типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК : ТОО "СК" Алатауинжстрой" Акмолинская обл, Коргалжынский р-он , с. Кенбидиак,ул.К.Ракымжанова ,40

Субподрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана, ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Объект: "Строительство тепловых сетей в селе Окжетпес Бурабайского района Акмолинской области."

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		22-2	**24.05.2024**				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнитель ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**21 753 544,86**	**19 422 807,91**							**2 330 736,95**	**21 753 544,86**
Всего к оплате	**21 753 544,86**	**19 422 807,91**							**2 330 736,95**	**21 753 544,86**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора _____ Шаихов Е.З.

ПОДРЯДЧИК : ТОО "СК" Алатауинжстрой"Акмолинская обл, Коргалжынский р-он , с. Кенбидиак,ул.К.Ракымжанова ,40

Субподрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана, ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Объект : "Строительство тепловых сетей в селе Окжетпес Бурабайского района Акмолинской области."

Договор подряда (контракт) : №22-2 от 24.05.24 года

Акт выполненных работ № 1
за ноябрь месяц 2024 года

Тепловые сети.Локальная смета 6-1-2

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Тепловые сети**				
		Землянные работы				
1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**230,25**	**339**	**78055**
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**2,45**	**8 890**	**21781**
3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**35,6**	**4 639**	**165148**
4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**35,6**	**4 949**	**176184**
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**35,6**	**735**	**26166**
6	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**120,45**	**121**	**14574**
7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**120,45**	**735**	**88531**
		Дренажный колодец СК1, СК2				
8	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**1,9**	**15 298**	**29066**

1	2	3	4	5	6	7
9	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,512	146 531	661148
10	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	11 802	47208
11	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	16 919	67676
12	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4 223	16892
13	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	8,1	457	3702
14	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Люки чугунные. Установка	шт.	4	10 910	43640
15	244-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	4	95 522	382088
16	1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	6 890	55120
17	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	2,08	57 413	119419
	Раздел 2.	Тепловые сети.Трубопроводы				
18	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	8 467 383	25402
19	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	3,012	40 716	122637
20	1124-0108-0110 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,024	10 388 577	249326
21	241-402-0124 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м	24	119 962	2879088
22	1124-0108-0109 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,12	8 704 728	1044567
23	241-402-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	120	96 049	11525880
24	1124-0108-0108 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,006	7 898 137	47389
25	241-402-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	6	81 102	486612

1	2	3	4	5	6	7
26	1124-0108-0410 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	1	296 578	296578
27	245-405-0409 *РСНБ РК 2022*	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм х 8 мм, длина 12,6 м	шт.	1	598 522	598522
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=80м^2				
28	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,4	10 365	66336
29	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	23,808	254	6047
30	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	357,12	76	27141
31	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	8	4 661	37288
32	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	10,08	3 911	39423
33	1127-0602-0307 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство	м^2 покрытия	80	437	34960
34	1127-0602-0407 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м^2 покрытия	80	33	2640
35	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	12	21 943	263316
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**19 749 550**
		в том числе:	Тенге			
		стоимость оборудования	Тенге			0
		строительно-монтажные работы	Тенге			19 749 550
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			256 744
		Итого с временными	Тенге			20 006 294
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76 %	Тенге			352 111
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			20 358 405
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 017 920
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге			610 752
		ИТОГО	Тенге			21 987 078
		НДС 12%	Тенге			2 638 449
		ИТОГО с учетом НДС	Тенге			24 625 527

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с учетом скидки субподрядчика 15%	**Тенге**			**20 931 697,88**
		в том числе НДС	Тенге			***2 242 682***

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора_____Шаихов З.Е.

ПОДРЯДЧИК : ТОО "СК" Алатауинжстрой"Акмолинская обл, Коргалжынский р-он , с. Кенбидиак,ул.К.Ракымжанова ,40

Субподрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана, ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Объект : "Строительство тепловых сетей в селе Окжетпес Бурабайского района Акмолинской области."

Договор подряда (контракт) : №22-2 от 24.05.24 г.

Акт выполненных работ № 2
за ноябрь месяц 2024 года

Наружный водопровод.Локальная смета 6-1-1

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	102,13	338	34520
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	3,4	7 112	24181
3	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	4,85	416	2018
4	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	94,28	97	9145
5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,4	3 711	12617
6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	3,4	588	1999
7	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	194,2875	76	14766
8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	3	10 291	30873
		Водопровод				
9	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022	1 335 338	29377
10	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 589	9178
11	241-208-1406 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	6 214	6214

12	241-214-0405 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	1 209	1209
13	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7 561	7561
14	241-215-0144 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 160x1"	шт.	1	3 713	3713
15	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 818	6818
16	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 525	3525
17	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	8 991	8991
18	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	55 799	55799
19	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12 222	12222
20	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	73 421	73421
21	241-509-0102 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150x100 мм	шт.	1	103 737	103737
22	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	4 813	14439
23	241-116-0610 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	7 709	23127
24	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	7 308	14616
25	241-116-0612 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	12 688	25376
26	241-214-0212 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец диаметром 160 мм	шт.	2	3 733	7466
27	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	3	4 820	14460
28	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 273 мм. Установка	гильза	2	4 820	9640
29	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Указатель месторасположения пожарного гидранта. Монтаж оборудования	шт.	1	3 504	3504
30	251-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Знак пожарный гидрант	шт.	1	4 433	4433
		Водопроводный колодец				
31	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7	121 463	206487
		ВСЕГО ПО АКТУ:				775 432
		в том числе:	Тенге			
		стоимость оборудования	Тенге			0
		строительно-монтажные работы	Тенге			775 432
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			10 081
		Итого с временными	Тенге			785 513
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76 %	Тенге			13 825

		Итого с дополнительными затратами	Тенге			799 338
		Сметная прибыль 5%	Тенге			39 967
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге			23 980
		ИТОГО	Тенге			863 285
		НДС 12%	Тенге			103 594
		ИТОГО с учетом НДС	Тенге			966 879
		Итого с учетом скидки субподрядчика 15%	**Тенге**			821 846,98
		в том числе НДС	Тенге			***88 055***

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "АбсолютСтройИнвест"

Зам.директора _____ Шаихов Е.З.