Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: СМР по объекту: строительство подводящего и внутрипоселкового газопровод на станцию Кемпирсай Каргалинского района, Актюбинской области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выолненных работ и затрат
за август 2017 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	25	17.04.2017				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: СМР по объекту: строительство подводящего и внутрипоселкового газопровод на станцию Кемпирсай Каргалинского района, Актюбинской области	16 156 759,41	4 877 307,63	4 877 307,63	4 877 307,63		0	585 276,91	5 462 584,54
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: август 2017г.	16 156 759,41	4 877 307,63	4 877 307,63	4 877 307,63		0	585 276,91	5 462 584,54

Заказчик: _____Ергалиев Н.С.
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры
градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: СМР по объекту: строительство подводящего и внутрипоселкового газопровод на станцию Кемпирсай Каргалинского района, Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017года.

Составлена в текущих ценах на 2кв 2016г

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед.изм	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы I уровня , норма , % сумма , тенге
				на ед.измер.	по проекту	на ед.измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №6-1-2								
Раздел 1. Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления								
1.1. Земляные работы								
34	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		2	680	1360	62,1 705
		Итого прямые затраты по разделу 1						1360
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						1136
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						108
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						0
		материалы, изделия и конструкции, тенге						116
		накладные расходы I уровня, тенге						705
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						2065
		Накладные расходы II уровня(4,1%), тенге						85

		Итого, тенге						2150
		Сметная прибыль (8%),тенге						172
		Итого по разделу на подряд, тенге						2322
		Раздел 2. Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления						
36	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		11,384	1864,91	21230	59,1
								0
37	11-060201-0101	Бетоннирование опор. Устройство	м3		12,384	18111,6	224294	48,5
								0
38	11-090603-0101	Опоры из труб. Монтаж	т конструкций		0,521	72351,25	37695	60,9
								12014
40	11-060301-0407	Хомуты весом до 4 кг. Установка	т		0,00955	########	2946	48,5
								713
43	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		33	353,48	11665	54,8
								5052
44	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт		43	1508,37	64860	60,4
								30027
46	11-200801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 90-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0301	########	26416	62,1
								7196
		Итого прямые затраты по разделу 2						389106
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						142253
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						33364

		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						6069
		материалы, изделия и конструкции, тенге						215354
		накладные расходы I уровня, тенге						55002
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						444108
		Накладные расходы II уровня(4,1%), тенге						18208
		Итого, тенге						462316
		Сметная прибыль (8%),тенге						36985
		Итого по разделу на подряд, тенге						499302
		Раздел 3. Прочие работы						
49	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	км газопровода		2129	331,24	705210	60,4
								411908
50	11-250211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	стык		213	10856,01	2312330	58,7
								390898
51	12-180101-1208	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	м2 покрытия		90	116,43	10479	59,1
								1766
52	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		18	223,11	4016	60,3
								1202
53	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2 основания		90	714,26	64283	60,3
								3708
54	11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		90	1563,33	140700	60,3
								2474

55	11-270602-0408	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 К=6,000;	м2 покрытия		540	183,15	98901	60,3 24
		Итого прямые затраты по разделу 3						3335919
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						856635
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						2172855
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						506531
		материалы, изделия и конструкции, тенге						306423
		накладные расходы I уровня, тенге						811980
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						4147899
		Накладные расходы II уровня(4,1%), тенге						170064
		Итого, тенге						4317963
		Сметная прибыль (8%),тенге						345437
		Итого по разделу на подряд, тенге						4663400
		Итого прямые затраты по смете						**3726385**
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						1000024
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						2206327
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						512600
		материалы, изделия и конструкции, тенге						521893
		перевозка грузов, тенге						0
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге						0
		накладные расходы I уровня, тенге						867687
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						4594072
		Накладные расходы II уровня(4,1%), тенге						188357
		Итого, тенге						4782429

		Сметная прибыль (8%),тенге						382594
		Итого по разделу на подряд, тенге						**5165023**
		Итого по гл 1-7						5 165 023
		Глава 8 Временные здания и сооружения						
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл1п39	Временные здания и сооружения 1,3%						67 145
		Итого по главе 8						67 145
		Итого по главам 1-8						5 232 168
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3пVIII.4в	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)						155 395
		Итого по главе 9						155 395
		Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 2 кв 2016 г.						5 387 564
		Итого по сметному расчету в текущих ценах						5 387 564
		Договорная сумма согласно скидка по тендру						4 877 307,63
		Налог на добавленную стоимость (12%)						585 276,91
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость						5 462 584,54

Заказчик: Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Ергалиев Н.С.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Сокол-Актобе" Нагиметов Е.А.