Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: СМР по объекту: строительство подводящего и внутрипоселкового газопровод на станцию Кемпирсай Каргалинского района, Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017года.

Составлена в текущих ценах на 2кв 2016г

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед.изм	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы I уровня , норма , % сумма , тенге
				на ед.измер.	по проекту	на ед.измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №6-1-2								
Раздел 1 Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления								
1	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		1767,2	108,97	192572	59,1 56816
2	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		385,5	184,42	71094	59,1 21288
3	41-020102-2001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км	т		663,06	67,29	44617	
4	11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		771	6,71	5173	59,1 538
8	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1831,8	111,19	203678	59,1 95133
9	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		385,50495	2346,09	904429	62,1 177171

12	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	м трубопровода		1,355	1564001,48	2119222	62,1 146216
16	23-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	7140,68	7141	
17	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		43	3055,1	131369	
18	23-020304-2218	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	6376,54	6377	
19	23-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90º ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	9895,23	9895	
20	23-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90º ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ ГОСТ Р 52134-2010	шт		43	2332,01	100276	
21	23-020304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ 52134-2010	шт		4	6466,94	25868	
22	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		43	1200,53	51623	
23	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт		44	1823,55	80236	62,1 19579
24	23-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90º ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		5	3063,54	15318	
25	23-020304-1619	Тройник полиэтиленовый электросварной 90º ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		39	14728,5	574412	

26	11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		3	1978	5934	62,1 3044
27	23-040909-0303	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт		3	45278,55	135836	
31	23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		1	1077,68	1078	
33	23-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт		1	33176,46	33176	
35	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт		2	1641,64	3283	
		Итого прямые затраты по разделу 1						4722606,77
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						650529,00
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						574199,00
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						200687,00
		накладные расходы I уровня, тенге						519785,00
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						5242391,77
		Накладные расходы II уровня(4,1%), тенге						214938,06
		Итого, тенге						5457329,83
		Сметная прибыль (8%),тенге						436586,39
		Итого по разделу на подряд, тенге						5893916,22
Раздел 2. Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления								
39	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	т		130,29	594,83	77500	
41	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		9,55	511,02	4880	

45	23-040909-0708	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт		43	12808,2	550753	
47	23-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт		43	301,03	12944	
48	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		43	200,24	8610	
		Итого прямые затраты по разделу 2						654687,85
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						0
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						0
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						0
		накладные расходы I уровня, тенге						0
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						654687,85
		Накладные расходы II уровня(4,1%), тенге						26842,20
		Итого, тенге						681530,05
		Сметная прибыль (8%),тенге						54522,40
		Итого по разделу на подряд, тенге						736052,46
		Итого прямые затраты ро смете						**5377294,62**
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						1213064
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						904863
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						290494
		материалы, изделия и конструкции, тенге						1265288
		перевозка грузов, тенге						4110
		накладные расходы I уровня, тенге						519785
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						5897080
		Накладные расходы II уровня(4,1%), тенге						241780
		Итого, тенге						6138860
		Сметная прибыль (8%),тенге						491109

		Итого по разделу на подряд, тенге						**6629969**
		Итого по гл 1-7						6 629 969
		Глава 8 Временные здания и сооружения						
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл1п39	Временные здания и сооружения 1,3%						86 190
		Итого по главе 8						86 190
		Итого по главам 1-8						6 716 158
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3пVIII.4в	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)						199 470
		Итого по главе 9						199 470
		Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 2 кв 2016 г.						6 915 628
		Итого по сметному расчету в текущих ценах						6 915 628
		Договорная сумма согласно скидка по тендру						829 875,38
		Налог на добавленную стоимость (12%)						
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость						7 745 503,55

Заказчик: Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" — Ергалиев Н.С.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" — Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Сокол-Актобе" — Нагиметов Е.А.