Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел.: 87142568043**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Алтынсарино Костанайского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№42 от 24.02.2024 года**

# Акт выполненных работ №15

**за Октябрь 2024 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство.**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

| Номер по порядку | № позиции по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1.** | **Покрытия** | | | | **2570018** |
| | | | Асфальтобетонное покрытие тип 1 | | | | |
| 1 | 20 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 4,0915 | 16 159 | 66115 |
| 2 | 21 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 116,9 | 3 779 | 441765 |
| 3 | 22 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 6,4295 | 25 089 | 161310 |
| 4 | 23 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 5,0267 | 45 669 | 229564 |
| | | | Мощение тротуарной плиткой тип 2 | | | | |
| 5 | 24 | 6113-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см | $м^2$ | 139,28 | 2 658 | 370206 |
| 6 | 25 | 6113-0301-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301 | $м^2$ | -139,28 | 257 | -35795 |
| 7 | 26 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | $м^2$ | 139,28 | 3 915 | 545281 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 8,0086 | 2 733 | 21888 |
| 9 | 28 | 255-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 137,05152 | 3 076 | 421570 |
| 10 | 29 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 1,764 | 16 159 | 28504 |
| 11 | 30 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.* | м | 58,8 | 3 772 | 221794 |
| 12 | 31 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 1,8816 | 25 089 | 47207 |
| 13 | 32 | 255-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 0,9408 | 53 794 | 50609 |
| | | | **Всего по акту** | | | | **2 570 018,0** |
| | | | **в том числе оборудования** | | | | **0,00** |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%** | | | **9,4%** | **241 581,69** |
| | | | **Итого** | | | | **2 811 599,69** |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | | **5%** | **140 579,98** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | **2%** | **56 231,99** |
| | | | **Итого - в текущих ценах 2023 г.** | | | | **3 008 411,67** |
| | | | **В текущих и прогнозных ценах- 2024 г. - 100 % (Иинф = 1,075)** | | | **1,075** | **3 234 042,55** |
| | | | **С понижающим коэффициентом к-0,98** | | | **0,98** | **3 169 361,69** |
| | | | **НДС (12 %)** | | | **12%** | **380 323,40** |
| | | | **Всего с учетом НДС (12 %)** | | | | **3 549 685,10** |

**Принял**
**Заказчик:**
**Главный специалист**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**
**_____ Иманмагзумова М.Б.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ПК Saulet"**
**№ KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.**
**БИН 191040021488**
**_____ Умербеков Н.С.**

**Сдал**
**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"**
**БИН 060940002425**
**_____ Абдулин Н.Б.**

**Технический надзор**
**ТОО "Стройтехнология"**
**№ KZ41VJE00028171 от 28.06.2017 г.**
**БИН 050540001133**
**_____ Елеусызов А.А.**