Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112. тел.: 87142568043**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Алтынсарино Костанайского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42 от 24.02.2024 года**

Акт выполненных работ №20

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Вентиляция**				**742827**
			Системы ВЕ3, ВЕ5, ВЕ6, ВЕ8, ВЕ9 (на 5 систем)				
1	36	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	16	8 071	129136
2	37	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	16	6 241	99856
3	38	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	7	6 448	45136
			Системы ВЕ1, ВЕ2, ВЕ4, ВЕ7, ВЕ10, ВЕ11, ВЕ12 (на 7 систем)				
4	39	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	16,8	8 796	147773
5	40	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	16,8	6 241	104849
6	41	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	7	6 448	45136
			Система В1-В2				

1	2	3	4	5	6	7	8
7	42	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	8 135	16270
8	43	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	2	7 863	15726
9	44	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4,8	8 796	42221
10	45	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4,8	6 241	29957
11	46	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	4,2	5 329	22382
12	47	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	4,62	8 802	40665
13	48	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,8	775	3720
			Всего по акту				**742 827,0**
			в том числе оборудования				**0,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**9,4%**	**69 825,74**
			Итого				**812 652,74**
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**40 632,64**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**16 253,05**
			Итого - в текущих ценах 2023 г.				**869 538,43**
			В текущих и прогнозных ценах- 2024 г. - 100 % (Иинф = 1,075)			**1,075**	**934 753,81**
			С понижающим коэффициентом к-0,98			**0,98**	**916 058,74**
			НДС (12 %)			**12%**	**109 927,05**
			Всего с учетом НДС (12 %)				**1 025 985,78**

Принял
Заказчик:
Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
_____ Иманмагзумова М.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ПК Saulet"
№ KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.
БИН 191040021488
_____ Умербеков Н.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
№ KZ41VJE00028171 от 28.06.2017 г.
БИН 050540001133
_____ Елеусызов А.А.