Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Redline Pro», г.Шымкент, Каратауский район, мкр.Нурсат, 133***

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ***Қырықбаева Ғалымжана Тоғанасбайұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение,) к участку №16 в жилом массиве Арман-3, поселок Шубарсу, Ордабасинский район, Туркестанская область»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района», в лице руководителя Омаркулова Талғата Асанұлы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственным и нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «TS-Smart Construction», БИН:100140009611 - Лицензия: №19012259 от 06.06.2019 г., в лице директора Қамбатырова Таймаса Заманбековича, Туркестанская область, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, ул.Кажымукана, 40***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ELORDA BUSINESS», 30/33***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района», в лице руководителя Омаркулова Талғата Асанұлы, № PEkz-0218/24 от 12.12.2024 г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единица измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Водоснабжение					
Труба полиэтиленовая SDR11 Ø25x2,3	*м*	*18,0*		*18,0*	
Электроснабжение					
Используемое напряжение	*В*	*380/220В*		*380/220В*	
Расчетная мощность	*кВТ*	*5*		*5*	

Общая протяженность сети 0,4 кВ	*км*	*0,025*		*0,025*	

*5.*Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Протяженность водопровода составляет: Ø 25х2,3мм - 18,0 м. Для разбора воды населением из водопроводных сетей в проекте предусмотрен подвод воды непосредственно к границам жилых участков к потребителям с установкой колодцев на 2-6 домов. Для учета воды предусмотрены в колодцах водомеры (счетчики, запорные арматуры).
Общая мощность электроснабжения по проекту составляет 5 кВт и проект предусматривает подключение одного частного жилого дома. Электросети напряжением 0,4 кВ выполняется воздушным способом, проводом СИП-4 сечением 50, 70 мм^2, подвешиваемым на железобетонных опорах для проводов СИП-0,4кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «_16__» __12_____ 2024 года;
окончание работ «__27__» __12_____ 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц: 0,5 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;
фактически, месяц: 0,5 месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***96%*** и фактически применено ***96%***

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
1. Организация обеспечение электроэнергией _____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
2.Организация обеспечение газоснабжением _____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
3. Организация обеспечение водоснабжением _____
Мусакаев А-Н
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение,) к участку №16 в жилом массиве Арман-3, поселок Шубарсу, Ордабасинский район, Туркестанская область»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Redline Pro», в лице директора Қырықбаева Ғалымжана Тоғанасбайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)