Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Садовое Костанайского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."

Наименование объекта - Фельдшерско-акушерский пункт. Лок.смета № 02-01-03 Водопровод, канализация

Договор № 40 от 24.02.2024 года

АКТ №3

приемки выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Водопровод**				**775559**
			Трубопроводы В1				
1	12	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2 045	20450
2	13	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17070
3	14	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2 045	4090
4	15	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610	3220
5	16	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	22	5 102	112244
6	17	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22	213	4686
7	18	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 113	153390
8	19	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148	4440

1	2	3	4	5	6	7	8
9	20	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	64	375	24000
			Трубопроводы Т3				
10	22	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	45	5 102	229590
11	23	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	319	14211
12	24	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 113	153390
13	25	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224	6653
14	26	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	75	375	28125
		Раздел 2.	**Канализация**				**411600**
			Канализация К1				
			Трубы				
15	41	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 433	181949
16	42	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	52,894	1 390	73523
17	43	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 552	124320
18	44	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	34,93	551	19246
			Канализация К4				
			Трубы				
19	57	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 433	10299
20	58	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	756	2263
			Всего по акту				**1 187 159,0**
			в том числе оборудования				**0,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**9,4%**	**111 592,95**
			Итого				**1 298 751,95**
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**64 937,60**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**25 975,04**
			Итого - в текущих ценах 2023 г.				**1 389 664,58**
			В текущих и прогнозных ценах- 2024 г. - 100 % (Иинф = 1,075)			**1,075**	**1 493 889,43**
			С понижающим коэффициентом к-0,98			**0,98**	**1 464 011,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС (12 %)			**12%**	**175 681,40**
			Всего с учетом НДС (12 %)				**1 639 693,03**

Принял
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
_____ Аймагамбетов Д.В

Сдал
Подрядчик:
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ПК Saulet"
_____ Умербеков Н.С.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
_____ Елеусызов А.А.