Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112. тел.: 87142568043**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Садовое Костанайского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№40 от 24.02.2024 года**

# Акт выполненных работ №18

**за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Отопление, вентиляция**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

| Номер по порядку | № позиции по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Вентиляция** | | | | **742827** |
| | | | | | | | |
| | | | Системы ВЕ3, ВЕ5, ВЕ6, ВЕ8, ВЕ9 (на 5 систем) | | | | |
| 1 | 36 | 6118-0101-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм | $м^2$ | 16 | 8 071 | 129136 |
| 2 | 37 | 246-103-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 16 | 6 241 | 99856 |
| 3 | 38 | 6118-0202-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм | шт. | 7 | 6 448 | 45136 |
| | | | Системы ВЕ1, ВЕ2, ВЕ4, ВЕ7, ВЕ10, ВЕ11, ВЕ12 (на 7 систем) | | | | |
| 4 | 39 | 6118-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ | 16,8 | 8 796 | 147773 |
| 5 | 40 | 246-103-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 16,8 | 6 241 | 104849 |
| 6 | 41 | 6118-0202-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм | шт. | 7 | 6 448 | 45136 |
| | | | Система В1-В2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42 | 6119-0603-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилятора потолочного или настенного | шт. | 2 | 8 135 | 16270 |
| 8 | 43 | 246-409-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт | шт. | 2 | 7 863 | 15726 |
| 9 | 44 | 6118-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ | 4,8 | 8 796 | 42221 |
| 10 | 45 | 246-103-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 4,8 | 6 241 | 29957 |
| 11 | 46 | 6111-0101-1801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | $м^2$ изолируемой поверхности | 4,2 | 5 329 | 22382 |
| 12 | 47 | 234-304-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | $м^2$ | 4,62 | 8 802 | 40665 |
| 13 | 48 | 246-301-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 4,8 | 775 | 3720 |
| | | | **Всего по акту** | | | | **742 827,0** |
| | | | **в том числе оборудования** | | | | **0,00** |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%** | | | **9,4%** | **69 825,74** |
| | | | **Итого** | | | | **812 652,74** |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | | **5%** | **40 632,64** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | **2%** | **16 253,05** |
| | | | **Итого - в текущих ценах 2023 г.** | | | | **869 538,43** |
| | | | **В текущих и прогнозных ценах- 2024 г. - 100 % (Иинф = 1,075)** | | | **1,075** | **934 753,81** |
| | | | **С понижающим коэффициентом к-0,98** | | | **0,98** | **916 058,74** |
| | | | **НДС (12 %)** | | | **12%** | **109 927,05** |
| | | | **Всего с учетом НДС (12 %)** | | | | **1 025 985,78** |

**Принял**
**Заказчик:**
**Главный специалист**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**
**_____ Иманмагзумова М.Б.**

**Сдал**
**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"**
**БИН 060940002425**
**_____ Абдулин Н.Б.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ПК Saulet"**
**№ KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.**
**БИН 191040021488**
**_____ Умербеков Н.С.**

**Технический надзор**
**ТОО "Стройтехнология"**
**№ KZ41VJE00028171 от 28.06.2017 г.**
**БИН 050540001133**
**_____ Елеусызов А.А.**