Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства Республики
Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112. тел.: 87142568043**

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Садовое Костанайского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."**

(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт**

(наименование)

Акт выполненных работ №20

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-05 электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Щитовое оборудование				
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 943	11943
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 815	140815
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
4	4	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	10 485	10485
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 686	5686
6	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	24	6 442	154608
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851
10	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4234
11	11	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15987

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	8	5 820	46560
13	13	247-204-5215 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	3	6 124	18372
14	14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
15	15	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Реле твердотельное однофазное RTP-25-LA, с регулированием 4-20мА (Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 442	12884
17	17	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4234
18	18	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
19	19	247-204-8772 *СпрСЦ 09.2023*	Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-3/3 400A 50kA ETU6.2 EKF AVERES (Автоматический ввод резерва АВР-100А-380В)	шт.	1	297 019	297019
20	20	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
21	21	247-204-2910 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5 767	5767
			Световое оборудование				
22	29	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	48	3 304	158592
23	30	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486
24	31	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	27	73 266	1978182
25	32	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	7	46 221	323547
26	34	247-104-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 30 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	48 556	48556
			Электроустановочные изделия				
27	45	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	85	1 223	103955
28	46	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	1 046	5230
29	47	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	61	367	22387
30	48	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17	255
31	49	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1 149	3447
32	50	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	478	7648

1	2	3	4	5	6	7	8
33	51	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	537	2148
34	52	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434	868
35	53	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478	956
36	54	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	537	1074
			Прочие изделия				
37	59	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208	3120
38	60	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13275
39	61	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6811
			Заземление и молниезащита				
40	62	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 938	37409
41	63	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15,0	1 577	23655
42	64	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 683	23203
43	65	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920	69200
44	66	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	4 819	14457
45	67	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143328
46	68	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 721	2721
47	69	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747
48	70	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20,0	1 377	27540
49	71	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	40	1 723	68920
50	72	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920	69200
51	73	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700
52	74	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100
53	75	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841
54	76	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150,0	1 470	220500
55	77	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	225	858	193050

1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего по акту				**4 549 081,0**
			в том числе оборудования				**0,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**9,4%**	**427 613,61**
			Итого				**4 976 694,61**
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**248 834,73**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**99 533,89**
			Итого - в текущих ценах 2023 г.				**5 325 063,24**
			В текущих и прогнозных ценах- 2024 г. - 100 % (Иинф = 1,075)			**1,075**	**5 724 442,98**
			С понижающим коэффициентом к-0,98			**0,98**	**5 609 954,12**
			НДС (12 %)			**12%**	**673 194,49**
			Всего с учетом НДС (12 %)				**6 283 148,61**

Принял
Заказчик:
Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
_____ Иманмагзумова М.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
_____ Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ПК Saulet"
№ KZ51VJE00063105 от 02.03.2021 г.
БИН 191040021488
_____ Умербеков Н.С.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
№ KZ41VJE00028171 от 28.06.2017 г.
БИН 050540001133
_____ Елеусызов А.А.