Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Декларация о соответствии

«09» июля 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РАЙША-3», Республика Казахстан Жамбылская область город Тараз, ул Сулейменова 30**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сеитжаппар С.С.** по объекту: **«Капитальный ремонт здания средней школы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

имени Абая отдела образования акимата Байзакского района Жамбылской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района Жамбылской области"** в лице **руководителя Нуралиева Н.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «РАЙША-3»**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Сеитжаппар С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «ДамуСтройСервис»;**

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «НурСервисСтрой»;

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «Корпорация Асыл-строй», №ГСЛ14013440,12.09.2014г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел образования акимата Байзакского район» №519 от 26.06.2019г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Площадь всего участка	м2	6035,00
2	Площадь застройки	м2	1142,80

3	Площадь покрытия	м2	1605,50
4	Площадь озеленения	м2	3286,60

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Здание школы

Уровень ответственности - II (нормальный), не относящийся к технически сложным. Степень огнестойкости - II.

Здание, подлежащее ремонту 3-х этажное с 2х этажной продольно расположенной пристройкой. Размеры основного здания (блок А) в плане составляют 78,4 х 12,6м, оно имеет холодный чердак и двускатную кровлю из асбоцементных листов. В блоке А размещены учебные классы и лабораторные помещения. Здание оборудовано двумя лестничными клетками и одной открытой металлической пожарной лестницей на торце здания. Размеры пристроенного здания (блок Б) в плане составляют 37 х 9м. В здании размещены спортзал и столовая. Крыша здания выполнены совмещенной, односкатной, покрыта рубероидом. Здание произведено наружному и внутреннему капитальному ремонту.

Выполнен капитальный ремонт, в составе: ремонт дощатых полов в классах и коридорах; замена покрытий полов из керамических плит в холе и санузлах; замена покрытий полов из линолеума; ремонт штукатурки с поверхностей внутренних стен с последующей шпаклевкой «Алинекс» и водоэмульсионной покраской за 2 раза; замена наружной штукатурки и отделки фасада на улучшенную штукатурку цементно-песчаным раствором, с последующей отделкой «Аспол» с поливинилацетатной покраской; замена внутренних деревянных дверей; замена деревянных оконных блоков на металлопласковые; устройство покрытия кровли из металлочерепицы марки "Элит"; ремонт деревянных элементов конструкций кровли, смена отдельных частей деревянных элементов конструкций кровли 10%; устройство пандуса перед входом в здание; устройство отмостки по всему периметру здания; замена сетей освещения (освещение предусмотрено стационарными светодиодными светильниками, выбор типа светильников производится в соответствии с назначением помещений). Источник теплоснабжения модульная котельная. Система отопления школы двухтрубная, вертикальная, регулируемая, с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Магистральные трубопроводы расположены в полу первого этажа. Система отопления спортзала - двухтрубная. В качестве нагревательных приборов в учащихся помещениях приняты алюминиевые радиаторы. В спортивном зале нагревательные приборы предусмотрено закрыть декоративными решетками во избежание травм. В здании школы предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении. Приточные и вытяжные системы вентиляции предусмотрены самостоятельными. От технологического оборудования кухни предусмотрена местная вытяжная индивидуальная система вентиляции типа «зонт».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **10 апреля 2020г.**;
месяц, год

окончание работ **09 июля 2020г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяца;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**

фактически, месяц **3 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания средней школы имени Абая отдела образования акимата Байзакского района Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сеитжаппар С.С. _____ **«09» июля 2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядчик

Махатов Д.Т. _____ **«09» июля 2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядчик

Тамабеков Н.Г. _____ **«09» июля 2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.