**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"
**Подрядчик / Субподрядчик:** ТОО "Construction City"
**Договор:** №5 от 05.10.2024г.
**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №11 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №11 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 9 795,77 | 8 746,22 | | | | | | | 1 049,55 | 9 795,77 |
| **Всего по стройке** | 9 795,77 | 8 746,22 | | | | | | | 1 049,55 | 9 795,77 |

**Заказчик / Генподрядчик:**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Директор** _____ **Аликулов Г. А.**

**Подрядчик / СубПодрядчик**
**ТОО "Construction City"**

**Директор** _____ **Зиятдин И.И.**

**Наименование стройки -** Строительство электроснабжения на жилой дом №11 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**АКТ №1**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

**Заказчик/Генподрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"
**Подрядчик/Субподрядчик:** ТОО "Construction City" договор №5 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **7243** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1384 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *761* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1578 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *397* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4281 |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **7243** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1384 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *761* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1578 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *397* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4281 |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | км | 0,0009 | 3 432 778 | 3090 |
| | | Формула объема = (0,9).0,001 | | | | |
| 2 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = (0,9).1,02 | м | 0,918 | 246 | 226 |
| | | Линейная арматура | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 252-207-3106<br>*РСНБ РК 2022* | **Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен** | **шт.** | **1** | **1 718** | **1718** |
| 4 | 252-207-1109<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)** | **шт.** | **1** | **2 209** | **2209** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **7243** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1384 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *761* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1578 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *397* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4281 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **7243** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **499,77** |
| | | **Итого** | | | | **7742,77** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **387,14** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **154,86** |
| | | **Итого** | | | | **8284,76** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **8746,22** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **1049,55** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **9795,77** |

**Заказчик/Генподрядчик:**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Директор**
**Аликулов Г.А.**

**Подрядчик/Субподрядчик:**
**ТОО "Construction City"**

**Директор**
**Зиятдин И.И.**