Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Декларация о соответствии

«28» июля 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РАЙША-3», Республика КазахстанЖамбылская область город Тараз, ул Сулейменова 30**

наименование организации, юридический адрес

в лице**директора Сеитжаппар С.С.** по объекту: **«Капитальный ремонт здания средней школы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

им. Абая по ул. Ж. Туйебекова 23 в г. Шу Шуского района Жамбылской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"** в лице **руководителя Бименбетов А.У.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «РАЙША-3»**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Сеитжаппар С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «ДамуСтройСервис»;**

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «НурСервисСтрой»;

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «KDM Project» ГСЛ 15008500,06.05.2015г.**,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел образования акимата Шуского район» №9-ө от 17.11.2017года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Площадь земельного участка	га	1,7142
2	Площадь застройки	м2	1635,60

3	Общая площадь	м2	2539, 50
4	Строительный объем	м3	12256,00

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Уровень ответственности – II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным,степень огнестойкости – II. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.1.

Здание одноэтажное без подвала сложной формы в плане с общим размером по наружному обмеру 147,6х44,2 м. Высота внутренних помещений до потолка от 2,9 до3,15 м. Высота до конька здания: 6,55 м; 6,20 м. Высота цоколя 0,3 – 04 м.

Помещениями здания являются кабинеты, классы, фойе, коридоры, лестничные клетки, актовый и спортивный залы, столовая, кухни, медкабинеты, библиотека,подсобные, раздевалки.

Конструктивная система здания – продольно - стеновая. Кирпичное двухэтажноездание с продольными несущими стенами.

Выполнены следующие работы:

крыша - замена покрытия кровли на профилированный настил оцинкованныйвысотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм, по деревяннойобрешетке – сечением 50х50 мм шагом 500 мм и по существующей деревяннойстропильной системе. Существующие стропила шагом 1,0 м сечением 50х200 мм,проектом предусмотрено ремонт слуховых окон (8 шт.), устройство снегозадержателей, водостоков;

отмостка - по периметру здания принята шириной 750 мм из бетона класса В7,5толщиной 70 мм по щебеночной подготовке толщиной 100 мм;

наружная отделка стен – улучшенная штукатурка цементно песчаным растворомтолщиной 20 мм, декоративная штукатурка «Дождик» с колером светло-синего цвета;цоколь - штукатурка цементно-песчаным раствором с окраской фасадными краскамичерного цвета;

внутренняя отделка: стены - выравнивание сухими смесями, водоэмульсионнаяокраска, облицовка глазурованной плиткой на высоту 1,8 м в помещениях санузлов;потолки - водоэмульсионная окраска по выравненной поверхности сухими смесями;перегородки - водоэмульсионная окраска по выравненной поверхности сухими смесями;полы по серии 2.244-1 выпуск 6 – деревянные, керамогранитные, из керамической плитки,линолеумные;

окна – металлопластиковые

двери: наружные – блоки дверные стальные внутренние –металлопластиковые

Архитектурно - строительные решения полностью обеспечивают деятельностьобъекта, его безопасность, соответствуют установленным нормативным требованиям.

Источник теплоснабжения – тепловые сети.

Теплоносителем для системы отопления является вода с параметрами 110-70 °С.

Система отопления – двухтрубная.

Система горячего водоснабжения – открытая от теплового узла.

Отопление

Система отопления - горизонтальная с нижней разводкой.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы биметаллические.

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется воздушными кранами,установленными на каждом приборе, а так же в верхних точках системы при помощи автоматических возбухоотводчиков.

В местах прохода труб через стены и перекрытия установлены гильзы из труб большего диаметра. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнены негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

Все магистральные трубопроводы изолируются трубчатой изоляцией «K-flex»,которая не поддерживает огонь и является самозатухающей.

Все трубопроводы после окончания монтажа подвергнуты гидравлическим испытаниям пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления.

Вентиляция

Вентиляция приточно - вытяжная естественная.

Приток в учебный блок естественный через открывающиеся окна. Вытяжка изучебных классов через существующие вентиляционные каналы.

Водоснабжение

Произведена замена санитарных приборов

Внутреннее пожаротушение с расходом одного струя по 2.5 л/сек осуществляетсяиз пожарных кранов Ф50 мм с рукавами длиной 20 м.

В пожарном шкафу предусмотрена возможность размещения двух ручныхогнетушителей.Учет расходуемой воды ведется водомером, установленным на вводе вздание.

Магистральные трубопроводы проложенные под полом первого этажа.

При проходе через строительные конструкции пластмассовые трубы для системхолодного и горячего водоснабжения, проложены в футлярах из пластмассы. Внутренний диаметр футляра на 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром заделан мягким водонепроницаемым материалом,допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.

Горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения предусмотрена от водонагревателей аристон,установленный в помещениях санитарных узлах для девочек, для мальчиков, санитарномузле учителей, кабинете труда девочек, домоводства, физики, химии, лаборатории и в компьютерном кабинете по открытой схеме.

Система после монтажа подвергается гидравлическим испытаниям, промывке идезинфекции аналогично трубопроводом холодной воды.

Канализация

В здании предусмотрена хозяйственно - бытовая канализация.

Сточные воды самотеком отводятся во внутриплощадочную канализационную сеть.

Внутренняя сеть канализации и выпуски проложены из труб канализационных поливинилхлоридных

Санитарно - технические приборы подключаются над полом, подсоединение стояков к магистрали произведено под полом первого этажа.

Вентиляция сети осуществляется через стояки канализации, выведенные над кровлей на 0,5 м.

Ревизии установлены на стояках через этаж.

Для ликвидации засоров на сети предусмотрено устройство ревизий и прочисток.

Стыковое соединение труб производится с помощью уплотнительных резиновыхколец.

Канализационные сети подлежат гидравлическим испытаниям методом пролива75% всех приборов.

Стояки, выведенные на чердаке и выше кровли утеплили матамитеплоизоляционными

Места проходов стояков К1 через перекрытия заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия.

Электрическое освещение

Категория потребителей по надежности электроснабжения – третья.

В качестве осветительных щитков приняты щиты типа ЩРВ с автоматическими выключателями ВА47-29 на вводе и в линиях для встроенной установки. Проектом предусмотрено рабочее, эвакуационно - аварийное освещение.

Питание щитков рабочего и аварийного освещения предусмотрено от разных секций по магистральным схемам от существующего ВРУ школы.

Выбор светильников произведен согласно назначению помещений.

Для освещения помещений приняты светильники с люминесцентными и энергосберегающими лампами. Включение светильников в учебных помещениях предусмотрено рядами, параллельными окнам. Высота установки выключателей в помещениях пребывания учащихся выполняется на высоте 1,8 м от пола, розеток- навысоте 0,2 м.

Освещение спортзала выполнено специальными светильниками для спортзалов с металло-галогенными лампами, с рассеивателями, закаленными стеклами.

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 380/220 В, с напряжением уламп – 220 В, напряжение штепсельной розетки принято 220 В.

В качестве аварийно-эвакуационных светильников используется частьсветильников рабочего освещения и специально устанавливаемые светильники. На путях эвакуации установлены световые указатели "Шыгу/Выход"количество и мощность ламп, высота их подвеса указаны на планах.

Предусмотрена пожарная сигнализация для всех подлежащих защитепомещений

Пожарная сигнализация разработана на базе контрольной панели типа «Гранит-8», устанавливаемой на первом этаже.

Извещатели тепловые и дымовые установили на потолках охраняемых помещений.

Ручные извещатели установили на стенах на путях эвакуации, на высоте 1,5 м от уровня

пола.

Предусмотрена охранная сигнализация для помещений содержащих значительные ценности

Охранная сигнализация выполнена на базе контрольного прибора «Астра712/2».

Блокировка дверей выполнена магнитоконтактными датчиками типа ИО-102-32. Блокировка окон датчиками разбития стекла типа «GlassTreck.

Питание прибора предусмотрено от сети 220 В. Резервное питание,обеспечивается от встроенной аккумуляторной батареи.

Оповещение о пожаре

Тип системы оповещения о пожаре - второй. На путях эвакуацииустановлены указатели «Шыгу» и светозвуковые приборы типа «Сигнал».Сети оповещения о пожаре выполняются проводом марки ШВВГ-2х0,75мм,проложенными по стене в кабельном канале.

Система охранного телевидения построена на базе персонального компьютера со встроенной платой видеонаблюдения шестнадцати канальныйвидеорегистратор, который установлен на первом этаже. Предусмотрена установка видеокамер высокого расширения по периметру здания, коридорах, и у входов вздание. Отображение видеоинформации с видеокамер осуществляется на мониторе компьютера соединенного с цифровым видеорегистратором. Видеорегистратор отображает информацию в режиме реального времени. Система охранного телевидения работает в круглосуточном режиме. Электропитание системы предусмотрено по первой категории надежности электроснабжения. Основноепитание видеорегистратора выполнено от сети 220 В.

Резервное питание от источника бесперебойного питания СКАТ-V8 напостоянном напряжении 12 В.

Все кабели вне здания проложены в поливинилхлоридных трубах.

Проектом предусмотрено для защиты деревянных конструкций от возгорания двукратное покрытие огнезащитной краской МСХ из расчетного расхода огнезащитногопокрытия 300 г/м2.

Количество выходов обеспечит эвакуацию людей при пожаре. Все двери открываются по направлению к выходу.

Внутреннее пожаротушение здания предусматривается от пожарных гидрантов внутриплощадочной сети.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **09 апреля 2020г.**;
месяц, год
окончание работ **28 июля 2020г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц**: 3,6 месяца;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,6 месяца;**
фактически, месяц **3,6 месяца**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт здания средней школы им.Абая по ул. Ж.Туйебекова, 23 в г.Шу Шуского района Жамбылской области»*** готовым к

приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Сеитжаппар С.С. _____ **«28» июля 2020г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядчик
Махатов Д.Т._____ **«14» июля 2020г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядчик
Тамабеков Н.Г._____ **«14» июля 2020г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.