Приложение к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел.: 8714568043**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 8754117144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Алтын дала Костанайского района Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерко-акушерский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **24.02.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-03 водопровод, канализация, корректировочная лок.смета №2**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 02-01-03 Водопровод и канализация					
		Раздел 1.	**Водопровод**				**29990**	
			Трубопроводы В1					
1	227	241-201-041 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22	213	4686	
2	229	241-201-041 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148	4440	
			Трубопроводы Т3					
3	333	241-205-231 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	319	14211	
4	335	241-205-231 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224	6653	
		Раздел 2.	**Канализация**				**439566**	
			Канализация К1					
			Трубы					
5	551	6114-0103-102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3433	181949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	52	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труб из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	52,894	1 390	73523	
7	53	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 552	124320	
8	54	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труб из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	34,93	551	19246	
			Фасонные части					
9	55	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11298	
10	56	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862	
11	57	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	164	820	
12	58	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	425	5100	
13	59	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1275	
14	60	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	124	3100	
15	61	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1056	
			Канализация К4					
			Трубы					
16	67	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 433	10299	
17	68	241-201-1203 РСНБ РК 2022	Труб полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	756	2263	
			Фасонные части					
18	69	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диметром 90 мм	шт.	1	2 455	2455	
			Корретировочная локальная смета № 1 (включить по согласованию)					
		Раздел 3.	**Водопровод**				**887358**	
			Трубопроводы В1					
19	9	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварых соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	12	6 135	73620	
20	10	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труб полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	10	148	1480	
21	11	241-201-0301 РСНБ РК 2022	Труб полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм (d-15 мм)	м	2	108	216	
22	12	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварых соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22	6 626	145772	
23	13	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварых соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 135	184050	
			Трубопроводы Т3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	14	6114-0103-03-02 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6 626	298170	
25	15	6114-0103-03-01 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 135	184050	
			Всего по акту				**1 356 914,0**	
			в том числе оборудования:				**0,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**9,4%**	**127 549,92**	
			Итого				**1 484 463,92**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**74 223,20**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**29 689,28**	
			Итого в текущих ценах 2023 г.				**1 588 376,39**	
			В текущих и прогнозных ценах- 2024 г. - 100 % (Иинф = 1,075)			**1,075**	**1 707 504,62**	
			С понижающим коэффициентом к-0,98			**0,98**	**1 673 354,53**	
			НДС (12 %)			**12%**	**200 802,54**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**1 874 157,07**	

Принял
Заказчик:
Главный специалист
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Жаукин С.А.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"
БИН 060940000425
Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ПК Saulet"
№ KZ51VJE00063105 от 02.03.2011 г.
БИН 191040021488
Умрбеков Н.С.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринг KZ"
№ KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г.
БИН 061040000319
Приходько С.Г.