Приложение 4-1 к приказу
и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Иман"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 3-х этажного 45-ти квартирного жилого дома в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)

Справка №7 от 29.09.2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
			№15	2022-04-20						
			Доп. Соглашение							
			№5	2023-05-15						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х этажного 45-ти квартирного жилого дома в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)	560 556 810,00	33 674 053,57							4 040 886,43	37 714 940,00

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Иман", БИН 980140004226

Директор_____ **Садибеков Б.К.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области", БИН 060140011841

Руководитель_____ **Садвакасов Р.К.**

Технический надзор:
ТОО "Нүрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957

_____ **Кирилюк И.В.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Иман"
Наименование стройки: Строительство 3-х этажного 45-ти квартирного жилого дома в г. Булаево ул. Луговая, 34 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)
Договор подряда: Дополнительное соглашение №5 от 15.05.2023 года к договору №15 от 20.04.2022 г.

Акт №7 от 29.09.2023 года
выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА - 02-01-02 Ст роит ельная част ь здания выше от мет ки 0,000												
РАЗДЕЛ 3.Кровля												
73	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	670		865,32	22,72	579764	15222	50049	478850	1143304
		НР - 92%; СП - 8%				767,90	8,95	514493	5996		84689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					579764	15222	50049	478850	1143304
								514493	5996	--	84689	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					579764				
	Материалы		Тенге					50049				
	Всего заработная плата		Тенге						520489			
		Накладные расходы	Тенге					478850				
		Сметная прибыль	Тенге					84689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1143303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									382
		Сметная заработная плата	Тенге						520489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1143303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									382
		Сметная заработная плата	Тенге						520489			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА - 02-01-03 Архит ект урная част ь здания												
РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ												
1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,46		2947,35	55,49	16093	303	2434	9306	27431
		НР - 69%; СП - 8%				2446,18	24,07	13356	131		2032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1429,94	2,04	2860	4	--	1971	5217
		НР - 69%; СП - 8%			1427,90	--	2856	--		386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18953	307	2434	11277	32648
							16212	131	--	2418	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18953				
	Материалы		Тенге				2433				
	Всего заработная плата		Тенге					16343			
		Накладные расходы	Тенге				11277				
		Сметная прибыль	Тенге				2418				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16343			
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА									
6	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	52,2145	4353,84	197,12	227334	10292	128120	84337	336605
		НР - 90%; СП - 8%			1703,02	91,65	88922	4785		24934	
7	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	42,847	3728,64	198,07	159761	8487	88995	59634	236946
		НР - 90%; СП - 8%			1453,51	92,91	62279	3981		17552	
11	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	99,3975	2961,84	194,83	294399	19366	168959	103778	430031
		НР - 90%; СП - 8%			1067,17	92,91	106074	9235		31854	
13	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	80,91	2750,45	197,35	222539	15968	98347	104249	352931
		НР - 90%; СП - 8%			1337,58	94,04	108224	7609		26143	
16	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	116,214	4503,70	204,47	523393	23762	304056	186051	766200
		НР - 90%; СП - 8%			1682,89	95,93	195575	11148		56756	
18	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	211,5256	483,44	7,00	102260	1481	--	77124	193735
		НР - 76%; СП - 8%			476,44	3,31	100779	700		14351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	491,92	1872,98	11,24	921356	5529	783520	121462	1126244
		НР - 90%; СП - 8%			268,96	5,39	132307	2651		83425	
22	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	356,328	483,44	7,00	172263	2494	--	129921	326358
		НР - 76%; СП - 8%			476,44	3,31	169769	1179		24175	
24	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	450	488,15	5,79	219668	2605	28765	170473	421352
		НР - 90%; СП - 8%			418,44	2,48	188298	1116		31211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2842973	89984	1600762	1037029	4190402
							1152227	42404	--	310401	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2842973				
	Материалы		Тенге				1600762				
	Всего заработная плата		Тенге					1194631			
		Накладные расходы	Тенге				1037029				
		Сметная прибыль	Тенге				310401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4190403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								897
		Сметная заработная плата	Тенге					1194631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4190403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								897
		Сметная заработная плата	Тенге					1194631			
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
		Дверные проемы									
33	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	13,65	2947,35	55,49	40231	758	6083	23266	68577
		НР - 69%; СП - 8%			2446,18	24,07	33390	329		5080	
35	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,5	1808,46	200,83	18989	2108	5214	11389	32808
		НР - 90%; СП - 8%			1111,15	94,04	11667	987		2430	
39	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	94,5	3239,61	52,52	306143	4963	52700	172925	517393
		НР - 69%; СП - 8%			2629,42	22,60	248480	2136		38325	
42	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	366,45	1871,82	87,56	685928	32087	186720	433212	1208671
		НР - 90%; СП - 8%			1274,72	38,82	467121	14226		89531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1051291	39916	250717	640792	1827449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							760658	17678	--	135366	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				704917				
	Материалы		Тенге				191934				
	Всего заработная плата		Тенге					494001			
		Накладные расходы	Тенге				444601				
		Сметная прибыль	Тенге				91961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1241479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					494001			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				346374				
	Материалы		Тенге				58784				
	Всего заработная плата		Тенге					284335			
		Накладные расходы	Тенге				196191				
		Сметная прибыль	Тенге				43405				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				585970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					284335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1827449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					778336			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-ВХОД									
63	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	195	1211,06	523,64	236157	102109	1280	170118	438777
		НР - 84%; СП - 8%			680,86	357,71	132768	69753		32502	
64	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=8	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	195	-80,50	-32,22	-15698	-6283	-507	-11225	-29077
		НР - 84%; СП - 8%			-45,68	-22,85	-8908	-4456		-2154	
65	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	195	-37,14	-14,84	-7242	-2893	-129	-5268	-13511
		НР - 84%; СП - 8%			-21,64	-10,52	-4220	-2051		-1001	
66	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	695	70,00	0,94	48650	653	--	34558	89864
		НР - 72%; СП - 8%			69,06	--	47997	--		6657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,035	68629,52	3144,34	71032	3254	28865	30449	109599
		НР - 76%; СП - 8%			37597,20	1112,22	38913	1151		8118	
68	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,02465	43126,00	--	44189	--	44189	--	47724
		СП - 8%			--	--	--	--		3535	
69	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,245	52869,70	2739,96	224432	11631	84941	100519	350947
		НР - 76%; СП - 8%			30120,12	1037,07	127860	4402		25996	
70	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	4,11765	43126,00	--	177578	--	177578	--	191784
		СП - 8%			--	--	--	--		14206	
71	1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,7	590,06	10,79	12214	224	--	9662	23626
		НР - 80%; СП - 8%			579,27	4,19	11991	87		1750	
72	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,2	320,81	7,27	23162	525	--	18274	44751
		НР - 80%; СП - 8%			313,54	2,84	22638	205		3315	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032175	392348,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
74	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,7	3925,68	38,74	81262	802	43207	30108	120280
		НР - 80%; СП - 8%			1799,68	18,46	37253	382		8910	
75	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,2	3723,57	38,74	268842	2797	149305	94458	392364
		НР - 80%; СП - 8%			1616,90	18,46	116740	1333		29064	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН									
76	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1552,45	1362,43	82,20	2115104	127611	593936	1197970	3578120
		НР - 80%; СП - 8%			897,65	66,93	1393557	103905		265046	
77	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,5	3608,12	49,96	636833	8818	176228	365088	1082075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2559,70	25,91	451787	4573		80154	
78	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	595	1308,37	19,73	778480	11740	315165	364421	1234333
		НР - 80%; СП - 8%			758,95	6,64	451575	3951		91432	
79	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3000	825,62	5,05	2476860	15150	1169910	1037568	3795582
		НР - 80%; СП - 8%			430,60	1,72	1291800	5160		281154	
80	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	595	656,38	5,05	390546	3004	161656	181527	617839
		НР - 80%; СП - 8%			379,64	1,72	225886	1023		45766	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ									
95	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1950	873,02	5,05	1702389	9847	529796	932880	2846091
		НР - 80%; СП - 8%			596,28	1,72	1162746	3354		210822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9277414	288989	3488044	4551107	14934802
							5500383	192772	--	1106282	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9277414				
	Материалы		Тенге				3253651				
	Всего заработная плата		Тенге					5693155			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				234391				
		Накладные расходы	Тенге				4551107				
		Сметная прибыль	Тенге				1106282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14934803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4089
		Сметная заработная плата	Тенге					5693155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14934803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4089
		Сметная заработная плата	Тенге					5693155			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
		Тамбуры при входе									
122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщ. 30 мм). Устройство	м2 стяжки	20,3	422,35	32,16	8574	652	23	7730	17608
		НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	7899	324		1304	
123	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,41412	22977,00	--	9515	--	9515	--	10276
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,3	20,50	10,88	416	221	--	284	756
		НР - 94%; СП - 8%			9,62	5,28	195	107		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,20706	22977,00	--	4758	--	4758	--	5139
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				23263	873	14296	8014	33779
							8094	431	--	2502	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23263				
	Материалы		Тенге				22				
	Всего заработная плата		Тенге					8525			
	Местные материалы		Тенге				14273				
		Накладные расходы	Тенге				8014				
		Сметная прибыль	Тенге				2502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				33779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8525			
		РАЗДЕЛ 7. Прочие отделочные работы									
		Ограждение лоджий ЭЛ-1 - ЭЛ-3									
195	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота (экраны лоджий). Облицовка стальным профилированным листом	м2	247,44	424,89	12,84	105135	3178	3409	68925	187985
		НР - 69%; СП - 8%			398,27	5,43	98548	1344		13925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				105135	3178	3409	68925	187985
							98548	1344	--	13925	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105135				
	Материалы		Тенге				3410				
	Всего заработная плата		Тенге					99892			
		Накладные расходы	Тенге				68925				
		Сметная прибыль	Тенге				13925				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					99892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				187985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					99892			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА - 02-01-06 Внут реннее инж енерное оборудование. От опление. Тепловой узел									
		РАЗДЕЛ 3. Отопление выше отм. 0,000									
36	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	265	1667,10	20,11	441782	5329	318160	117997	604562
		НР - 98%; СП - 8%			446,39	7,97	118293	2112		44782	
38	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68,2	537,00	--	36623	--	36623	--	39553
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	88,2	255,14	2,60	22503	229	398	15765	41329
		НР - 72%; СП - 8%			248,03	0,22	21876	19		3061	
40	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	89,082	66,00	--	5879	--	5879	--	6349
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
43	241-607-0116 РСНБ РК 2015	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами 20х3/4"	шт.	54	963,00	--	52002	--	52002	--	56162
		СП - 8%			--	--	--	--		4160	
45	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	116,16	1232,62	17,66	143181	2052	51947	88115	249799
		НР - 98%; СП - 8%			767,75	6,29	89182	731		18504	
47	245-405-1303 РСНБ РК 2015	Клапан (RTR-K), для двухтрубных систем отопления, Т 120°С, PN 10 угловой, DN 15	шт.	135	6930,00	--	935550	--	935550	--	1010394
		СП - 8%			--	--	--	--		74844	
48	245-405-1202 РСНБ РК 2015	Гарнитур подключения для конвекторов, Т 120°С, PN 10 для двухтрубных систем, DN 20 (DN 15)	шт.	135	8116,00	--	1095660	--	1095660	--	1183313
		СП - 8%			--	--	--	--		87653	
49	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	135	5801,00	--	783135	--	783135	--	845786
		СП - 8%			--	--	--	--		62651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3516315	7610	3279354	221877	4037247
							229351	2862	--	299055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22503				
	Материалы		Тенге				398				
	Всего заработная плата		Тенге					21895			
		Накладные расходы	Тенге				15765				
		Сметная прибыль	Тенге				3061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21895			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3493812				
	Материалы		Тенге				370106				
	Всего заработная плата		Тенге					210318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2908849				
	Сдача и испытание		Тенге				2657				
		Накладные расходы	Тенге				206112				
		Сметная прибыль	Тенге				295994				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3995918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					210318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4037247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					232213			
		РАЗДЕЛ 5.Тепловой узел									
		Оборудование узла управления на вводе ИТП									
86	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	5	4354,87	290,53	21774	1453	2368	17920	42870
		НР - 98%; СП - 8%			3590,60	66,55	17953	333		3176	
87	242-202-0207 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38,приварной,полнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	5	112581,00	--	562905	--	562905	--	607937
		СП - 8%			--	--	--	--		45032	
88	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики,наружный диаметр патрубков 108 мм.Установка	шт.	2	103625,69	430,23	207251	860	195845	10482	235152
		НР - 98%; СП - 8%			5272,98	75,17	10546	150		17419	
89	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 80 мм.Установка	фильтр	1	2498,23	426,47	2498	427	38	2120	4987
		НР - 98%; СП - 8%			2032,60	130,68	2033	131		369	
90	242-404-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,с заглушкой,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	61662,00	--	61662	--	61662	--	66595
		СП - 8%			--	--	--	--		4933	
91	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	4671,69	349,80	9343	700	801	6129	16710
		НР - 75%; СП - 8%			3921,00	165,33	7842	331		1238	
92	245-706-0110 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой фланцевый,расход Gном 15 м3/ч,расход Gмакс 30 м3/ч,монтажная длина 270 мм,Тмакс 150°С,PN 25,DN 50	шт.	2	152327,00	--	304654	--	304654	--	329026
		СП - 8%			--	--	--	--		24372	
93	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	1	814,98	--	815	--	35	585	1512
		НР - 75%; СП - 8%			780,50	--	780	--		112	
94	245-710-0336 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 034,Q 71 м3/ч,на два расходомера,DN 50 (ТВ7-01М с батареей)	комплект	1	446777,00	--	446777	--	446777	--	482519
		СП - 8%			--	--	--	--		35742	
95	Прайс-лист	Комплект преобразователей КТС-Б	шт	1	11254,10	--	11254	--	11254	--	12154
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
96	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1662,98	--	3326	--	110	2412	6197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			1607,83	--	3216	--		459	
97	Прайс-лист	Гильзы для термопреобразователей	шт.	2	6906,04	--	13812	--	13812	--	14917
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
101	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор давления на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2430,14	125,90	2430	126	274	2019	4805
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	2030	30		356	
102	Прайс-лист	Регулятор давления "после себя" тип zsn1.1 dn50,Kvs 32,2,8-11,2 бар,фланцевый,в комплекте с импульсной трубкой	шт	1	558928,64	--	558929	--	558929	--	603643
		СП - 8%			--	--	--	--		44714	
126	245-601-0201 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 110,~230В (OUMAN EH203)	шт.	2	136169,00	--	272338	--	272338	--	294125
		СП - 8%			--	--	--	--		21787	
127	245-601-0107 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя погружной 225 мм,NI1000 Ом,диапазон измерения от -30°С до+130°С (TMW50)	шт.	2	19309,00	--	38618	--	38618	--	41707
		СП - 8%			--	--	--	--		3089	
129	245-601-0105 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной,NI1000 Ом,диапазон измерения от -30°С до+130°С (TMS)	шт.	4	11380,00	--	45520	--	45520	--	49162
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	
130	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	8	23610,51	463,72	188884	3710	31992	151349	367451
		НР - 98%; СП - 8%			19147,70	156,96	153182	1256		27219	
133	ТПРАЙС лист п.46	Насос циркуляционный DAB A 56/180 XM	шт	6	107695,75	--	646174	--	646174	--	697868
		СП - 8%			--	--	--	--		51694	
134	1312-1101-0401 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	15648,92	6346,22	15649	6346	135	7084	24551
		НР - 61%; СП - 8%			9168,30	2444,35	9168	2444		1819	
135	242-311-0901 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой,для воды,Т до+130°С,PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 2,5 м3/ч (с электроприводом)	шт.	1	131696,00	--	131696	--	131696	--	142232
		СП - 8%			--	--	--	--		10536	
136	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	13	2430,14	125,90	31592	1637	3564	26246	62465
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	26391	391		4627	
137	242-202-0203 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38,приварной,полнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	13	32187,00	--	418431	--	418431	--	451905
		СП - 8%			--	--	--	--		33474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар,класс точности - 1,6/2,5,корпус - пластмасс ABS,подсоединение - латунь	комплект	1	4393,00	--	4393	--	4393	--	4744
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
139	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм (ОБРАТНЫЙ).Установка на резьбовом соединении	шт.	2	791,54	2,50	1583	5	222	1331	3147
		НР - 98%; СП - 8%			678,20	0,66	1356	1		233	
140	242-307-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	5666,00	--	11332	--	11332	--	12239
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
141	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 40 мм.Установка	фильтр	1	1600,33	241,44	1600	242	18	1393	3232
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	80,94	1340	81		239	
142	242-404-1105 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	7928,00	--	7928	--	7928	--	8562
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
143	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2430,14	125,90	9721	503	1098	8076	19220
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	8120	120		1424	
144	242-202-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38,приварной,полнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	20642,00	--	82568	--	82568	--	89173
		СП - 8%			--	--	--	--		6605	
145	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	2	1309,43	171,01	2619	342	29	2314	5327
		НР - 98%; СП - 8%			1123,99	56,39	2248	113		395	
146	242-404-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	3094,00	--	6188	--	6188	--	6683
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
147	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (ОБРАТНЫЙ).Установка на резьбовом соединении	шт.	2	314,60	0,64	629	2	18	598	1325
		НР - 98%; СП - 8%			304,69	0,30	609	1		98	
148	242-307-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	2142,00	--	4284	--	4284	--	4627
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
149	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1662,98	--	3326	--	110	2412	6197
		НР - 75%; СП - 8%			1607,83	--	3216	--		459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	ТПРАЙС-ЛИСТ п.4,11	Клапан соленоидный муфтовый Ду 15	шт	1	33609,38	--	33609	--	33609	--	36298
		СП - 8%			--	--	--	--		2689	
151	242-309-0501 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный муфтовый,пружинный,регулируемый,прямого действия,Т до+150°С,PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4234,00	--	4234	--	4234	--	4573
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
152	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка	шт.	1	1573,95	--	1574	--	13	1124	2914
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	1561	--		216	
153	ТПРАЙС лист п.54	Реле давления Пресостат	шт	1	6906,04	--	6906	--	6906	--	7458
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
154	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные,вместимость 0,1 м3.Установка	бак	1	5768,10	704,12	5768	704	84	5130	11770
		НР - 98%; СП - 8%			4980,21	254,32	4980	254		872	
155	ТПРАЙС-ЛИСТ п.4.14	Бак расширительный V-35л.Wester WRV	шт	1	29005,36	--	29005	--	29005	--	31325
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
156	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	15	2430,14	125,90	36452	1889	4112	30284	72075
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	30451	451		5339	
157	242-202-0203 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38,приварной,полнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	15	32187,00	--	482805	--	482805	--	521429
		СП - 8%			--	--	--	--		38624	
158	1312-1101-0401 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	15648,92	6346,22	15649	6346	135	7084	24551
		НР - 61%; СП - 8%			9168,30	2444,35	9168	2444		1819	
159	242-311-0902 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой,для воды,Т до+130°С,PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 4 м3/ч (с электроприводом)	шт.	1	152517,00	--	152517	--	152517	--	164718
		СП - 8%			--	--	--	--		12201	
160	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм (ОБРАТНЫЙ).Установка на резьбовом соединении	шт.	2	791,54	2,50	1583	5	222	1331	3147
		НР - 98%; СП - 8%			678,20	0,66	1356	1		233	
161	242-307-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	5666,00	--	11332	--	11332	--	12239
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
162	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 40 мм.Установка	фильтр	1	1600,33	241,44	1600	242	18	1393	3232
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	80,94	1340	81		239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	242-404-1105 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	7928,00	--	7928	--	7928	--	8562
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
164	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2430,14	125,90	9721	503	1098	8076	19220
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	8120	120		1424	
165	242-202-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38,приварной,полнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	20642,00	--	82568	--	82568	--	89173
		СП - 8%			--	--	--	--		6605	
166	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	2	1309,43	171,01	2619	342	29	2314	5327
		НР - 98%; СП - 8%			1123,99	56,39	2248	113		395	
167	242-404-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	3094,00	--	6188	--	6188	--	6683
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
168	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (ОБРАТНЫЙ).Установка на резьбовом соединении	шт.	2	314,60	0,64	629	2	18	598	1325
		НР - 98%; СП - 8%			304,69	0,30	609	1		98	
169	242-307-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	2142,00	--	4284	--	4284	--	4627
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
170	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка	шт.	1	1573,95	--	1574	--	13	1124	2914
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	1561	--		216	
171	ТПРАЙС лист п.54	Реле давления Пресостат	шт	1	6906,04	--	6906	--	6906	--	7458
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
172	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1662,98	--	3326	--	110	2412	6197
		НР - 75%; СП - 8%			1607,83	--	3216	--		459	
173	ТПРАЙС-ЛИСТ п.5.13	Клапан соленоидный муфтовый Ду 15	шт	1	33609,38	--	33609	--	33609	--	36298
		СП - 8%			--	--	--	--		2689	
174	242-309-0501 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный муфтовый,пружинный,регулируемый,прямого действия,Т до+150°С,PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4234,00	--	4234	--	4234	--	4573
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
175	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные,вместимость 0,1 м3.Установка	бак	1	5768,10	704,12	5768	704	84	5130	11770
		НР - 98%; СП - 8%			4980,21	254,32	4980	254		872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	ТПРАЙС-ЛИСТ п.5.14	Бак расширительный V-50л.Wester WRV	шт	1	141803,97	--	141804	--	141804	--	153148
		СП - 8%			--	--	--	--		11344	
177	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	42	2780,26	--	116771	--	101915	14559	141837
		НР - 98%; СП - 8%			353,72	--	14856	--		10506	
178	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	11	535,33	--	5889	--	779	5008	11769
		НР - 98%; СП - 8%			464,58	--	5110	--		872	
179	ТПРАЙС лист	Термометр биметаллический 1-120С ТБП63/50/Т	шт	11	3683,22	--	40515	--	40515	--	43756
		СП - 8%			--	--	--	--		3241	
180	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	29	1662,98	--	48226	--	1599	34970	89852
		НР - 75%; СП - 8%			1607,83	--	46627	--		6656	
181	ТПРАЙС лист	Кран шаровый спускной муфтовый Ду 25,Ру 16	шт	29	2302,01	--	66758	--	66758	--	72099
		СП - 8%			--	--	--	--		5341	
		Гребенки									
182	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2184,83	125,90	8739	503	116	8076	18160
		НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	8120	120		1345	
183	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	8514,00	--	34056	--	34056	--	36780
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5547649	27593	5125723	371083	6392223
							394333	9221	--	473497	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1195759				
	Материалы		Тенге				3059				
	Всего заработная плата		Тенге					91574			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1092951				
		Накладные расходы	Тенге				65336				
		Сметная прибыль	Тенге				100889				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1361984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					91574			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4351890				
	Материалы		Тенге				343945				
	Всего заработная плата		Тенге					311980			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3685770				
	Сдача и испытание		Тенге				6130				
		Накладные расходы	Тенге				305747				
		Сметная прибыль	Тенге				372608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5030245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					311980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6392229				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
		Сметная заработная плата	Тенге						403554			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**32779846**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8674299**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**473672**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**272839**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**13814787**		
		- Накладные расходы	Тенге								**7388954**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2428135**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	Тенге					**32 779 846**				
		Строительно-монтажные работы						18 965 059				
		Оборудование, инвентарь						13 814 787				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге		0,9%			170 686				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					19 135 745	32 950 532				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,87%	Тенге		1,87%		357 838					
		Затраты по снегоборьбе 0,3%	Тенге		0,3%		57 407					
		затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных специальных работ	Тенге									
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					19 550 990	33 365 777				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		391 020					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						33 756 797				
		ИТОГО в текущих ценах на 2022 год К=1,0500514	Тенге	К=1,0500514				35 446 372				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	К=0,95				33 674 053				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге		12%		4 040 886	**37 714 940**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Иман", БИН 980140004226

Директор _____ **Садибеков Б.К.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области", БИН 060140011841

Руководитель _____ **Садвакасов Р.К.**

Авторский надзор:
Эксперт Воропаев С. В. ТОО "ПетроГраньСтрой", БИН 091140007316

_____ **Воропаев С.В.**

Технический надзор:
ТОО "Нурэлем-Курылыс", БИН 061240011957

_____ **Кирилюк И.В.**