Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
Инженер: ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № № 27 от 30.05.2019г.

Наименование обьекта - Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках с/о Казыбек би Мактаралского района, ЮКО

№ пп	Наименование вида, комплекса работ	С начала года		Всего за текущий месяц	
		без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Строительно-монтажные работы	13 392 857	15 000 000	13 392 857	15 000 000
	Итого к оплате	**13 392 857**	**15 000 000**	**13 392 857**	**15 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"

_____ М.А.Абишев

Инженер:

Директор
ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"

_____ Д.Етембердиев

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.К.Карсыбаев

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
Инженер ТОО ""
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Объект Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках с/о Казыбек би Мактаралского района,

Договор № 27 от 30.05.2019г.

Акт
ыполненных работ за июнь 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения в населенном пункте Абибулла								
		ВЛЗ-10кВ КТП №1								
		Опора угловая анкерная УА10-1.1с								
1	11-330202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	1	21872,59	12020,08	21873	12020	9097	11,70	12
		опора		9019,41	3747,47	9019	3747	61,7	3,49	3
		Накладные расходы -		*9096,91*		*9097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7877,17*				*7877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1219,74*				*1220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2477,56*		*2478*				
		Сметная стоимость				*33447*				
2	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	3	29361,81	--	88085	--	3612	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*3612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*3612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*7336*				
		Сметная стоимость				*99032*				
3	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Траверса ТМ-73	1	2949,13	--	2949	--	121	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,91*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*120,91*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,60*		*246*				
		Сметная стоимость				*3316*				
4	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Траверса ТМ-60	1	6570,46	--	6570	--	269	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*269,39*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*269,39*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*547,19*		*547*				
		Сметная стоимость				*7387*				
5	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.9	НакладкаОГ 52	1	800,25	--	800	--	33	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,81*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*32,81*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,64*		*67*				
		Сметная стоимость				*899*				
6	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Хомут Х1	2	614,93	--	1230	--	50	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,21*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,21*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,21*		*102*				
		Сметная стоимость				*1383*				
7	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.11	Узел крепления У-1	2	2527,10	--	5054	--	207	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,61*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*103,61*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,46*		*421*				
		Сметная стоимость				*5682*				
8	24-040207-3934 РСНБ РК 2015	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-	1	210,12	--	210	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,61*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8,61*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,50*		*17*				
		Сметная стоимость				*236*				
9	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Заземляющий проводник ЗП-21	4	1200,37	--	4801	--	197	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,22*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*49,22*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,97*		*400*				
		Сметная стоимость				*5398*				
10	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные сгайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00014	381819,66	--	55	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15654,61*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15654,61*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31797,94*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
11	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	6	818,13	--	4909	--	201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*201*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*409*				
		Сметная стоимость				*5519*				
12	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	6	361,11	--	2167	--	89	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,81*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14,81*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,07*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
13	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	3	10198,98	--	30597	--	1254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,16*		*1254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*418,16*				*1254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*849,37*		*2548*				
		Сметная стоимость				*34400*				
14	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	6	16501,08	--	99006	--	4059	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676,54*		*4059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*676,54*				*4059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1374,21*		*8245*				
		Сметная стоимость				*111311*				
15	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	530,73	--	3184	--	131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,76*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,76*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,20*		*265*				
		Сметная стоимость				*3580*				
16	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	14182,11	--	85093	--	3489	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*581,47*		*3489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*581,47*				*3489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*7087*				
		Сметная стоимость				*95668*				
17	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	6	11931,93	--	71592	--	2935	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*489,21*		*2935*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*489,21*				*2935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*993,69*		*5962*				
		Сметная стоимость				*80489*				
18	24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТР 51177-98	3	2891,91	--	8676	--	356	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*118,57*		*356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*118,57*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,84*		*723*				
		Сметная стоимость				*9754*				
19	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	7,1E-05	381819,66	--	27	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15654,61*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15654,61*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31797,94*		*2*				
		Сметная стоимость				*30*				
20	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	3	818,13	--	2454	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*204*				
		Сметная стоимость				*2759*				
21	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	3	361,11	--	1083	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,81*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14,81*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,07*		*90*				
		Сметная стоимость				*1218*				
22	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	3	10198,98	--	30597	--	1254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,16*		*1254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*418,16*				*1254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*849,37*		*2548*				
		Сметная стоимость				*34400*				
23	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	6	16501,08	--	99006	--	4059	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676,54*		*4059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*676,54*				*4059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1374,21*		*8245*				
		Сметная стоимость				*111311*				
		Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1.1с (3шт)								
24	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	3	5935,53	3000,55	17807	9002	7077	3,06	9
		опора		2358,92	934,75	7077	2804	61,7	0,87	3
		Накладные расходы -		*2358,87*		*7077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*6097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*1991*				
		Сметная стоимость				*26874*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	3	29361,81	--	88085	--	3612	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*3612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*3612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*7336*				
		Сметная стоимость				*99032*				
26	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.30	Оголовок ОГs59	3	8802,74	--	26408	--	1083	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,91*		*1083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*360,91*				*1083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*733,09*		*2199*				
		Сметная стоимость				*29690*				
27	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.11	Узел крепления У-1	3	2527,10	--	7581	--	311	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,61*		*311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*103,61*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,46*		*631*				
		Сметная стоимость				*8523*				
28	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Заземляющий проводник ЗП-21	6	1200,37	--	7202	--	295	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,22*		*295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*49,22*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,97*		*600*				
		Сметная стоимость				*8097*				
29	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00021	381819,66	--	82	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15654,61*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15654,61*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31797,94*		*7*				
		Сметная стоимость				*92*				
30	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	9	818,13	--	7363	--	302	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*613*				
		Сметная стоимость				*8278*				
31	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	9	361,11	--	3250	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,81*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14,81*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,07*		*271*				
		Сметная стоимость				*3654*				
32	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	9	10198,98	--	91791	--	3763	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,16*		*3763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*418,16*				*3763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*849,37*		*7644*				
		Сметная стоимость				*103199*				
33	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	18	16501,08	--	297019	--	12178	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676,54*		*12178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*676,54*				*12178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1374,21*		*24736*				
		Сметная стоимость				*333933*				
		Опора ж/б промежуточная П10-1.1с (4шт)								
34	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	4	5935,53	3000,55	23742	12002	9435	3,06	12
		опора		2358,92	934,75	9436	3739	61,7	0,87	3
		Накладные расходы -		*2358,87*		*9435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*8129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*1307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*2654*				
		Сметная стоимость				*35832*				
35	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	4	29361,81	--	117447	--	4815	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*4815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*4815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*9781*				
		Сметная стоимость				*132043*				
36	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.13	Оголовок ОГs55	4	10538,01	--	42152	--	1728	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432,06*		*1728*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*432,06*				*1728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*877,61*		*3510*				
		Сметная стоимость				*47391*				
37	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	4	818,13	--	3273	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*273*				
		Сметная стоимость				*3680*				
38	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	4	361,11	--	1444	--	59	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,81*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14,81*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,07*		*120*				
		Сметная стоимость				*1624*				
39	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	12	10198,98	--	122388	--	5018	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,16*		*5018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*418,16*				*5018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*849,37*		*10192*				
		Сметная стоимость				*137598*				
40	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	24	16501,08	--	396026	--	16237	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676,54*		*16237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*676,54*				*16237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1374,21*		*32981*				
		Сметная стоимость				*445244*				
		Опора концевая ж/б с установкой РЛНД Кр10-1.1с (1шт)								
41	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
42	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	29361,81	--	58724	--	2408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*2408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*2408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*4891*				
		Сметная стоимость				*66022*				
43	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Траверса ТМ-73	1	2949,13	--	2949	--	121	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,91*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*120,91*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,60*		*246*				
		Сметная стоимость				*3316*				
44	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Траверса ТМ-60	1	6570,46	--	6570	--	269	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*269,39*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*269,39*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*547,19*		*547*				
		Сметная стоимость				*7387*				
45	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.9	НакладкаОГ 52	1	800,25	--	800	--	33	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,81*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*32,81*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,64*		*67*				
		Сметная стоимость				*899*				
46	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Хомут Х1	2	614,93	--	1230	--	50	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,21*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,21*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,21*		*102*				
		Сметная стоимость				*1383*				
47	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.11	Узел крепления У-1	1	2527,10	--	2527	--	104	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,61*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*103,61*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,46*		*210*				
		Сметная стоимость				*2841*				
48	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Заземляющий проводник ЗП-21	2	1200,37	--	2401	--	98	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,22*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*49,22*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,97*		*200*				
		Сметная стоимость				*2699*				
49	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	7,1E-05	381819,66	--	27	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15654,61*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15654,61*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31797,94*		*2*				
		Сметная стоимость				*30*				
50	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	5	818,13	--	4091	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*341*				
		Сметная стоимость				*4599*				
51	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	5	361,11	--	1806	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*14,81*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14,81*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,07*		*150*				
		Сметная стоимость				*2030*				
52	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	4	10198,98	--	40796	--	1673	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,16*		*1673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*418,16*				*1673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*849,37*		*3397*				
		Сметная стоимость				*45866*				
53	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	5	16501,08	--	82505	--	3383	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676,54*		*3383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*676,54*				*3383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1374,21*		*6871*				
		Сметная стоимость				*92759*				
54	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530,73	--	1592	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,76*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,76*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,20*		*133*				
		Сметная стоимость				*1790*				
55	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	14182,11	--	42546	--	1744	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*581,47*		*1744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*581,47*				*1744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*3543*				
		Сметная стоимость				*47834*				
56	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	3	11931,93	--	35796	--	1468	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*489,21*		*1468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*489,21*				*1468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*993,69*		*2981*				
		Сметная стоимость				*40245*				
57	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.14	Кронштейн КМ-1	1	1255,13	--	1255	--	51	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,46*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,46*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,53*		*105*				
		Сметная стоимость				*1411*				
58	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12ГОСТ 1759.0-87	1,21737	593,64	--	723	--	30	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,34*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*24,34*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,44*		*60*				
		Сметная стоимость				*813*				
59	24-040206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	6	729,36	--	4376	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,90*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*29,90*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,74*		*364*				
		Сметная стоимость				*4920*				
60	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.15	Кронштейн РА-1	1	5306,91	--	5307	--	218	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*217,58*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*217,58*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,96*		*442*				
		Сметная стоимость				*5967*				
61	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Кронштейн РА-2	1	1482,57	--	1483	--	61	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,79*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*60,79*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,47*		*123*				
		Сметная стоимость				*1667*				
62	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.17	Вал привода РА-3	3	4009,67	--	12029	--	493	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,40*		*493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*164,40*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,93*		*1002*				
		Сметная стоимость				*13524*				
63	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.18	Кронштейн РА-5	1	673,89	--	674	--	28	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,63*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*27,63*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,12*		*56*				
		Сметная стоимость				*758*				
64	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.19	Хомут Х7	3	522,27	--	1567	--	64	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,41*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,41*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,49*		*130*				
		Сметная стоимость				*1762*				
65	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.19	Хомут Х8	1	522,27	--	522	--	21	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*21,41*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,41*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,49*		*43*				
		Сметная стоимость				*587*				
66	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.20	Заземляющий проводник ЗП-1	4,5	631,78	--	2843	--	117	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,90*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,90*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,61*		*237*				
		Сметная стоимость				*3196*				
		Заземление								
67	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	10	931,89	127,08	9319	1271	3090	0,70	7
		шт.		579,97	27,80	5800	278	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*309,00*		*3090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*2601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*48,87*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,27*		*993*				
		Сметная стоимость				*13402*				
68	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной инизколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-	0,158	149075,43	--	23554	--	966	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6112,09*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6112,09*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12415,00*		*1962*				
		Сметная стоимость				*26481*				
		Подвеска провода								
69	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1,04	104661,77	58416,17	108848	60753	45968	51,10	53
		км линии		42855,53	19278,90	44570	20050	61,7	22,73	24
		Накладные расходы -		*44199,89*		*45968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*38336,94*				*39870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5862,95*				*6097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11908,93*		*12385*				
		Сметная стоимость				*167201*				
70	23-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-31х50-20	1,04	218927,26	--	227684	--	9335	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8976,02*		*9335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8976,02*				*9335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18232,26*		*18962*				
		Сметная стоимость				*255981*				
		Устройство ответвления от существующей опоры ВЛ-10кВ(2компл.)								
71	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	2	1334,16	318,14	2668	636	1578	1,27	3
		ответвление		1016,03	127,23	2032	254	61,7	0,15	--
		Накладные расходы -		*789,01*		*1578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*705,39*				*1411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*83,62*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,85*		*340*				
		Сметная стоимость				*4586*				
72	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.21	Траверса ТМ-2	2	4537,83	--	9076	--	372	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,05*		*372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*186,05*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,91*		*756*				
		Сметная стоимость				*10204*				
73	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Хомут Х1	2	614,93	--	1230	--	50	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,21*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,21*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,21*		*102*				
		Сметная стоимость				*1383*				
74	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.20	Заземляющий проводник ЗП-1	4	631,78	--	2527	--	104	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,90*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,90*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,61*		*210*				
		Сметная стоимость				*2841*				
75	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	6	1505,52	--	9033	--	370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,73*		*370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*61,73*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,38*		*752*				
		Сметная стоимость				*10156*				
76	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	43,41	--	260	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,78*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,78*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,62*		*22*				
		Сметная стоимость				*292*				
77	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечныеПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	24	144,90	--	3478	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5,94*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,94*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,07*		*290*				
		Сметная стоимость				*3910*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2548059	102660			102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2943613				
		РАЗДЕЛ 2.ВЛИ-0,4кВ КТП №1								
		Анкерная (концевая) одноцепная опора КЗ(4шт)								
78	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. --	4	12161,91	6975,93	48648	27904	19386	5,98	24
		опора		4609,92	2159,49	18440	8638	61,7	2,00	8
		Накладные расходы -		*4846,61*		*19386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*16707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*2680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*5443*				
		Сметная стоимость				*73477*				
79	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	8	27901,04	--	223208	--	9152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*9152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*9152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*18589*				
		Сметная стоимость				*250948*				
80	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	4	3250,94	--	13004	--	533	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14620*				
81	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	4	3660,24	--	14641	--	600	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16461*				
82	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	4	1679,54	--	6718	--	275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*559*				
		Сметная стоимость				*7553*				
83	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	10,4	477,46	--	4966	--	204	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*414*				
		Сметная стоимость				*5583*				
84	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	8	147,91	--	1183	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*99*				
		Сметная стоимость				*1330*				
85	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	4	3326,48	--	13306	--	546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14960*				
86	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98	8	12003,39	--	96027	--	3937	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*3937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*3937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*7997*				
		Сметная стоимость				*107961*				
87	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	16	1851,41	--	29623	--	1215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*2467*				
		Сметная стоимость				*33304*				
88	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	4	1851,41	--	7406	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*617*				
		Сметная стоимость				*8326*				
89	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	4	1961,58	--	7846	--	322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*653*				
		Сметная стоимость				*8821*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	455849,60	--	912	--	37	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*76*				
		Сметная стоимость				*1025*				
91	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	4	818,13	--	3273	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*273*				
		Сметная стоимость				*3680*				
92	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	4	547,54	--	2190	--	90	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*182*				
		Сметная стоимость				*2462*				
93	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Узел крепления У4	4	2358,63	--	9435	--	387	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,70*		*387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,70*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,43*		*786*				
		Сметная стоимость				*10608*				
		Промежуточная одноцепная опора П1(24шт)								
94	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	24	5935,53	3000,55	142453	72013	56613	3,06	73
		опора		2358,92	934,75	56614	22434	61,7	0,87	21
		Накладные расходы -		*2358,87*		*56613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*48773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*7840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*15925*				
		Сметная стоимость				*214991*				
95	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	24	27901,04	--	669625	--	27455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*27455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*27455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*55766*				
		Сметная стоимость				*752846*				
96	24-040207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	24	2776,16	--	66628	--	2732	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,82*		*2732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,82*				*2732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,20*		*5549*				
		Сметная стоимость				*74909*				
97	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	24	3326,48	--	79836	--	3273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*3273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*3273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*6649*				
		Сметная стоимость				*89758*				
98	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	24	1851,41	--	44434	--	1822	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*3700*				
		Сметная стоимость				*49956*				
99	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	24	1961,58	--	47078	--	1930	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*1930*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*1930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*3921*				
		Сметная стоимость				*52929*				
100	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,012	455849,60	--	5470	--	224	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*456*				
		Сметная стоимость				*6150*				
		Угловая анкерная одноцепная опора УА3(1шт)								
101	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
102	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	2	27901,04	--	55802	--	2288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*2288*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*4647*				
		Сметная стоимость				*62737*				
103	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	1	3250,94	--	3251	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*271*				
		Сметная стоимость				*3655*				
104	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	1	3660,24	--	3660	--	150	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
105	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	1	1679,54	--	1680	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*140*				
		Сметная стоимость				*1889*				
106	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	2,6	477,46	--	1241	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*103*				
		Сметная стоимость				*1395*				
107	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	2	147,91	--	296	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
108	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	1	3326,48	--	3326	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*277*				
		Сметная стоимость				*3739*				
109	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98	2	12003,39	--	24007	--	984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*1999*				
		Сметная стоимость				*26991*				
110	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	4	1851,41	--	7406	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*617*				
		Сметная стоимость				*8326*				
111	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	1	1851,41	--	1851	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*154*				
		Сметная стоимость				*2081*				
112	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	1	1961,58	--	1962	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*163*				
		Сметная стоимость				*2206*				
113	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	455849,60	--	228	--	9	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*19*				
		Сметная стоимость				*256*				
114	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	1	818,13	--	818	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
115	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	1	547,54	--	548	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*46*				
		Сметная стоимость				*616*				
116	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Узел крепления У4	1	2358,63	--	2359	--	97	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*96,70*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,70*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,43*		*196*				
		Сметная стоимость				*2652*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1658503	106893			103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1942935				
		РАЗДЕЛ 3.ВЛИ-0,4кВ КТП№2								
		Анкерная (концевая) одноцепная опора К3(4шт)								
117	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.	4	12161,91	6975,93	48648	27904	19386	5,98	24
		опора		4609,92	2159,49	18440	8638	61,7	2,00	8
		Накладные расходы -		*4846,61*		*19386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*16707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*2680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*5443*				
		Сметная стоимость				*73477*				
118	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	8	27901,04	--	223208	--	9152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*9152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*9152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*18589*				
		Сметная стоимость				*250948*				
119	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	4	3250,94	--	13004	--	533	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14620*				
120	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	4	3660,24	--	14641	--	600	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16461*				
121	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	4	1679,54	--	6718	--	275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*559*				
		Сметная стоимость				*7553*				
122	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	10,4	477,46	--	4966	--	204	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*414*				
		Сметная стоимость				*5583*				
123	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	8	147,91	--	1183	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*99*				
		Сметная стоимость				*1330*				
124	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	4	3326,48	--	13306	--	546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14960*				
125	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98	8	12003,39	--	96027	--	3937	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*3937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*3937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*7997*				
		Сметная стоимость				*107961*				
126	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	16	1851,41	--	29623	--	1215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*2467*				
		Сметная стоимость				*33304*				
127	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	4	1851,41	--	7406	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*617*				
		Сметная стоимость				*8326*				
128	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	4	1961,58	--	7846	--	322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*653*				
		Сметная стоимость				*8821*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	455849,60	--	912	--	37	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*76*				
		Сметная стоимость				*1025*				
130	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	4	818,13	--	3273	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*273*				
		Сметная стоимость				*3680*				
131	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	4	547,54	--	2190	--	90	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*182*				
		Сметная стоимость				*2462*				
132	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Узел крепления У4	4	2358,63	--	9435	--	387	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,70*		*387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,70*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,43*		*786*				
		Сметная стоимость				*10608*				
		Промежуточная одноцепная опора П1(21шт)								
133	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	21	5935,53	3000,55	124646	63012	49536	3,06	64
		опора		2358,92	934,75	49537	19630	61,7	0,87	18
		Накладные расходы -		*2358,87*		*49536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*42676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*6860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*13935*				
		Сметная стоимость				*188117*				
134	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	21	27901,04	--	585922	--	24023	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*24023*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*24023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*48796*				
		Сметная стоимость				*658740*				
135	24-040207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	21	2776,16	--	58299	--	2390	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,82*		*2390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,82*				*2390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,20*		*4855*				
		Сметная стоимость				*65544*				
136	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	21	3326,48	--	69856	--	2864	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*2864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*2864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*5818*				
		Сметная стоимость				*78538*				
137	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	21	1851,41	--	38880	--	1594	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*3238*				
		Сметная стоимость				*43712*				
138	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	21	1961,58	--	41193	--	1689	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*1689*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*1689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*3431*				
		Сметная стоимость				*46312*				
139	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0105	455849,60	--	4786	--	196	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*399*				
		Сметная стоимость				*5381*				
		Угловая анкерная одноцепная опора УП3(5шт)								
140	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	5	12161,91	6975,93	60810	34880	24233	5,98	30
		опора		4609,92	2159,49	23050	10797	61,7	2,00	10
		Накладные расходы -		*4846,61*		*24233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*20884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*3349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*6803*				
		Сметная стоимость				*91846*				
141	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	10	27901,04	--	279010	--	11439	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*11439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*11439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*23236*				
		Сметная стоимость				*313685*				
142	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	5	3250,94	--	16255	--	666	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*666*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*1354*				
		Сметная стоимость				*18275*				
143	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	5	3326,48	--	16632	--	682	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*682*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*1385*				
		Сметная стоимость				*18699*				
144	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	5	1851,41	--	9257	--	380	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*771*				
		Сметная стоимость				*10407*				
145	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	10	1961,58	--	19616	--	804	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22054*				
146	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0025	455849,60	--	1140	--	47	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*95*				
		Сметная стоимость				*1282*				
147	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	5	818,13	--	4091	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*341*				
		Сметная стоимость				*4599*				
148	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	5	547,54	--	2738	--	112	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*228*				
		Сметная стоимость				*3078*				
149	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.22	Кронштейн У-3	5	3521,09	--	17605	--	722	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*144,36*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*144,36*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,24*		*1466*				
		Сметная стоимость				*19793*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1833120	125795			118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2151182				

РАЗДЕЛ 4. Сети электроснабжения в населенном пункте Таубай. Аликенов

ВЛЗ-10кВ к КТП №1 и КТП №2

Опора концевая ж/б с установкой РЛНД Кр10-1.1с (2шт)

150	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	12161,91	6975,93	24324	13952	9693	5,98	12
		опора		4609,92	2159,49	9220	4319	61,7	2,00	4
		Накладные расходы -		*4846,61*		*9693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*8353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*1340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*2721*				
		Сметная стоимость				*36739*				
151	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	4	29361,81	--	117447	--	4815	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*4815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*4815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*9781*				
		Сметная стоимость				*132043*				
152	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Траверса ТМ-73	2	2949,13	--	5898	--	242	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,91*		*242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*120,91*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,60*		*491*				
		Сметная стоимость				*6631*				
153	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Траверса ТМ-60	2	6570,46	--	13141	--	539	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*269,39*		*539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*269,39*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*547,19*		*1094*				
		Сметная стоимость				*14774*				
154	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.9	НакладкаОГ 52	2	800,25	--	1600	--	66	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,81*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*32,81*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,64*		*133*				
		Сметная стоимость				*1799*				
155	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Хомут Х1	4	614,93	--	2460	--	101	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,21*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,21*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,21*		*205*				
		Сметная стоимость				*2766*				
156	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.11	Узел крепления У-1	2	2527,10	--	5054	--	207	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,61*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*103,61*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,46*		*421*				
		Сметная стоимость				*5682*				
157	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Заземляющий проводник ЗП-21	4	1200,37	--	4801	--	197	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,22*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*49,22*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,97*		*400*				
		Сметная стоимость				*5398*				
158	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00014	381819,66	--	55	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15654,61*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15654,61*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31797,94*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
159	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	10	818,13	--	8181	--	335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*681*				
		Сметная стоимость				*9198*				
160	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	10	361,11	--	3611	--	148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,81*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14,81*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,07*		*301*				
		Сметная стоимость				*4060*				
161	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	8	10198,98	--	81592	--	3345	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,16*		*3345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*418,16*				*3345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*849,37*		*6795*				
		Сметная стоимость				*91732*				
162	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	10	16501,08	--	165011	--	6765	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676,54*		*6765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*676,54*				*6765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1374,21*		*13742*				
		Сметная стоимость				*185519*				
163	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	530,73	--	3184	--	131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,76*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,76*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,20*		*265*				
		Сметная стоимость				*3580*				
164	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	14182,11	--	85093	--	3489	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*581,47*		*3489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*581,47*				*3489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*7087*				
		Сметная стоимость				*95668*				
165	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	6	11931,93	--	71592	--	2935	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*489,21*		*2935*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*489,21*				*2935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*993,69*		*5962*				
		Сметная стоимость				*80489*				
166	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.14	Кронштейн КМ-1	2	1255,13	--	2510	--	103	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,46*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*51,46*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,53*		*209*				
		Сметная стоимость				*2822*				
167	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12ГОСТ 1759.0-87	2,43474	593,64	--	1445	--	59	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*24,34*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*24,34*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,44*		*120*				
		Сметная стоимость				*1625*				
168	24-040206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	12	729,36	--	8752	--	359	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,90*		*359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*29,90*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,74*		*729*				
		Сметная стоимость				*9840*				
169	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.15	Кронштейн РА-1	2	5306,91	--	10614	--	435	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*217,58*		*435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*217,58*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,96*		*884*				
		Сметная стоимость				*11933*				
170	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Кронштейн РА-2	2	1482,57	--	2965	--	122	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,79*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*60,79*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,47*		*247*				
		Сметная стоимость				*3334*				
171	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.17	Вал привода РА-3	6	4009,67	--	24058	--	986	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,40*		*986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*164,40*				*986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,93*		*2004*				
		Сметная стоимость				*27048*				
172	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.18	Кронштейн РА-5	2	673,89	--	1348	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,63*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*27,63*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,12*		*112*				
		Сметная стоимость				*1516*				
173	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.19	Хомут Х7	6	522,27	--	3134	--	128	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,41*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,41*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,49*		*261*				
		Сметная стоимость				*3523*				
174	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.19	Хомут Х8	2	522,27	--	1045	--	43	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,41*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,41*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,49*		*87*				
		Сметная стоимость				*1175*				
175	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.20	Заземляющий проводник ЗП-1	9	631,78	--	5686	--	233	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,90*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,90*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,61*		*474*				
		Сметная стоимость				*6393*				
		Устройство ответвления от существующей опоры ВЛ-10кВ(2компл.)								
176	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	2	1334,16	318,14	2668	636	1578	1,27	3
		ответвление		1016,03	127,23	2032	254	61,7	0,15	--
		Накладные расходы -		*789,01*		*1578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*705,39*				*1411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*83,62*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,85*		*340*				
		Сметная стоимость				*4586*				
177	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.21	Траверса ТМ-2	2	4537,83	--	9076	--	372	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,05*		*372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*186,05*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,91*		*756*				
		Сметная стоимость				*10204*				
178	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Хомут Х1	2	614,93	--	1230	--	50	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,21*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,21*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,21*		*102*				
		Сметная стоимость				*1383*				
179	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.20	Заземляющий проводник ЗП-1	4	631,78	--	2527	--	104	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,90*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,90*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,61*		*210*				
		Сметная стоимость				*2841*				
180	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	6	1505,52	--	9033	--	370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,73*		*370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*61,73*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,38*		*752*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10156*				
181	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	43,41	--	260	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,78*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,78*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,62*		*22*				
		Сметная стоимость				*292*				
182	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечныеПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	24	144,90	--	3478	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,94*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,94*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,07*		*290*				
		Сметная стоимость				*3910*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			682873	14588			15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			778718				
		РАЗДЕЛ 5.ВЛИ-0,4кВ КТП №1								
		Анкерная концевая двухцепная опора К2								
183	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
184	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	29361,81	--	58724	--	2408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*2408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*2408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*4891*				
		Сметная стоимость				*66022*				
185	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	1	3250,94	--	3251	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*271*				
		Сметная стоимость				*3655*				
186	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	1	3660,24	--	3660	--	150	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
187	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	2	1679,54	--	3359	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*280*				
		Сметная стоимость				*3776*				
188	24-040207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	2	1900,91	--	3802	--	156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,94*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*77,94*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,31*		*317*				
		Сметная стоимость				*4274*				
189	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	5,6	477,46	--	2674	--	110	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*223*				
		Сметная стоимость				*3006*				
190	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	4	147,91	--	592	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*49*				
		Сметная стоимость				*666*				
191	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98	2	12003,39	--	24007	--	984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*1999*				
		Сметная стоимость				*26991*				
192	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	2	3326,48	--	6653	--	273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*554*				
		Сметная стоимость				*7480*				
193	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	2	1961,58	--	3923	--	161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*161*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*327*				
		Сметная стоимость				*4411*				
194	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медныегибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	455849,60	--	456	--	19	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
195	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	2	1851,41	--	3703	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*308*				
		Сметная стоимость				*4163*				
196	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	1	818,13	--	818	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
197	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	8	1851,41	--	14811	--	607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*1233*				
		Сметная стоимость				*16652*				
198	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	1	547,54	--	548	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*46*				
		Сметная стоимость				*616*				
199	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Узел крепления У4	1	2358,63	--	2359	--	97	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,70*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,70*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,43*		*196*				
		Сметная стоимость				*2652*				
		Ответвительная анкерная двухцепная опора ОА2								
200	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
201	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	29361,81	--	58724	--	2408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*2408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*2408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*4891*				
		Сметная стоимость				*66022*				
202	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	1	3250,94	--	3251	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*271*				
		Сметная стоимость				*3655*				
203	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	1	3660,24	--	3660	--	150	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
204	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	2	3326,48	--	6653	--	273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*554*				
		Сметная стоимость				*7480*				
205	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	2,6	477,46	--	1241	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*103*				
		Сметная стоимость				*1395*				
206	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	2	147,91	--	296	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*12*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
207	24-040207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	1	1900,91	--	1901	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,94*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*77,94*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,31*		*158*				
		Сметная стоимость				*2137*				
208	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98	2	12003,39	--	24007	--	984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*1999*				
		Сметная стоимость				*26991*				
209	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	4	1851,41	--	7406	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*617*				
		Сметная стоимость				*8326*				
210	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	1	1961,58	--	1962	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*163*				
		Сметная стоимость				*2206*				
211	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	455849,60	--	228	--	9	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*19*				
		Сметная стоимость				*256*				
212	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	1	1851,41	--	1851	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*154*				
		Сметная стоимость				*2081*				
213	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	1	818,13	--	818	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
214	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	1	547,54	--	548	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*46*				
		Сметная стоимость				*616*				
215	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Узел крепления У4	1	2358,63	--	2359	--	97	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,70*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,70*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,43*		*196*				
		Сметная стоимость				*2652*				
		Промежуточная двухцепная опора П2(4шт)								
216	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	4	5935,53	3000,55	23742	12002	9435	3,06	12
		опора		2358,92	934,75	9436	3739	61,7	0,87	3
		Накладные расходы -		*2358,87*		*9435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*8129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*1307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*2654*				
		Сметная стоимость				*35832*				
217	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	4	29361,81	--	117447	--	4815	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*4815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*4815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*9781*				
		Сметная стоимость				*132043*				
218	24-040207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	4	2776,16	--	11105	--	455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,82*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,82*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,20*		*925*				
		Сметная стоимость				*12485*				
219	24-040207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	4	2519,74	--	10079	--	413	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,31*		*413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*103,31*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,84*		*839*				
		Сметная стоимость				*11332*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	8	3326,48	--	26612	--	1091	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*1091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*1091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*2216*				
		Сметная стоимость				*29919*				
221	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	8	1961,58	--	15693	--	643	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*1307*				
		Сметная стоимость				*17643*				
222	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	455849,60	--	912	--	37	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*76*				
		Сметная стоимость				*1025*				
223	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	8	1851,41	--	14811	--	607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*1233*				
		Сметная стоимость				*16652*				
224	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	12	1851,41	--	22217	--	911	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*911*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*1850*				
		Сметная стоимость				*24978*				
		Угловая промежуточная двухцепная опора УП2(2шт)								
225	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	12161,91	6975,93	24324	13952	9693	5,98	12
		опора		4609,92	2159,49	9220	4319	61,7	2,00	4
		Накладные расходы -		*4846,61*		*9693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*8353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*1340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*2721*				
		Сметная стоимость				*36739*				
226	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	29361,81	--	58724	--	2408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*2408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*2408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*4891*				
		Сметная стоимость				*66022*				
227	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	2	3250,94	--	6502	--	267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*541*				
		Сметная стоимость				*7310*				
228	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	2	3660,24	--	7320	--	300	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*610*				
		Сметная стоимость				*8230*				
229	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	4	3326,48	--	13306	--	546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14960*				
230	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	4	1961,58	--	7846	--	322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*653*				
		Сметная стоимость				*8821*				
231	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	455849,60	--	456	--	19	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
232	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	2	1851,41	--	3703	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*308*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4163*				
233	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	2	818,13	--	1636	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
234	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	4	1851,41	--	7406	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*617*				
		Сметная стоимость				*8326*				
235	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	2	547,54	--	1095	--	45	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*91*				
		Сметная стоимость				*1231*				
236	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Узел крепления У4	2	2358,63	--	4717	--	193	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,70*		*193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,70*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,43*		*393*				
		Сметная стоимость				*5303*				
		Анкерная (концевая) одноцепная опора КЗ(4шт)								
237	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	4	12161,91	6975,93	48648	27904	19386	5,98	24
		опора		4609,92	2159,49	18440	8638	61,7	2,00	8
		Накладные расходы -		*4846,61*		*19386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*16707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*2680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*5443*				
		Сметная стоимость				*73477*				
238	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	8	27901,04	--	223208	--	9152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*9152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*9152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*18589*				
		Сметная стоимость				*250948*				
239	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	4	3250,94	--	13004	--	533	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14620*				
240	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	4	3660,24	--	14641	--	600	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16461*				
241	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	4	1679,54	--	6718	--	275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*559*				
		Сметная стоимость				*7553*				
242	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	10,4	477,46	--	4966	--	204	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*414*				
		Сметная стоимость				*5583*				
243	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	8	147,91	--	1183	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*99*				
		Сметная стоимость				*1330*				
244	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	4	3326,48	--	13306	--	546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14960*				
245	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98	8	12003,39	--	96027	--	3937	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*3937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*3937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*7997*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*107961*				
246	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	16	1851,41	--	29623	--	1215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*2467*				
		Сметная стоимость				*33304*				
247	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	4	1851,41	--	7406	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*617*				
		Сметная стоимость				*8326*				
248	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	4	1961,58	--	7846	--	322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*653*				
		Сметная стоимость				*8821*				
249	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	455849,60	--	912	--	37	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*76*				
		Сметная стоимость				*1025*				
250	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	4	818,13	--	3273	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*273*				
		Сметная стоимость				*3680*				
251	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	4	547,54	--	2190	--	90	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*182*				
		Сметная стоимость				*2462*				
252	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Узел крепления У4	4	2358,63	--	9435	--	387	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,70*		*387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,70*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,43*		*786*				
		Сметная стоимость				*10608*				
		Промежуточная одноцепная опора П1(19шт)								
253	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	19	5935,53	3000,55	112775	57010	44819	3,06	58
		опора		2358,92	934,75	44820	17760	61,7	0,87	17
		Накладные расходы -		*2358,87*		*44819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*38612*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*6207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*12607*				
		Сметная стоимость				*170201*				
254	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	19	27901,04	--	530120	--	21735	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*21735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*21735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*44148*				
		Сметная стоимость				*596003*				
255	24-040207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	19	2776,16	--	52747	--	2163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,82*		*2163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,82*				*2163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,20*		*4393*				
		Сметная стоимость				*59302*				
256	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	19	3326,48	--	63203	--	2591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*2591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*2591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*5264*				
		Сметная стоимость				*71058*				
257	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	19	1851,41	--	35177	--	1442	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*2930*				
		Сметная стоимость				*39549*				
258	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	19	1961,58	--	37270	--	1528	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*1528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*1528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*3104*				
		Сметная стоимость				*41902*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0095	455849,60	--	4331	--	178	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*361*				
		Сметная стоимость				*4869*				
		Угловая анкерная одноцепная опора УАЗ(1шт)								
260	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
261	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	2	27901,04	--	55802	--	2288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*2288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*4647*				
		Сметная стоимость				*62737*				
262	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	1	3250,94	--	3251	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*271*				
		Сметная стоимость				*3655*				
263	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	1	3660,24	--	3660	--	150	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
264	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	1	1679,54	--	1680	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*140*				
		Сметная стоимость				*1889*				
265	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	2,6	477,46	--	1241	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*103*				
		Сметная стоимость				*1395*				
266	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	2	147,91	--	296	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
267	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	1	3326,48	--	3326	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*277*				
		Сметная стоимость				*3739*				
268	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98	2	12003,39	--	24007	--	984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*1999*				
		Сметная стоимость				*26991*				
269	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	4	1851,41	--	7406	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*617*				
		Сметная стоимость				*8326*				
270	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	1	1851,41	--	1851	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*154*				
		Сметная стоимость				*2081*				
271	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	1	1961,58	--	1962	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*163*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2206*				
272	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	455849,60	--	228	--	9	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*19*				
		Сметная стоимость				*256*				
273	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	1	818,13	--	818	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
274	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	1	547,54	--	548	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*46*				
		Сметная стоимость				*616*				
275	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.22	Кронштейн У-3	1	3521,09	--	3521	--	144	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*144,36*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*144,36*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,24*		*293*				
		Сметная стоимость				*3959*				
		Угловая анкерная одноцепная опора УП3(1шт)								
276	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
277	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	2	27901,04	--	55802	--	2288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*2288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*4647*				
		Сметная стоимость				*62737*				
278	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	1	3250,94	--	3251	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*271*				
		Сметная стоимость				*3655*				
279	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	1	3326,48	--	3326	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*277*				
		Сметная стоимость				*3739*				
280	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	1	1851,41	--	1851	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*154*				
		Сметная стоимость				*2081*				
281	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	2	1961,58	--	3923	--	161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*327*				
		Сметная стоимость				*4411*				
282	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГсечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	455849,60	--	912	--	37	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*76*				
		Сметная стоимость				*1025*				
283	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	1	818,13	--	818	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
284	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	2	547,54	--	1095	--	45	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*45*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*91*				
		Сметная стоимость				*1231*				
285	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.22	Кронштейн У-3	4	3521,09	--	14084	--	577	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*144,36*		*577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*144,36*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,24*		*1173*				
		Сметная стоимость				*15834*				
		Ответвительная анкерная одноцепная опора ОАЗ (2шт)								
286	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	12161,91	6975,93	24324	13952	9693	5,98	12
		опора		4609,92	2159,49	9220	4319	61,7	2,00	4
		Накладные расходы -		*4846,61*		*9693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*8353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*1340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*2721*				
		Сметная стоимость				*36739*				
287	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	4	27901,04	--	111604	--	4576	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*4576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*4576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*9294*				
		Сметная стоимость				*125474*				
288	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	2	3250,94	--	6502	--	267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*541*				
		Сметная стоимость				*7310*				
289	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	2	3660,24	--	7320	--	300	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*610*				
		Сметная стоимость				*8230*				
290	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	4	3326,48	--	13306	--	546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14960*				
291	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98	4	12003,39	--	48014	--	1969	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*1969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*1969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*3999*				
		Сметная стоимость				*53981*				
292	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	2	1851,41	--	3703	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*308*				
		Сметная стоимость				*4163*				
293	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	4	1851,41	--	7406	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*617*				
		Сметная стоимость				*8326*				
294	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	2	1961,58	--	3923	--	161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*327*				
		Сметная стоимость				*4411*				
295	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	455849,60	--	456	--	19	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
296	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	2	818,13	--	1636	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
297	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	2	547,54	--	1095	--	45	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*45*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*91*				
		Сметная стоимость				*1231*				
298	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Узел крепления У4	2	2358,63	--	4717	--	193	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,70*		*193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,70*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,43*		*393*				
		Сметная стоимость				*5303*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2423214	152724			142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2833270				
		РАЗДЕЛ 6.ВЛИ-0,4кВ КТП№2								
		Опора промежуточная совместного подвеса 10кВ/0,4кВ П10/0,38-1 (8шт)								
299	11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	8	7619,58	3278,93	60957	26231	25893	4,55	36
		опора		3507,55	1045,21	28060	8362	61,7	0,99	8
		Накладные расходы -		*3236,63*		*25893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2809,05*				*22472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*427,57*				*3421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*868,50*		*6948*				
		Сметная стоимость				*93798*				
300	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	8	29361,81	--	234894	--	9631	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*9631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*9631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*19562*				
		Сметная стоимость				*264087*				
301	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.23	Оголовок ОГs-56	8	5557,94	--	44464	--	1823	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,88*		*1823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*227,88*				*1823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,87*		*3703*				
		Сметная стоимость				*49990*				
302	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.24	Хомут Х51	8	648,62	--	5189	--	213	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,59*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*26,59*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,02*		*432*				
		Сметная стоимость				*5834*				
303	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.20	Заземляющий проводник ЗП-21	8,8	1200,37	--	10563	--	433	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,22*		*433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*49,22*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,97*		*880*				
		Сметная стоимость				*11876*				
304	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	16	818,13	--	13090	--	537	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14717*				
305	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	16	361,11	--	5778	--	237	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,81*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14,81*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,07*		*481*				
		Сметная стоимость				*6496*				
306	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	24	10198,98	--	244776	--	10036	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,16*		*10036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*418,16*				*10036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*849,37*		*20385*				
		Сметная стоимость				*275197*				
307	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	48	16501,08	--	792052	--	32474	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676,54*		*32474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*676,54*				*32474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1374,21*		*65962*				
		Сметная стоимость				*890488*				
308	24-040207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	16	1083,32	--	17333	--	711	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,42*		*711*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*44,42*				*711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,22*		*1444*				
		Сметная стоимость				*19487*				
309	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	16	1851,41	--	29623	--	1215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*2467*				
		Сметная стоимость				*33304*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	16	147,91	--	2367	--	97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*197*				
		Сметная стоимость				*2661*				
311	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	20,8	477,46	--	9931	--	407	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*407*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*827*				
		Сметная стоимость				*11165*				
312	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	8	1679,54	--	13436	--	551	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15106*				
313	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	8	3326,48	--	26612	--	1091	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*1091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*1091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*2216*				
		Сметная стоимость				*29919*				
314	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	16	1787,15	--	28594	--	1172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,27*		*1172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*73,27*				*1172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,83*		*2381*				
		Сметная стоимость				*32148*				
315	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	8	1851,41	--	14811	--	607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*1233*				
		Сметная стоимость				*16652*				
316	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	8	2383,78	--	19070	--	782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,73*		*782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*97,73*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,52*		*1588*				
		Сметная стоимость				*21440*				
317	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,004	132222,66	--	529	--	22	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5421,13*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5421,13*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11011,50*		*44*				
		Сметная стоимость				*595*				
		Угловая анкерная одноцепная опора УА3(1шт)								
318	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
319	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	2	27901,04	--	55802	--	2288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*2288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*4647*				
		Сметная стоимость				*62737*				
320	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	1	3250,94	--	3251	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*271*				
		Сметная стоимость				*3655*				
321	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	1	3660,24	--	3660	--	150	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
322	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	1	1679,54	--	1680	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*140*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1889*				
323	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	2,6	477,46	--	1241	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*103*				
		Сметная стоимость				*1395*				
324	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	2	147,91	--	296	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
325	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	1	3326,48	--	3326	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*277*				
		Сметная стоимость				*3739*				
326	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98	2	12003,39	--	24007	--	984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*1999*				
		Сметная стоимость				*26991*				
327	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	4	1851,41	--	7406	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*617*				
		Сметная стоимость				*8326*				
328	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	1	1851,41	--	1851	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*154*				
		Сметная стоимость				*2081*				
329	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	1	1961,58	--	1962	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*163*				
		Сметная стоимость				*2206*				
330	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	455849,60	--	228	--	9	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*19*				
		Сметная стоимость				*256*				
331	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	1	818,13	--	818	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*68*				
		Сметная стоимость				*920*				
332	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Заземляющий проводник ЗП-6	1	547,54	--	548	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*46*				
		Сметная стоимость				*616*				
333	ТПРАЙС-	Узел крепления У4	1	2358,63	--	2359	--	97	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,70*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,70*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,43*		*196*				
		Сметная стоимость				*2652*				
		Промежуточная одноцепная опора П1(10шт)								
334	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	10	5935,53	3000,55	59355	30005	23589	3,06	31
		опора		2358,92	934,75	23589	9347	61,7	0,87	9
		Накладные расходы -		*2358,87*		*23589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*20322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*3267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*6636*				
		Сметная стоимость				*89579*				
335	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV 2017	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	10	27901,04	--	279010	--	11439	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*11439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*11439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*23236*				
		Сметная стоимость				*313685*				
336	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	10	2776,16	--	27762	--	1138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,82*		*1138*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,82*				*1138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,20*		*2312*				
		Сметная стоимость				*31212*				
337	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	10	3326,48	--	33265	--	1364	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*1364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*1364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*2770*				
		Сметная стоимость				*37399*				
338	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-	10	1851,41	--	18514	--	759	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*759*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*1542*				
		Сметная стоимость				*20815*				
339	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р	10	1961,58	--	19616	--	804	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22054*				
340	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16	0,005	455849,60	--	2279	--	93	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*190*				
		Сметная стоимость				*2562*				
		Анкерная (концевая) одноцепная опора КЗ(3шт)								
341	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	3	12161,91	6975,93	36486	20928	14540	5,98	18
		опора		4609,92	2159,49	13830	6478	61,7	2,00	6
		Накладные расходы -		*4846,61*		*14540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*12530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*2010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*4082*				
		Сметная стоимость				*55108*				
342	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	6	27901,04	--	167406	--	6864	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*6864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*6864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*13942*				
		Сметная стоимость				*188211*				
343	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	3	3250,94	--	9753	--	400	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*812*				
		Сметная стоимость				*10965*				
344	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	3	3660,24	--	10981	--	450	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*914*				
		Сметная стоимость				*12346*				
345	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	3	1679,54	--	5039	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*420*				
		Сметная стоимость				*5665*				
346	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	7,8	477,46	--	3724	--	153	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*310*				
		Сметная стоимость				*4187*				
347	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	6	147,91	--	887	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*74*				
		Сметная стоимость				*997*				
348	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	3	3326,48	--	9979	--	409	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*831*				
		Сметная стоимость				*11219*				
349	24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98	6	12003,39	--	72020	--	2953	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*2953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*2953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*5998*				
		Сметная стоимость				*80971*				
350	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	12	1851,41	--	22217	--	911	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*911*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*1850*				
		Сметная стоимость				*24978*				
351	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-	3	1851,41	--	5554	--	228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*463*				
		Сметная стоимость				*6244*				
352	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-	3	1961,58	--	5885	--	241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*241*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*490*				
		Сметная стоимость				*6616*				
353	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16	0,0015	455849,60	--	684	--	28	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*57*				
		Сметная стоимость				*769*				
354	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	3	818,13	--	2454	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*204*				
		Сметная стоимость				*2759*				
355	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-6	3	547,54	--	1643	--	67	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*137*				
		Сметная стоимость				*1847*				
356	ТПРАЙС-ЛИСТ	Узел крепления У4	3	2358,63	--	7076	--	290	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,70*		*290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,70*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,43*		*589*				
		Сметная стоимость				*7955*				
		Подвеска проводов								
357	23-061201-1319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,11	746976,13	--	81825	--	3355	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30626,02*		*3355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*30626,02*				*3355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62208,17*		*6814*				
		Сметная стоимость				*91995*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2578079	84141			91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2965379				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13615097				
		Временные здания и сооружения, 2,4 %	Тенге			326 762				
		Итого с временными	Тенге			13 941 859				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге			97 593				
		Итого с прочими	Тенге			14 039 452				
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383	Тенге			14 880 953				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9…	Тенге			13 392 857				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 607 143				
		Итого с НДС	Тенге			15 000 000				

Инженер-эксперт:
ТОО "Жоба-Курылыс Орталығы"
_____ Д.Умирбеков

Подрядчик:
Директор ГКО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ С.К.Карсыбаев

Инженер ПТО
_____ Ж.Сарсенбаев