Справка
о стоимости выполненных работ
от 20.07. 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
Инженер: ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: доп.соглашение №2 от 26.03.2020г. к договору № 27 от 30.05.2019г.
Наименование обьекта - Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках с/о Казыбек би Мактаралского района, ЮКО

№ пп	Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства		С начала года		Всего за текущий месяц	
				без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Строительно-монтажные работы	83 928 571	94 000 000	52 678 571	59 000 000	8 928 571	10 000 000
	Итого к оплате	**83 928 571**	**94 000 000**	**52 678 571**	**59 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"

_____ М.А.Абишев

Инженер:

Директор
ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"

_____ Д.Егембердиев

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.К.Карсыбаев

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
Инженер ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Объект Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках с/о Казыбек би Мактаралского района, ЮКО
Договор доп.соглашение №2 от 26.03.2020г. к договору № 27 от 30.05.2019г.

Акт
выполненных работ за июль 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжения в населенном пункте Курбан ата								
		Подвеска проводов								
1	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	14	358,89	56,18	5024	786	2184	0,34	5
		шт.		297,21	19,86	4161	278	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*2184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*1900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*577*				
		Сметная стоимость				*7784*				
2	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	14	6740,14	--	94362	--	3869	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*3869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*3869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*7858*				
		Сметная стоимость				*106089*				
3	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	14	3584,51	123,79	50183	1733	18663	3,00	42
		шт.		2622,42	39,72	36714	556	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*1333,07*		*18663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*15952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*2712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*5508*				
		Сметная стоимость				*74354*				
4	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	14	5695,00	--	79730	--	3269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,49*		*3269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,49*				*3269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*6640*				
		Сметная стоимость				*89639*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			229299	2520			47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			277867				
		РАЗДЕЛ 2.Сети электроснабжения в населенном пункте Абибулла								
		Ограждение трансформаторной подстанции (2шт)								
5	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02898	194893,74	--	5648	--	232	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7990,64*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7990,64*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16230,75*		*470*				
		Сметная стоимость				*6350*				
6	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	28,11956	193,50	0,68	5441	19	1618	0,11	3
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	2436	9	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,54*		*1618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*1340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*9,89*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,08*		*565*				
		Сметная стоимость				*7624*				
		ВЛИ-0,4кВ КТП №1								
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого								
7	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	14	358,89	56,18	5024	786	2184	0,34	5
		шт.		297,21	19,86	4161	278	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*2184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*1900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*577*				
		Сметная стоимость				*7784*				
8	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	14	6740,14	--	94362	--	3869	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*3869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*3869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*7858*				
		Сметная стоимость				*106089*				
9	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	14	3584,51	123,79	50183	1733	18663	3,00	42
		шт.		2622,42	39,72	36714	556	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*1333,07*		*18663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*15952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*2712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*5508*				
		Сметная стоимость				*74354*				
10	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2,088	5695,00	--	11891	--	488	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*233,49*		*488*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,49*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*990*				
		Сметная стоимость				*13369*				
		ВЛИ-0,4кВ КТП №2								
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого								
11	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	11	358,89	56,18	3948	618	1716	0,34	4
		шт.		297,21	19,86	3269	218	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*1716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*1493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*453*				
		Сметная стоимость				*6117*				
12	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	11	6740,14	--	74142	--	3040	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*3040*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*3040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*6175*				
		Сметная стоимость				*83356*				
13	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	11	3584,51	123,79	39430	1362	14664	3,00	33
		шт.		2622,42	39,72	28847	437	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*1333,07*		*14664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*12533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*2130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*4327*				
		Сметная стоимость				*58421*				
14	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	11	5695,00	--	62645	--	2568	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*2568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*2568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*5217*				
		Сметная стоимость				*70431*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			352714	4518			87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			433894				
		РАЗДЕЛ 3.Сети электроснабжения в населенном пункте Таубайата								
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого								
15	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	17	358,89	56,18	6101	955	2652	0,34	6
		шт.		297,21	19,86	5053	338	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*2652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*2307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*700*				
		Сметная стоимость				*9453*				

16	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	17	6740,14	--	114582	--	4698	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*4698*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*4698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*9542*				
		Сметная стоимость				*128822*				
17	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	17	3584,51	123,79	60937	2104	22662	3,00	51
		шт.		2622,42	39,72	44581	675	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*1333,07*		*22662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*19370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*3293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*6688*				
		Сметная стоимость				*90287*				
18	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	17	5695,00	--	96815	--	3969	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*3969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*3969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*8063*				
		Сметная стоимость				*108847*				
19	11-330204-0103	ПроводаВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорахна 1	0,34	44981,58	16592,61	15294	5641	8158	34,90	12
		км линии		28252,60	6234,05	9606	2120	61,7	7,35	2
		Накладные расходы -		*23994,91*		*8158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*21278,26*				*7235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2716,65*				*924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5518,12*		*1876*				
		Сметная стоимость				*25328*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			293729	8701			69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			362738				

РАЗДЕЛ 4.Сети электроснабжения в населенном пункте Таубай.Аликенов

		Ограждение трансформаторной подстанции (2шт)								
20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02898	194893,74	--	5648	--	232	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7990,64*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7990,64*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16230,75*		*470*				
		Сметная стоимость				*6350*				
21	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	28,11956	193,50	0,68	5441	19	1618	0,11	3
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	2436	9	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,54*		*1618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*1340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*9,89*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,08*		*565*				
		Сметная стоимость				*7624*				

		ВЛИ-0,4кВ КТП №1								
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого								
22	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	21	358,89	56,18	7537	1180	3276	0,34	7
		шт.		297,21	19,86	6241	417	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*3276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*2850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*865*				
		Сметная стоимость				*11678*				
23	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	21	6740,14	--	141543	--	5803	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*5803*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*5803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*11788*				
		Сметная стоимость				*159134*				
24	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	21	3584,51	123,79	75275	2600	27995	3,00	63
		шт.		2622,42	39,72	55071	834	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*1333,07*		*27995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*23927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*4067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*8262*				
		Сметная стоимость				*111531*				
25	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	21	5695,00	--	119595	--	4903	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*4903*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*4903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*9960*				
		Сметная стоимость				*134458*				
		ВЛИ-0,4кВ КТП №2								
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого								
26	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	27	358,89	56,18	9690	1517	4212	0,34	9
		шт.		297,21	19,86	8025	536	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*155,98*		*4212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*3664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*1112*				
		Сметная стоимость				*15014*				
27	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	27	6740,14	--	181984	--	7461	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*7461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*7461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*15156*				
		Сметная стоимость				*204601*				
28	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	27	3584,51	123,79	96782	3342	35993	3,00	81

		шт.		2622,42	39,72	70805	1072	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*1333,07*		*35993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*30764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*5229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*10622*				
		Сметная стоимость				*143397*				
29	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	27	5695,00	--	153765	--	6304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*6304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*6304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*12806*				
		Сметная стоимость				*172875*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			797259	8658			163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			966660				
		РАЗДЕЛ 5.Сети электроснабжения в населенном пункте Казыбек би. Жамбыл								
		Ограждение трансформаторной подстанции (1шт)								
30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01449	194893,74	--	2824	--	116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7990,64*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7990,64*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16230,75*		*235*				
		Сметная стоимость				*3175*				
31	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	14,05978	193,50	0,68	2721	10	809	0,11	2
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	1218	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,54*		*809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*9,89*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,08*		*282*				
		Сметная стоимость				*3812*				
		ВЛИ-0,4кВ КТП №1								
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого								
32	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	36	358,89	56,18	12920	2022	5615	0,34	12
		шт.		297,21	19,86	10699	715	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*155,98*		*5615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*4885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20018*				
33	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	36	6740,14	--	242645	--	9948	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*9948*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*9948*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*20207*				
		Сметная стоимость				*272801*				
34	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	36	3584,51	123,79	129042	4457	47991	3,00	108
		шт.		2622,42	39,72	94407	1430	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*1333,07*		*47991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*41018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*6972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*14163*				
		Сметная стоимость				*191195*				
35	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	36	5695,00	--	205020	--	8406	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*8406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*8406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*17074*				
		Сметная стоимость				*230500*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			595172	6488			122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			721501				
		<u>РАЗДЕЛ 6.Сети электроснабжения в населенном пункте Казыбек би-Казыбек би к КТП</u>								
		Ограждение трансформаторной подстанции (1шт)								
36	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01449	194893,74	--	2824	--	116	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7990,64*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7990,64*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16230,75*		*235*				
		Сметная стоимость				*3175*				
37	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	14,05978	193,50	0,68	2721	10	809	0,11	2
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	1218	5	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,54*		*809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*9,89*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,08*		*282*				
		Сметная стоимость				*3812*				
		ВЛИ-0,4кВ КТП №1								
38	11-330208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительныеработы	1	9930,83	6720,98	9931	6721	3184	3,00	3
		подстанция		2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3183,55*		*3184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2667,04*				*2667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*516,51*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1049,15*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14164*				
39	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	25681,07	5896,57	25681	5897	9007	12,10	12

		подстанция		10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*9006,88*		*9007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7640,69*				*7641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1366,19*				*1366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2775,04*		*2775*				
		Сметная стоимость				*37463*				
40	51-080102-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	480827,00	--	480827	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19713,91*		*19714*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19713,91*				*19714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40043,27*		*40043*				
		Сметная стоимость				*540584*				
41	51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	844924,00	--	844924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34641,88*		*34642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*34641,88*				*34642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70365,27*		*70365*				
		Сметная стоимость				*949931*				
42	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,14	923,23	--	3822	--	2508	1,25	5
		м3 грунта		923,23	--	3822	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*605,85*		*2508*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*545,63*				*2259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*60,22*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,33*		*506*				
		Сметная стоимость				*6837*				
43	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,14	594,22	--	2460	--	1614	0,89	4
		м3 грунта		594,22	--	2460	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*1614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,76*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*326*				
		Сметная стоимость				*4400*				
44	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	26,6	416,26	18,33	11073	488	1880	0,14	4
		м		115,99	4,37	3085	116	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,69*		*1880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*1370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,18*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,96*		*1036*				

		Сметная стоимость				*13990*				
45	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-	0,033516	185807,57	--	6228	--	255	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7618,11*		*255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7618,11*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15474,05*		*519*				
		Сметная стоимость				*7002*				
46	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	931,89	127,08	7455	1017	2472	0,70	6
		шт.		579,97	27,80	4640	222	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*309,00*		*2472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*2081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*48,87*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,27*		*794*				
		Сметная стоимость				*10721*				
47	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм	0,0632	149075,43	--	9422	--	386	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6112,09*		*386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6112,09*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12415,00*		*785*				
		Сметная стоимость				*10593*				
48	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	822,18	56,18	822	56	381	0,87	1
		шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*381,40*		*381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*47,40*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,29*		*96*				
		Сметная стоимость				*1300*				
49	23-070501-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1	17486,99	--	17487	--	717	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*716,97*		*717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*716,97*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,32*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19660*				
50	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг.Установка на стене болтами на конструкции	1	3584,51	123,79	3585	124	1333	3,00	3
		шт.		2622,42	39,72	2622	40	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*1333,07*		*1333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*1139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*393*				
		Сметная стоимость				*5311*				
51	23-070201-0306 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4745,80	--	4746	--	195	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,58*		*195*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*194,58*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,23*		*395*				
		Сметная стоимость				*5336*				
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого								
52	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	58	358,89	56,18	20816	3258	9047	0,34	20
		шт.		297,21	19,86	17238	1152	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*155,98*		*9047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*7871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*1176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*2389*				
		Сметная стоимость				*32252*				
53	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	58	6740,14	--	390928	--	16028	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*16028*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*16028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*32556*				
		Сметная стоимость				*439513*				
54	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	58	3584,51	123,79	207901	7180	77318	3,00	174
		шт.		2622,42	39,72	152100	2304	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*1333,07*		*77318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*66085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*11233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*22818*				
		Сметная стоимость				*308037*				
55	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	58	5695,00	--	330310	--	13543	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,49*		*13543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,49*				*13543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*27508*				
		Сметная стоимость				*371361*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2383961	24749			232
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1490515				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2785439				

РАЗДЕЛ 7.Сети электроснабжения в населенном пункте Казыбек би-Казыбек би

		ВЛИ-0,4кВ								
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого								
56	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	9	358,89	56,18	3230	506	1404	0,34	3
		шт.		297,21	19,86	2675	179	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*1404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*1221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*371*				
		Сметная стоимость				*5005*				

57	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	9	6740,14	--	60661	--	2487	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*2487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*2487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*5052*				
		Сметная стоимость				*68200*				
58	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг.Установка на стене болтами на конструкции	9	3584,51	123,79	32261	1114	11998	3,00	27
		шт.		2622,42	39,72	23602	357	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*1333,07*		*11998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*10255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*1743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*3541*				
		Сметная стоимость				*47799*				
59	23-070201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК	9	5695,00	--	51255	--	2101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*2101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*2101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*4269*				
		Сметная стоимость				*57625*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			147407	1620			30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			178629				

РАЗДЕЛ 8.Сети электроснабжения в населенном пункте Жамбыл. Аманат

ВЛИ-0,4кВ

Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого

60	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	12	358,89	56,18	4307	674	1872	0,34	4
		шт.		297,21	19,86	3566	238	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*1872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*1628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*494*				
		Сметная стоимость				*6673*				
61	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	12	6740,14	--	80882	--	3316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*3316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*3316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*6736*				
		Сметная стоимость				*90934*				
62	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	12	3584,51	123,79	43014	1486	15997	3,00	36
		шт.		2622,42	39,72	31469	477	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*1333,07*		*15997*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*13673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*2324*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*4721*				
		Сметная стоимость				*63732*				
63	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	12	5695,00	--	68340	--	2802	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*2802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*2802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*5691*				
		Сметная стоимость				*76833*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			196542	2160			40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			238172				
		РАЗДЕЛ 9.Сети электроснабжения в населенном пункте Оспанов. Жана курылыс и Оспанов. Кайсар								
		Ограждение трансформаторной подстанции (2шт)								
64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02898	194893,74	--	5648	--	232	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7990,64*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7990,64*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16230,75*		*470*				
		Сметная стоимость				*6350*				
65	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	28,11956	193,50	0,68	5441	19	1618	0,11	3
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	2436	9	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,54*		*1618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*1340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*9,89*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,08*		*565*				
		Сметная стоимость				*7624*				
		ВЛИ-0,4кВ КТП №1								
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого								
66	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	13	358,89	56,18	4666	730	2028	0,34	4
		шт.		297,21	19,86	3864	258	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*155,98*		*2028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*1764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*535*				
		Сметная стоимость				*7229*				
67	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	13	6740,14	--	87622	--	3592	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*3592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*3592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*7297*				
		Сметная стоимость				*98512*				
68	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	13	3584,51	123,79	46599	1609	17330	3,00	39
		шт.		2622,42	39,72	34091	516	42,8	0,04	1

		Накладные расходы -		*1333,07*		*17330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*14812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*2518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*5114*				
		Сметная стоимость				*69043*				
69	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	13	5695,00	--	74035	--	3035	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*3035*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*3035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*6166*				
		Сметная стоимость				*83236*				
		ВЛИ-0,4кВ КТП №2								
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого								
70	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	29	358,89	56,18	10408	1629	4523	0,34	10
		шт.		297,21	19,86	8619	576	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*155,98*		*4523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*3935*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*1195*				
		Сметная стоимость				*16126*				
71	23-070501-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	29	6740,14	--	195464	--	8014	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*8014*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*8014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*16278*				
		Сметная стоимость				*219756*				
72	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	29	3584,51	123,79	103951	3590	38659	3,00	87
		шт.		2622,42	39,72	76050	1152	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*1333,07*		*38659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*33042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*193,68*				*5617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,41*		*11409*				
		Сметная стоимость				*154019*				
73	23-070201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК	29	5695,00	--	165155	--	6771	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,49*		*6771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,49*				*6771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*13754*				
		Сметная стоимость				*185680*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			698987	7578			143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			847574				

РАЗДЕЛ 10.ВКЛЮЧЕНИЕ.

ВЛИ-0,4кВ

Анкерная (концевая) одноцепная опора КЗ(6шт)

74	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	6	12161,91	6975,93	72971	41856	29080	5,98	36
		опора		4609,92	2159,49	27660	12957	61,7	2,00	12
		Накладные расходы -		*4846,61*		*29080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*25060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*4019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*8164*				
		Сметная стоимость				*110215*				
75	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	12	27901,04	--	334812	--	13727	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*13727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*13727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*27883*				
		Сметная стоимость				*376422*				
76	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	6	3250,94	--	19506	--	800	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*1624*				
		Сметная стоимость				*21930*				
77	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	6	3660,24	--	21961	--	900	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*900*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*1829*				
		Сметная стоимость				*24690*				
78	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	6	1679,54	--	10077	--	413	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*839*				
		Сметная стоимость				*11329*				
79	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	15,6	477,46	--	7448	--	305	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*620*				
		Сметная стоимость				*8374*				
80	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	12	147,91	--	1775	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*148*				
		Сметная стоимость				*1996*				
81	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	6	3326,48	--	19959	--	818	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*818*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*1662*				
		Сметная стоимость				*22439*				
82	24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-98	12	12003,39	--	144041	--	5906	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,14*		*5906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*5906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*11996*				
		Сметная стоимость				*161942*				
83	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	24	1851,41	--	44434	--	1822	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*3700*				
		Сметная стоимость				*49956*				
84	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	6	1851,41	--	11108	--	455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*925*				
		Сметная стоимость				*12489*				
85	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	6	1961,58	--	11769	--	483	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*980*				
		Сметная стоимость				*13232*				
86	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,003	455849,60	--	1368	--	56	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*114*				
		Сметная стоимость				*1538*				
87	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	6	818,13	--	4909	--	201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*409*				
		Сметная стоимость				*5519*				
88	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-6	6	547,54	--	3285	--	135	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,45*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,45*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,60*		*274*				
		Сметная стоимость				*3693*				
89	ТПРАЙС-ЛИСТ	Узел крепления У4	6	2358,63	--	14152	--	580	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,70*		*580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,70*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,43*		*1179*				
		Сметная стоимость				*15911*				

		Промежуточная одноцепная опора П1(18шт)								
90	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	18	5935,53	3000,55	106839	54010	42460	3,06	55
		опора		2358,92	934,75	42461	16825	61,7	0,87	16
		Накладные расходы -		*2358,87*		*42460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*36580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*5880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*11944*				
		Сметная стоимость				*161243*				
91	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	18	27901,04	--	502219	--	20591	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*20591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*20591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*41825*				
		Сметная стоимость				*564635*				
92	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	18	2776,16	--	49971	--	2049	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,82*		*2049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,82*				*2049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,20*		*4162*				
		Сметная стоимость				*56181*				
93	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	18	3326,48	--	59877	--	2455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*2455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*2455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*4987*				
		Сметная стоимость				*67318*				
94	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	18	1851,41	--	33325	--	1366	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1366*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*2775*				
		Сметная стоимость				*37467*				
95	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	18	1961,58	--	35308	--	1448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*1448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*1448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*2940*				
		Сметная стоимость				*39696*				
96	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,009	455849,60	--	4103	--	168	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*342*				
		Сметная стоимость				*4613*				
		Подвеска проводов								

97	23-061201-1319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-44х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,513799	746976,13	--	383796	--	15736	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30626,02*		*15736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*30626,02*				*15736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62208,17*		*31962*				
		Сметная стоимость				*431494*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1899014	95865			91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2204324				

РАЗДЕЛ 11. ПОКРЫТИЯ

		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 с.Оспанов, ул.Кайсар								
98	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	24,72246	501,39	89,83	12396	2221	1361	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	760	599	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*55,05*		*1361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*819*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14857*				
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 с.Оспанов, ул.Жанакурылыс								
99	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	10	501,39	89,83	5014	898	550	0,04	--
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	307	242	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*55,05*		*550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*445*				
		Сметная стоимость				*6010*				
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 с.Абибулла								
100	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	30	501,39	89,83	15042	2695	1651	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	922	727	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*55,05*		*1651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18029*				
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 с.Абибулла(2)								
101	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	30	501,39	89,83	15042	2695	1651	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	922	727	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*55,05*		*1651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18029*				

		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 с.Таубай, ул.Аликенов								
102	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	22	501,39	89,83	11031	1976	1211	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	676	533	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*55,05*		*1211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*979*				
		Сметная стоимость				*13221*				
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 с.Таубай, ул.Аликенов(2)								
103	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	22	501,39	89,83	11031	1976	1211	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	676	533	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*55,05*		*1211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*979*				
		Сметная стоимость				*13221*				
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 с/о Казыбек би. с.Казыбек би								
104	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	18	501,39	89,83	9025	1617	991	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	553	436	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*55,05*		*991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*801*				
		Сметная стоимость				*10817*				
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 с/о Казыбек би. с.Жамбыл								
105	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/25 см	18	501,39	89,83	9025	1617	991	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	553	436	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*55,05*		*991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,92*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,52*		*801*				
		Сметная стоимость				*10817*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			87604	15696			7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			105000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9121783				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1490515				
		Временные здания и сооружения, 2,4 %	Тенге			183 150				
		Итого с временными	Тенге			9 304 933				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге			54 701				
		Итого с прочими	Тенге			9 359 634				

		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383	Тенге			9 920 635				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9...	Тенге			8 928 571				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 071 429				
		Итого с НДС	Тенге			10 000 000				

Инженер-эксперт:
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
_____ Т.Умирбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ С.К.Карсыбаев

Инженер ПТО
_____ Ж.Сарсенбаев