Справка
о стоимости выполненных работ
от 28.10. 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
Инженер: ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: доп.соглашение №2 от 26.03.2020г. к договору № 27 от 30.05.2019г.
Наименование обьекта - Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках с/о Казыбек би Мактаралского района, ЮКО

№ пп	Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства		С начала года		Всего за текущий месяц	
				без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Строительно-монтажные работы	88 548 885	99 174 751,31	57 298 885	64 174 751,31	4 620 314	5 174 751,31
	Итого к оплате	**88 548 885**	**99 174 751,31**	**57 298 885**	**64 174 751,31**	**4 620 314**	**5 174 751,31**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"

_____ М.А.Абишев

Инженер:

Директор
ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"

_____ Д.Егембердиев

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.К.Карсыбаев

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
Инженер ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Объект Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках с/о Казыбек би Мактаралского района, ЮКО

Договор доп.соглашение №2 от 26.03.2020г. к договору № 27 от 30.05.2019г.

Акт
выполненных работ за октябрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительные работы (2%). ВЛИ-0,4кВ								
		Промежуточная одноцепная опора П1(26шт)								
1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	26	5935,53	3000,55	154324	78014	61331	3,06	80
		опора		2358,92	934,75	61332	24303	61,7	0,87	23
		Накладные расходы -		*2358,87*		*61331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*52837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*8494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*17252*				
		Сметная стоимость				*232907*				
2	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	26	27901,04	--	725427	--	29743	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*29743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*29743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*60414*				
		Сметная стоимость				*815583*				
3	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	26	2776,16	--	72180	--	2959	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,82*		*2959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,82*				*2959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,20*		*6011*				
		Сметная стоимость				*81151*				
4	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	26	3326,48	--	86488	--	3546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,39*		*3546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*3546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*7203*				
		Сметная стоимость				*97237*				
5	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	26	1851,41	--	48137	--	1974	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1974*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*4009*				
		Сметная стоимость				*54119*				
6	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	26	1961,58	--	51001	--	2091	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*80,42*		*2091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*2091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*4247*				
		Сметная стоимость				*57339*				
7	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,013	455849,60	--	5926	--	243	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*494*				
		Сметная стоимость				*6662*				
		Подвеска проводов								
8	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,76	23903,73	9680,31	18175	7360	8950	16,10	12
		км линии		13033,43	3765,87	9910	2863	61,7	4,44	3
		Накладные расходы -		*11770,20*		*8950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10365,17*				*7881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1405,03*				*1068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2853,91*		*2170*				
		Сметная стоимость				*29295*				
9	23-061201-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-44х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,76	746976,13	--	567968	--	23287	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30626,02*		*23287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*30626,02*				*23287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62208,17*		*47300*				
		Сметная стоимость				*638555*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1729627	85375			92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2012850				
		Ограждение трансформаторной подстанции (8шт)								
10	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	104	1915,10	693,25	199170	72097	104396	1,42	148
		м оград		1190,90	240,41	123853	25003	62,1	0,21	22
		Накладные расходы -		*1003,80*		*104396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*888,84*				*92440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*114,96*				*11956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,51*		*24285*				
		Сметная стоимость				*327851*				
11	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	8	6980,12	78,69	55841	630	37911	7,85	63
		шт.		6862,00	25,72	54896	206	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*4738,83*		*37911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4277,27*				*34218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*461,55*				*3692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*937,52*		*7500*				
		Сметная стоимость				*101252*				
12	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	2,52	14199,37	--	35782	--	1467	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*582,17*		*1467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*582,17*				*1467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1182,52*		*2980*				

РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*40229*				
13	23-010201-0155 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	80	816,79	--	65343	--	2679	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,49*		*2679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,49*				*2679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,02*		*5442*				
		Сметная стоимость				*73464*				
14	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	1,2664	196728,18	--	249137	--	10215	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8065,86*		*10215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8065,86*				*10215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16383,52*		*20748*				
		Сметная стоимость				*280100*				
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1328	199642,46	--	26513	--	1087	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8185,34*		*1087*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8185,34*				*1087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16626,22*		*2208*				
		Сметная стоимость				*29808*				
16	21-050308-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	156,8	377,96	--	59264	--	2430	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,50*		*2430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15,50*				*2430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,48*		*4936*				
		Сметная стоимость				*66629*				
17	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	1,8312	304464,90	--	557536	--	22859	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12483,06*		*22859*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*12483,06*				*22859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25355,84*		*46432*				
		Сметная стоимость				*626827*				
		ВЛЗ-10кВ								
		Опора угловая анкерная УА10-1.1с								
18	11-330202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	1	21872,59	12020,08	21873	12020	9097	11,70	12
		опора		9019,41	3747,47	9019	3747	61,7	3,49	3
		Накладные расходы -		*9096,91*		*9097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7877,17*				*7877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1219,74*				*1220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2477,56*		*2478*				
		Сметная стоимость				*33447*				
19	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	3	29361,81	--	88085	--	3612	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*3612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*3612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*7336*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*99032*				
20	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Траверса ТМ-73	1	2949,13	--	2949	--	121	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,91*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*120,91*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,60*		*246*				
		Сметная стоимость				*3316*				
21	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Траверса ТМ-60	1	6570,46	--	6570	--	269	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*269,39*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*269,39*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*547,19*		*547*				
		Сметная стоимость				*7387*				
22	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.9	НакладкаОГ52	1	800,25	--	800	--	33	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,81*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*32,81*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,64*		*67*				
		Сметная стоимость				*899*				
23	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Хомут Х1	2	614,93	--	1230	--	50	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,21*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,21*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,21*		*102*				
		Сметная стоимость				*1383*				
24	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.11	Узел крепления У-1	2	2527,10	--	5054	--	207	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,61*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*103,61*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,46*		*421*				
		Сметная стоимость				*5682*				
25	24-040207-3934 РСНБ РК 2015	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-98/КИ1	1	210,12	--	210	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,61*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8,61*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,50*		*17*				
		Сметная стоимость				*236*				
26	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Заземляющий проводник ЗП-21	4	1200,37	--	4801	--	197	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,22*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*49,22*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,97*		*400*				
		Сметная стоимость				*5398*				
27	21-130201-0901	Болты строительные сгайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0001429	381819,66	--	55	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15654,61*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15654,61*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31797,94*		*5*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*62*				
28	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	6	818,13	--	4909	--	201	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*409*				
		Сметная стоимость				*5519*				
29	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	6	361,11	--	2167	--	89	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,81*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14,81*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,07*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
30	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	3	10198,98	--	30597	--	1254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,16*		*1254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*418,16*				*1254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*849,37*		*2548*				
		Сметная стоимость				*34400*				
31	24-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	6	16501,08	--	99006	--	4059	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676,54*		*4059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*676,54*				*4059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1374,21*		*8245*				
		Сметная стоимость				*111311*				
32	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	530,73	--	3184	--	131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,76*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,76*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,20*		*265*				
		Сметная стоимость				*3580*				
33	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	14182,11	--	85093	--	3489	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*581,47*		*3489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*581,47*				*3489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,09*		*7087*				
		Сметная стоимость				*95668*				
34	24-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	6	11931,93	--	71592	--	2935	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*489,21*		*2935*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*489,21*				*2935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*993,69*		*5962*				
		Сметная стоимость				*80489*				
35	24-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТР 51177-98	3	2891,91	--	8676	--	356	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*118,57*		*356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*118,57*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,84*		*723*				
		Сметная стоимость				*9754*				
36	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0000714	381819,66	--	27	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15654,61*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15654,61*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31797,94*		*2*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*30*				
37	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	3	818,13	--	2454	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*204*				
		Сметная стоимость				*2759*				
38	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	3	361,11	--	1083	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,81*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14,81*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,07*		*90*				
		Сметная стоимость				*1218*				
39	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	3	10198,98	--	30597	--	1254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,16*		*1254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*418,16*				*1254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*849,37*		*2548*				
		Сметная стоимость				*34400*				
40	24-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	6	16501,08	--	99006	--	4059	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676,54*		*4059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*676,54*				*4059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1374,21*		*8245*				
		Сметная стоимость				*111311*				
		Опора ж/б промежуточная П10-1.1с (2шт)								
41	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	2	5935,53	3000,55	11871	6001	4718	3,06	6
		опора		2358,92	934,75	4718	1869	61,7	0,87	2
		Накладные расходы -		*2358,87*		*4718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*4064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*1327*				
		Сметная стоимость				*17916*				
42	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	29361,81	--	58724	--	2408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*2408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*2408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*4891*				
		Сметная стоимость				*66022*				
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs55	2	10538,01	--	21076	--	864	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432,06*		*864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*432,06*				*864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*877,61*		*1755*				
		Сметная стоимость				*23695*				
44	24-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	2	818,13	--	1636	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
45	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	2	361,11	--	722	--	30	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,81*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*14,81*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,07*		*60*				
		Сметная стоимость				*812*				
46	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	6	10198,98	--	61194	--	2509	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,16*		*2509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*418,16*				*2509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*849,37*		*5096*				
		Сметная стоимость				*68799*				
47	24-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	12	16501,08	--	198013	--	8119	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*676,54*		*8119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*676,54*				*8119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1374,21*		*16491*				
		Сметная стоимость				*222622*				
		ВЛИ-0,4кВ								
		Подвеска проводов								
48	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечениемпроводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,09	104661,77	58416,17	9420	5257	3978	51,10	5
		км линии		42855,53	19278,90	3857	1735	61,7	22,73	2
		Накладные расходы -		*44199,89*		*3978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*38336,94*				*3450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5862,95*				*528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11908,93*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14470*				
49	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,09	218927,26	--	19703	--	808	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8976,02*		*808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8976,02*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18232,26*		*1641*				
		Сметная стоимость				*22152*				
50	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,743	23903,73	9680,31	17761	7193	8746	16,10	12
		км линии		13033,43	3765,87	9684	2798	61,7	4,44	3
		Накладные расходы -		*11770,20*		*8746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10365,17*				*7702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1405,03*				*1044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2853,91*		*2121*				
		Сметная стоимость				*28627*				
51	23-061201-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-44х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,229	746976,13	--	171242	--	7021	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30626,02*		*7021*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*30626,02*				*7021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62208,17*		*14261*				
		Сметная стоимость				*192524*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2389969	103199			245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2855357				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4868207				
		Временные здания и сооружения, 2,4 %	Тенге			68 529				
		Итого с временными	Тенге			4 936 735				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге			20 467				
		Итого с прочими	Тенге			4 957 202				
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383	Тенге			5 133 682				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9…	Тенге			4 620 314				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			554 438				
		Итого с НДС	**Тенге**			**5 174 751,31**				

Инженер-эксперт:
ТОО "Жоба-Курылыс Орталығы"
_____ Д.Умирбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ С.К.Карсыбаев

Инженер ПТО
_____ Ж.Сарсенбаев

Нач.участка
_____ С.А.Кумарбеков

Инж.ПТО
_____ Л. Озорнина