Подрядчик: **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"** **БИН 050540009941**

Субподрядчик: **ТОО "Агат"** **БИН 901240000314**

Наименование объекта: **Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках населенных пунктов Жамбыл,Казыбек би,Оспанов, Курбан ата,Таубай ата, Алгабас с/о Казыбек би Мактаралского района, ЮКО**

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 2020г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения в населенном пункте Абибулла								
1	Е11-010104-0703 11-010104-0703 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка опора**	1	21872,59	12020,08	21873,00	12020,00	9097,00	11,70	12
				9019,41	3747,47	9019	3747,00	61,7	3,49	3,00
		Накладные расходы -		*9096,91*		*9097,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7877,17*				*7877,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1219,74*				*1220,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2477,56*		*2478,00*				
		Сметная стоимость				*33447,00*				
2	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 шт.**	3	29361,81	--	88085,00	--	3612,00	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*3612,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*3612,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*7336*				
		Сметная стоимость				*72279,00*				
3	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Траверса ТМ-73**	1	2949,13	--	2949,00	--	121,00	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,91*		*121,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*120,91*				*121,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,60*		*246*				
		Сметная стоимость				*3316,00*				
4	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 шт.**	6	11931,93	--	71592,00	--	2935,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*489,21*		*2935,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,21*				*2935,00*		
		Сметная стоимость		*993,69*		*5962*				
5	24-040207-4714 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98** **комплект**				*80489,00*				
			6	16501,08	--	99006,00	--	4059,00	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*676,54*		*4059,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*676,54*				*4059,00*		
		Сметная стоимость		*1374,21*		*8245*				
6	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** **опора**				*111311,00*				
			4	5935,53	3000,55	23742,00	12002	9435,00	3,06	12
		Накладные расходы -		2358,92	934,75	9436	3739	61,7	0,87	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2358,87*		*9435,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2032,19*				*8129,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,68*				*1307*		
		Сметная стоимость		*663,55*		*2654,00*				
						35832,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	*Тенге*			*307247,00*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	*Тенге*			*307247,00*				
		Временные здания и сооружения, 2,4%	*Тенге*			*7374*				
		Итого с временными	*Тенге*			*314621*				
		Прочие затраты								
		Зимние удорожания 0,7%	*Тенге*			*2202*				
		Итого с прочими	*Тенге*			*316823*				
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383	*Тенге*			*335813*				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	*Тенге*			*302231*				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	*Тенге*			*36268*				
		Итого с НДС	*Тенге*			*338499*				

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ **Карсыбаев С.К.**

ХМСУ Шымкент-мелиорация

Субподрядчик:
Директор ТОО "Агат" _____ **Карсыбаев А.К.**

«АГАТ»