Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"30" октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» 161200. ЮКО г Шымкент мкр Казыгурт, ул Кунаева №89БИН/ИИН050540009941.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Карсыбаев С.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках населенных пунктов Жамбыл, Казыбек би Оспанов, Курбан ата,Таубай ата, Алгабас с/о Казыбек би Мактаралского района, ЮКО»,,).**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом государственными нормативами в сфере архитектурной, строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Субподрядчик ТОО "Агат", Карсыбаев Адилет Каримович. 160000, г.Шымкент, Микрорайон Шугыла, дом № 9

Субподрядчик ТОО «Электро-Лидер», 160000. Южно-Казахстанская область. город Шымкент квартал 178. ул.Жанакурылыс дом 958/2

3. Проект (проектно-сметная документация): Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Асыл-Строй»№05-2016

.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТП -160/10/0,4кВ	км	7	7	7	7
КТП -250/10/0,4 кВ	км	1	1	1	1
Протяженность ВЛЗ-10 кВ	км	3,35	3,35	3,35	3,35
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	км	14,14	14,14	14,14	14,14

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Электроснабжение.*

Установлены тшмплектные трансформаторные подстанции типа КТП-10/О,4кВ, питание которых осуществлено по ВЛЗ-/ОкВ. В целях безопасности установлены ограждения КТП

Заземление комплектных трансформаторных подстанций типа КТП-10/О,4кВ выполнены в соответствии с ПУЗ РК, СНиП РК 4.04-10-2002 «Электротехнические устройства» и «Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстщций от илтульсных помех». Заземления КТП-10/0,4 кВ -выполнен наружный контур заземления, состоящий из вертикальных зазе.млителей -стальные стержни диаметром 16 мм, соединенные горизоюпальным заземлителем из -стальной полосы сечением 4х40 ,11м. Наружный контур заземления присоединен к корпусу КТП- 10/0, 4кВ. Наружный контур зазе.мления КТП-10/0,4 кВ проложен в земле в траншее на глубине 0,8 м от планировочной отметки земли. Заземления к01-щевых опор ВЛЗ-10 кВ перед КТП-10/О,4кВ и всех опор ВЛЗ1ОкВ выполнены по серии 3.407-150. Зазе,vтление опор ВЛИ-0,4 кВ выполнено соглас1-ю ПУЗ РК, заземлены все тшнцевые и проме;)!Суточные опоры. Заземляющие устройства выполнены общи,н для КТП и разъединителей 1О кВ (на ктщевых опорах). Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЗ РК и ЛТБ.

Сети ВЛЗ-1ОкВ выполнены проводом СИП-3 сечением 50 мм2, подвешаны на :желелезобетонных опорах с использованием арматуры. Все опоры ВЛЗ-JОкВ заземлены. На концевых опорах перед подстанциями выполнены заземления, устшювлен разъединитель Р ЛНД и выполнена защита от перенапряжений. На отпаечных опорах устатювлены устройства ответвления УОП

Сети ВЛИ-О,4кВ. Сети ВЛИ-О,4кВ выполиены проводом СИПс-4 сечением 50 и 95 .wм2 и подвешаны на железобетоных опорах с использованием арматуры. Опоры ВЛИ- 0, 4кВ зазелтеиы. На концевых опорах выполнены заземлеиия.

Подключение жилых домов выполнены проводом СИПс-4 сечением 2хl 6 мм2 от опоры до вводного устройства жилого дома. Вводы-однофазные. Все жилые дома являются однофазными потребителями. Приборы учета электроэнергии установлены в герметичном плшибируемо,н шкафу, установленном снаружи на стене каждого жилого дома в зоне, доступной для снятия показаний и контроля за состоянием прибора учета, представителями контролирующих служб.

_(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *Июнь 2019г*
окончание работ: *Октябрь 2020г*
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4 ;*
фактически, месяц: *7);*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,75% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____не предусмотрено_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках населенных пунктов Жамбыл, Казыбек би Оспанов, Курбан ата,Таубай ата, Алгабас с/о Казыбек би Мактаралского района, ЮКО»,**
готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Директор Карсыбаев С.К
Ф.И.О., (при наличии) подпись руководителя М.П.

ХМСУ Шымкент-мелиорация