"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"

Заказ 3-17ПЗ

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"

Наименование строительства и его адрес:Строительство внеплощадочного газопровода к производственному объекту ТОО"Шаруа"

Договор подряда(контракт) №66 от 23.04.2020 г.

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Наружный газопровод

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	674,704	186,74	177,9	125997	120030	–	23351	161 295
					8,84	39,22	5967	26465	–	11948	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	211,1	248,4	239,93	52438	50649	22	10238	67 691
					8,37	58,99	1767	12453	–	5014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	27,396	1641,02	–	44957	–	–	32369	83 513
					1641,01	–	44957	–	–	6186	
4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	379,98	55		20899		–		22 571
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %									
			м3 грунта	211,1	17,98	15,32	3795	3234	22	1263	5 462
					2,55	5,76	539	1215	–	405	
6	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	182,8	203,44	196,53	37189	35927	14	7258	48 004
					6,83	48,32	1248	8833	–	3556	
7	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	292,48	55		16086		–		17 373
8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	702,1	15,87	15,87	11141	11141	–	3014	15 288
					–	5,96	–	4186	–	1132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	159	649,59	–	103285	–	–	74365	191 862
					649,59	–	103285	–	–	14212	
10	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	31,13	1405		43738		43738		47 237
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	702,1	132,66	63,1	93138	44306	–	49729	154 297
					69,55	28,82	48832	20236	–	11429	
	Раздел 2 Трубопроводы стальные										
	2.1 Основание песчаное										
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	52,1	1008,93	149,06	52565	7766	–	46333	106 810
					859,87	38,43	44799	2002	–	7912	
	2.2 Стальные трубы										
13	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,018	598472,1	182071,02	10771	3276	207	8587	20 907
					404888,89	77000	7288	1386	–	1549	
14	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	18,072	1083		19572		19572		21 138
	2.3 Стальные футляры										
15	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	396914,51	75534,96	596	113	–	1566	
									23	493	1 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					306070	26161,05	459	39	–	87	
16	2301-0201-0167	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;									
			м	1,506	1232		1855		1855		2 004
17	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,0015	1088,07	7,08	2	–	1	1	2
					926,71	1,87	1	–	–	–	
18	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
			т	0,00024	213058		51		51		55
	2.4 Отмостка								–	4	
19	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,15	5100	6,67	765	1	301	435	1 296
					3086,67	–	463	–	–	96	
20	2102-0101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010									
			м3	0,153	15661		2396		2396		2 588
	2.5 Изоляция футляров								–	192	
21	1122-0601-1002	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	206874,95	212,95	310	–	–	307	667
					206662	54,9	310	–	–	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2900-0000-0001(пп)прайс	Битумно полимерная грунтовка НК-50									
			кг	0,31	2092,82		649		649		701
23	2900-0000-0002(пп)прайс	Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ли-63" 2 слоя									
			кг	0,42	2259,56		949		949		1 025
24	2900-0000-0003(пп)прайс	Полимерная обертка Полилен 40-об-63									
			кг	0,7	2237,95		1567		1567		1 692
	2.6 Отводы								–	125	
25	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0016	1224153,32	451324,76	1959	722	580	846	3 029
					410575,1	123345,05	657	197	–	224	
	Раздел 3 Трубопроводы полиэтиленовые										
	3.1 Трубопроводы										
26	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,65	262000,23	73356,07	170300	47681	917	133098	327 670
					187234	19601,54	121702	12741	–	24272	
27	1125-0127-0501	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм+65 НР = 91 % К=-1,000; ктрр1=0,18; ктрм1=0,18; кэкс1=0,18; кмат1=0,18;	км трубопровода	-0,65	95230,66	87074,92	-61900	-56599	-633	-12820	-80 698
					7182	14491,72	-4668	-9420	–	-5978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,18; ктрм1=0,18; кэкс1=0,18; кмат1=0,18;	км трубопровода	0,65	139161,71	107835,68	904554	70093	57	31909	132 153
					31238,64	22707,32	20305	14760	–	9789	
29	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	656,5	936		614484		614484		663 643
30	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	11	1220,53	802,8	13426	8831	–	6817	21 862
					417,73	208,27	4595	2291	–	1619	
31	2302-0302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	998		1996		1996		2 156
32	2302-0302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	521		4689		4689		5 064
	3.2 Футляры										
33	1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм+110 НР = 91 %	м кожуха	31,5	30315,75	19854,03	954946	625402	52443	376607	1 438 077
					8796,86	4341,33	277101	136752	–	106524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1125-0110-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм НР = 91 %									
			м кожуха	31,5	7144,57	5758,16	225054	181382	10642	65491	313 789
					1048,57	1236,16	33030	38939	–	23244	
35	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
			м	31,5	2484		78246		78246		84 506
36	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;									
			км кабеля	0,631	25866,89	18546,29	16322	11703	–	4961	22 986
					7320,6	3599,5	4619	2271	–	1703	
37	2900-0000-0005(пл)прайс	Лента сигнальная желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно!Газ!" с медным проводом									
			комплект	669,5	65,57		43899		43899		47 412
38	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %									
			шт.	4	1600,78	760,96	6403	3044	1047	3784	11 003
					577,92	298,11	2312 –	1192	–	815	
39	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %									
			м3	0,28	23189,73	1104,38	6493	309	4923	1203	8 312
					4503,1	219,79	1261	62	–	616	
40	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %									
			шт.	5	738,85	–	3694	–	523	3424	7 688
					634,11	–	3171	–	–	570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2900-0000-0006(пл)прайс	Табличка указатель расположения подземного газопровода									
			шт	5	3418,73		17094		17094		18 461
42	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %									
			шт.	3	6202,69	1885	18608	5655	4207	10574	31 516
					2915,36	644,79	8746	1934	–	2335	
43	2900-0000-0006(пл)прайс	Ковер газовый									
			шт	3	13919,11		41757		41757		45 098
44	2301-0502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
			м	0,277	220		61		61		66
45	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1220,53	802,8	4882	3211	–	2479	7 950
					417,73	208,27	1671	833	–	589	
46	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013									
			шт.	1	192		192		192		207
47	2302-0304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	761		1522		1522		1 644
48	2302-0304-2003	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	873		873		873		943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2305-1204-0101	Ковер									
			шт.	1	409		409		409		442
50	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %									
			т фасонных частей	0,090335	1224153,32	451324,76	110584	40770	32725	47749	171 000
					410575,1	123345,05	37089	11142	–	12667	
51	2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81									
			100 м	0,015	23854		358		358		386
52	2110-0501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83									
			кг	0,8	390		312		312		337
53	2302-1103-0605	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100									
			шт.	60	9614		576840		576840		622 987
54	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %									
			км трубопровода	0,0036	299017,51	92933,19	1076	335	11	813	2 040
					202924	25124,74	731	90	–	151	
55	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
			м	3,6	2484		8942		8942		9 658
	3.3 Отмостка										
56	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %							–	715	
			м3	1,32	19815,47	1054,54	26156	1392	23394	1486	29 854
					1038,15	199,07	1370	263	–	2211	
	3.4 Испытание трубопроводов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+63 НР = 91 % ктрр1=0,18; ктрм1=0,18; кэкс1=0,18; кмат1=0,18;	км трубопровода	0,65	62623,61	52485,78	40705	34116	675	11861	56 772
					9098,46	10954,56	5914	7122	–	4205	
58	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+50 НР = 91 % ктрр1=0,143; ктрм1=0,143; кэкс1=0,143; кмат1=0,143;	км трубопровода	0,018	49750,98	41697,04	896	751	15	261	1 249
					7228,22	8702,79	130	157	–	93	
59	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	6	19045,92	17981,84	114276	107891	61	23917	149 248
					1054,08	3326,28	6324	19958	–	11055	
60	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	5	564,71	19,8	2824	99	189	1547	4 720
					507,2	–	2536	–	–	350	
61	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %	врезка	1	8188,09	1033,99	8188	1034	1152	5942	15 260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6001,66	–	6002	–	–	1130	
		Раздел 4 Надземный газопровод. Трубопроводы									
		4.1 Фундаменты под ПГБ									
62	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	9,6	1367,52	–	13128	–	–	9452	24 387
					1367,5	–	13128	–	–	1806	
63	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,5	713,45	–	4637	–	–	3339	8 614
					713,45	–	4637	–	–	638	
64	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,76	5374,9	1460	4085	1110	2430	938	5 424
					716,55	610,12	545	464	–	402	
65	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,024	5082,2	1287,18	15369	3892	3487	7960	25 194
					2642,34	250,09	7990	756	–	1866	
66	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,06936	17723		54398		54398		58 750
										4352	
		4.2 Оборудование									
67	1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 %	т блок-боксов	7,2	27417,62	13873,11	197407	99886	18465	96940	317 895
					10980	3815,52	79056	27472	–	23548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	5800-0000-0001(пл)(об)прайсТОО"Газаппарат"	Пункт газорегуляторный блочный с 2 линиями редуцирования на базе регулятора давления РДСК-50М-3 ПГБ05-03М-3К4У1	шт	1	5349323,57		5349324		–		5 349 324
69	5800-0000-0002(пл)(об)прайсТОО"Газаппарат"	Счетчик газа РСГ G-65	шт	1	666745,36		666745		–		666 745
70	5800-0000-0003(пл)(об)прайсТОО"Газаппа	Корректор газа ЕК-280	шт	1	804630,36		804630		–		804 630
71	2900-0000-0004(пл)прайсТОО"Га--------"	Монтажный комплект КИС-ТГ	шт	1	31419,64		31420		31420		33 933
									–	2514	
	4.3 Запорная арматура										
72	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1344,44	74,25	2689	149	340	2243	5 327
					1099,96	32,94	2200	66	–	395	
73	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2532,01	123,75	2532	124	321	2120	5 025
					2086,84	54,9	2087	55	–	372	
74	1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	4664,38	1600,42	4664	1600	535	2943	8 216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86			2528,88	444	2529	444	–	609	
			шт.	2	29398		58796		58796		63 500
76	2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86									
			шт.	1	59425		59425		59425		64 179
77	2304-0201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с									
			шт.	1	112366		112366		112366		121 355
	4.4 Газопровод стальной								–	8989	
78	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	598472,1	182071,02	7182	2185	138	5724	13 938
					404880	76953,44	4859	923	–	1032	
79	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	12,048	414		4988		4988		5 387
80	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0205	598472,1	182071,02	12269	3732	237	9779	23 811
					404880	76953,44	8300	1578	–	1764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	20,582	1083		22290		22290		24 074
										1783	
82	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0079	657353,76	217427,74	5193	1718	124	4021	9 951
					424160	89928,73	3351	710	–	737	
83	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	7,9316	2406		19083		19083		20 610
84	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0062	919683,04	339568,68	5702	2105	295	4049	10 531
					532610	127075,29	3302	788	–	780	
85	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,2248	4123		25665		25665		27 718
									–	2053	
	4.5 Окраска трубопроводов										
86	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	10,63	312,46	–	3321	–	–	2292	6 062
					312,46	–	3321	–	–	449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз+2 раза НР = 69 %	м2	10,63	88,32	2,22	939	24	524	271	1 307
					36,79	0,22	391	2	–	97	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, НР = 69 %	м2	10,63	173,05	3,15	1840	33	1350	318	2 331
					42,98	0,44	457	5	–	173	
89	2204-0401-0104	Пудра алюминиевая ПАП-2 ГОСТ 5494-95	т	0,00038	1738362		666		666		719
		4.6 Отводы							–	53	
90	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0065	880709,32	451324,76	5725	2934	122	3436	9 893
					410575,1	123345,05	2669	802	–	733	
91	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ	шт.	3	385		1155		1155		1 247
										92	
92	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1511		3022		3022		3 264
										242	
93	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+продувочная трубка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00156	1224153,32	451324,76	1910	704	566	825	2 953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					410575,1	123345,05	640	192	–	219	
	4.7 Заглушки										
94	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0086	880709,32	451324,76	7574	3881	162	4546	13 089
					410575,1	123345,05	3531	1061	–	970	
95	2302-0103-2806	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1212		1212		1212		1 309
										97	
96	2302-0103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2620		5240		5240		5 659
										419	
97	2302-0103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	2	5222		10444		10444		11 280
	4.8 Переходы										
98	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0042	880709,32	451324,76	3699	1896	– 79	836 2220	6 393
					410575,1	123345,05	1724	518	–	474	
99	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2085		2085		2085		2 252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										167	
100	2302-0101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4	шт.	2	1062		2124		2124		2 294
		4.9 Фланцы							–	170	
101	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	474,86	33,48	1899	134	84	1664	3 848
					420,16	–	1681	–	–	285	
102	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	916,31	66,96	1833	134	123	1560	3 664
					787,8	–	1576	–	–	271	
103	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1394,7	119,61	2789	239	187	2362	5 563
					1181,7	10,98	2363	22	–	412	
104	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1560		6240		6240		6 739
105	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2868		5736		5736		6 195
106	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4833		9666		9666		10 439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.10 Прочие изделия и материалы									
107	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+полоса НР = 99	т фасонных частей	0,0093	1224153,32	451324,76	11385	4197	3370	4916	17 604
									–	773	
					410575,1	123345,05	3818	1147	–	1304	
		4.11 Контроль сварных стыков									
108	1125-0128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории	стык	1	4251,83	3945,65	4252	3946	–	943	5 610
					306,18	729,87	306	730	–	416	
109	1125-0128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,286; ктрм1=0,286; кэкс1=0,286; кмат1=0,286;	стык	1	8503,65	7891,3	8504	7891	–	1886	11 220
					612,35	1459,73	612	1460	–	831	
110	1125-0128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,429; ктрм1=0,429; кэкс1=0,429; кмат1=0,429;	стык	1	12755,48	11836,94	12755	11837	–	2828	16 831
					918,53	2189,6	919	2190	–	1247	
		4.12 Испытания газопровода									
111	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+32 НР = 91 % ктрр1=0,09; ктрм1=0,09; кэкс1=0,09;	км трубопровода	0,012	31311,81	26242,89	376	315	6	109	524
					4549,23	5477,28	55	66	–	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+57 НР = 91 % ктрр1=0,143; ктрм1=0,143;	км трубопровода	0,0205	49750,98	41697,04	1020	855	17	297	1 422
					7228,22	8702,79	148	178	–	105	
113	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+100 НР = 91 % ктрр1=0,286; ктрм1=0,286;	км трубопровода	0,0079	99501,96	83394,08	786	659	13	229	1 096
					14456,44	17405,58	114	138	–	81	
114	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+150 НР = 91 % ктрр1=0,429; ктрм1=0,429; кэкс1=0,429; кмат1=0,429;	км трубопровода	0,0062	149252,95	125091,12	925	776	15	270	1 291
					21684,66	26108,37	134	162	–	96	
	Раздел 5 Подвижные опоры-стойки										
	5.0 Подраздел без наименования										
115	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	8	837,86	687,14	6703	5497	–	2479	9 917
					150,72	279,67	1206	2237	–	735	
116	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,85	5374,9	1460	4569	1241	2719	1049	6 067
					716,55	610,12	609	519	–	449	
117	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,767	23599,43	1667,94	41700	2947	31592	7032	52 631
					4052,79	320,71	7161	567	–	3899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	1,512	648,52	25,66	981	39	512	421	1 514
					284,44	11,67	430	18	–	112	
119	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,11386	23272,19	11450,27	2650	1304	683	685	3 601
					5827,08	2890,68	663	329	–	267	
120	2106-0408-0501	Стойки фахверка									
			т	0,11386	383026		43611		43611		47 100
121	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;								3489	
			м2	3,27874	173,05	3,15	567	10	416	98	719
					42,98	0,44	141	1	–	53	
122	2204-0401-0104	Пудра алюминиевая ПАП-2 ГОСТ 5494-95 кстм=1,025;									
			т	0,000123	1738362		214		214		231
									–	17	
	Раздел 6 Ограждение ГРПБ (задвижки)										
123	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %									
			м3 основания	0,063	5365,08	1460	337	92	200	78	448
					716,55	610,12	45	38	–	33	
124	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %									
			м оград	10,91	2534,24	947,53	27649	10338	548	24043	55 827
					1536,44	331,15	16763	3613	–	4135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)									
			м3	0,26	62875		16348		16348		17 655
126	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков									
			т	0,1174	375398		44072		44072		47 597
127	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80									
			м2	15,285	1191		18204		18204		19 661
128	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005								1456	
			т	0,001868	270976		506		506		547
129	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								40	
			т	0,006788	201314		1367		1367		1 476
130	2102-0101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010								109	
			м3	0,4488	15480		6947		6947		7 503
131	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	9118,26	99,08	9118	99	62	10608	21 305
					8956,85	33,33	8957	33	–	1578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков									
			т	0,0131119	375398		4922		4922		5 316
133	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т								394	
			т	0,01335	438712		5857		5857		6 325
134	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005								469	
			т	0,0016	270976		434		434		468
135	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								35	
			т	0,00106	201314		213		213		230
136	2105-0307-0112	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74								17	
			кг	0,00018	299		–		–		–
137	2106-0304-0801	Жесткие затворы									
			т	0,00012	673275		81		81		87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2	8,6	173,05	3,15	1488	27	1091	258	1 886
					42,98	0,44	370	4	–	140	

Итого	**13 321 643**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	987 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 542 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	367 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 245 368
- перевозка грузов, тенге	36 985
- оборудование,инвентарь	6 820 699
Накладные расходы, тенге	1 206 923
Сметная прибыль (8 %), тенге	481 553
Всего	**13 321 643**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	84 512
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	217 320
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**136 056**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**13 759 538**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050) 1,0498961	**14 446 085**
Коэф. 0,90000005558	13 001 477
НДС (12 %)	1 560 177
Итого	**14 561 654,62**
Временные здания и сооружения в том числе	94 238

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"

БИН090440004726

Директор _____Шудегов Д.В.

(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"

БИН060540006611

Директор _____Утемисов О.М.

(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес

Место печати (при наличии)

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+" Заказ 3-17ПЗ

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"

Наименование строительства и его адрес:Строительство внеплощадочного газопровода к производственному объекту ТОО"Шаруа"

Договор подряда(контракт) №66 от 23.04.2020 г.

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2020 г.
(локальная смета 2-2-1)

Электрохимзащита

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка+изолирующее соединение НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1344,44	74,25	4034	223	510	3365	7990
					1099,96	32,94	3300	99	–	592	
2	2900-0000-0001(пп)прайс ТОО"Газаппарат"	Соединение изолирующее стальное полнопроходное Си-50с	шт	3	21401,79		64205		64205		69342
										5136	
3	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	2,46	457,6	21,51	1126	53	654	311	1551
					170,24	5,07	419	12	–	115	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого					**78 883**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 719				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					276				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					111				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					65 369				
	Накладные расходы, тенге					3 676				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 843				
	Всего					**78 883**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					1 025				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					2 637				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 651**				
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**84 196**				
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)			1,0498961		**88 397**				
Коэф.	0,90000005558					79 557				
	НДС (12 %)	0,12				9 547				
	Итого					**89 104**				
	Временные здания и сооружения в том числе					1 143				

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"

БИН090440004726

Директор_____Шудегов Д.В.

(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес идентификационный

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз +"

БИН060540006611

Директор_____Утемисов О.М.

(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес идентификационный

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"

Заказ 3-17ПЗ

Наименование строительства и его адрес:Строительство внеплощадочного газопровода к производственному объекту ТОО"Шаруа"

Договор подряда(контракт) №66 от 23.04.2020 г.

Акт №7
приемки выполненных работ за май 2020 г.
(локальная смета 4-1-1)

Электроснабжение ПГБ

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,22	1367,52	–	7138	–	–	5140	13260
					1367,52	–	7138	–	–	982	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,22	713,45	–	3724	–	–	2681	6918
					713,45	–	3724	–	–	512	
		Раздел 2 Кабельная линия									
3	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	30	309,03	146,11	9271	4383	1265	3473	13763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0201-0702				120,78	39,99	3623	1200	–	1019	
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	10	1511,58	382,34	15116	3823	9756	1940	18420
5	2306-0137-0601				153,72	115,67	1537	1157	–	1364	
		Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	229227		9352		9352		10101
6	1109-0302-0301									748	
		Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00843	75866,84	19568,08	640	165	20	342	1060
7	2105-0201-0502				53957,5	4776,63	455	40	–	79	
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00843	222321		1874		1874		2024
8	1308-0206-1701									150	
		Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	1	381,32	50,79	381	51	53	208	638
9	2301-0101-0105				276,64	12,53	277	13	–	47	
		Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	388		388		388		419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									–	31	
Раздел 3 Молниезащита ПГБ											
10	1133-0202-0101										
		Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	5720,87	2798,57	5721	2799		3358	9805
					2922,3	1275,54	2922	1276	–	726	
11	2104-9999-0101										
		Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,75	62875		47156		47156		50929
										3773	
12	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	3,1	1696,5	1268,48	5259	3932	20	1917	7750
					421,65	351,36	1307	1089	–	574	
13	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0049	197367		967		967		1044
										77	
14	1308-0208-0103										
		Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1217,86	111,48	1218	111	362	552	1911
					744,8	21,34	745	21	–	142	
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001234	201314		248		248		268
										20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00196	262771		515		515		556
										41	
17	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1521,03	185,12	4563	555	1135	2178	7280
					957,6	50,67	2873	152	–	539	
18	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03495	226510		7917		7917		8550
										633	
19	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	18	406,59	17,06	7319	307	3948	2255	10339
					170,24	3,73	3064	67	–	766	
	Раздел 4 Аппараты напряжением 1000 В										
20	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1094,54	80,3	1095	80	22	734	1975
					992,67	26,67	993	27	–	146	
21	2307-0501-1001	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	12067		12067		12067		13032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0304-0203									965	
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3297,02	946,22	3297	946	69	1835	5543
23	2900-0000-0001(пл)прайс				2282	266,7	2282	267	–	411	
		Корпус модульный пластиковый на 5 модулей КМПн 2/5	шт	1	1047,32		1047		1047		1131
24	1308-0303-0601									84	
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2435,44	24,74	2435	25	1328	779	3472
					1082	–	1082	–	–	257	
25	2307-0204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1446		1446		1446		1562
									–	116	

Итого	**191 749**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 179
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 308
- материалы, изделия и конструкции, тенге	100 955
Накладные расходы, тенге	27 392
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 201
Всего	**191 749**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					2 493				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					6 410				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**4 013**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**204 665**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)			1,0498961		**214 877**				
Коэф.		0,90000005558					193 389				
		НДС (12 %)		0,12			23 207				
		Итого					**216 596**				
		Временные здания и сооружения в том числе					2 780				

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"
БИН090440004726
Директор _____Шудегов Д.В.
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)
Место печати (при наличии)

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз +"
БИН060540006611
Директор_____Утемисов О.М.
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+" Заказ 3-17ПЭ

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"

Наименование строительства и его адрес:Строительство внеплощадочного газопровода к производственному объекту ТОО"Шаруа"

Договор подряда(контракт) №66 от 23.04.2020 г.

Акт №9
приемки выполненных работ за май 2020 г.
(локальная смета 7-1-2)

Асфальтобетонное покрытие площадки ГРП

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие										
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	12,439	2619,91	955,59	32589	11887	19244	4122	39648
					117,22	189,65	1458	2359	–	2937	
2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	124,39	750,92	208,67	93407	25957	63990	12287	114149
					27,82	63,64	3460	7917	–	8455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	124,39	1747,26	90,67	217341	11279	201473	8357	243754
					36,89	25,32	4589	3149	–	18056	
	Раздел 2 Бортовой камень БР 100.20.08 - 53,4м										
4	1127-0403-0101										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	10,68	841,2	208,61	8984	2228	6459	1054	10841
					27,81	63,58	297	679	–	803	
5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	53,4	1197,32	27,49	63937	1468	28811	36927	108933
					630,3	10	33658	534	–	8069	
6	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8544	35719		30518		30518		32959
									–	2441	
	Раздел 3 Устройство укрепленного откоса										
7	1127-0602-1001										
		Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси НР = 108 %	м3 добавок в рыхлом состоянии	17,3	247,63	247,63	4284	4284	–	1059	5770
					–	56,71	–	981	–	427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	33,48	155,68	118,4	5212	3964	11	2516	8346
					36,95	32,65	1237	1093	–	618	
9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,13	1405		11423		11423		12337
10	2101-0202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,13	2384		19382		19382		20933
11	2113-0101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	1,352	17583		23772		23772		25674
									–	1902	

Итого	**623 346**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 066
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 712
- материалы, изделия и конструкции, тенге	405 082
Накладные расходы, тенге	66 325
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 174
Всего	**623 346**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	8 103
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	20 838
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 046**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**665 333**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)			1,0498961		**698 531**				
Коэф.		0,90000005558					628 678				
		НДС (12 %)		0,12			75 441				
		Итого					**704 119**				
		Временные здания и сооружения в том числе					9 036				

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"

БИН090440004726

Директор _____Шудегов Д.В.

(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз +"

БИН060540006611

Директор _____Утемисов О.М.

(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Место печати (при наличии)