Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГрадСтройСервис» Туркестанская обл., Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жуматаев Бакдаулет Сырлыбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Хмельницкий, Щербактинского района, Павлодарской области»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Щербактинского района»
в лице и.о руководителя Темнохуд
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Construction Group «SAMRUK» БИН 140240015677 Туркестанская обл., Жетысайский р-он, п.Асыката, ул.Жана Курылыс 2, стр.18, ГСЛ №20012903 от 04.09.2020г.;

б) ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099 г.Шымкент, ул.Абдуразакова, д.3, кв.36, ГСЛ №001599 от 16.06.2023г.;

в) ТОО «KDC Construction» БИН 081240006429 г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 310, кв.91, ГСЛ №04284 от 21.04.2023г.;

г) ТОО «ARS-Group2023» БИН 230540017752 Республика Казахстан, Павлодарская обл. г. Павлодар ул. Академика Сатпаева д. 97, ГСЛ №23013480 от 12.06.2023г.;

д) ТОО «БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН» БИН 230640016014 Республика Казахстан, г. Астана ул. Проспект БОГЕНБАЙ БАТЫР д. 56а кв. (офис) 64, ГСЛ №23019177 от 31.08.2023г.;

е) ТОО «Самрук PRO 2050» БИН 230840016244 Жамбылская обл., г.Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г.;

ж) ТОО **«STM Stroy»** БИН 230540040618 г.Астана, ул.Сыганақ, д.47, н.п. 12а, ГСЛ №23018768 от 23.08.2023г.;

ж) ТОО Корпорация «Ер Алаш» БИН 070340007694 Республика Казахстан, г.Аксу, ул. М.О.Ауэзова ,4В, 2815-ГСЛ №000889 от 22.05.2009 г.;

з) ТОО «СК Практик» БИН 080940002766 Республика Казахстан, г.Аксу, ул. Ленина 6Д 15-ГСЛ №003961 от 18.11.2020 год.
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ES-ПРОЕКТ»
наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

КГУ «Отдел реального сектора экономики Щербактинского района»
приказ № 16 от 25 февраля 2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блок спортзала:					
Площадь застройки	$м^2$	611,39	611,39	611,39	611,39
Общая площадь	$м^2$	546,0	546,0	546,0	546,0
Полезная площадь	$м^2$	546,0	546,0	546,0	546,0
Строительный объем	$м^3$	4515,0	4515,0	4515,0	4515,0
Блок пристройки:					
Площадь застройки	$м^2$	310,8	310,8	310,8	310,8
Общая площадь	$м^2$	213,2	213,2	213,2	213,2
Полезная площадь	$м^2$	213,2	213,2	213,2	213,2
Строительный объем	$м^3$	955,0	955,0	955,0	955,0
Кол-во этажей		1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из двух блоков соединенных галереей. Спортзал однопролетный, арочного типа, прямоугольный в плане, с основными размерами в осях 36х16м. Блок выполнен в легких металлических конструкциях комплектной поставки. Пристройка к спортзалу (бытовое помещение) одноэтажное с размерами в осях 16х12 м. Высота помещений - 3 м, минимальная высотой до низа строительных конструкций - 2,6 м. Пристройка состоит из следующих помещений: кабинет администрации, тренера и медсестры, раздевалок с санузлом и душевыми (мужская, женская, для персонала), комната для уборочного инвентаря, комната для хранения спортивного инвентаря, электрощитовая. Пристройка примыкает к зданию спортзала через галерею с размерами в осях 4х12 м, высотой до низа строительных конструкций - 3,0-3,2м. Вход в пристройку осуществляется через тамбур. Крыльца при в ходе в здание спортзала и пристройки снабжены пандусами. Вокруг здания ФОКа, котельной бетонная отмостка. Окна и двери - индивидуальные из металлопластика. На территории ФОКа котельная, склад, угля, выгреб объемом 25 $м^3$, выгреб объемом 2,4 $м^3$, футбольное поле, площадка для стритбола, площадка с тренажерами, площадка для ТБО, автостоянка. Источник теплоснабжения котельная, трубопроводы горячего водоснабжения с параметрами теплоносителя 90-70 °С.

Внутренняя система отопления двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Выброс воздуха осуществляется через воздуховоды из тонколистовой стали. Вытяжные воздуховоды выведены выше кровли на 0,7м. Водоснабжение объекта предусматривается от существующей сети диаметром 150. Для электроснабжения ФОК, котельной и склада угля воздушная линия ВЛ-0,4кВ, выполненная изолированным проводом марки СИП-4 сечением 70мм² на железобетонных опорах марки СВ105-3,5. Учёт электроэнергии производится трёхфазным многотарифным счётчиком марки «Матрица». Линия сети наружного освещения выполняна кабелем марки АВБбШв-1кВ с использованием металлических граненых опор с установкой консольных светодиодных светильников. Установлена система пожарной сигнализации, предназначенная для обнаружения загорания (пожара), в месте его возникновения и оптико-акустических сигналов тревоги.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2023 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 ;
фактически, месяц: 9 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «РЭК ЩРЭС» Кацаку Иван Иванович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись руководителя, дата 29.12.23. --- М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись руководителя, дата --- М.П.

Николай Иванович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись руководителя, дата --- М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Объект пользуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись руководителя, дата с.ишим М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в селе Хмельницкий, Щербактинского района, Павлодарской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГрадСтройСервис»

наименование организации

Жуматаев Бакдаулет Сырлыбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Пронумеровано и прошнуровано

на 14 (жиырма бес) листах