Форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: №7 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №17 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №17 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	55 762,71	49 788,13							5 974,58	55 762,71
Всего по стройке	55 762,71	49 788,13							5 974,58	55 762,71

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"
_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
Директор
ТОО "KazStroy Capital"
_____ **Алдияров Б. О.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №17 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" договор №7 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41231**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15424
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8129*
		машины и механизмы	тенге			11667
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2929*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14140
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**9990**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5600
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2727*
		машины и механизмы	тенге			464
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3926
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-602-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
		Металлопрокат				
3	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
4	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**31241**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9824
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5402*
		машины и механизмы	тенге			11203
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2821*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10214
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00639**	**3 432 778**	**21935**
		Формула объема = (2,05+4,34).0.001				
6	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (2,05).1.02	**м**	**2,091**	**246**	**514**

1	2	3	4	5	6	7
7	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (4,34).1.02	**м**	**4,4268**	**1 986**	**8792**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41231**
		Всего прямые затраты				**41 231,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 844,94**
		Итого				**44 075,94**
		Сметная прибыль - 5%				**2 203,80**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**881,52**
		Итого				**47 161,25**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 % , К - 1,0557				**49 788,14**
		НДС- 12%				**5 974,58**
		Стоимость строительства				**55 762,71**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.