Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«05» ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СтройСвязьКомпани», Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Б.Майлина 15, каб. 23, БИН 020240000065
наименование организации, юридический адрес
в лице директора – Захарченко Евгения Михайловича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
«Реконструкция и переоборудование незавершенного строительством здания типографии, расположенного по адресу: город Лисаковск, улица Горняков, 49А под спортивно-развлекательный парк «Алакай» (1-я очередь: наружные инженерные сети)»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска», руководитель – Заикин В.Б.
нименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:. ИП Перекальский В.Е., ГСЛ № 17013763 от 01.08.2017 года в лице директора Перекальского В.Е.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Стройцентрплюс», заказ № 02-2018-1
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ТОО «Volcano», № 1-П от 10.03.2019 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети электроснабжения КЛ-0,4кВ	м	443		439	

Протяженность сети газопровода	м	45,8		45,8	
В том числе:					
надземный газопровод низкого давления	м			1	
надземный газопровод среднего давления	м			2	
Подземный газопровод среднего давления	м			42,8	
Протяженность телефонной линии	м	314,5		314,5	
В том числе:					
Новая телефонная линия	м	13		13	
Протяженность докладываемой телефонной линии	м	301,5		301,5	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: линия электроснабжения выполнена кабелями типа АВБбШв 4х185 в траншее на глубине 0,7 м от разных секций шин 0,4 кВ существующей трансформаторной подстанции ТП 2УДР. На пересечениях с инженерными коммуникациями кабель проложен в ПХВ трубе диаметром110 мм.
Телефонная канализация одноканальная из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм от подвала существующего жилого здания до проектируемого здания с последующим подъемом по стене до отметки 2,5 м. глубина прокладки в траншее 0,7 м, кабель ТППэПЗ 10х2х0,4. Также предусмотрена прокладка кабеля по существующей телефонной канализации с оборудованием существующих колодцев кронштейнами и консолями дополнительно.
Подводящий газопровод среднего давления к ГРПШ-400 предназначен для отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд спортивно-развлекательного парка. Диаметр газопровода в точке подключения 65 мм. Прокладка газопровода предусмотрена в надземном исполнении из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80*, соединяемых на сварке. В подземном исполнении – из полиэтиленовых труб марки РЕ100 (газ).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2019 года
окончание работ октябрь 2019 года
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически применено % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной. защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Реконструкция и переоборудование незавершенного строительством здания типографии, расположенного по адресу: город Лисаковск, улица Горняков, 49А под спортивно-развлекательный парк «Алакай» (1-я очередь: наружные инженерные сети»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Захарченко Е.М. _____ 05 ноября 2019 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.