Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Vek-Stroy-Com", г.Шымкент, СЕЙДУЛЛА БАЙТЕРЕКОВ, 145** — **060640006615**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ-ҚҰРЫЛЫС", Туркестанская область, Шардаринский район, с. Чардара, ОМАР БАРАТОВ,28** — **040640005772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 2 В от 09.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
2	28.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство библиотеки и дома культуры по ул. Е. Бектурганова в населенном пункте Дихан баба, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанской области			услуга	1	200 000,00	200 000,00
				Итого	1	x	200 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бухарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"
Субподрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Стройка :Строительство библиотеки и дома культуры по ул. Е. Бектурганова в населенном пункте Дихан баба, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанской области
Договор: 2 ВОТ 03.06.2023г.

Акт выполненных работ № 2

приемки выполненных работ за 28.06. 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**178571**
	Раздел 1.	**Полы**				**35256**
1	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта гравием**	$м^2$	2,8533306	454	1295
2	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,2282664	40427	9228
3	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	2,8533306	1878	5359
4	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	$м^2$	2,8533306	6078	17343
5	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	2,748903	739	2031
	Раздел 2.	**Проемы**				**64365**
6	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	0,3317112	11875	3939
7	С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	0,3317112	56816	18847
8	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м**	м	0,368568	4263	1571
9	С1223-501-0116 223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм**	м	0,368568	2019	744
10	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	0,092142	7251	668
11	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная**	$м^2$	0,5804946	11298	6558
12	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный**	$м^2$	0,5804946	55191	32038
	Раздел 3.	**Отделочные работы**				**78950**
		Внутренние				
13	У6107-0104-0210 6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	2,6168328	3808	9965

1	2	3	4	5	6	7
14	У6112-0302-0319 6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву,потолок**	$м^2$	2,6168328	3518	9206
15	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена**	$м^2$	9,52134	4569	43503
16	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности внутри зданий,известковая по штукатурке**	$м^2$	9,490626	412	3910
17	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$	0,46071	12784	5890
18	У6112-0202-0201 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами,откоса плоского оконного и дверного**	$м^2$	0,61428	10131	6223
19	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности внутри зданий,известковая по штукатурке**	$м^2$	0,61428	412	253
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			178571
		НДС 12%				21 429
		ИТОГО С НДС				200 000

Субподрядчик:
ТОО "САК-КУРЫЛЫС"

Директор_____ Бухарбаев Е.Е.

Заказчик:
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор_____ Галипов Г.Ш.