Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
24 апреля 2017 год

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«05» июля 2018 года

Заказчик ***КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области», в лице руководителя упраления Ахатаева Адилета Бегалиевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***«03» «июля» 2018 г., ТОО «Арайстроймаркет-2003», в лице директора Едильбаева Армана Захарыповича, адрес: г. Тараз, ул. 3 пер. автомобильный 16 «Г»***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***«03» «июля» 2018 г., ТОО «ЗКА Проект», в лице директора Аликулова Галымжан Амангельдиевича эксперта - технадзора Жиенбека А. А. аттестат № KZ86VJE00023384, KZ59VJE00023385, от 28.02.2017 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***«03» «июля» 2018 г., ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан», в лице директора Жунусова Сарсембека Ендибаевича, в лице эксперта Шеин Василия Сергеевича, аттестат № А00119, от 16.08.2016 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)».***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***г. Астана, район Есиль, от ул. Достык до пр. Кабанбай батыра***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***Выписка из постановления акимата города Астаны №510-454, Акимат города Астаны "26" марта 2018 года***

наименование органа, вынесшего решение, либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий от

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление контроля и качества городской среды г. Астаны» от «17» апреля 2018г.***

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан», № НИЦСТ-0056/17 от 15,12,2017 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ «Управление архитектуры градострительства города Астаны №11587 от 26.06.17 и дополнение № 12128 от 06.11.17***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***17. 04. 2017 года***

месяц, год

окончание работ ***05.07. 2018 года***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4месяцев***;

фактически, месяц: ***2,6 месяца;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, протяженность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Снятие плодородного слоя	куб.м.	1631	1631	1424,31	1424,31
Снятие дренажного слоя из крупнозернистого песка	куб.м.	927	927	1584,72	1584,72
Разборка тротуарной части из брусчатки	кв.м.	1053,3	1053,3	4756,5	4756,5
Укладка гранитной плитки	кв.м.	-	-	563,59	563,59
Демонтаж гранитных плиток	кв.м.	-	-	1102,6	1102,6
Укладка брусчатки	кв.м.	453	453	1528	1528
Демонтаж бортового камня поребриков	м.п.	690,5	690,5	1531,21	1531,21
Устройство поребриков	м.п.	8274	8274	7349,84	7349,84
Демонтаж бортового камня бордюра (БР 30*15*100)	м.п.	-	-	318,41	318,41
Устройство бордюр БР 300*150*1000 мм	м.п.	-	-	270,7	270,7
Устройство бордюр гранитных 1ГП	м.п.	414	414	414	414

300*150*1000 мм (от разборки)					
Устройство бордюр гранитных 1ГП 300*150*1000 мм (новые)	м.п.	276	276	48,62	48,62
Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из дресвы	кв.м.	890	890	1184,35	1184,35
Устройство основания по способу заклинки щебнем фр.20-40, с расклинцовкой щебнем фр. 0-40	кв.м.	7414	7414	7324,61	7324,61
Фрезерование асфальтобетона	кв.м.	6285	6285	6171,5	6171,5
Демонтаж асфальтобетона вручную	кв.м.	1571	1571	1836,2	1836,2
Розлив битума (0,5 л на 1 м2)	т	7,97	7,97	7,798	7,798
Устройство покрытия из крупнозернистой горячей смеси (нижний слой)	кв.м.	15948	15948	15597;27	15597,27
Розлив битума (0,3 л на 1 м2)	т	7,97	7,97	7,798	7,798
Устройство покрытия из цветной горячей мелкозернистой смеси тип Б, марки 2 (верхний слой)	кв.м.	15948	15948	15597,27	15597,27
Установка скамеек	шт.	34	34	34	34
Установка колесоотбойников	шт.	783	783	783	783
Установка мусорных урн вдоль велосипедной дорожки	шт.	123	123	123	123

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	Жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

При стоительстве инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь) *выполнялись следующие виды работ: устройство основания из дресвы толщиной 12 см., устройство основания из щебня фр 20-40 способом заклинки с применением щебня фр. 0-40, толщиной 15 см, устройство нижнего слоя из крупнозернистого асфальта толщиной 4,5 см., устройство покрытия из цветной асфальтобетонной смеси с примением пигмента толщиной 3 см., установка бортового камня марки 1ГП 300х150х1000мм., установка бортового камня марки БР 100х20х8 см,* краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***467 794,223*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***415 980,572*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***51 813,65*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***470 910,418*** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***415 980,572*** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***51 813,65*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта(первая очередь)».*** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» руководитель ***Ахатаев А. Б.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ТОО «ЗКА – Проект», директор ***Аликулов Г. А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксперт по техническому надзору ***Жиенбек А. А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ТОО «НИПИ «Астанагенплан» , директор ***Жунусов С.Е.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксперт по авторскому надзору ***Шеин В. С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экеперта М.П.

ТОО «Арайстроймаркет - 2003», директор ***Едильбаев А.З.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество 6 трасса	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	615,22	-	-
2	Ширина проезжей части	м	3,0	-	-
3	Протяженность дороги	м	248,04		
4	Ширина проезжей части	м	2,85		
5	Протяженность дороги	м	147,56		
6	Ширина проезжей части	м	2,55		
7	Протяженность дороги	м	8458,4		
8	Ширина проезжей части	м	1,5		
9	Ширина тротуаров	м	-	-	-
10	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	-
11	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	-
12	Ширина обочины	м		-	-
13	Угол откоса	градус	-	-	-
14	Высота насыпи	м	-	-	-
15	Дополнительные транспортные пути		-	-	-
16	Количество полос				
17	Дорожные знаки	шт	158		
18	Элементы освещения				

13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	15597,27	Горячая м/зернистая цветная асфальтобетонная смесь тип Б, марки 2	
15	Электроосвещение		-	-	-

Заказчик ***Ахатаев А. Б.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксперт по авторскому надзору ***Шейн В. С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.