Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«03» июля 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арайстроймаркет - 2003» г. Тараз, 3 пер. Автомобильный 16 «Г»**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Едильбаева Армана Захарыповича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области», руководителя управления Ахатаев Адилет Бегалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Научно - исследовательский проектный институт «Астанагенплан», НИЦСТ – 0056/17 от 15.12.2017 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны», № 11587 от 26.06.2017 г. и дополнение № 12128 от 16.11.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, протяженность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Снятие плодородного слоя	куб.м.	1631	1631	1424,31	1424,31
Снятие дренажного слоя из крупнозернистого песка	куб.м.	927	927	1584,72	1584,72
Разборка тротуарной части из брусчатки	кв.м.	1053,3	1053,3	4756,5	4756,5
Укладка гранитной плитки	кв.м.	-	-	563,59	563,59
Демонтаж гранитных плиток	кв.м.	-	-	1102,6	1102,6

Укладка брусчатки	кв.м.	453	453	1528	1528
Демонтаж бортового камня поребриков	м.п.	690,5	690,5	1531,21	1531,21
Устройство поребриков	м.п.	8274	8274	7349,84	7349,84
Демонтаж бортового камня бордюра (БР 30*15*100)	м.п.	-	-	318,41	318,41
Устройство бордюр БР 300*150*1000 мм	м.п.	-	-	270,7	270,7
Устройство бордюр гранитных 1ГП 300*150*1000 мм (от разборки)	м.п.	414	414	414	414
Устройство бордюр гранитных 1ГП 300*150*1000 мм (новые)	м.п.	276	276	48,62	48,62
Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из дресвы	кв.м.	890	890	1184,35	1184,35
Устройство основания по способу заклинки щебнем фр.20-40, с расклинцовкой щебнем фр. 0-40	кв.м.	7414	7414	7324,61	7324,61
Фрезерование асфальтобетона	кв.м.	6285	6285	6171,5	6171,5
Демонтаж асфальтобетона вручную	кв.м.	1571	1571	1836,2	1836,2
Розлив битума (0,5 л на 1 м2)	т	7,97	7,97	7,798	7,798
Устройство покрытия из крупнозернистой горячей смеси (нижний слой)	кв.м.	15948	15948	15597,27	15597,27
Розлив битума (0,3 л на 1 м2)	т	7,97	7,97	7,798	7,798
Устройство покрытия из цветной горячей мелкозернистой смеси тип Б, марки 2 (верхний слой)	кв.м.	15948	15948	15597,27	15597,27
Установка скамеек	шт.	34	34	34	34
Установка колесоотбойников	шт.	783	783	783	783
Установка мусорных урн вдоль велосипедной дорожки	шт.	123	123	123	123

5. Технологические решения по объекту

характеризуется следующими данными: выполнялись следующие виды работ: ***При стоительстве инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)*** *выполнялись следующие виды работ: устройство основания из дресвы толщиной 12 см., устройство основания из щебня фр 20-40 способом заклинки с применением щебня фр. 0-40, толщиной 15 см, устройство нижнего слоя из крупнозернистого асфальта толщиной 4,5 см., устройство покрытия из цветной асфальтобетонной смеси с применением пигмента толщиной 3 см., установка бортового камня марки 1ГП 300х150х1000мм., установка бортового камня марки БР 100х20х8 см.*

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***467 794,223*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***415 980,572*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***51 813,65***тысяч тенге;
7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***470 910,418*** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***415 980,572*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***51 813,65*** тысяч тенге;
8. Объект построен согласно утверждённому проекту (проектно-сметной документации) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства автомобильных дорог и сооружений ;
9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **17.04.2018 г.**
месяц, год
окончание работ **05.07.2018 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;
фактически, месяц: **2,6**;
10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инфраструктуры велсипедного транспорта (первая очередь)»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Едильбаев Арман Захарыпович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*