Форма по приложению 1-1
Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Шаиков Абдихан , Кызылодинская область, Жанакорганский район , п.Жанакорган, М.Ауезова 26
Подрядчик : ТОО «Нұр Каз-Даму»
Наименование строительства и его адрес: Строительство здании для коммерческого назначения по адресу: Кызылординской области, Жанакорганского район ул.А.Иманова

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за апрель 2024 (месяц, год) №1

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство здании для коммерческого назначения по адресу: Кызылординской области, Жанакорганского район ул.А.Иманова	1 201 106	1 072 416							128 690	1 201 106
	Итого по стройке										
	В том числе за апрель	1 201 106	1 072 416								
										128 690	1 201 106
	Итого	1 201 106	1 072 416								-
										128 690	1 201 106

Заказчик Шаиков Абдихан , Кызылодинская область, Жанакорганский район , п.Жанакорган, М.Ауезова 26
Шаиков Абдихан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО «Нұр Каз-Даму»
Директор Нысанбаев Д.У.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: KZ32VJE00070431; KZ59VJE00070430; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021г,05.11.2021г,30.12.2021г.
ТОО "Экспертнадзор"
Эксперт Сисенбеков Қ.Ә
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "REDORDA& PROEKT"
Эксперт АХМЕТЖАН НҰРМҰХАМЕД НҰРЛАНҰЛЫ
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Шаиков Абдихан , Кызылодинская область, Жанакорганский район , п.Жанакорган, М.Ауезова 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұр Каз-Даму»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здании для коммерческого назначения по адресу: Кызылординской области, Жанакорганского район ул.А.Иманова**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здании для коммерческого назначения по адресу: Кызылординской области, Жанакорганского район ул.А.Иманова**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **апрель 2024** (месяц, год) на **02-01-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	48	49636,00	2306,00	2382528,00	110688,00	1531632,00		2382528,00
						15421,00	645,00	740208,00	30960,00			
2	2	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	118	5773,00	15,00	681214,00	1770,00	587758,00		681214,00
						777,00	3,00	91686,00	354,00			
3	3	1105-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	6,44	23267,00	5936,00	149839,00	38228,00	14277,00		149839,00
						15114,00	1043,00	97334,00	6717,00			
4	4	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	6,44	34499,00		222174,00		222174,00		222174,00
5	5	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	180	4874,00	184,00	877320,00	33120,00	90360,00		877320,00
						4188,00	59,00	753840,00	10620,00			
6	6	1111-0101-3404 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м² покрытия	100	27228,00	37,00	2722800,00	3700,00	2575500,00		2722800,00
						1436,00	12,00	143600,00	1200,00			
7	7	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	320	2563,00	50,00	820160,00	16000,00	32640,00		820160,00
						2411,00	14,00	771520,00	4480,00			
8	8	214-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	320	1577,00		504640,00		504640,00		504640,00
9	9	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	60	13046,00	4087,00	782760,00	245220,00			782760,00
						8959,00	806,00	537540,00	48360,00			
10	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	60	1560,00		93600,00		93600,00		93600,00
11	11	1112-0101-1304 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м² утепляемого покрытия	320	2120,00	110,00	678400,00	35200,00	179200,00		678400,00
						1450,00	22,00	464000,00	7040,00			
12	12	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	240	3362,00	104,00	806880,00	24960,00	115680,00		806880,00
						2776,00	46,00	666240,00	11040,00			
13	13	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		240	760,00	6,00	182400,00	1440,00	45120,00		182400,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² окрашиваемой поверхности		566,00	2,00	135840,00	480,00			
14	14	1110-9501-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	12	7072,00	449,00	84864,00	5388,00	33060,00		84864,00
						3868,00	145,00	46416,00	1740,00			
15	15	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	12	31080,00		372960,00		372960,00		372960,00
16	16	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	4	9255,00	126,00	37020,00	504,00	5508,00		37020,00
						7752,00	38,00	31008,00	152,00			
17	17	223-207-0401 *СпрСЦ 05.2023*	Блок дверной стальной входной модель DELUX Заф 1, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой	комплект	2	84556,00		169112,00		169112,00		169112,00
			ИТОГО по акту					11568671,00	516218,00	6573221,00	0,00	11568671,00
								4479232,00	123143,00	0,00	0,00	
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**347060**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11915731**
			Итого с пониж Коэфф-0,09									**1072416**
			НДС			**0,12**		**128689,90**				
			Итого с НДС									**1 201 106**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Нур Каз-Даму»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Нысанбаев Д.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:KZ32VJE00070431; KZ59VJE00070430; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021г,05.11.2021г,30.12.2021г.
ТОО "Экспертнадзор"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "REDORDA& PROEKT"

Принял (Заказчик)
Шаиков Абдихан , Кызылодинская область, Жанакорганский район , п.Жанакорган,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Шаиков Абдихан
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт Сисенбеков К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

Эксперт АХМЕТЖАН НҰРМҰХАМЕД НҰРЛАНҰЛЫ
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №