Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций пятиэтажному жилому дому № 3 в 18 квартале мкр.Кунай в г.Костанай"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций пятиэтажному жилому дому № 3 в 18 квартале мкр.Кунай в г.Костанай"	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	1 000 000,00
Итого к оплате	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	1 000 000,00

М.П.

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Исаев Асан Маралбекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ахмедов Адил Байгенжеевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объек **"Строительство инженерных коммуникаций пятиэтажному жилому дому № 3 в 18 квартале мкр.Кунай в г.Костанай"**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь месяц 2022 год (месяц, год) на работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Газоснабжение. Наружные газопроводы				**локальная смета 2-1-1**						
		Раздел: 1. Низкое давление надземный газопровод										
1	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,202	722210,25	217542,39	145886	43944	1764	118039	285040	
					495936	94318,28	100179	19052		21114		
4	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4485,7	2355,81	4486	2356	143	2702	7763	
					1986,4	743,02	1986	743		575		
5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03376	1038295,66	516757,12	35053	17446	632	21854	61460	
					502821,6	151060,62	16975	5100		4553		
10	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	81,12	729,65	3,14	59189	255	53551	5321	69670	
					66,36	0,57	5383	46		5161		
11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,56	102,14	2,44	3428	82	1833	1050	4836	
					45,08	0,27	1513	9		358		
12	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,56	78,76	1,72	2643	58	1701	616	3520	
					26,35	0,27	884	9		261		
13	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0909	112187,55	2646,62	10198	241	234	6749	18302	
					106970	630,56	9724	57		1356		
19	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,7057	127	2,44	344	7	211	88	466	
					46,61	0,27	126	1		34		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза		5,4114	78,76	1,72	426	9	274	99	568	
			м2		26,35	0,27	143	1		42		
		Итого по разделу: 1. Низкое давление надземный газопровод									451625	
		ИТОГО:					261653	64398	60343	156518	451625	
							136913	25018	0	33454	0	
		Наружные сети канализации			**локальная смета**	**2-5-1**						
		Раздел: 1. Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/		94,8	26,87	26,87	2548	2548	0	722	3531	
			м3 грунта		0	10,57	0	1002		262		
2	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/		94,8	26,87	26,87	2548	2548	0	722	3531	
			м3 грунта		0	10,57	0	1002		262		
		Итого по разделу: 1. Снятие и восстановление ПРС									7062	
		Раздел: 2. Земляные работы										
3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		496,9	205,79	194,95	102259	96871	0	21071	133196	
			м3 грунта		10,84	48,05	5389	23876		9866		
4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		15,29	2010,62	0	30742	0	0	22135	57107	
			м3 грунта		2010,62	0	30742	0		4230		
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		42	795,62	0	33416	0	0	24059	62073	
			м3 грунта		795,62	0	33416	0		4598		
6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		42	81,66	69,64	3430	2925	101	788	4555	
			м3 уплотненного грунта		9,63	16,42	404	690		337		
8	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		496,9	15,54	15,54	7721	7721	0	2187	10700	
			м3 грунта		0	6,11	0	3037		793		
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		496,9	81,66	69,64	40579	34603	1193	9319	53889	
			м3 уплотненного грунта		9,63	16,42	4783	8160		3992		
10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		496,9	161,94	76,73	80468	38127	0	43127	133483	
			м3 уплотненного грунта		85,21	35,33	42342	17557		9888		
		Итого по разделу: 2. Земляные работы									455003	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 3. Трубопроводы										
11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7	2880,76	159,5	20165	1116	11673	7628	30017	
			м3 основания		1053,66	47,11	7376	330		2223		
12	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0735	572024,29	197559,11	42044	14521	1058	30382	78220	
			км трубопровода		360074	57465,16	26465	4224		5794		
15	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		0,9517769	22333,37	7209,69	21256	6862	3027	14027	38106	
			м3 конструкций колодца		11943,24	2943,75	11367	2802		2823		
		Итого по разделу: 3. Трубопроводы									146343,491	
		ИТОГО:					387176,3857	207842,0164	17052,06932	176167,4023	608408,491	
							162284,2999	62679,79325	0	45067,70303	0	
		ВСЕГО:					648829,3857	272240,0164	77395,06932	332685,4023	1060033,491	
							299197,2999	87697,79325	0	78521,70303	0	

ИТОГО по авкту	**Тенге**	**1 060 033**
Оборудование	**Тенге**	**-**
Итрого без оборудования	**Тенге**	**1 060 033**
Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1% 10 600**
Итого с временными	**Тенге**	**1 070 634**
Затраты на производство СМР в зимнее время	**Тенге**	**2,20% 23 554**
Итого с зимними	**Тенге**	**1 094 188**
Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 % 21 884**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**	**1 116 071**
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**	**0,8 892 857**
НДС	**Тенге**	**12 % 107 143**
Итого с НДС	**Тенге**	**1 000 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахмедов Адил Байгенжеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исаев Асан Маралбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)