Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Заказчик **КазТрансГазАймак АО,Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район, улица 36, дом 11** ИИН/БИН **020440001144**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",Республика Казахстан, Астана, ул.Шоссе Коргалжын, дом № 2 А ГК Думан** **010240005376**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1217-2/830-16R от 08.08.2016г Окарем-Бейнеу

Номер документа	Дата составления
00000000013	29.09.2016

Форма Р-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работы	1	2 249 522 290,39	2 249 522 290,39
				Итого	1	x	2 249 522 290,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Мондабаков Т.Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор МПФ / Канапин Т.Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2016

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

И.о. нач. ОКС Ахметжанов А.
Технадзор Ибрагимов
Вед. спец. ОКС Нурмаганбетова А.Е.

«Gas Technology» для счетов-фактур и актов выполненных работ

Счет-фактура № 00000000013 от 29 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005376, Республика Казахстан, Астана, ул.Шоссе Коргалжын, дом № 2 А, ГК Думан
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0044033, от 11.09.2012
ИИК поставщика: KZ63549A1398R7084026, в банке АО "Qazaq Bank/", БИК SENIKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1217-2/830-16R от 08.08.2016г Окарем-Бейнеу
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):.Республика Казахстан, г.Актау, промзона, промплощадка ГРС а/я 312
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 010240005376, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",Республика Казахстан, Астана, ул.Шоссе Коргалжын, дом № 2 А ГК Думан
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 070431003964, Мангистауский производственный филиал АО КазТрансГазАймак,Республика Казахстан, г.Актау, промзона, промплощадка ГРС а/я 312
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: АО КазТрансГазАймак
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан,г. Астана, Есильский район, улица 36, дом №11
ИИК получателя: KZ136010161000043312, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	работы	1	2 008 502 044,99	2 008 502 044,99	12%	241 020 245,40	2 249 522 290,39		
Всего по счету:					**2 008 502 044,99**		**241 020 245,40**	**2 249 522 290,39**		

Директор : Молдабаков Е.К
(Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер: не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : АО "Казтрансгаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг-А"
Наименование: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№ 1217-2/830-16R	08.08.2016г.	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за СЕНТЯБРЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет.	другие доп. расходы		
А	1	2							
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	2 249 522 290,39	2 008 502 044,99						241 020 245,40	2 249 522 290,39
Удержание аванса 30% от выполненных работ	674 856 687,12	602 550 613,50						72 306 073,62	674 856 687,12
Итого к оплате:		1 405 951 431,49						168 714 171,78	1 574 665 603,27

Заказчик **Мангистауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**

М.П.

Директор (должность) (подпись) 2016г. **Канапин Т.Ж.** (расшифровка подписи)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А"**

М.П.

Директор (должность) (подпись) 2016г. **Молдабеков Т.Ж** (расшифровка подписи)

И.о. нач. ОКС Ахметжанов А.
Технадзор Ахмеджанов

Вед. спец. ОКС Курманкеева Н.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

1

Форма 2-В

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе
(наименование, адрес)

Объект Подготовка территории строительства
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-5/830-16R от 08.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы	км	90,010	10860,86	977586
			ИТОГО:				977586
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				78207
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		1017150
			Итого с НДС		12 %	1220,58	1139208,39

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Канапин Т.Ж. _____

Первый заместитель директора МПФ АО "КТГА" _____ Адырбаев М.А.

И.о. начальника ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1217-5/830-16R** от **08.08.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	111999,998	26,49	2966700
			Накладные расходы			*5,77*	*646033*
			Сметная прибыль			*1,96*	*219756*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	111999,998	22,92	2567544
			Накладные расходы			*4,99*	*559112*
			Сметная прибыль			*1,70*	*190188*
			ИТОГО:				5534243
			В том числе :				
			Накладные расходы				1205145

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль		**6,7 %**	**370794,00**	**409944**
			Итого с временными		**0,588 %**	**34722,00**	**5905036**
			Итого с зимними удорожаниями		1,040471476		**5939758,84**
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		**12 %**	**7416,18**	**6 180 149,65**
			Итого с НДС				**6 921 767,60**

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Канапин Т.Ж. _____

Подрядчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К. _____

Первый заместитель директора МПФ АО "КТГА" _____ Адырбаев М.А.

И.о. начальника ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Технический директор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1217-5/830-16R** от **08.08.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010106-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	км траншеи	20,000	782291,12	15645822
			Накладные расходы			*181124,52*	*3622490*
			Сметная прибыль			*57947,49*	*1158950*
2	2	11-010106-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять группа грунтов 1	км траншеи	20,000	241349,43	4826989
			Накладные расходы			*59037,95*	*1180759*
			Сметная прибыль			*17877,74*	*357555*
3	8	11-010205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	4618,500	14065,85	64963140
			Накладные расходы			*4694,07*	*21679557*
			Сметная прибыль			*1041,91*	*4812084*
4	9	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4618,500	55,01	254059

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,94*	*55134*
			Сметная прибыль			*4,07*	*18819*
5	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	664,250	4124,85	2739930
			Накладные расходы			*766,89*	*509407*
			Сметная прибыль			*305,54*	*202958*
6	11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1200,000	1375,13	1650159
			Накладные расходы			*505,23*	*606279*
			Сметная прибыль			*101,86*	*122234*
7	15	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	3647,700	1080,68	3942004
			Накладные расходы			*198,32*	*723404*
			Сметная прибыль			*80,05*	*292000*
8	17	11-250101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15	км трубопровода	20,000	1402234,80	28044696
			Накладные расходы			*370085,00*	*7401700*
			Сметная прибыль			*103869,24*	*2077385*
9	18	11-250117-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	20,000	295309,78	5906196
			Накладные расходы			*72799,30*	*1455986*
			Сметная прибыль			*21874,80*	*437496*
10	19		Труба стальная с изоляцией, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85	т	3545,000	451915,92	1602041928
			Накладные расходы			*16866,13*	*59790432*
			Сметная прибыль			*33475,25*	*118669772*
11	20	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду325. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	977,001	257,33	251408
			Накладные расходы			*90,24*	*88166*
			Сметная прибыль			*19,06*	*18623*
12	21	23-021104-2206 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм	шт.	8510,000	4313,05	36704096
			Накладные расходы			*160,97*	*1369848*
			Сметная прибыль			*319,49*	*2718822*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	31	23-010401-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	265,056	12468,32	3304804
			Накладные расходы			*465,34*	*123340*
			Сметная прибыль			*923,58*	*244800*
14	40		Отвод ОГ 90°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	4,000	1387730,47	5550922
			Накладные расходы			*51792,03*	*207168*
			Сметная прибыль			*102794,85*	*411179*
15	41		Отвод ОГ 40°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	1,000	1255322,00	1255322
			Накладные расходы			*46850,36*	*46850*
			Сметная прибыль			*92986,81*	*92987*
16	42		Отвод ОГ 35°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	1,000	1181983,19	1181983
			Накладные расходы			*44113,26*	*44113*
			Сметная прибыль			*87554,31*	*87554*
17	43		Отвод ОГ 30°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	3,000	1186911,78	3560735
			Накладные расходы			*44297,20*	*132892*
			Сметная прибыль			*87919,39*	*263758*
18	44		Отвод ОГ 25°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	4,000	1159490,72	4637963
			Накладные расходы			*43273,81*	*173095*
			Сметная прибыль			*85888,20*	*343553*
19	45		Отвод ОГ 20°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	1,000	1168063,60	1168064
			Накладные расходы			*43593,76*	*43594*
			Сметная прибыль			*86523,23*	*86523*
20	46		Отвод ОГ 15°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	1,000	1152964,97	1152965
			Накладные расходы			*43030,26*	*43030*
			Сметная прибыль			*85404,81*	*85405*
21	47		Отвод ОГ 10°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	3,000	1119652,59	3358958
			Накладные расходы			*41786,99*	*125361*
			Сметная прибыль			*82937,23*	*248812*
			ИТОГО:				1792142148
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**99422607**
			Сметная прибыль				**132751270**
			Итого с временными		**6,7 %**	**120073524,00**	**1912215672**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**11243828,00**	**1923459501**
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**2001304745**
			Итого с НДС		**12 %**	**2401565,69**	**2 241 461 314,40**

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Канапин Т.Ж. _____

Подрядчик
ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Первый заместитель директора МПФ АО "КТГА" _____ Адырбаев М.А.

И.о. начальника ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Счет-фактура № 00000000021 от 14 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005376, Республика Казахстан, Астана, Кунаева, дом № 14/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0044033, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ63549A1398R7084026, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1217-2/830-16R от 08.08.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актау, промзона, промплощадка ГРС а/я 312, дом № 22

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240005376, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",Республика Казахстан, Астана, Кунаева, дом № 14/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070431003964, Мангистауский производственный филиал АО КазТрансГазАймак,Республика Казахстан, г.Актау, промзона, промплощадка ГРС а/я 312, дом № 22

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КазТрансГазАймак АО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, Астана, улица 36, дом № 11

ИИК получателя: KZ136010161000043312, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	работы	1	453 119 626,93	453 119 626,93	12%	54 374 355,23	507 493 982,16		
Всего по счету:					453 119 626,93		54 374 355,23	507 493 982,16		

Директор
Молдабеков Е.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Заказчик КазТрансГазАймак АО,Республика Казахстан, Астана, улица 36, дом № 11, тел.: 87172597159 — ИИН/БИН 020440001144

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",Республика Казахстан, Астана, Кунаева, дом № 14/3 — 010240005376

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1217-2/830-16R от 08.08.2016г

Форма Р-1

Номер документа	Дата составления
00000000021	14.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работы	1	507 493 982,16	507 493 982,16
				Итого	1	x	507 493 982,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Молдабеков Е.К. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / Ханалин Т.Н. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2016

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Вед. спец ОКС Нажимов Н.А.
Вед. спец ОКС Нурманова А.М.
Технадзор Нетеренко В.М.
Нач ОКС Исанов Р.Б.

«GasTechnology» для счетов-фактур и актов выполненных работ

Заказчик : АО "Казтрансгаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг-А"
Наименование: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№ 1217-2/830-16R	08.08.2016г.	наименование	код	наименование	код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за НОЯБРЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет.	другие доп. расходы		
А	1	2							
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	2 757 016 272,55	453 119 626,93						54 374 355,23	507 493 982,16
Удержание аванса 30% от выполненных работ	827 104 881,77	135 935 888,08						16 312 306,57	152 248 194,65
Итого к оплате:		317 183 738,85						38 062 048,66	355 245 787,51

Заказчик **Мангистауский производственный** **Директор** _____ 2016г. **Канапин Т.Ж.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А"** **Директор** _____ 2016г. **Молдабеков Е.К.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Вед спец. ОКС Накимова А.А.
Вед.спец ОКС Нурсаитова Н.
Инженер Нестеренко В.М.
Исаев Р.Б Нач ОКС

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории строительства.Рекультивация земель. (01-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1217-5/830-16R** от **08.08.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	83915,999	26,49	2222800
			Накладные расходы			*5,77*	*484040*
			Сметная прибыль			*1,96*	*164652*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	83915,999	22,92	1923732
			Накладные расходы			*4,99*	*418915*
			Сметная прибыль			*1,70*	*142499*
			ИТОГО:				4146532
			В том числе :				
			Накладные расходы				902955
			Сметная прибыль				307151
			Итого с временными		6,7 %	277818,00	4424350
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	26015,00	4450365
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		4 630 477,84

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**5556,57**	**5 186 135,180**

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Канапин Т.Ж. _____

Первый заместитель директора МПФ АО "КТГА" _____ Адырбаев М.А.

И.о. начальника ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик: АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе
(наименование, адрес)

Объект: Объекты производственного назначения. Газопровод-отвод от МГ "Окарем-Бейнеу" к АГРС "Шетпе".(02-01-01).
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-2/830-16R от 08.08.2016г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010106-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	км траншеи	7,000	782291,12	5476038
			Накладные расходы			*181124,52*	*1267872*
			Сметная прибыль			*57947,49*	*405632*
2	2	11-010106-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять группа грунтов 1	км траншеи	7,000	241349,43	1689446
			Накладные расходы			*59037,95*	*413266*
			Сметная прибыль			*17877,74*	*125144*
3	6	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	200,000	2420,22	484045
			Накладные расходы			*889,21*	*177841*
			Сметная прибыль			*179,28*	*35855*
4	8	11-010205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	200,000	14065,85	2813170
			Накладные расходы			*4694,07*	*938814*
			Сметная прибыль			*1041,91*	*208383*
5	9	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	200,000	55,01	11002
			Накладные расходы			*11,94*	*2388*
			Сметная прибыль			*4,07*	*815*
6	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	200,000	4124,85	824969
			Накладные расходы			*766,89*	*153378*
			Сметная прибыль			*305,54*	*61109*
7	15	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	400,000	1080,68	432273
			Накладные расходы			*198,32*	*79327*
			Сметная прибыль			*80,05*	*32020*
8	17	11-250101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15	км трубопровода	7,000	1402234,80	9815644
			Накладные расходы			*370085,00*	*2590595*
			Сметная прибыль			*103869,24*	*727085*
9	19		Труба стальная с изоляцией. D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85	т	717,485	451915,92	32424727
			Накладные расходы			*16866,13*	*12101189*
			Сметная прибыль			*33475,25*	*24017980*
10	20	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду325. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	160,000	257,33	41172
			Накладные расходы			*90,24*	*14439*
			Сметная прибыль			*19,06*	*3050*
11	34	11-250110-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	15,000	6565,92	98489
			Накладные расходы			*1560,46*	*23497*
			Сметная прибыль			*486,36*	*7295*
12	35		Диэлектрическое кольцо "СПЕЙСЕР", DN325	шт	12,000	17084,93	205019
			Накладные расходы			*637,63*	*7652*
			Сметная прибыль			*1265,55*	*15187*
13	36	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 325 мм. Манжета резинотканевая	футляр	3,000	16878,24	50635
			Накладные расходы			*5729,60*	*17189*
			Сметная прибыль			*1250,24*	*3751*
14	37	23-021104-2107 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диам.350 мм	шт.	6,000	1510,59	9064
			Накладные расходы			*56,38*	*338*
			Сметная прибыль			*111,90*	*671*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	81	13-39-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	1600,000	599,26	958817
			Накладные расходы			*176,13*	*281813*
			Сметная прибыль			*44,39*	*71023*
16	84	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы I-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1600,000	26585,09	42536143
			Накладные расходы			*5054,79*	*8087665*
			Сметная прибыль			*1969,27*	*3150825*
			ИТОГО:				389688651
			В том числе :				
			Накладные расходы				26157171
			Сметная прибыль				28865826
			Итого с временными		6,7 %	26109140,00	415797791
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	2444891,00	418242682
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		435 169 580,549
			Итого с НДС		12 %	522203,50	487 389 930,215

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Канапин Т.Ж. _____

Первый заместитель директора МПФ АО "КТГА" _____ Адырбаев М.А.

И.о. начальника ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе
(наименование, адрес)

Объект Объекты производственного назначения. Узел запуска очистного устройства.(02-01-03)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-2/830-16R от 08.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 3

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	**9**		**Кран шаровый с пневмогидроприводом, для подземной установки с концами под приварку. DN300, PN6.3 МПа**	**шт**	**2,000**	**4267158,13**	**8534316**
			Накладные расходы			***159256,27***	***318513***
			Сметная прибыль			***316085,79***	***632172***
			ИТОГО:				**8534316**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**318513**
			Сметная прибыль				**632172**
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**8 879 712,363**
			Итого с НДС		**12 %**	**10655,65**	**9945277,846**

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Канапин Т.Ж. _____

Подрядчик
ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Первый заместитель директора МПФ АО "КТГА" _____ Адырбаев М.А.

И.о. начальника ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3, 8(7172)240066
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе
(наименование, адрес)

Объект Объекты производственного назначения. Площадка охранного узла ОК-1.(02-01-07)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-2/830-16R от 08.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 4

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-6.2)				
1	4		Кран шаровый с пневмогидроприводом, для подземной установки с концами под приварку. DN300, PN6.3 МПа	шт	1,000	4267158,13	4267158
			Накладные расходы			*159256,27*	*159256*
			Сметная прибыль			*316085,79*	*316086*
			ИТОГО:				4267158
			В том числе :				
			Накладные расходы				159256
			Сметная прибыль				316086
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		4 439 856,181
			Итого с НДС		12 %	5327,83	4972638,923

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Канапин Т.Ж. _____

Первый заместитель директора МПФ АО "КТГА" _____ Адырбаев М.А.

И.о. начальника ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ АКТА

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:1217-2/830-16R строительно-монтажных работ на объекте «Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Окарем-Бейнеу» до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

СРОК ДОГОВОРА: 30.11.2017

Основания:

- Статья бюджета 2016 года: КВЛ (Машины и оборудование, передаточные устройства)

Департаменты	Дата и время поступления	Подпись лица, принявшего документы	Примечание	Согласование (подпись)	Дата и время возврата
МПФ, Отдел капитального строительства					
Отдел бухгалтерского учета					
Отдел экономики и тарифообразования					
Отдел организации закупок и мониторинга договора					

Первый заместитель директора **Адырбаев М.А**

Счет-фактура № 00000000012 от 17 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 17.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005376, Республика Казахстан, Астана, Кунаева, дом № 14/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0044033, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ63549A1398R7084026, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1217-2/830-R от 08.08.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, промзона, промплощадка ГРС а/я 312

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240005376, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",Республика Казахстан, Астана, Кунаева, дом № 14/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070431003964, Мангистауский производственный филиал АО КазТрансГазАймак,130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, промзона, промплощадка ГРС а/я 312

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество КазТрансГазАймак

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, Астана, улица 36, дом № 11

ИИК получателя:KZ276010131000045535в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	работы	1	357 442 465,60	357 442 465,60	12%	42 893 095,87	400 335 561,47		
Всего по счету:					**357 442 465,60**		**42 893 095,87**	**400 335 561,47**		

Руководитель: Молдабэков Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

«ЭНЕРГОХОЛДИНГ-А» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

		ИИН/БИН
Заказчик	Мангистауский производственный филиал АО КазТрансГазАймак,130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, промзона, промплощадка ГРС а/я 312 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070431003964
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",Республика Казахстан, Астана, Кунаева, дом № 14/3 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010240005376

Договор (контракт) Договор №1217-2/830-R от 08.08.2016г

Номер документа	Дата составления
00000000012	17.04.2017

Форма Р-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работы	1	400 335 561,47	400 335 561,47
				Итого	1	x	400 335 561,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Молдабеков Е.К. / Принял (Заказчик) Директор / Рысметов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2017

М.П. М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Вед. спец. ОКС Нажимов Н.А.
Вед. спец ОКС Нуроканова А.М.
Главный геолог Нетеренко В.М.
Нач ОКС Исанов Р.Б.

Заказчик : АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг-А"
Наименование: Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. № 17

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ **2017** г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования			организационно-правовая форма		
		№ 1217-2/830-16R	08.08.2016г.	наименование		код	наименование		код

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	стоимость выполненых работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АПРЕЛЬ без НДС	из них		прочие затраты, не вход. в СМР	доп. затраты			
			на отчетный месяц	по монт обор		на приобрет.	другие доп. расходы		
А	1	2							
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе	1 355 314 126,84	357 442 465,60						42 893 095,87	400 335 561,47
Удержание аванса 30% от выполненных работ	406 594 238,05	107 232 739,68						12 867 928,76	120 100 668,44
Итого к оплате:		250 209 725,92						**30 025 167,11**	**280 234 893,03**

Заказчик **Мангистауский производственный** **Директор** 2017г. **Кисметов А.Ж.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А"** **Директор** 2017г. **Молдабеков Е.К.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Вед. спец. ОКС Накимов А

Вед. спец ОКС Нурсаинова А.М.
Геонадзор Нестеренко В.М.
Нач ОКС Исанов Р.Б.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул. 36/11, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод-отвод от МГ "Окарем-Бейнеу" к АГРС "Шетпе". (02-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1217-5/830-16R от 08.08.2016г.**

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г.№ 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**5**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**35856,000**	**97,97**	**3512844**
			Накладные расходы			***20,64***	***740173***
			Сметная прибыль			***7,26***	***260211***
2	**6**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**667,000**	**2420,22**	**1614289**
			Накладные расходы			***889,21***	***593100***
			Сметная прибыль			***179,28***	***119577***
3	**7**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**36949,000**	**18,87**	**697176**
			Накладные расходы			***4,75***	***175500***
			Сметная прибыль			***1,40***	***51643***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1550,000	4124,85	6393513
			Накладные расходы			*766,89*	*1188681*
			Сметная прибыль			*305,54*	*473594*
5	11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4201,000	1375,13	5776932
			Накладные расходы			*505,23*	*2122482*
			Сметная прибыль			*101,86*	*427921*
6	12	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	805,000	27,55	22180
			Накладные расходы			*6,18*	*4978*
			Сметная прибыль			*2,04*	*1643*
7	13	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	18277,500	15,43	282044
			Накладные расходы			*3,46*	*63302*
			Сметная прибыль			*1,14*	*20892*
8	18	11-250117-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	69,821	295309,78	20618824
			Накладные расходы			*72799,30*	*5082920*
			Сметная прибыль			*21874,80*	*1527320*
9	39	11-250106-0101 РСНБ РК 2015	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром 350 мм. Установка	угол поворота	18,000	75271,08	1354880
			Накладные расходы			*21273,60*	*382925*
			Сметная прибыль			*5575,64*	*100361*
10	48	11-250107-0101 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 300 мм. Установка	т фасонных частей	0,107	1127592,54	120652
			Накладные расходы			*311938,86*	*33377*
			Сметная прибыль			*83525,37*	*8937*
11	49		Тройник ТШСР Ду1220(24К52)-Ду325(10К52)-5,6-0,6	шт	-1,000	2134534,08	-2134534
			Накладные расходы			*79663,78*	*-79664*
			Сметная прибыль			*158113,64*	*-158114*
12	50		Электроизолирующая вставка DN325	шт	1,000	1922807,60	1922808
			Накладные расходы			*71761,85*	*71762*
			Сметная прибыль			*142430,19*	*142430*
13	52	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0184	966530,87	17784
			Накладные расходы			*152547,92*	*2807*
			Сметная прибыль			*71594,88*	*1317*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	61	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	10,444	371334,89	3878296
			Накладные расходы			*13858,73*	*144743*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*287281*
15	67	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,000	710,97	11375
			Накладные расходы			*26,53*	*425*
			Сметная прибыль			*52,66*	*843*
16	70	21-050106-9902 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,0045	189061,21	847
			Накладные расходы			*7056,03*	*32*
			Сметная прибыль			*14004,53*	*63*
17	71	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0095	429684,57	4070
			Накладные расходы			*16036,43*	*152*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*301*
18	72	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0258	113766,86	2931
			Накладные расходы			*4245,94*	*109*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*217*
19	73	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0417	143146,52	5966
			Накладные расходы			*5342,43*	*223*
			Сметная прибыль			*10603,45*	*442*
20	80	13-390201-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 530 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	25,000	599,26	14982
			Накладные расходы			*176,13*	*4403*
			Сметная прибыль			*44,39*	*1110*
21	81	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1000,000	599,26	599261
			Накладные расходы			*176,13*	*176133*
			Сметная прибыль			*44,39*	*44390*
22	83	11-250128-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	25,000	31418,56	785464
			Накладные расходы			*5958,44*	*148961*
			Сметная прибыль			*2327,30*	*58183*
23	84	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1000,000	26585,09	26585089
			Накладные расходы			*5054,79*	*5054790*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1969,27***	***1969266***
			ИТОГО:				**72087673**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**15912314**
			Сметная прибыль				**5339828**
			Итого с временными		**6,7 %**	**4829874,00**	**76917547**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**452275,00**	**77369822**
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**80 501 092,87**
			Итого с затратами на авторский надзор			**7542125,78**	**88 043 218,652**
			Итого с НДС		**12 %**	**10565186,24**	**98 608 404,89**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул. 36/11, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Узел запуска очистного устройства.(02-01-03).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1217-5/830-16R** от **08.08.2016г.**

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	**1**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Камера запуска Ду300. Установка**	**т блок-боксов**	**1,860**	**33308,97**	**61955**
			Накладные расходы			***8628,77***	***16050***
			Сметная прибыль			***2467,33***	***4589***
2	**5**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 300 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**2,000**	**762783,24**	**1525566**
			Накладные расходы			***110162,75***	***220326***
			Сметная прибыль			***56502,46***	***113005***
3	**6**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 150 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**1,000**	**762783,24**	**762783**
			Накладные расходы			***110162,75***	***110163***
			Сметная прибыль			***56502,46***	***56502***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	7	11-250112-0101 РСНБ РК 2015	Кран газовый диаметром 100 мм. Сборка и установка узла	узел крана	3,000	762783,24	2288350
			Накладные расходы			*110162,75*	*330488*
			Сметная прибыль			*56502,46*	*169507*
5	8	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	5,000	19689,77	98449
			Накладные расходы			*4938,49*	*24692*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*7293*
6	13	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	4,000	8528,74	34115
			Накладные расходы			*2454,70*	*9819*
			Сметная прибыль			*631,76*	*2527*
7	14	51-010909-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, PN 16, DN 15 мм	шт.	4,000	11963,70	47855
			Накладные расходы			*446,50*	*1786*
			Сметная прибыль			*886,20*	*3545*
8	15	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	415,600	123,60	51370
			Накладные расходы			*26,05*	*10825*
			Сметная прибыль			*9,16*	*3805*
9	16	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,800	2632,16	41588
			Накладные расходы			*967,07*	*15280*
			Сметная прибыль			*194,98*	*3081*
10	17	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	405,700	32,14	13039
			Накладные расходы			*7,21*	*2926*
			Сметная прибыль			*2,38*	*966*
11	18	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,400	1510,32	20238
			Накладные расходы			*554,90*	*7436*
			Сметная прибыль			*111,88*	*1499*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	19	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Транспортировка от приобьектного склада до места установки	т/км	22,800	1080,68	24640
			Накладные расходы			*198,32*	*4522*
			Сметная прибыль			*80,05*	*1825*
13	20	13-120102-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	13,000	7178,86	93325
			Накладные расходы			*1819,40*	*23652*
			Сметная прибыль			*531,77*	*6913*
14	21	13-120102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	18,200	4413,94	80334
			Накладные расходы			*1081,03*	*19675*
			Сметная прибыль			*326,96*	*5951*
15	22	13-120102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	33,800	3595,48	121527
			Накладные расходы			*884,33*	*29890*
			Сметная прибыль			*266,33*	*9002*
16	23	13-120102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	40,700	2555,17	103996
			Накладные расходы			*615,64*	*25057*
			Сметная прибыль			*189,27*	*7703*
17	24	13-120102-0402 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,000	4079,12	4079
			Накладные расходы			*1002,38*	*1002*
			Сметная прибыль			*302,16*	*302*
18	26	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0157	1991331,30	31264

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*138541,79*	*2175*
			Сметная прибыль			*147506,02*	*2316*
19	28	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0278	1572909,19	43727
			Накладные расходы			*190681,71*	*5301*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*3239*
20	30	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0327	966530,87	31606
			Накладные расходы			*152547,92*	*4988*
			Сметная прибыль			*71594,88*	*2341*
21	33	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	81880,78	491285
			Накладные расходы			*20259,51*	*121557*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*36391*
22	34	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	24842,60	24843
			Накладные расходы			*6175,29*	*6175*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*1840*
23	35	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	19689,77	19690
			Накладные расходы			*4938,49*	*4938*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*1459*
24	40	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	81880,78	573165
			Накладные расходы			*20259,51*	*141817*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*42457*
25	41	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	39097,15	78194
			Накладные расходы			*9864,17*	*19728*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*5792*
26	42	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	14,000	24842,60	347796
			Накладные расходы			*6175,29*	*86454*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*25763*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	43	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	19689,77	118139
			Накладные расходы			*4938,49*	*29631*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*8751*
28	54	13-121101-0613 РСНБ РК 2015	Переходы,диаметр условного прохода 219 мм,диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000	49428,51	247143
			Накладные расходы			*12399,22*	*61996*
			Сметная прибыль			*3661,37*	*18307*
29	58	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0108	92822,44	1002
			Накладные расходы			*23007,52*	*248*
			Сметная прибыль			*6875,74*	*74*
30	59	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опора ОПП2-100	т	0,0108	272560,49	2944
			Накладные расходы			*10172,34*	*110*
			Сметная прибыль			*20189,67*	*218*
31	60	11-250114-0103 РСНБ РК 2015	Свеча диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	210832,21	210832
			Накладные расходы			*56300,88*	*56301*
			Сметная прибыль			*15617,20*	*15617*
32	61	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0046	1572909,19	7235
			Накладные расходы			*190681,71*	*877*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*536*
33	62	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,600	3675,36	35283
			Накладные расходы			*137,17*	*1317*
			Сметная прибыль			*272,25*	*2614*
34	63	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	2360,17	2360
			Накладные расходы			*88,08*	*88*
			Сметная прибыль			*174,83*	*175*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	64	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,0014	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
36	65	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,0004	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
37	66	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,0001	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
38	67	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
39	68	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	1,000	614,51	615
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
40	69	11-250114-0101 РСНБ РК 2015	Свеча вытяжная диаметром 57 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	137407,01	137407
			Накладные расходы			*35783,61*	*35784*
			Сметная прибыль			*10178,30*	*10178*
41	70	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0046	966530,87	4446
			Накладные расходы			*152547,92*	*702*
			Сметная прибыль			*71594,88*	*329*
42	71	23-010301-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	м	9,600	1502,22	14421
			Накладные расходы			*56,06*	*538*
			Сметная прибыль			*111,28*	*1068*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	72	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1,000	492,51	493
			Накладные расходы			*18,38*	*18*
			Сметная прибыль			*36,48*	*36*
44	73	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,0014	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
45	74	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,0004	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
46	75	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,0001	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
47	76	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
48	77	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	1,000	614,51	615
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
49	78	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду325. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	13,777	257,33	3545
			Накладные расходы			*90,24*	*1243*
			Сметная прибыль			*19,06*	*263*
50	79	23-021104-2205 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм	шт	30,000	3759,63	112789
			Накладные расходы			*140,31*	*4209*
			Сметная прибыль			*278,49*	*8355*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	80	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду219. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1,547	257,33	398
			Накладные расходы			*90,24*	*140*
			Сметная прибыль			*19,06*	*29*
52	81	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 219 мм	шт	5,000	2740,16	13701
			Накладные расходы			*102,27*	*511*
			Сметная прибыль			*202,97*	*1015*
53	82	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду159. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	0,899	257,33	231
			Накладные расходы			*90,24*	*81*
			Сметная прибыль			*19,06*	*17*
54	83	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 159 мм	шт	4,000	2740,16	10961
			Накладные расходы			*102,27*	*409*
			Сметная прибыль			*202,97*	*812*
55	84	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду108. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2,767	257,33	712
			Накладные расходы			*90,24*	*250*
			Сметная прибыль			*19,06*	*53*
56	85	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм	шт	22,000	2740,16	60284
			Накладные расходы			*102,27*	*2250*
			Сметная прибыль			*202,97*	*4465*
57	86	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду57. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	0,644	257,33	166
			Накладные расходы			*90,24*	*58*
			Сметная прибыль			*19,06*	*12*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	87	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм	шт	8,000	2740,16	21921
			Накладные расходы			*102,27*	*818*
			Сметная прибыль			*202,97*	*1624*
59	88	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Электроизолирующая вставка,диаметр условного прохода 350 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	81880,78	81881
			Накладные расходы			*20259,51*	*20260*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*6065*
60	89	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Электроизолирующая вставка,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	39097,15	39097
			Накладные расходы			*9864,17*	*9864*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*2896*
61	90		Электроизолирующая вставка DN325	шт	1,000	1922807,60	1922808
			Накладные расходы			*71761,85*	*71762*
			Сметная прибыль			*142430,19*	*142430*
62	91		Электроизолирующая вставка DN159	шт	1,000	554223,70	554224
			Накладные расходы			*20684,40*	*20684*
			Сметная прибыль			*41053,61*	*41054*
63	94	13-120102-0308 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	37,500	5390,45	202142
			Накладные расходы			*1331,91*	*49947*
			Сметная прибыль			*399,29*	*14973*
64	95	23-010301-0248 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74	м	37,500	12112,11	454204
			Накладные расходы			*452,04*	*16952*
			Сметная прибыль			*897,19*	*33645*
65	96	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм	км	0,0375	3119745,15	116990
			Накладные расходы			*257462,46*	*9655*
			Сметная прибыль			*231092,23*	*8666*
66	97	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Монтаж	т конструкций	0,4054	90485,54	36679
			Накладные расходы			*32171,85*	*13041*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6702,63*	*2717*
67	98	21-050101-0123 РСНБ РК 2015	Ребро из полосы	т	0,3168	146990,00	46566
			Накладные расходы			*5485,87*	*1738*
			Сметная прибыль			*10888,15*	*3449*
68	99	21-050204-9901 РСНБ РК 2015	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14	т	0,0886	138790,37	12291
			Накладные расходы			*5179,85*	*459*
			Сметная прибыль			*10280,77*	*910*
69	100	13-121101-0613 РСНБ РК 2015	Заглушки,диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	49428,51	296571
			Накладные расходы			*12399,22*	*74395*
			Сметная прибыль			*3661,37*	*21968*
70	101	11-220601-1306 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,0013	503812,98	662
			Накладные расходы			*73750,64*	*97*
			Сметная прибыль			*37319,48*	*49*
71	102	23-020103-2912 РСНБ РК 2015	Заглушки, DN 200	шт.	6,000	7291,40	43748
			Накладные расходы			*272,13*	*1633*
			Сметная прибыль			*540,10*	*3241*
72	103	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Муфта стабилизирующего устройства М1-325, диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	81880,78	81881
			Накладные расходы			*20259,51*	*20260*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*6065*
73	104	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Муфта стабилизирующего устройства М2-325, диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	81880,78	81881
			Накладные расходы			*20259,51*	*20260*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*6065*
74	105		Муфта стабилизирующего устройства М1-325(7, К52)-5,4- 0,75-У С заводской изоляцией ТУ 1469-025-04834179-2010	шт	1,000	14270198,23	14270198
			Накладные расходы			*532583,64*	*532584*
			Сметная прибыль			*1057051,72*	*1057052*

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	106		**Муфта стабилизирующего устройства М2-325(7, К52)-У С заводской изоляцией ТУ 1469-025-04834179-2010**	**шт**	**1,000**	**11080388,34**	**11080388**
			Накладные расходы			*413535,50*	*413536*
			Сметная прибыль			*820769,51*	*820770*
76	107	13-120102-0310 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,850**	**7178,86**	**6102**
			Накладные расходы			*1819,40*	*1546*
			Сметная прибыль			*531,77*	*452*
77	108	13-120102-0308 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**3,000**	**5390,45**	**16171**
			Накладные расходы			*1331,91*	*3996*
			Сметная прибыль			*399,29*	*1198*
78	109	13-120102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,500**	**3230,47**	**1615**
			Накладные расходы			*788,02*	*394*
			Сметная прибыль			*239,29*	*120*
79	110	11-220601-1009 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,00085**	**5435976,26**	**4621**
			Накладные расходы			*418334,99*	*356*
			Сметная прибыль			*402664,91*	*342*
80	111	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,003**	**3119745,15**	**9359**
			Накладные расходы			*257462,46*	*772*
			Сметная прибыль			*231092,23*	*693*
81	112	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0005**	**1572909,19**	**786**
			Накладные расходы			*190681,71*	*95*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*58*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	113	23-010301-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,850	16153,36	13730
			Накладные расходы			*602,87*	*512*
			Сметная прибыль			*1196,55*	*1017*
83	114	23-010301-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,000	7910,62	23732
			Накладные расходы			*295,24*	*886*
			Сметная прибыль			*585,97*	*1758*
84	115	23-010301-0157 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,500	2041,18	1021
			Накладные расходы			*76,18*	*38*
			Сметная прибыль			*151,20*	*76*
85	116	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,400	29071,94	11629
			Накладные расходы			*3316,93*	*1327*
			Сметная прибыль			*2153,48*	*861*
86	117	21-130804-0101 РСНБ РК 2015	Пенька трепеная сорт3	т	0,0034	1297401,01	4411
			Накладные расходы			*48420,81*	*165*
			Сметная прибыль			*96103,78*	*327*
87	118	21-130104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,1417	68458,92	9698
			Накладные расходы			*2554,98*	*362*
			Сметная прибыль			*5071,03*	*718*
88	119	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,500	6609,03	3305
			Накладные расходы			*1339,30*	*670*
			Сметная прибыль			*489,56*	*245*
89	120	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FlEX	м2 изолируемой поверхности	5,000	6724,00	33620
			Накладные расходы			*651,89*	*3259*
			Сметная прибыль			*498,07*	*2490*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	121	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,000	93,10	1955
			Накладные расходы			*22,98*	*483*
			Сметная прибыль			*6,90*	*145*
91	122	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,000	130,03	5461
			Накладные расходы			*28,97*	*1217*
			Сметная прибыль			*9,63*	*405*
92	123	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	39097,15	78194
			Накладные расходы			*9864,17*	*19728*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*5792*
93	124	23-020103-2512 РСНБ РК 2015	Фланец 1-50-100	комплект	2,000	26197,47	52395
			Накладные расходы			*977,73*	*1955*
			Сметная прибыль			*1940,55*	*3881*
94	125	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	34,000	599,26	20375
			Накладные расходы			*176,13*	*5989*
			Сметная прибыль			*44,39*	*1509*
95	126	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	15,000	399,51	5993
			Накладные расходы			*117,42*	*1761*
			Сметная прибыль			*29,59*	*444*
96	127	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	40,000	199,75	7990
			Накладные расходы			*58,71*	*2348*
			Сметная прибыль			*14,80*	*592*
97	128	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	20,000	199,75	3995
			Накладные расходы			*58,71*	*1174*
			Сметная прибыль			*14,80*	*296*
98	129	13-390201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4,000	159,80	639
			Накладные расходы			*46,97*	*188*
			Сметная прибыль			*11,84*	*47*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	130	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	113,000	26585,09	3004115
			Накладные расходы			*5054,79*	*571191*
			Сметная прибыль			*1969,27*	*222527*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС)				
100	131	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14,229	97,97	1394
			Накладные расходы			*20,64*	*294*
			Сметная прибыль			*7,26*	*103*
101	132	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,260	237,28	299
			Накладные расходы			*78,12*	*98*
			Сметная прибыль			*17,58*	*22*
102	133	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,400	1010,34	26673
			Накладные расходы			*155,56*	*4107*
			Сметная прибыль			*74,84*	*1976*
103	134	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,600	1923,90	8850
			Накладные расходы			*246,89*	*1136*
			Сметная прибыль			*142,51*	*656*
104	135	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,460	2511,05	1155
			Накладные расходы			*93,72*	*43*
			Сметная прибыль			*186,00*	*86*
105	136	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,300	33686,17	380654
			Накладные расходы			*4415,83*	*49899*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*28197*
106	137	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0102	113766,86	1160
			Накладные расходы			*4245,94*	*43*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*86*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	138	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3729	106865,88	39851
			Накладные расходы			*3988,38*	*1487*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*2952*
108	139	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6,048	97,97	593
			Накладные расходы			*20,64*	*125*
			Сметная прибыль			*7,26*	*44*
109	140	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,2195	27,55	116
			Накладные расходы			*6,18*	*26*
			Сметная прибыль			*2,04*	*9*
110	141	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,2195	237,28	1001
			Накладные расходы			*78,12*	*330*
			Сметная прибыль			*17,58*	*74*
111	142	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,900	1923,90	7503
			Накладные расходы			*246,89*	*963*
			Сметная прибыль			*142,51*	*556*
112	143	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,390	2511,05	979
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*73*
113	144	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,740	1010,34	16913
			Накладные расходы			*155,56*	*2604*
			Сметная прибыль			*74,84*	*1253*
114	145	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,860	33686,17	62656
			Накладные расходы			*4415,83*	*8213*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*4641*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	146	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0056	260415,88	1469
			Накладные расходы			*26584,13*	*150*
			Сметная прибыль			*19290,07*	*109*
116	147	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056	564503,39	3184
			Накладные расходы			*21068,05*	*119*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*236*
117	148	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0198	134998,96	2677
			Накладные расходы			*5038,35*	*100*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*198*
118	149	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2541	110350,48	28037
			Накладные расходы			*4118,43*	*1046*
			Сметная прибыль			*8174,11*	*2077*
119	150	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0721	106045,98	7642
			Накладные расходы			*3957,78*	*285*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*566*
120	151	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0033	113766,86	371
			Накладные расходы			*4245,94*	*14*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*28*
121	152	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0012	113766,86	135
			Накладные расходы			*4245,94*	*5*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*10*
122	153	11-060201-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	0,0483	1112,62	54
			Накладные расходы			*334,04*	*16*
			Сметная прибыль			*82,42*	*4*
123	154	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0483	23442,09	1132
			Накладные расходы			*1552,90*	*75*
			Сметная прибыль			*1736,45*	*84*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	155	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,520	97,97	345
			Накладные расходы			*20,64*	*73*
			Сметная прибыль			*7,26*	*26*
125	156	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,440	27,55	67
			Накладные расходы			*6,18*	*15*
			Сметная прибыль			*2,04*	*5*
126	157	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,440	237,28	579
			Накладные расходы			*78,12*	*191*
			Сметная прибыль			*17,58*	*43*
127	158	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,200	1923,90	4233
			Накладные расходы			*246,89*	*543*
			Сметная прибыль			*142,51*	*314*
128	159	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,220	2511,05	552
			Накладные расходы			*93,72*	*21*
			Сметная прибыль			*186,00*	*41*
129	160	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,600	1010,34	9699
			Накладные расходы			*155,56*	*1493*
			Сметная прибыль			*74,84*	*718*
130	161	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,060	33686,17	35707
			Накладные расходы			*4415,83*	*4681*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*2645*
131	162	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0094	260415,88	2448
			Накладные расходы			*26584,13*	*250*
			Сметная прибыль			*19290,07*	*181*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	163	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0094	564503,39	5306
			Накладные расходы			*21068,05*	*198*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*393*
133	164	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0474	134998,96	6396
			Накладные расходы			*5038,35*	*239*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*474*
134	165	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0480	106045,98	5094
			Накладные расходы			*3957,78*	*190*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*377*
135	166	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0014	113766,86	164
			Накладные расходы			*4245,94*	*6*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*12*
136	167	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0008	113766,86	90
			Накладные расходы			*4245,94*	*3*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*7*
137	170	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,300	1923,90	2501
			Накладные расходы			*246,89*	*321*
			Сметная прибыль			*142,51*	*185*
138	171	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,130	2511,05	326
			Накладные расходы			*93,72*	*12*
			Сметная прибыль			*186,00*	*24*
139	172	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,750	1010,34	4799
			Накладные расходы			*155,56*	*739*
			Сметная прибыль			*74,84*	*355*
140	173	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,130	33686,17	38065
			Накладные расходы			*4415,83*	*4990*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*2820*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	174	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1032	260415,88	26875
			Накладные расходы			*26584,13*	*2743*
			Сметная прибыль			*19290,07*	*1991*
142	175	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1032	564503,39	58257
			Накладные расходы			*21068,05*	*2174*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*4315*
143	176	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0056	134998,96	749
			Накладные расходы			*5038,35*	*28*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*55*
144	177	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0520	106045,98	5514
			Накладные расходы			*3957,78*	*206*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*408*
145	178	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0035	113766,86	400
			Накладные расходы			*4245,94*	*15*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*30*
146	179	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0004	113766,86	46
			Накладные расходы			*4245,94*	*2*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*3*
147	180	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,100	97,97	108
			Накладные расходы			*20,64*	*23*
			Сметная прибыль			*7,26*	*8*
148	181	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,250	237,28	59
			Накладные расходы			*78,12*	*20*
			Сметная прибыль			*17,58*	*4*
149	182	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,000	1923,90	1924
			Накладные расходы			*246,89*	*247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*142,51*	*143*
150	183	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,100	2511,05	251
			Накладные расходы			*93,72*	*9*
			Сметная прибыль			*186,00*	*19*
151	184	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,330	33686,17	11116
			Накладные расходы			*4415,83*	*1457*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*823*
152	185	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0099	371334,89	3692
			Накладные расходы			*13858,73*	*138*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*273*
153	186	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0139	275032,41	3823
			Накладные расходы			*39570,48*	*550*
			Сметная прибыль			*20372,77*	*283*
154	187	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0171	149801,37	2566
			Накладные расходы			*52143,82*	*893*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*190*
155	188	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,570	4332,89	2470
			Накладные расходы			*161,71*	*92*
			Сметная прибыль			*320,96*	*183*
156	189	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3920	93,10	36
			Накладные расходы			*22,98*	*9*
			Сметная прибыль			*6,90*	*3*
157	190	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3920	130,03	51
			Накладные расходы			*28,97*	*11*
			Сметная прибыль			*9,63*	*4*
158	191	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,3920	6962,03	2729
			Накладные расходы			*606,04*	*238*
			Сметная прибыль			*515,71*	*202*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	192	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,100	97,97	108
			Накладные расходы			*20,64*	*23*
			Сметная прибыль			*7,26*	*8*
160	193	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,250	237,28	59
			Накладные расходы			*78,12*	*20*
			Сметная прибыль			*17,58*	*4*
161	194	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,000	1923,90	1924
			Накладные расходы			*246,89*	*247*
			Сметная прибыль			*142,51*	*143*
162	195	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,100	2511,05	251
			Накладные расходы			*93,72*	*9*
			Сметная прибыль			*186,00*	*19*
163	196	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,330	33686,17	11116
			Накладные расходы			*4415,83*	*1457*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*823*
164	197	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0097	371334,89	3615
			Накладные расходы			*13858,73*	*135*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*268*
165	198	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0139	275032,41	3823
			Накладные расходы			*39570,48*	*550*
			Сметная прибыль			*20372,77*	*283*
166	199	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0057	149801,37	847
			Накладные расходы			*52143,82*	*295*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*63*
167	200	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,670	1520,37	1019
			Накладные расходы			*56,74*	*38*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*112,62*	*75*
168	201	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1872	93,10	17
			Накладные расходы			*22,98*	*4*
			Сметная прибыль			*6,90*	*1*
169	202	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1872	130,03	24
			Накладные расходы			*28,97*	*5*
			Сметная прибыль			*9,63*	*2*
170	203	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,1872	6962,03	1304
			Накладные расходы			*606,04*	*113*
			Сметная прибыль			*515,71*	*97*
171	204	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,270	97,97	26
			Накладные расходы			*20,64*	*6*
			Сметная прибыль			*7,26*	*2*
172	205	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,090	237,28	21
			Накладные расходы			*78,12*	*7*
			Сметная прибыль			*17,58*	*2*
173	206	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,400	1923,90	770
			Накладные расходы			*246,89*	*99*
			Сметная прибыль			*142,51*	*57*
174	207	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,040	2511,05	100
			Накладные расходы			*93,72*	*4*
			Сметная прибыль			*186,00*	*7*
175	208	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,130	33686,17	4379
			Накладные расходы			*4415,83*	*574*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*324*
176	209	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0036	371334,89	1353

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13858,73*	*51*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*100*
177	210	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0139	275032,41	3823
			Накладные расходы			*39570,48*	*550*
			Сметная прибыль			*20372,77*	*283*
178	211	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0062	149801,37	929
			Накладные расходы			*52143,82*	*324*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*69*
179	212	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,340	838,28	1123
			Накладные расходы			*31,29*	*42*
			Сметная прибыль			*62,09*	*83*
180	213	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2398	93,10	22
			Накладные расходы			*22,98*	*6*
			Сметная прибыль			*6,90*	*2*
181	214	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2398	130,03	31
			Накладные расходы			*28,97*	*7*
			Сметная прибыль			*9,63*	*2*
182	215	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,2398	6962,03	1670
			Накладные расходы			*606,04*	*145*
			Сметная прибыль			*515,71*	*124*
183	216	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,690	123,60	1445
			Накладные расходы			*26,05*	*304*
			Сметная прибыль			*9,16*	*107*
184	217	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,2630	237,28	537
			Накладные расходы			*78,12*	*177*
			Сметная прибыль			*17,58*	*40*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
185	218	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,700	1139,80	4217
			Накладные расходы			*235,80*	*872*
			Сметная прибыль			*84,43*	*312*
186	219	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0135	149801,37	2022
			Накладные расходы			*52143,82*	*704*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*150*
187	220	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0135	134998,96	1822
			Накладные расходы			*5038,35*	*68*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*135*
188	221	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,200	1010,34	18388
			Накладные расходы			*155,56*	*2831*
			Сметная прибыль			*74,84*	*1362*
189	222	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	18,200	266,37	4848
			Накладные расходы			*63,61*	*1158*
			Сметная прибыль			*19,73*	*359*
190	223	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,000	1923,90	7696
			Накладные расходы			*246,89*	*988*
			Сметная прибыль			*142,51*	*570*
191	224	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,400	2511,05	1004
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*74*
192	225	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,080	33686,17	339557
			Накладные расходы			*4415,83*	*44512*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*25152*
193	226	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0556	275032,41	15292
			Накладные расходы			*39570,48*	*2200*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20372,77*	*1133*
194	227	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1641	97051,05	15927
			Накладные расходы			*30414,10*	*4991*
			Сметная прибыль			*7188,97*	*1180*
195	228	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,1641	447683,86	73469
			Накладные расходы			*16708,18*	*2742*
			Сметная прибыль			*33161,77*	*5442*
196	229	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,3850	130,03	960
			Накладные расходы			*28,97*	*214*
			Сметная прибыль			*9,63*	*71*
197	230	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,3850	6962,03	51414
			Накладные расходы			*606,04*	*4476*
			Сметная прибыль			*515,71*	*3808*
198	231	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0297	149801,37	4443
			Накладные расходы			*52143,82*	*1547*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*329*
199	232	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0231	371334,89	8563
			Накладные расходы			*13858,73*	*320*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*634*
200	233	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,652	838,28	1385
			Накладные расходы			*31,29*	*52*
			Сметная прибыль			*62,09*	*103*
201	234	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2957	93,10	28
			Накладные расходы			*22,98*	*7*
			Сметная прибыль			*6,90*	*2*
202	235	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2957	130,03	38
			Накладные расходы			*28,97*	*9*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,63*	*3*
203	236	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,2957	6962,03	2058
			Накладные расходы			*606,04*	*179*
			Сметная прибыль			*515,71*	*152*
204	239	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	118,800	237,28	28188
			Накладные расходы			*78,12*	*9281*
			Сметная прибыль			*17,58*	*2088*
205	240	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	17,200	2142,71	36855
			Накладные расходы			*255,06*	*4387*
			Сметная прибыль			*158,72*	*2730*
206	241	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	40,000	21419,00	856760
			Накладные расходы			*1477,40*	*59096*
			Сметная прибыль			*1586,59*	*63464*
207	243	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	267,240	1010,34	270002
			Накладные расходы			*155,56*	*41572*
			Сметная прибыль			*74,84*	*20000*
208	244	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	31,200	30862,98	962925
			Накладные расходы			*2865,77*	*89412*
			Сметная прибыль			*2286,15*	*71328*
209	245	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	2,795	371334,89	1038044
			Накладные расходы			*13858,73*	*38741*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*76892*
210	246	11-340101-0804 РСНБ РК 2015	Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 45 м. Установка	т металлоконструкций	4,252	110574,75	470164
			Накладные расходы			*32362,58*	*137606*
			Сметная прибыль			*8190,72*	*34827*
211	248	11-340101-1508 РСНБ РК 2015	Окраска эмалью и лаком стальных радиобашен	т	4,252	50603,58	215166
			Накладные расходы			*16789,70*	*71390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
212	249	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*3748,41*	*15938*
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	**м2**	**191,340**	**6962,03**	**1332116**
			Накладные расходы			*606,04*	*115959*
			Сметная прибыль			*515,71*	*98675*
			ИТОГО:				**47302108**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4076509**
			Сметная прибыль				**3503861**
			Оборудование				**42524**
			Итого с временными		6,7 %	3166392	50468500
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	296505	50765005
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**52 819 539,53**
			Итого с затратами на авторский надзор		0,2%	**105639,08**	**52 925 178,609**
			Итого с НДС		**12 %**	**6351021,43**	**59 276 200,042**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул. 36/11, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Площадка линейного кранового узла КУ-1. (02-01-04).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-5/830-16R от 08.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г.№ 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-3.2)				
1	**1**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 300 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**1,000**	**762783,24**	**762783**
			Накладные расходы			***110162,75***	***110163***
			Сметная прибыль			***56502,46***	***56502***
2	**2**	**11-250113-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 300 мм. Сборка и установка обводной линии диаметром 100 мм с устройством фундаментов**	**обводная линия**	**1,000**	**264418,83**	**264419**
			Накладные расходы			***66084,52***	***66085***
			Сметная прибыль			***19586,58***	***19587***
3	**3**	**11-250113-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран дополнительный газовый на трубопровод диаметром 350 мм. Установка на обводной линии диаметром 100 мм**	**кран**	**5,000**	**101025,80**	**505129**
			Накладные расходы			***28099,50***	***140497***
			Сметная прибыль			***7483,39***	***37417***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	4,000	19689,77	78759
			Накладные расходы			*4938,49*	*19754*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*5834*
5	8	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	4,000	8528,74	34115
			Накладные расходы			*2454,70*	*9819*
			Сметная прибыль			*631,76*	*2527*
6	10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	65,300	123,60	8071
			Накладные расходы			*26,05*	*1701*
			Сметная прибыль			*9,16*	*598*
7	11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,600	2632,16	14740
			Накладные расходы			*967,07*	*5416*
			Сметная прибыль			*194,98*	*1092*
8	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	59,000	32,14	1896
			Накладные расходы			*7,21*	*426*
			Сметная прибыль			*2,38*	*140*
9	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,000	1510,32	4531
			Накладные расходы			*554,90*	*1665*
			Сметная прибыль			*111,88*	*336*
10	14	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Транспортировка от приобъектного склада до места установки	т/км	4,400	1080,68	4755
			Накладные расходы			*198,32*	*873*
			Сметная прибыль			*80,05*	*352*
11	15	13-120102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	96,500	3595,48	346964
			Накладные расходы			*884,33*	*85337*
			Сметная прибыль			*266,33*	*25701*
12	16	13-120102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5,000	2555,17	12776

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*615,64*	*3078*
			Сметная прибыль			*189,27*	*946*
13	17	13-120102-0402 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,700	4079,12	2855
			Накладные расходы			*1002,38*	*702*
			Сметная прибыль			*302,16*	*212*
14	18	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0865	1572909,19	136057
			Накладные расходы			*190681,71*	*16494*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*10078*
15	20	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	966530,87	1933
			Накладные расходы			*152547,92*	*305*
			Сметная прибыль			*71594,88*	*143*
16	23	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	32,000	24842,60	794963
			Накладные расходы			*6175,29*	*197609*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*58886*
17	26	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	81880,78	327523
			Накладные расходы			*20259,51*	*81038*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*24261*
18	27	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	24842,60	149056
			Накладные расходы			*6175,29*	*37052*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*11041*
19	30	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Переходы,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	81880,78	491285
			Накладные расходы			*20259,51*	*121557*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*36391*
20	33	11-250114-0103 РСНБ РК 2015	Свеча диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	210832,21	210832
			Накладные расходы			*56300,88*	*56301*
			Сметная прибыль			*15617,20*	*15617*
21	34	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	4,600	1572909,19	7235382

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*190681,71*	*877136*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*535954*
22	35	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,600	3675,36	35283
			Накладные расходы			*137,17*	*1317*
			Сметная прибыль			*272,25*	*2614*
23	36	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	2360,17	2360
			Накладные расходы			*88,08*	*88*
			Сметная прибыль			*174,83*	*175*
24	37	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,0014	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
25	38	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,0004	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
26	39	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,0001	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
27	40	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
28	41	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	1,000	614,51	615
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
29	42	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду325. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	5,511	257,33	1418
			Накладные расходы			*90,24*	*497*
			Сметная прибыль			*19,06*	*105*
30	43	23-021104-2205 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм	шт	12,000	3759,63	45116

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*140,31*	*1684*
			Сметная прибыль			*278,49*	*3342*
31	44	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду108. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	8,803	257,33	2265
			Накладные расходы			*90,24*	*794*
			Сметная прибыль			*19,06*	*168*
32	45	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм	шт	70,000	2740,16	191811
			Накладные расходы			*102,27*	*7159*
			Сметная прибыль			*202,97*	*14208*
33	46	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,480	93,10	223
			Накладные расходы			*22,98*	*55*
			Сметная прибыль			*6,90*	*17*
34	47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,800	130,03	624
			Накладные расходы			*28,97*	*139*
			Сметная прибыль			*9,63*	*46*
35	48	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	39097,15	78194
			Накладные расходы			*9864,17*	*19728*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*5792*
36	49	23-020103-2512 РСНБ РК 2015	Фланец 1-50-100	комплект	2,000	26197,47	52395
			Накладные расходы			*977,73*	*1955*
			Сметная прибыль			*1940,55*	*3881*
37	52	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	14,000	599,26	8390
			Накладные расходы			*176,13*	*2466*
			Сметная прибыль			*44,39*	*621*
38	53	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	40,000	199,75	7990
			Накладные расходы			*58,71*	*2348*
			Сметная прибыль			*14,80*	*592*
39	54	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	54,000	26585,09	1435595
			Накладные расходы			*5054,79*	*272959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1969,27*	*106340*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС-3.1)				
40	55	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,690	123,60	1445
			Накладные расходы			*26,05*	*304*
			Сметная прибыль			*9,16*	*107*
41	56	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,210	23,05	235
			Накладные расходы			*5,79*	*59*
			Сметная прибыль			*1,71*	*17*
42	57	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,263	237,28	537
			Накладные расходы			*78,12*	*177*
			Сметная прибыль			*17,58*	*40*
43	58	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,700	1139,80	4217
			Накладные расходы			*235,80*	*872*
			Сметная прибыль			*84,43*	*312*
44	59	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0135	149801,37	2022
			Накладные расходы			*52143,82*	*704*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*150*
45	60	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0135	134998,96	1822
			Накладные расходы			*5038,35*	*68*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*135*
46	61	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,200	1010,34	18388
			Накладные расходы			*155,56*	*2831*
			Сметная прибыль			*74,84*	*1362*
47	62	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	18,200	266,37	4848
			Накладные расходы			*63,61*	*1158*
			Сметная прибыль			*19,73*	*359*
48	63	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,000	1923,90	7696

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*246,89*	*988*
			Сметная прибыль			*142,51*	*570*
49	64	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,400	2511,05	1004
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*74*
50	65	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,080	33686,17	339557
			Накладные расходы			*4415,83*	*44512*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*25152*
51	66	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0556	275032,41	15292
			Накладные расходы			*39570,48*	*2200*
			Сметная прибыль			*20372,77*	*1133*
52	67	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1641	97051,05	15927
			Накладные расходы			*30414,10*	*4991*
			Сметная прибыль			*7188,97*	*1180*
53	68	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,1641	447683,86	73469
			Накладные расходы			*16708,18*	*2742*
			Сметная прибыль			*33161,77*	*5442*
54	69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,385	130,03	960
			Накладные расходы			*28,97*	*214*
			Сметная прибыль			*9,63*	*71*
55	70	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,385	6962,03	51414
			Накладные расходы			*606,04*	*4476*
			Сметная прибыль			*515,71*	*3808*
56	71	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0297	149801,37	4443
			Накладные расходы			*52143,82*	*1547*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*329*
57	72	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0231	371334,89	8563
			Накладные расходы			*13858,73*	*320*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*634*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	73	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,652	838,28	1385
			Накладные расходы			*31,29*	*52*
			Сметная прибыль			*62,09*	*103*
59	74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2957	93,10	28
			Накладные расходы			*22,98*	*7*
			Сметная прибыль			*6,90*	*2*
60	75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2957	130,03	38
			Накладные расходы			*28,97*	*9*
			Сметная прибыль			*9,63*	*3*
61	76	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,2957	6962,03	2058
			Накладные расходы			*606,04*	*179*
			Сметная прибыль			*515,71*	*152*
62	77	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта при выемке бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	201,640	54,80	11051
			Накладные расходы			*10,74*	*2165*
			Сметная прибыль			*4,06*	*819*
63	78	11-010105-0305 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	м3	159,880	148,96	23816
			Накладные расходы			*31,01*	*4958*
			Сметная прибыль			*11,03*	*1764*
64	79	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	118,800	237,28	28188
			Накладные расходы			*78,12*	*9281*
			Сметная прибыль			*17,58*	*2088*
65	80	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	17,200	2142,71	36855
			Накладные расходы			*255,06*	*4387*
			Сметная прибыль			*158,72*	*2730*
66	81	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	40,000	21419,00	856760
			Накладные расходы			*1477,40*	*59096*
			Сметная прибыль			*1586,59*	*63464*
67	83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	267,240	1010,34	270002
			Накладные расходы			*155,56*	*41572*
			Сметная прибыль			*74,84*	*20000*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**21 275 814,61**
			Итого с затратами на авторский надзор			**42551,63**	**21 318 366,240**
			Итого с НДС		**12 %**	**2558203,95**	**23 876 570,189**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул. 36/11, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения. Площадка линейного кранового узла КУ-2.(02-01-05).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-5/830-16R от 08.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017 г. № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-4.1)				
1	1	11-250112-0101 РСНБ РК 2015	**Кран газовый диаметром 300 мм. Сборка и установка узла**	узел крана	1,000	762783,24	762783
			Накладные расходы			*110162,75*	*110163*
			Сметная прибыль			*56502,46*	*56502*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	11-250113-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 300 мм. Сборка и установка обводной линии диаметром 100 мм с устройством фундаментов	обводная линия	1,000	264418,83	264419
			Накладные расходы			*66084,52*	*66085*
			Сметная прибыль			*19586,58*	*19587*
3	3	11-250113-0201 РСНБ РК 2015	Кран дополнительный газовый на трубопровод диаметром 350 мм. Установка на обводной линии диаметром 100 мм	кран	2,000	101025,80	202052
			Накладные расходы			*28099,50*	*56199*
			Сметная прибыль			*7483,39*	*14967*
4	4	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	4,000	19689,77	78759
			Накладные расходы			*4938,49*	*19754*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*5834*
5	8	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	4,000	8528,74	34115
			Накладные расходы			*2454,70*	*9819*
			Сметная прибыль			*631,76*	*2527*
6	10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	55,300	123,60	6835
			Накладные расходы			*26,05*	*1440*
			Сметная прибыль			*9,16*	*506*
7	11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,600	2632,16	12108
			Накладные расходы			*967,07*	*4449*
			Сметная прибыль			*194,98*	*897*
8	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	50,000	32,14	1607
			Накладные расходы			*7,21*	*361*
			Сметная прибыль			*2,38*	*119*
9	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,800	1510,32	4229
			Накладные расходы			*554,90*	*1554*
			Сметная прибыль			*111,88*	*313*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	14	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Транспортировка от приобъектного склада до места установки	т/км	3,600	1080,68	3890
			Накладные расходы			*198,32*	*714*
			Сметная прибыль			*80,05*	*288*
11	15	13-120102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	31,000	3595,48	111460
			Накладные расходы			*884,33*	*27414*
			Сметная прибыль			*266,33*	*8256*
12	16	13-120102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5,000	2555,17	12776
			Накладные расходы			*615,64*	*3078*
			Сметная прибыль			*189,27*	*946*
13	17	13-120102-0402 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,700	4079,12	2855
			Накладные расходы			*1002,38*	*702*
			Сметная прибыль			*302,16*	*212*
14	18	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,023	1572909,19	36177
			Накладные расходы			*190681,71*	*4386*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*2680*
15	20	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	966530,87	1933
			Накладные расходы			*152547,92*	*305*
			Сметная прибыль			*71594,88*	*143*
16	23	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	14,000	24842,60	347796
			Накладные расходы			*6175,29*	*86454*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*25763*
17	26	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	81880,78	327523

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*20259,51*	*81038*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*24261*
18	27	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	24842,60	24843
			Накладные расходы			*6175,29*	*6175*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*1840*
19	30	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Переходы,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	81880,78	491285
			Накладные расходы			*20259,51*	*121557*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*36391*
20	33	11-250114-0103 РСНБ РК 2015	Свеча диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	210832,21	210832
			Накладные расходы			*56300,88*	*56301*
			Сметная прибыль			*15617,20*	*15617*
21	34	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	4,600	1572909,19	7235382
			Накладные расходы			*190681,71*	*877136*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*535954*
22	35	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,600	3675,36	35283
			Накладные расходы			*137,17*	*1317*
			Сметная прибыль			*272,25*	*2614*
23	36	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	2360,17	2360
			Накладные расходы			*88,08*	*88*
			Сметная прибыль			*174,83*	*175*
24	37	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,0014	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
25	38	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,0004	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	39	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,0001	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
27	40	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
28	41	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	1,000	614,51	615
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
29	42	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду325. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	5,511	257,33	1418
			Накладные расходы			*90,24*	*497*
			Сметная прибыль			*19,06*	*105*
30	43	23-021104-2205 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм	шт	12,000	3759,63	45116
			Накладные расходы			*140,31*	*1684*
			Сметная прибыль			*278,49*	*3342*
31	44	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду108. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2,767	257,33	712
			Накладные расходы			*90,24*	*250*
			Сметная прибыль			*19,06*	*53*
32	45	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм	шт	22,000	2740,16	60284
			Накладные расходы			*102,27*	*2250*
			Сметная прибыль			*202,97*	*4465*
33	46	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,000	93,10	186
			Накладные расходы			*22,98*	*46*
			Сметная прибыль			*6,90*	*14*
34	47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,000	130,03	520

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*28,97*	*116*
			Сметная прибыль			*9,63*	*39*
35	48	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	39097,15	78194
			Накладные расходы			*9864,17*	*19728*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*5792*
36	49	23-020103-2512 РСНБ РК 2015	Фланец 1-50-100	комплект	2,000	26197,47	52395
			Накладные расходы			*977,73*	*1955*
			Сметная прибыль			*1940,55*	*3881*
37	52	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	14,000	599,26	8390
			Накладные расходы			*176,13*	*2466*
			Сметная прибыль			*44,39*	*621*
38	53	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	42,000	199,75	8390
			Накладные расходы			*58,71*	*2466*
			Сметная прибыль			*14,80*	*621*
39	54	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	56,000	26585,09	1488765
			Накладные расходы			*5054,79*	*283068*
			Сметная прибыль			*1969,27*	*110279*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС-3.1)				
40	55	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,690	123,60	1445
			Накладные расходы			*26,05*	*304*
			Сметная прибыль			*9,16*	*107*
41	56	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,210	23,05	235
			Накладные расходы			*5,79*	*59*
			Сметная прибыль			*1,71*	*17*
42	57	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,263	237,28	537
			Накладные расходы			*78,12*	*177*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,58*	*40*
43	58	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,700	1139,80	4217
			Накладные расходы			*235,80*	*872*
			Сметная прибыль			*84,43*	*312*
44	59	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0135	149801,37	2022
			Накладные расходы			*52143,82*	*704*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*150*
45	60	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0135	134998,96	1822
			Накладные расходы			*5038,35*	*68*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*135*
46	61	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,200	1010,34	18388
			Накладные расходы			*155,56*	*2831*
			Сметная прибыль			*74,84*	*1362*
47	62	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	18,200	266,37	4848
			Накладные расходы			*63,61*	*1158*
			Сметная прибыль			*19,73*	*359*
48	63	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,000	1923,90	7696
			Накладные расходы			*246,89*	*988*
			Сметная прибыль			*142,51*	*570*
49	64	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,400	2511,05	1004
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*74*
50	65	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,080	33686,17	339557
			Накладные расходы			*4415,83*	*44512*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*25152*
51	66	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0556	275032,41	15292
			Накладные расходы			*39570,48*	*2200*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20372,77*	*1133*
52	67	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1641	97051,05	15927
			Накладные расходы			*30414,10*	*4991*
			Сметная прибыль			*7188,97*	*1180*
53	68	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,1641	447683,86	73469
			Накладные расходы			*16708,18*	*2742*
			Сметная прибыль			*33161,77*	*5442*
54	69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,385	130,03	960
			Накладные расходы			*28,97*	*214*
			Сметная прибыль			*9,63*	*71*
55	70	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,385	6962,03	51414
			Накладные расходы			*606,04*	*4476*
			Сметная прибыль			*515,71*	*3808*
56	71	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0297	149801,37	4443
			Накладные расходы			*52143,82*	*1547*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*329*
57	72	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0231	371334,89	8563
			Накладные расходы			*13858,73*	*320*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*634*
58	73	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,652	838,28	1385
			Накладные расходы			*31,29*	*52*
			Сметная прибыль			*62,09*	*103*
59	74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,296	93,10	28
			Накладные расходы			*22,98*	*7*
			Сметная прибыль			*6,90*	*2*
60	75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,296	130,03	38
			Накладные расходы			*28,97*	*9*
			Сметная прибыль			*9,63*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	76	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,296	6962,03	2058
			Накладные расходы			*606,04*	*179*
			Сметная прибыль			*515,71*	*152*
62	77	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта при выемке бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	201,640	54,80	11051
			Накладные расходы			*10,74*	*2165*
			Сметная прибыль			*4,06*	*819*
63	78	11-010105-0305 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	м3	159,880	148,96	23816
			Накладные расходы			*31,01*	*4958*
			Сметная прибыль			*11,03*	*1764*
64	79	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	118,800	237,28	28188
			Накладные расходы			*78,12*	*9281*
			Сметная прибыль			*17,58*	*2088*
65	80	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	17,200	2142,71	36855
			Накладные расходы			*255,06*	*4387*
			Сметная прибыль			*158,72*	*2730*
66	81	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	40,000	21419,00	856760
			Накладные расходы			*1477,40*	*59096*
			Сметная прибыль			*1586,59*	*63464*
67	83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	267,240	1010,34	270002
			Накладные расходы			*155,56*	*41572*
			Сметная прибыль			*74,84*	*20000*
68	84	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	31,200	30862,98	962925
			Накладные расходы			*2865,77*	*89412*
			Сметная прибыль			*2286,15*	*71328*
69	85	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	2,795	371334,89	1038044
			Накладные расходы			*13858,73*	*38741*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*76892*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	**86**	**11-340101-0804 РСНБ РК 2015**	**Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 45 м. Установка**	**т металлоконструкций**	**4,252**	**110574,75**	**470164**
			Накладные расходы			***32362,58***	***137606***
			Сметная прибыль			***8190,72***	***34827***
71	**88**	**11-340101-1508 РСНБ РК 2015**	**Окраска эмалью и лаком стальных радиобашен**	**т**	**4,252**	**50603,58**	**215166**
			Накладные расходы			***16789,70***	***71390***
			Сметная прибыль			***3748,41***	***15938***
72	**89**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**191,340**	**6962,03**	**1332116**
			Накладные расходы			***606,04***	***115959***
			Сметная прибыль			***515,71***	***98675***
			ИТОГО:				**17757395**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2494073**
			Сметная прибыль				**1315363**
			Итого с временными		**6,7 %**	**1189745,00**	**18947140**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**111409,00**	**19058549**
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**19 829 876,60**
			Итого с затратами на авторский надзор			**39659,75**	**19 869 536,354**
			Итого с НДС		**12 %**	**2384344,36**	**22 253 880,716**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул. 36/11, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Узел приема очистного устройства (02-01-06).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-5/830-16R от 08.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (1298-05-15R-1-ТХ-5.6)				
1	**1**	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Камера приема Ду300. Установка**	**т блок-боксов**	**1,760**	**33308,97**	**58624**
			Накладные расходы			***8628,77***	***15187***
			Сметная прибыль			***2467,33***	***4343***
2	**5**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 300 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**2,000**	**762783,24**	**1525566**
			Накладные расходы			***110162,75***	***220326***
			Сметная прибыль			***56502,46***	***113005***
3	**6**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 150 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**1,000**	**762783,24**	**762783**
			Накладные расходы			***110162,75***	***110163***
			Сметная прибыль			***56502,46***	***56502***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	7	11-250113-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Сборка и установка обводной линии диаметром 100 мм с устройством фундаментов	обводная линия	1,000	264418,83	264419
			Накладные расходы			*66084,52*	*66085*
			Сметная прибыль			*19586,58*	*19587*
5	8	11-250113-0201 РСНБ РК 2015	Кран дополнительный газовый на трубопровод диаметром 350 мм. Установка на обводной линии диаметром 100 мм	кран	2,000	101025,80	202052
			Накладные расходы			*28099,50*	*56199*
			Сметная прибыль			*7483,39*	*14967*
6	9	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 150 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	1,000	39097,15	39097
			Накладные расходы			*9864,17*	*9864*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*2896*
7	10	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 100 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	1,000	24842,60	24843
			Накладные расходы			*6175,29*	*6175*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*1840*
8	11	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	12,000	19689,77	236277
			Накладные расходы			*4938,49*	*59262*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*17502*
9	18	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	4,000	8528,74	34115
			Накладные расходы			*2454,70*	*9819*
			Сметная прибыль			*631,76*	*2527*
10	20	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1,000	11046,97	11047
			Накладные расходы			*3194,09*	*3194*
			Сметная прибыль			*818,29*	*818*
11	21		Регулятор давления DN25 PN6,3МПа	шт	1,000	797679,88	797680
			Накладные расходы			*29770,52*	*29771*
			Сметная прибыль			*59087,40*	*59087*
12	22	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	510,600	123,60	63112
			Накладные расходы			*26,05*	*13300*
			Сметная прибыль			*9,16*	*4675*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,420	2632,16	45852
			Накладные расходы			*967,07*	*16846*
			Сметная прибыль			*194,98*	*3396*
14	24	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	496,800	32,14	15966
			Накладные расходы			*7,21*	*3583*
			Сметная прибыль			*2,38*	*1183*
15	25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,600	1510,32	22051
			Накладные расходы			*554,90*	*8102*
			Сметная прибыль			*111,88*	*1633*
16	26	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Транспортировка от приобъектного склада до места установки	т/км	22,390	1080,68	24196
			Накладные расходы			*198,32*	*4440*
			Сметная прибыль			*80,05*	*1792*
17	27	13-120102-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	13,000	7178,86	93325
			Накладные расходы			*1819,40*	*23652*
			Сметная прибыль			*531,77*	*6913*
18	28	13-120102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	56,600	4413,94	249829
			Накладные расходы			*1081,03*	*61186*
			Сметная прибыль			*326,96*	*18506*
19	29	13-120102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	33,800	3595,48	121527
			Накладные расходы			*884,33*	*29890*
			Сметная прибыль			*266,33*	*9002*
20	30	13-120102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	76,100	2555,17	194449
			Накладные расходы			*615,64*	*46850*
			Сметная прибыль			*189,27*	*14404*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	31	13-120102-0402 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,000	4079,12	4079
			Накладные расходы			*1002,38*	*1002*
			Сметная прибыль			*302,16*	*302*
22	33	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,048	1991331,30	95584
			Накладные расходы			*138541,79*	*6650*
			Сметная прибыль			*147506,02*	*7080*
23	35	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0246	1572909,19	38694
			Накладные расходы			*190681,71*	*4691*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*2866*
24	37	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0607	966530,87	58668
			Накладные расходы			*152547,92*	*9260*
			Сметная прибыль			*71594,88*	*4346*
25	40	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,000	81880,78	736927
			Накладные расходы			*20259,51*	*182336*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*54587*
26	41	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	39097,15	78194
			Накладные расходы			*9864,17*	*19728*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*5792*
27	42	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	24842,60	24843
			Накладные расходы			*6175,29*	*6175*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*1840*
28	43	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	19689,77	59069
			Накладные расходы			*4938,49*	*14815*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*4376*
29	50	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	81880,78	818808
			Накладные расходы			*20259,51*	*202595*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*60652*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	51	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	39097,15	273680
			Накладные расходы			*9864,17*	*69049*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*20273*
31	52	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	18,000	24842,60	447167
			Накладные расходы			*6175,29*	*111155*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*33123*
32	53	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования	шт.	26,000	19689,77	511934
			Накладные расходы			*4938,49*	*128401*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*37921*
33	64	13-121101-0613 РСНБ РК 2015	Переходы,диаметр условного прохода 219 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	49428,51	395428
			Накладные расходы			*12399,22*	*99194*
			Сметная прибыль			*3661,37*	*29291*
34	65	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Переходы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	39097,15	39097
			Накладные расходы			*9864,17*	*9864*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*2896*
35	66	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Переходы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	24842,60	99370
			Накладные расходы			*6175,29*	*24701*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*7361*
36	67	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Переходы,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	19689,77	39380
			Накладные расходы			*4938,49*	*9877*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*2917*
37	73	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0124	92822,44	1154
			Накладные расходы			*23007,52*	*286*
			Сметная прибыль			*6875,74*	*85*
38	74	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опора ОПП2-100	т	0,0124	272560,49	3388
			Накладные расходы			*10172,34*	*126*
			Сметная прибыль			*20189,67*	*251*
39	75	11-250114-0103 РСНБ РК 2015	Свеча диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	210832,21	210832
			Накладные расходы			*56300,88*	*56301*
			Сметная прибыль			*15617,20*	*15617*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	76	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0046	1572909,19	7235
			Накладные расходы			*190681,71*	*877*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*536*
41	77	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,600	3675,36	35283
			Накладные расходы			*137,17*	*1317*
			Сметная прибыль			*272,25*	*2614*
42	78	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	2360,17	2360
			Накладные расходы			*88,08*	*88*
			Сметная прибыль			*174,83*	*175*
43	79	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,0014	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
44	80	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,0004	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
45	81	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,0001	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
46	82	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
47	83	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	1,000	614,51	615
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
48	84	11-250114-0101 РСНБ РК 2015	Свеча вытяжная диаметром 57 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	137407,01	137407
			Накладные расходы			*35783,61*	*35784*
			Сметная прибыль			*10178,30*	*10178*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	85	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0046	966530,87	4446
			Накладные расходы			*152547,92*	*702*
			Сметная прибыль			*71594,88*	*329*
50	86	23-010301-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	м	9,600	1502,22	14421
			Накладные расходы			*56,06*	*538*
			Сметная прибыль			*111,28*	*1068*
51	87	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1,000	492,51	493
			Накладные расходы			*18,38*	*18*
			Сметная прибыль			*36,48*	*36*
52	88	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,0014	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
53	89	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,0004	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
54	90	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,0001	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
55	91	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
56	92	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	1,000	614,51	615
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
57	93	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду325. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	21,584	257,33	5554
			Накладные расходы			*90,24*	*1948*
			Сметная прибыль			*19,06*	*411*
58	94	23-021104-2205 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм	шт	47,000	3759,63	176702

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*140,31*	*6595*
			Сметная прибыль			*278,49*	*13089*
59	95	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду219. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	3,094	257,33	796
			Накладные расходы			*90,24*	*279*
			Сметная прибыль			*19,06*	*59*
60	96	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 219 мм	шт	10,000	2740,16	27402
			Накладные расходы			*102,27*	*1023*
			Сметная прибыль			*202,97*	*2030*
61	97	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду159. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	4,044	257,33	1041
			Накладные расходы			*90,24*	*365*
			Сметная прибыль			*19,06*	*77*
62	98	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 159 мм	шт	18,000	2740,16	49323
			Накладные расходы			*102,27*	*1841*
			Сметная прибыль			*202,97*	*3654*
63	99	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду108. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	4,024	257,33	1036
			Накладные расходы			*90,24*	*363*
			Сметная прибыль			*19,06*	*77*
64	100	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм	шт	32,000	2740,16	87685
			Накладные расходы			*102,27*	*3273*
			Сметная прибыль			*202,97*	*6495*
65	101	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду57. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2,819	257,33	725
			Накладные расходы			*90,24*	*254*
			Сметная прибыль			*19,06*	*54*
66	102	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм	шт	35,000	2740,16	95906
			Накладные расходы			*102,27*	*3579*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*202,97*	*7104*
67	103	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Электроизолирующая вставка,диаметр условного прохода 350 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	81880,78	81881
			Накладные расходы			*20259,51*	*20260*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*6065*
68	104	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Электроизолирующая вставка,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	39097,15	39097
			Накладные расходы			*9864,17*	*9864*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*2896*
69	105	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Электроизолирующая вставка,диаметр условного прохода 108 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	24842,60	24843
			Накладные расходы			*6175,29*	*6175*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*1840*
70	106		Электроизолирующая вставка DN325	шт	1,000	1922807,60	1922808
			Накладные расходы			*71761,85*	*71762*
			Сметная прибыль			*142430,19*	*142430*
71	107		Электроизолирующая вставка DN159	шт	1,000	554223,70	554224
			Накладные расходы			*20684,40*	*20684*
			Сметная прибыль			*41053,61*	*41054*
72	108		Электроизолирующая вставка DN108	шт	1,000	380480,37	380480
			Накладные расходы			*14200,06*	*14200*
			Сметная прибыль			*28183,73*	*28184*
73	109	13-120102-0308 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	37,500	5390,45	202142
			Накладные расходы			*1331,91*	*49947*
			Сметная прибыль			*399,29*	*14973*
74	111	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм	км	0,0375	3119745,15	116990
			Накладные расходы			*257462,46*	*9655*
			Сметная прибыль			*231092,23*	*8666*
75	112	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Монтаж	т конструкций	0,4054	90485,54	36679
			Накладные расходы			*32171,85*	*13041*
			Сметная прибыль			*6702,63*	*2717*
76	113	21-050101-0123 РСНБ РК 2015	Ребро из полосы	т	0,3168	146990,00	46566
			Накладные расходы			*5485,87*	*1738*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10888,15*	*3449*
77	114	21-050204-9901 РСНБ РК 2015	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14	т	0,0886	138790,37	12291
			Накладные расходы			*5179,85*	*459*
			Сметная прибыль			*10280,77*	*910*
78	115	13-121101-0613 РСНБ РК 2015	Заглушки,диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	49428,51	296571
			Накладные расходы			*12399,22*	*74395*
			Сметная прибыль			*3661,37*	*21968*
79	116	11-220601-1306 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,0013	503812,98	662
			Накладные расходы			*73750,64*	*97*
			Сметная прибыль			*37319,48*	*49*
80	117	23-020103-2912 РСНБ РК 2015	Заглушки, DN 200	шт.	6,000	7291,40	43748
			Накладные расходы			*272,13*	*1633*
			Сметная прибыль			*540,10*	*3241*
81	118	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Муфта стабилизирующего устройства М1-325, диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	81880,78	81881
			Накладные расходы			*20259,51*	*20260*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*6065*
82	119	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Муфта стабилизирующего устройства М2-325, диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	81880,78	81881
			Накладные расходы			*20259,51*	*20260*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*6065*
83	120		Муфта стабилизирующего устройства М1-325(7, К52)-5,4- 0,75-У С заводской изоляцией ТУ 1469-025-04834179-2010	шт	1,000	14270198,23	14270198
			Накладные расходы			*532583,64*	*532584*
			Сметная прибыль			*1057051,72*	*1057052*
84	121		Муфта стабилизирующего устройства М2-325(7, К52)-У С заводской изоляцией ТУ 1469-025-04834179-2010	шт	1,000	11080388,34	11080388
			Накладные расходы			*413535,50*	*413536*
			Сметная прибыль			*820769,51*	*820770*
85	122	13-120102-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,850	7178,86	6102
			Накладные расходы			*1819,40*	*1546*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*531,77*	*452*
86	123	13-120102-0308 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,000	5390,45	32343
			Накладные расходы			*1331,91*	*7991*
			Сметная прибыль			*399,29*	*2396*
87	124	13-120102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,500	3230,47	14537
			Накладные расходы			*788,02*	*3546*
			Сметная прибыль			*239,29*	*1077*
88	125	11-220601-1009 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0009	5435976,26	4621
			Накладные расходы			*418334,99*	*356*
			Сметная прибыль			*402664,91*	*342*
89	126	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,006	3119745,15	18718
			Накладные расходы			*257462,46*	*1545*
			Сметная прибыль			*231092,23*	*1387*
90	127	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0045	1572909,19	7078
			Накладные расходы			*190681,71*	*858*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*524*
91	128	23-010301-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,850	16153,36	13730
			Накладные расходы			*602,87*	*512*
			Сметная прибыль			*1196,55*	*1017*
92	129	23-010301-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6,000	7910,62	47464
			Накладные расходы			*295,24*	*1771*
			Сметная прибыль			*585,97*	*3516*
93	130	23-010301-0157 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,500	2041,18	9185

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*76,18*	*343*
			Сметная прибыль			*151,20*	*680*
94	131	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,400	29071,94	11629
			Накладные расходы			*3316,93*	*1327*
			Сметная прибыль			*2153,48*	*861*
95	132	21-130804-0101 РСНБ РК 2015	Пенька трепеная сорт3	т	0,0035	1297401,01	4541
			Накладные расходы			*48420,81*	*169*
			Сметная прибыль			*96103,78*	*336*
96	133	21-130104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,150	68458,92	10268
			Накладные расходы			*2554,98*	*383*
			Сметная прибыль			*5071,03*	*761*
97	134	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,400	6609,03	2644
			Накладные расходы			*1339,30*	*536*
			Сметная прибыль			*489,56*	*196*
98	135	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	м2 изолируемой поверхности	5,600	6724,00	37654
			Накладные расходы			*651,89*	*3651*
			Сметная прибыль			*498,07*	*2789*
99	136	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,000	93,10	2979
			Накладные расходы			*22,98*	*735*
			Сметная прибыль			*6,90*	*221*
100	137	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,000	130,03	8322
			Накладные расходы			*28,97*	*1854*
			Сметная прибыль			*9,63*	*616*
101	138	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	39097,15	78194
			Накладные расходы			*9864,17*	*19728*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*5792*
102	139	23-020103-2512 РСНБ РК 2015	Фланец 1-50-100	комплект	2,000	26197,47	52395
			Накладные расходы			*977,73*	*1955*
			Сметная прибыль			*1940,55*	*3881*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	140	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	45,000	599,26	26967
			Накладные расходы			*176,13*	*7926*
			Сметная прибыль			*44,39*	*1998*
104	141	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	44,000	399,51	17578
			Накладные расходы			*117,42*	*5167*
			Сметная прибыль			*29,59*	*1302*
105	142	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	28,000	199,75	5593
			Накладные расходы			*58,71*	*1644*
			Сметная прибыль			*14,80*	*414*
106	143	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	87,000	199,75	17379
			Накладные расходы			*58,71*	*5108*
			Сметная прибыль			*14,80*	*1287*
107	144	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	204,000	26585,09	5423358
			Накладные расходы			*5054,79*	*1031177*
			Сметная прибыль			*1969,27*	*401730*
			Раздел: Технологические решения. Конденсатосборник				
108	145	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 150 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	4,000	39097,15	156389
			Накладные расходы			*9864,17*	*39457*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*11584*
109	146	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 100 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	3,000	24842,60	74528
			Накладные расходы			*6175,29*	*18526*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*5521*
110	147	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	6,000	19689,77	118139
			Накладные расходы			*4938,49*	*29631*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*8751*
111	151	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	4,000	8528,74	34115
			Накладные расходы			*2454,70*	*9819*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*631,76*	*2527*
112	154	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	34,200	2632,16	90020
			Накладные расходы			*967,07*	*33074*
			Сметная прибыль			*194,98*	*6668*
113	155	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	978,200	32,14	31438
			Накладные расходы			*7,21*	*7056*
			Сметная прибыль			*2,38*	*2329*
114	156	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	29,600	1510,32	44705
			Накладные расходы			*554,90*	*16425*
			Сметная прибыль			*111,88*	*3312*
115	157	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Транспортировка от приобъектного склада до места установки	т/км	33,400	1080,68	36095
			Накладные расходы			*198,32*	*6624*
			Сметная прибыль			*80,05*	*2674*
116	158	13-120201-0519 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	55,000	9662,25	531424
			Накладные расходы			*2354,09*	*129475*
			Сметная прибыль			*715,72*	*39365*
117	159	13-120102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	83,300	4413,94	367681
			Накладные расходы			*1081,03*	*90050*
			Сметная прибыль			*326,96*	*27236*
118	160	13-120102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	23,500	3595,48	84494
			Накладные расходы			*884,33*	*20782*
			Сметная прибыль			*266,33*	*6259*
119	161	13-120102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	61,400	2555,17	156888
			Накладные расходы			*615,64*	*37800*
			Сметная прибыль			*189,27*	*11621*

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	162	13-120102-0402 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,000	4079,12	4079
			Накладные расходы			*1002,38*	*1002*
			Сметная прибыль			*302,16*	*302*
121	163	11-220601-1014 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,055	12263408,79	674487
			Накладные расходы			*907891,75*	*49934*
			Сметная прибыль			*908400,65*	*49962*
122	165	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0713	1991331,30	141982
			Накладные расходы			*138541,79*	*9878*
			Сметная прибыль			*147506,02*	*10517*
123	167	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	1572909,19	7865
			Накладные расходы			*190681,71*	*953*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*583*
124	169	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0544	966530,87	52579
			Накладные расходы			*152547,92*	*8299*
			Сметная прибыль			*71594,88*	*3895*
125	172	13-121101-0201 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000	7333,82	36669
			Накладные расходы			*2143,05*	*10715*
			Сметная прибыль			*543,25*	*2716*
126	173	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	39097,15	39097
			Накладные расходы			*9864,17*	*9864*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*2896*
127	174	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	24842,60	74528
			Накладные расходы			*6175,29*	*18526*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*5521*
128	175	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,000	19689,77	236277
			Накладные расходы			*4938,49*	*59262*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1458,50*	*17502*
129	180	13-121101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	129972,33	779834
			Накладные расходы			*28349,32*	*170096*
			Сметная прибыль			*9627,58*	*57765*
130	181	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	39097,15	273680
			Накладные расходы			*9864,17*	*69049*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*20273*
131	182	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000	24842,60	124213
			Накладные расходы			*6175,29*	*30876*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*9201*
132	183	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	19689,77	137828
			Накладные расходы			*4938,49*	*34569*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*10210*
133	190	13-121101-0120 РСНБ РК 2015	Днище,диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	129972,33	259945
			Накладные расходы			*28349,32*	*56699*
			Сметная прибыль			*9627,58*	*19255*
134	191		Днище ДШ П 820(15 К52)-5,6-0,6 с заводской изоляциейГазТУ 102-488/1-05	шт	2,000	2197115,74	4394231
			Накладные расходы			*81999,41*	*163999*
			Сметная прибыль			*162749,31*	*325499*
135	192	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Переходы,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	39097,15	78194
			Накладные расходы			*9864,17*	*19728*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*5792*
136	194	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0124	92822,44	1154
			Накладные расходы			*23007,52*	*286*
			Сметная прибыль			*6875,74*	*85*
137	195	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опора ОПП2-100	т	0,0124	272560,49	3388
			Накладные расходы			*10172,34*	*126*
			Сметная прибыль			*20189,67*	*251*
138	196	11-250114-0104 РСНБ РК 2015	Свеча продувочная диаметром 150 мм на трубопровод. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	320307,97	320308
			Накладные расходы			*82853,38*	*82853*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23726,52*	*23727*
139	197	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0046	1991331,30	9160
			Накладные расходы			*138541,79*	*637*
			Сметная прибыль			*147506,02*	*679*
140	198	23-010301-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,600	5603,92	53798
			Накладные расходы			*209,15*	*2008*
			Сметная прибыль			*415,11*	*3985*
141	199	23-020101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	4106,16	4106
			Накладные расходы			*153,25*	*153*
			Сметная прибыль			*304,16*	*304*
142	200	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,0014	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
143	201	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,0004	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
144	202	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,0001	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
145	203	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
146	204	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	1,000	614,51	615
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
147	205	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду820. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	23,173	257,33	5963

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*90,24*	*2091*
			Сметная прибыль			*19,06*	*442*
148	206	23-021104-2211 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 800 мм	шт.	20,000	10417,29	208346
			Накладные расходы			*388,79*	*7776*
			Сметная прибыль			*771,65*	*15433*
149	207	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду159. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2,247	257,33	578
			Накладные расходы			*90,24*	*203*
			Сметная прибыль			*19,06*	*43*
150	208	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 159 мм	шт	10,000	2740,16	27402
			Накладные расходы			*102,27*	*1023*
			Сметная прибыль			*202,97*	*2030*
151	209	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду108. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	0,629	257,33	162
			Накладные расходы			*90,24*	*57*
			Сметная прибыль			*19,06*	*12*
152	210	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм	шт	5,000	2740,16	13701
			Накладные расходы			*102,27*	*511*
			Сметная прибыль			*202,97*	*1015*
153	211	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду57. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2,980	257,33	767
			Накладные расходы			*90,24*	*269*
			Сметная прибыль			*19,06*	*57*
154	212	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм	шт	37,000	2740,16	101386
			Накладные расходы			*102,27*	*3784*
			Сметная прибыль			*202,97*	*7510*
155	213	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,000	93,10	1396
			Накладные расходы			*22,98*	*345*
			Сметная прибыль			*6,90*	*103*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
156	214	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,000	130,03	3901
			Накладные расходы			*28,97*	*869*
			Сметная прибыль			*9,63*	*289*
157	215	13-120102-0309 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,850	6089,64	5176
			Накладные расходы			*1517,98*	*1290*
			Сметная прибыль			*451,08*	*383*
158	216	13-120102-0308 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,850	5390,45	4582
			Накладные расходы			*1331,91*	*1132*
			Сметная прибыль			*399,29*	*339*
159	217	11-220601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0009	4470514,92	3800
			Накладные расходы			*341411,30*	*290*
			Сметная прибыль			*331149,25*	*281*
160	218	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0009	3119745,15	2652
			Накладные расходы			*257462,46*	*219*
			Сметная прибыль			*231092,23*	*196*
161	219	23-010301-0251 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,850	11185,38	9508
			Накладные расходы			*417,45*	*355*
			Сметная прибыль			*828,55*	*704*
162	220	23-010301-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,850	7910,62	6724
			Накладные расходы			*295,24*	*251*
			Сметная прибыль			*585,97*	*498*
163	221	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,200	29071,94	5814
			Накладные расходы			*3316,93*	*663*
			Сметная прибыль			*2153,48*	*431*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	222	21-130804-0101 РСНБ РК 2015	Пенька трепеная сорт3	т	0,0012	1297401,01	1557
			Накладные расходы			*48420,81*	*58*
			Сметная прибыль			*96103,78*	*115*
165	223	21-130104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,0667	68458,92	4564
			Накладные расходы			*2554,98*	*170*
			Сметная прибыль			*5071,03*	*338*
166	224	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,100	6609,03	661
			Накладные расходы			*1339,30*	*134*
			Сметная прибыль			*489,56*	*49*
167	225	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Заглушки,диаметр условного прохода 57 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	19689,77	78759
			Накладные расходы			*4938,49*	*19754*
			Сметная прибыль			*1458,50*	*5834*
168	226	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0002	966530,87	220
			Накладные расходы			*152547,92*	*35*
			Сметная прибыль			*71594,88*	*16*
169	227	23-020103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4,000	338,83	1355
			Накладные расходы			*12,65*	*51*
			Сметная прибыль			*25,10*	*100*
170	228	13-390201-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр 820 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	24,000	998,77	23970
			Накладные расходы			*293,55*	*7045*
			Сметная прибыль			*73,98*	*1776*
171	229	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	31,000	399,51	12385
			Накладные расходы			*117,42*	*3640*
			Сметная прибыль			*29,59*	*917*
172	230	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	28,000	199,75	5593
			Накладные расходы			*58,71*	*1644*
			Сметная прибыль			*14,80*	*414*
173	231	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	38,000	199,75	7591

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*58,71*	*2231*
			Сметная прибыль			*14,80*	*562*
174	232	11-250128-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 800 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	24,000	39959,47	959027
			Накладные расходы			*7669,02*	*184057*
			Сметная прибыль			*2959,96*	*71039*
175	233	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	97,000	26585,09	2578754
			Накладные расходы			*5054,79*	*490315*
			Сметная прибыль			*1969,27*	*191019*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС-4.3)				
176	234	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,690	123,60	1445
			Накладные расходы			*26,05*	*304*
			Сметная прибыль			*9,16*	*107*
177	235	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,263	237,28	537
			Накладные расходы			*78,12*	*177*
			Сметная прибыль			*17,58*	*40*
178	236	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,700	1139,80	4217
			Накладные расходы			*235,80*	*872*
			Сметная прибыль			*84,43*	*312*
179	237	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0135	149801,37	2022
			Накладные расходы			*52143,82*	*704*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*150*
180	238	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0135	134998,96	1822
			Накладные расходы			*5038,35*	*68*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*135*
181	239	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,200	1010,34	18388
			Накладные расходы			*155,56*	*2831*
			Сметная прибыль			*74,84*	*1362*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	240	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	18,200	266,37	4848
			Накладные расходы			*63,61*	*1158*
			Сметная прибыль			*19,73*	*359*
183	241	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,000	1923,90	7696
			Накладные расходы			*246,89*	*988*
			Сметная прибыль			*142,51*	*570*
184	242	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,400	2511,05	1004
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*74*
185	243	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,080	33686,17	339557
			Накладные расходы			*4415,83*	*44512*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*25152*
186	244	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0556	275032,41	15292
			Накладные расходы			*39570,48*	*2200*
			Сметная прибыль			*20372,77*	*1133*
187	245	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1641	97051,05	15927
			Накладные расходы			*30414,10*	*4991*
			Сметная прибыль			*7188,97*	*1180*
188	246	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,1641	447683,86	73469
			Накладные расходы			*16708,18*	*2742*
			Сметная прибыль			*33161,77*	*5442*
189	247	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,385	130,03	960
			Накладные расходы			*28,97*	*214*
			Сметная прибыль			*9,63*	*71*
190	248	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	7,385	6962,03	51414
			Накладные расходы			*606,04*	*4476*
			Сметная прибыль			*515,71*	*3808*
191	249	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0297	149801,37	4443
			Накладные расходы			*52143,82*	*1547*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11096,40*	*329*
192	250	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0231	371334,89	8563
			Накладные расходы			*13858,73*	*320*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*634*
193	251	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,652	838,28	1385
			Накладные расходы			*31,29*	*52*
			Сметная прибыль			*62,09*	*103*
194	252	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2957	93,10	28
			Накладные расходы			*22,98*	*7*
			Сметная прибыль			*6,90*	*2*
195	253	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2957	130,03	38
			Накладные расходы			*28,97*	*9*
			Сметная прибыль			*9,63*	*3*
196	254	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска настой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,2957	6962,03	2058
			Накладные расходы			*606,04*	*179*
			Сметная прибыль			*515,71*	*152*
197	255	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14,229	97,97	1394
			Накладные расходы			*20,64*	*294*
			Сметная прибыль			*7,26*	*103*
198	256	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,260	237,28	299
			Накладные расходы			*78,12*	*98*
			Сметная прибыль			*17,58*	*22*
199	257	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,400	1010,34	26673
			Накладные расходы			*155,56*	*4107*
			Сметная прибыль			*74,84*	*1976*
200	258	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,600	1923,90	8850
			Накладные расходы			*246,89*	*1136*
			Сметная прибыль			*142,51*	*656*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
201	259	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,460	2511,05	1155
			Накладные расходы			*93,72*	*43*
			Сметная прибыль			*186,00*	*86*
202	260	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,300	33686,17	380654
			Накладные расходы			*4415,83*	*49899*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*28197*
203	261	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0102	113766,86	1160
			Накладные расходы			*4245,94*	*43*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*86*
204	262	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,373	106865,88	39851
			Накладные расходы			*3988,38*	*1487*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*2952*
205	263	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4,032	97,97	395
			Накладные расходы			*20,64*	*83*
			Сметная прибыль			*7,26*	*29*
206	264	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,813	27,55	78
			Накладные расходы			*6,18*	*17*
			Сметная прибыль			*2,04*	*6*
207	265	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,813	237,28	667
			Накладные расходы			*78,12*	*220*
			Сметная прибыль			*17,58*	*49*
208	266	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,600	1923,90	5002
			Накладные расходы			*246,89*	*642*
			Сметная прибыль			*142,51*	*371*
209	267	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,260	2511,05	653
			Накладные расходы			*93,72*	*24*
			Сметная прибыль			*186,00*	*48*
210	268	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,160	1010,34	11275

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*155,56*	*1736*
			Сметная прибыль			*74,84*	*835*
211	269	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,240	33686,17	41771
			Накладные расходы			*4415,83*	*5476*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*3094*
212	270	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0038	260415,88	979
			Накладные расходы			*26584,13*	*100*
			Сметная прибыль			*19290,07*	*73*
213	271	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0038	564503,39	2123
			Накладные расходы			*21068,05*	*79*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*157*
214	272	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0132	134998,96	1785
			Накладные расходы			*5038,35*	*67*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*132*
215	273	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1694	110350,48	18691
			Накладные расходы			*4118,43*	*698*
			Сметная прибыль			*8174,11*	*1385*
216	274	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0480	106045,98	5094
			Накладные расходы			*3957,78*	*190*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*377*
217	275	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0022	113766,86	248
			Накладные расходы			*4245,94*	*9*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*18*
218	276	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0008	113766,86	90
			Накладные расходы			*4245,94*	*3*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*7*
219	277	11-060201-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	0,0322	1112,62	36
			Накладные расходы			*334,04*	*11*
			Сметная прибыль			*82,42*	*3*
220	278	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0322	23442,09	755

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1552,90*	*50*
			Сметная прибыль			*1736,45*	*56*
221	279	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,760	97,97	172
			Накладные расходы			*20,64*	*36*
			Сметная прибыль			*7,26*	*13*
222	280	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,220	27,55	34
			Накладные расходы			*6,18*	*8*
			Сметная прибыль			*2,04*	*2*
223	281	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,220	237,28	289
			Накладные расходы			*78,12*	*95*
			Сметная прибыль			*17,58*	*21*
224	282	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,100	1923,90	2116
			Накладные расходы			*246,89*	*272*
			Сметная прибыль			*142,51*	*157*
225	283	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,110	2511,05	276
			Накладные расходы			*93,72*	*10*
			Сметная прибыль			*186,00*	*20*
226	284	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,800	1010,34	4850
			Накладные расходы			*155,56*	*747*
			Сметная прибыль			*74,84*	*359*
227	285	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,530	33686,17	17854
			Накладные расходы			*4415,83*	*2340*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*1322*
228	286	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0047	260415,88	1224
			Накладные расходы			*26584,13*	*125*
			Сметная прибыль			*19290,07*	*91*
229	287	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0047	564503,39	2653
			Накладные расходы			*21068,05*	*99*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*41815,07*	*197*
230	288	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0237	134998,96	3198
			Накладные расходы			*5038,35*	*119*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*237*
231	289	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0240	106045,98	2547
			Накладные расходы			*3957,78*	*95*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*189*
232	290	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0007	113766,86	82
			Накладные расходы			*4245,94*	*3*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*6*
233	291	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0004	113766,86	45
			Накладные расходы			*4245,94*	*2*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*3*
234	292	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,464	97,97	241
			Накладные расходы			*20,64*	*51*
			Сметная прибыль			*7,26*	*18*
235	293	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,816	27,55	50
			Накладные расходы			*6,18*	*11*
			Сметная прибыль			*2,04*	*4*
236	294	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,816	237,28	431
			Накладные расходы			*78,12*	*142*
			Сметная прибыль			*17,58*	*32*
237	295	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,500	1923,90	2886
			Накладные расходы			*246,89*	*370*
			Сметная прибыль			*142,51*	*214*
238	296	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,150	2511,05	377
			Накладные расходы			*93,72*	*14*
			Сметная прибыль			*186,00*	*28*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
239	297	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,300	1010,34	6365
			Накладные расходы			*155,56*	*980*
			Сметная прибыль			*74,84*	*471*
240	298	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,040	33686,17	35034
			Накладные расходы			*4415,83*	*4592*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*2595*
241	299	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0038	260415,88	979
			Накладные расходы			*26584,13*	*100*
			Сметная прибыль			*19290,07*	*73*
242	300	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0038	564503,39	2123
			Накладные расходы			*21068,05*	*79*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*157*
243	301	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0517	134998,96	6983
			Накладные расходы			*5038,35*	*261*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*517*
244	302	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0013	113766,86	146
			Накладные расходы			*4245,94*	*5*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*11*
245	303	11-060201-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	0,0161	1112,62	18
			Накладные расходы			*334,04*	*5*
			Сметная прибыль			*82,42*	*1*
246	304	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0161	16696,08	269
			Накладные расходы			*1301,13*	*21*
			Сметная прибыль			*1236,75*	*20*
247	305	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,6530	97,97	162
			Накладные расходы			*20,64*	*34*
			Сметная прибыль			*7,26*	*12*
248	306	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,331	237,28	78

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*78,12*	*26*
			Сметная прибыль			*17,58*	*6*
249	307	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,300	1923,90	2501
			Накладные расходы			*246,89*	*321*
			Сметная прибыль			*142,51*	*185*
250	308	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,130	2511,05	326
			Накладные расходы			*93,72*	*12*
			Сметная прибыль			*186,00*	*24*
251	309	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,750	1010,34	4799
			Накладные расходы			*155,56*	*739*
			Сметная прибыль			*74,84*	*355*
252	310	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,130	33686,17	38065
			Накладные расходы			*4415,83*	*4990*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*2820*
253	311	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1032	260415,88	26875
			Накладные расходы			*26584,13*	*2743*
			Сметная прибыль			*19290,07*	*1991*
254	312	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1032	564503,39	58257
			Накладные расходы			*21068,05*	*2174*
			Сметная прибыль			*41815,07*	*4315*
255	313	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0056	134998,96	749
			Накладные расходы			*5038,35*	*28*
			Сметная прибыль			*9999,92*	*55*
256	314	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0520	106045,98	5514
			Накладные расходы			*3957,78*	*206*
			Сметная прибыль			*7855,26*	*408*
257	315	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0035	113766,86	400
			Накладные расходы			*4245,94*	*15*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*30*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
258	316	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0004	113766,86	46
			Накладные расходы			*4245,94*	*2*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*3*
259	317	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,100	97,97	108
			Накладные расходы			*20,64*	*23*
			Сметная прибыль			*7,26*	*8*
260	318	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,250	237,28	59
			Накладные расходы			*78,12*	*20*
			Сметная прибыль			*17,58*	*4*
261	319	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,100	12306,22	1231
			Накладные расходы			*2661,63*	*266*
			Сметная прибыль			*911,57*	*91*
262	320	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,000	1923,90	1924
			Накладные расходы			*246,89*	*247*
			Сметная прибыль			*142,51*	*143*
263	321	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,100	2511,05	251
			Накладные расходы			*93,72*	*9*
			Сметная прибыль			*186,00*	*19*
264	322	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,330	33686,17	11116
			Накладные расходы			*4415,83*	*1457*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*823*
265	323	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0099	371334,89	3692
			Накладные расходы			*13858,73*	*138*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*273*
266	324	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0139	275032,41	3823
			Накладные расходы			*39570,48*	*550*
			Сметная прибыль			*20372,77*	*283*
267	325	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0106	149801,37	1582

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*52143,82*	*551*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*117*
268	326	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,600	3102,16	1861
			Накладные расходы			*115,78*	*69*
			Сметная прибыль			*229,79*	*138*
269	327	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2996	93,10	28
			Накладные расходы			*22,98*	*7*
			Сметная прибыль			*6,90*	*2*
270	328	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2996	130,03	39
			Накладные расходы			*28,97*	*9*
			Сметная прибыль			*9,63*	*3*
271	329	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,2996	6962,03	2086
			Накладные расходы			*606,04*	*182*
			Сметная прибыль			*515,71*	*154*
272	330	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,100	97,97	108
			Накладные расходы			*20,64*	*23*
			Сметная прибыль			*7,26*	*8*
273	331	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,250	237,28	59
			Накладные расходы			*78,12*	*20*
			Сметная прибыль			*17,58*	*4*
274	332	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,000	1923,90	1924
			Накладные расходы			*246,89*	*247*
			Сметная прибыль			*142,51*	*143*
275	333	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,100	2511,05	251
			Накладные расходы			*93,72*	*9*
			Сметная прибыль			*186,00*	*19*
276	334	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,330	33686,17	11116
			Накладные расходы			*4415,83*	*1457*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*823*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
277	335	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0097	371334,89	3615
			Накладные расходы			*13858,73*	*135*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*268*
278	336	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0139	275032,41	3823
			Накладные расходы			*39570,48*	*550*
			Сметная прибыль			*20372,77*	*283*
279	337	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0060	149801,37	892
			Накладные расходы			*52143,82*	*310*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*66*
280	338	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,700	1520,37	1064
			Накладные расходы			*56,74*	*40*
			Сметная прибыль			*112,62*	*79*
281	339	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1956	93,10	18
			Накладные расходы			*22,98*	*4*
			Сметная прибыль			*6,90*	*1*
282	340	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1956	130,03	25
			Накладные расходы			*28,97*	*6*
			Сметная прибыль			*9,63*	*2*
283	341	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,1956	6962,03	1362
			Накладные расходы			*606,04*	*119*
			Сметная прибыль			*515,71*	*101*
284	342	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,270	97,97	26
			Накладные расходы			*20,64*	*6*
			Сметная прибыль			*7,26*	*2*
285	343	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,090	237,28	21
			Накладные расходы			*78,12*	*7*
			Сметная прибыль			*17,58*	*2*
286	344	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,400	1923,90	770

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*246,89*	*99*
			Сметная прибыль			*142,51*	*57*
287	345	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,040	2511,05	100
			Накладные расходы			*93,72*	*4*
			Сметная прибыль			*186,00*	*7*
288	346	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,130	33686,17	4379
			Накладные расходы			*4415,83*	*574*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*324*
289	347	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0037	371334,89	1372
			Накладные расходы			*13858,73*	*51*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*102*
290	348	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0139	275032,41	3823
			Накладные расходы			*39570,48*	*550*
			Сметная прибыль			*20372,77*	*283*
291	349	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,001154	149801,37	173
			Накладные расходы			*52143,82*	*60*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*13*
292	350	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,130	1520,37	198
			Накладные расходы			*56,74*	*7*
			Сметная прибыль			*112,62*	*15*
293	351	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0363	93,10	3
			Накладные расходы			*22,98*	*1*
			Сметная прибыль			*6,90*	*0*
294	352	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0363	130,03	5
			Накладные расходы			*28,97*	*1*
			Сметная прибыль			*9,63*	*0*
295	353	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,0363	6962,03	253
			Накладные расходы			*606,04*	*22*
			Сметная прибыль			*515,71*	*19*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
296	354	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,270	97,97	26
			Накладные расходы			*20,64*	*6*
			Сметная прибыль			*7,26*	*2*
297	355	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,090	237,28	21
			Накладные расходы			*78,12*	*7*
			Сметная прибыль			*17,58*	*2*
298	356	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,400	1923,90	770
			Накладные расходы			*246,89*	*99*
			Сметная прибыль			*142,51*	*57*
299	357	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,040	2511,05	100
			Накладные расходы			*93,72*	*4*
			Сметная прибыль			*186,00*	*7*
300	358	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,130	33686,17	4379
			Накладные расходы			*4415,83*	*574*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*324*
301	359	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0036	371334,89	1353
			Накладные расходы			*13858,73*	*51*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*100*
302	360	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0139	275032,41	3823
			Накладные расходы			*39570,48*	*550*
			Сметная прибыль			*20372,77*	*283*
303	361	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0062	149801,37	929
			Накладные расходы			*52143,82*	*324*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*69*
304	362	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,340	838,28	1123
			Накладные расходы			*31,29*	*42*
			Сметная прибыль			*62,09*	*83*
305	363	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2398	93,10	22

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*22,98*	*6*
			Сметная прибыль			*6,90*	*2*
306	364	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2398	130,03	31
			Накладные расходы			*28,97*	*7*
			Сметная прибыль			*9,63*	*2*
307	365	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,2398	6962,03	1670
			Накладные расходы			*606,04*	*145*
			Сметная прибыль			*515,71*	*124*
308	366	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6,138	97,97	601
			Накладные расходы			*20,64*	*127*
			Сметная прибыль			*7,26*	*45*
309	367	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,345	237,28	3641
			Накладные расходы			*78,12*	*1199*
			Сметная прибыль			*17,58*	*270*
310	368	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	63,000	1923,90	121206
			Накладные расходы			*246,89*	*15554*
			Сметная прибыль			*142,51*	*8978*
311	369	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,300	2511,05	15820
			Накладные расходы			*93,72*	*590*
			Сметная прибыль			*186,00*	*1172*
312	370	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,400	33686,17	417709
			Накладные расходы			*4415,83*	*54756*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*30941*
313	371	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,0100	106865,88	107964
			Накладные расходы			*3988,38*	*4029*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*7997*
314	372	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0432	113766,86	4915
			Накладные расходы			*4245,94*	*183*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*364*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
315	373	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0396	149801,37	5938
			Накладные расходы			*52143,82*	*2067*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*440*
316	374	23-010201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,088	1779,44	5495
			Накладные расходы			*66,41*	*205*
			Сметная прибыль			*131,81*	*407*
317	375	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0136	371334,89	5065
			Накладные расходы			*13858,73*	*189*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*375*
318	376	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6138	93,10	57
			Накладные расходы			*22,98*	*14*
			Сметная прибыль			*6,90*	*4*
319	377	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6138	130,03	80
			Накладные расходы			*28,97*	*18*
			Сметная прибыль			*9,63*	*6*
320	378	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,863	93,10	80
			Накладные расходы			*22,98*	*20*
			Сметная прибыль			*6,90*	*6*
321	379	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,863	130,03	112
			Накладные расходы			*28,97*	*25*
			Сметная прибыль			*9,63*	*8*
322	380	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,863	6962,03	6008
			Накладные расходы			*606,04*	*523*
			Сметная прибыль			*515,71*	*445*
323	381	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,035	149801,37	5249
			Накладные расходы			*52143,82*	*1827*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*389*
324	382	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,424	1840,47	4461
			Накладные расходы			*68,69*	*167*
			Сметная прибыль			*136,33*	*330*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
325	383	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01014	371334,89	3765
			Накладные расходы			*13858,73*	*141*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*279*
326	384	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4563	93,10	42
			Накладные расходы			*22,98*	*10*
			Сметная прибыль			*6,90*	*3*
327	385	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4563	130,03	59
			Накладные расходы			*28,97*	*13*
			Сметная прибыль			*9,63*	*4*
328	386	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,822	93,10	77
			Накладные расходы			*22,98*	*19*
			Сметная прибыль			*6,90*	*6*
329	387	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,822	130,03	107
			Накладные расходы			*28,97*	*24*
			Сметная прибыль			*9,63*	*8*
330	388	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,822	6962,03	5723
			Накладные расходы			*606,04*	*498*
			Сметная прибыль			*515,71*	*424*
331	389	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0335	149801,37	5024
			Накладные расходы			*52143,82*	*1749*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*372*
332	390	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,799	1520,37	4256
			Накладные расходы			*56,74*	*159*
			Сметная прибыль			*112,62*	*315*
333	391	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0101	371334,89	3765
			Накладные расходы			*13858,73*	*141*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*279*
334	392	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4563	93,10	42
			Накладные расходы			*22,98*	*10*
			Сметная прибыль			*6,90*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
335	393	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4563	130,03	59
			Накладные расходы			*28,97*	*13*
			Сметная прибыль			*9,63*	*4*
336	394	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7822	93,10	73
			Накладные расходы			*22,98*	*18*
			Сметная прибыль			*6,90*	*5*
337	395	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7822	130,03	102
			Накладные расходы			*28,97*	*23*
			Сметная прибыль			*9,63*	*8*
338	396	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,7822	6962,03	5446
			Накладные расходы			*606,04*	*474*
			Сметная прибыль			*515,71*	*403*
339	397	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,980	97,97	194
			Накладные расходы			*20,64*	*41*
			Сметная прибыль			*7,26*	*14*
340	398	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,900	237,28	214
			Накладные расходы			*78,12*	*70*
			Сметная прибыль			*17,58*	*16*
341	399	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,920	1010,34	8002
			Накладные расходы			*155,56*	*1232*
			Сметная прибыль			*74,84*	*593*
342	400	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,000	1923,90	7696
			Накладные расходы			*246,89*	*988*
			Сметная прибыль			*142,51*	*570*
343	401	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,400	2511,05	1004
			Накладные расходы			*93,72*	*37*
			Сметная прибыль			*186,00*	*74*
344	402	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,000	33686,17	33686

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4415,83*	*4416*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*2495*
345	403	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0136	110350,48	1501
			Накладные расходы			*4118,45*	*56*
			Сметная прибыль			*8174,11*	*111*
346	404	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0096	113766,86	1092
			Накладные расходы			*4245,94*	*41*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*81*
347	405	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0972	209367,30	20342
			Накладные расходы			*18062,60*	*1755*
			Сметная прибыль			*15508,69*	*1507*
348	406	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,704	97,97	69
			Накладные расходы			*20,64*	*15*
			Сметная прибыль			*7,26*	*5*
349	407	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,160	237,28	38
			Накладные расходы			*78,12*	*12*
			Сметная прибыль			*17,58*	*3*
350	408	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,520	1010,34	3556
			Накладные расходы			*155,56*	*548*
			Сметная прибыль			*74,84*	*263*
351	409	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,000	1923,90	1924
			Накладные расходы			*246,89*	*247*
			Сметная прибыль			*142,51*	*143*
352	410	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,100	2511,05	251
			Накладные расходы			*93,72*	*9*
			Сметная прибыль			*186,00*	*19*
353	411	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,940	33686,17	31665
			Накладные расходы			*4415,83*	*4151*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2495,27*	*2346*
354	412	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0918	149801,37	13752
			Накладные расходы			*52143,82*	*4787*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*1019*
355	413	23-010301-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4,030	3181,07	12820
			Накладные расходы			*118,72*	*478*
			Сметная прибыль			*235,63*	*950*
356	414	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0302	371334,89	11214
			Накладные расходы			*13858,73*	*419*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*831*
357	415	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,359	93,10	127
			Накладные расходы			*22,98*	*31*
			Сметная прибыль			*6,90*	*9*
358	416	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,359	130,03	177
			Накладные расходы			*28,97*	*39*
			Сметная прибыль			*9,63*	*13*
359	417	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,012	93,10	187
			Накладные расходы			*22,98*	*46*
			Сметная прибыль			*6,90*	*14*
360	418	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,012	130,03	262
			Накладные расходы			*28,97*	*58*
			Сметная прибыль			*9,63*	*19*
361	419	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	2,012	6962,03	14008
			Накладные расходы			*606,04*	*1219*
			Сметная прибыль			*515,71*	*1038*
362	420	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,4848	97051,05	47050
			Накладные расходы			*30414,10*	*14745*
			Сметная прибыль			*7188,97*	*3485*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
363	421	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,4848	447683,86	217037
			Накладные расходы			*16708,18*	*8100*
			Сметная прибыль			*33161,77*	*16077*
364	422	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,816	130,03	2837
			Накладные расходы			*28,97*	*632*
			Сметная прибыль			*9,63*	*210*
365	423	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	21,816	6962,03	151884
			Накладные расходы			*606,04*	*13221*
			Сметная прибыль			*515,71*	*11251*
366	424	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,600	97,97	59
			Накладные расходы			*20,64*	*12*
			Сметная прибыль			*7,26*	*4*
367	425	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,250	237,28	59
			Накладные расходы			*78,12*	*20*
			Сметная прибыль			*17,58*	*4*
368	426	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,000	1010,34	4041
			Накладные расходы			*155,56*	*622*
			Сметная прибыль			*74,84*	*299*
369	427	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,200	1923,90	2309
			Накладные расходы			*246,89*	*296*
			Сметная прибыль			*142,51*	*171*
370	428	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,120	2511,05	301
			Накладные расходы			*93,72*	*11*
			Сметная прибыль			*186,00*	*22*
371	429	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,880	33686,17	29644
			Накладные расходы			*4415,83*	*3886*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*2196*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
372	430	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1356	149801,37	20313
			Накладные расходы			*52143,82*	*7071*
			Сметная прибыль			*11096,40*	*1505*
373	431	23-010301-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,700	4198,19	19731
			Накладные расходы			*156,68*	*736*
			Сметная прибыль			*310,98*	*1462*
374	432	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0464	371334,89	17230
			Накладные расходы			*13858,73*	*643*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*1276*
375	433	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,408	93,10	2272
			Накладные расходы			*22,98*	*561*
			Сметная прибыль			*6,90*	*168*
376	434	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,628	130,03	2682
			Накладные расходы			*28,97*	*597*
			Сметная прибыль			*9,63*	*199*
377	435	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0222	209367,30	4656
			Накладные расходы			*18062,60*	*402*
			Сметная прибыль			*15508,69*	*345*
378	436	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,347	93,10	218
			Накладные расходы			*22,98*	*54*
			Сметная прибыль			*6,90*	*16*
379	437	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,347	130,03	305
			Накладные расходы			*28,97*	*68*
			Сметная прибыль			*9,63*	*23*
380	438	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	2,347	6962,03	16337
			Накладные расходы			*606,04*	*1422*
			Сметная прибыль			*515,71*	*1210*
381	439	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	617,600	123,60	76337

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***26,05***	***16087***
			Сметная прибыль			***9,16***	***5655***
382	**440**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**58,600**	**1139,80**	**66792**
			Накладные расходы			***235,80***	***13818***
			Сметная прибыль			***84,43***	***4948***
383	**441**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**559,000**	**32,14**	**17965**
			Накладные расходы			***7,21***	***4032***
			Сметная прибыль			***2,38***	***1331***
			ИТОГО:				**61019023**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6516890**
			Сметная прибыль				**4519928**
			Итого с временными		**6,7 %**	**4088275,00**	**65107298**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**382831,00**	**65490129**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**68 140 611,17**
			Итого с затратами на авторский надзор			**136281,22**	**68 276 892,388**
			Итого с НДС		**12 %**	**8193227,09**	**76 470 119,475**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул. 36/11, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения. Площадка охранного узла ОК-1. (02-01-07).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-5/830-16R от 08.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017 г. № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-6.2)				
1	**1**	**11-250112-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран газовый диаметром 300 мм. Сборка и установка узла**	**узел крана**	**1,000**	**762783,24**	**762783**
			Накладные расходы			***110162,75***	***110163***
			Сметная прибыль			***56502,46***	***56502***
2	**2**	**11-250113-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран дополнительный газовый на трубопровод диаметром 300 мм. Установка на обводной линии диаметром 100 мм**	**кран**	**1,000**	**101025,80**	**101026**
			Накладные расходы			***28099,50***	***28099***
			Сметная прибыль			***7483,39***	***7483***
3	**3**	**13-121101-0607 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**19689,77**	**78759**
			Накладные расходы			***4938,49***	***19754***
			Сметная прибыль			***1458,50***	***5834***
4	**5**		**Кран шаровый с пневмоприводом, для надземной установки с концами под приварку. DN100, PN6.3 МПа**	**шт**	**1,000**	**846140,14**	**846140**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*31579,13*	*31579*
			Сметная прибыль			*62677,05*	*62677*
5	6	23-040904-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые под приварку, PN 63, DN 50	шт.	4,000	116490,68	465963
			Накладные расходы			*4347,59*	*17390*
			Сметная прибыль			*8628,94*	*34516*
6	7	13-121101-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 15 мм, PN16 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	4,000	8528,74	34115
			Накладные расходы			*2454,70*	*9819*
			Сметная прибыль			*631,76*	*2527*
7	8	51-010909-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, PN 16, DN 15 мм	шт.	4,000	11963,70	47855
			Накладные расходы			*446,50*	*1786*
			Сметная прибыль			*886,20*	*3545*
8	9	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	47,700	123,60	5896
			Накладные расходы			*26,05*	*1242*
			Сметная прибыль			*9,16*	*437*
9	10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,700	2632,16	7107
			Накладные расходы			*967,07*	*2611*
			Сметная прибыль			*194,98*	*526*
10	11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	44,600	32,14	1433
			Накладные расходы			*7,21*	*322*
			Сметная прибыль			*2,38*	*106*
11	12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,500	1510,32	2265
			Накладные расходы			*554,90*	*832*
			Сметная прибыль			*111,88*	*168*
12	13	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Транспортировка от приобъектного склада до места установки	т/км	2,700	1080,68	2918
			Накладные расходы			*198,32*	*535*
			Сметная прибыль			*80,05*	*216*
13	14	13-120102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	18,000	3595,48	64719

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*884,33*	*15918*
			Сметная прибыль			*266,33*	*4794*
14	15	13-120102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5,000	2555,17	12776
			Накладные расходы			*615,64*	*3078*
			Сметная прибыль			*189,27*	*946*
15	16	13-120102-0402 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,700	4079,12	2855
			Накладные расходы			*1002,38*	*702*
			Сметная прибыль			*302,16*	*212*
16	17	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,016	1572909,19	25167
			Накладные расходы			*190681,71*	*3051*
			Сметная прибыль			*116511,79*	*1864*
17	18	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18,000	3675,36	66156
			Накладные расходы			*137,17*	*2469*
			Сметная прибыль			*272,25*	*4900*
18	19	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	966530,87	1933
			Накладные расходы			*152547,92*	*305*
			Сметная прибыль			*71594,88*	*143*
19	20	23-010301-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,000	1048,97	5245
			Накладные расходы			*39,15*	*196*
			Сметная прибыль			*77,70*	*389*
20	21	23-010301-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,700	299,41	210
			Накладные расходы			*11,17*	*8*
			Сметная прибыль			*22,18*	*16*
21	22	13-121101-0610 РСНБ РК 2015	Отводы,диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	24842,60	99370

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6175,29*	*24701*
			Сметная прибыль			*1840,19*	*7361*
22	23		Отвод П90° Ду108х6 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17375-2001	шт	2,000	4152,22	8304
			Накладные расходы			*154,97*	*310*
			Сметная прибыль			*307,57*	*615*
23	24	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	2360,17	4720
			Накладные расходы			*88,08*	*176*
			Сметная прибыль			*174,83*	*350*
24	25	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	81880,78	245642
			Накладные расходы			*20259,51*	*60779*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*18196*
25	26		Тройник равнопроходный П Ду325х8 (К52) с заводской изоляцией ГОСТ 17376-2001	шт	3,000	87389,72	262169
			Накладные расходы			*3261,51*	*9785*
			Сметная прибыль			*6473,31*	*19420*
26	27	13-121101-0616 РСНБ РК 2015	Переходы,диаметр условного прохода 325 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000	81880,78	409404
			Накладные расходы			*20259,51*	*101298*
			Сметная прибыль			*6065,24*	*30326*
27	28		Переход П К-312х8,0-108х6,0 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17378-2001	шт	3,000	14484,48	43453
			Накладные расходы			*540,58*	*1622*
			Сметная прибыль			*1072,92*	*3219*
28	29		Переход П К-108х6,0-57х4,0 (К52) с заводской изоляциейГОСТ 17378-2001	шт	2,000	10058,03	20116
			Накладные расходы			*375,38*	*751*
			Сметная прибыль			*745,04*	*1490*
29	30	11-250114-0103 РСНБ РК 2015	Свеча диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	210832,21	210832
			Накладные расходы			*56300,88*	*56301*
			Сметная прибыль			*15617,20*	*15617*
30	31	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0046	1572909,19	7235
			Накладные расходы			*190681,71*	*877*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*116511,79*	*536*
31	32	23-010301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,600	3675,36	35283
			Накладные расходы			*137,17*	*1317*
			Сметная прибыль			*272,25*	*2614*
32	33	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	2360,17	2360
			Накладные расходы			*88,08*	*88*
			Сметная прибыль			*174,83*	*175*
33	34	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Крышка лист	т	0,0014	178658,83	250
			Накладные расходы			*6667,80*	*9*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*19*
34	35	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	Кронштейн лист	т	0,00040	178658,83	71
			Накладные расходы			*6667,80*	*3*
			Сметная прибыль			*13233,99*	*5*
35	36	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Ось круг	т	0,00010	154420,38	15
			Накладные расходы			*5763,18*	*1*
			Сметная прибыль			*11438,55*	*1*
36	37	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,700	477,51	334
			Накладные расходы			*17,82*	*12*
			Сметная прибыль			*35,37*	*25*
37	38	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	шт.	1,000	614,51	615
			Накладные расходы			*22,93*	*23*
			Сметная прибыль			*45,52*	*46*
38	39	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду325. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	5,511	257,33	1418
			Накладные расходы			*90,24*	*497*
			Сметная прибыль			*19,06*	*105*
39	40	23-021104-2205 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 325 мм	шт	12,000	3759,63	45116
			Накладные расходы			*140,31*	*1684*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*278,49*	*3342*
40	41	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Установка манжет Ду108. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	0,7545	257,33	194
			Накладные расходы			*90,24*	*68*
			Сметная прибыль			*19,06*	*14*
41	42	23-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм	шт	6,000	2740,16	16441
			Накладные расходы			*102,27*	*614*
			Сметная прибыль			*202,97*	*1218*
42	43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,900	93,10	84
			Накладные расходы			*22,98*	*21*
			Сметная прибыль			*6,90*	*6*
43	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,800	130,03	234
			Накладные расходы			*28,97*	*52*
			Сметная прибыль			*9,63*	*17*
44	45	13-121101-0612 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	39097,15	78194
			Накладные расходы			*9864,17*	*19728*
			Сметная прибыль			*2896,09*	*5792*
45	46	23-020103-2512 РСНБ РК 2015	Фланец 1-50-100	комплект	2,000	26197,47	52395
			Накладные расходы			*977,73*	*1955*
			Сметная прибыль			*1940,55*	*3881*
46	47	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	7,000	599,26	4195
			Накладные расходы			*176,13*	*1233*
			Сметная прибыль			*44,39*	*311*
47	48	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	18,000	199,75	3596
			Накладные расходы			*58,71*	*1057*
			Сметная прибыль			*14,80*	*266*
48	49	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	25,000	26585,09	664627
			Накладные расходы			*5054,79*	*126370*
			Сметная прибыль			*1969,27*	*49232*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**4751991**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**661190**
			Сметная прибыль				**351999**
			Итого с временными		**6,7 %**	**265158,00**	**5017149**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**24830,00**	**5041979**
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**5 246 035,33**
			Итого с затратами на авторский надзор			**10492,07**	**5 256 527,401**
			Итого с НДС		**12 %**	**630783,29**	**5 887 310,689**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул. 36/11, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Внешнее электроснабжение.(04-01-02).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-5/830-16R от 08.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017 г. № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
1	1	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	110,000	710,68	78175
			Накладные расходы			*175,44*	*19299*
			Сметная прибыль			*52,64*	*5791*
2	2	23-060133-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,112	906892,36	101753
			Накладные расходы			*33846,48*	*3798*
			Сметная прибыль			*67177,21*	*7537*
3	3	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	5,158	139903,98	721625
			Накладные расходы			*44004,92*	*226977*
			Сметная прибыль			*10363,26*	*53454*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,0116	657341,73	1322322
			Накладные расходы			*24532,91*	*49351*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*97950*
5	5	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	430,000	409,78	176203
			Накладные расходы			*90,17*	*38771*
			Сметная прибыль			*30,35*	*13052*
6	10	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	110,000	434,44	47788
			Накладные расходы			*90,94*	*10004*
			Сметная прибыль			*32,18*	*3540*
7	11	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,356	44737,20	15926
			Накладные расходы			*1669,65*	*594*
			Сметная прибыль			*3313,87*	*1180*
8	12	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009	1196542,82	10769
			Накладные расходы			*149290,02*	*1344*
			Сметная прибыль			*88632,80*	*798*
9	24	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,550	1107,51	11684
			Накладные расходы			*41,33*	*436*
			Сметная прибыль			*82,04*	*865*
10	25	21-050106-9903 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0038	189061,38	718
			Накладные расходы			*7056,03*	*27*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*53*
11	28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0053	106865,88	569
			Накладные расходы			*3988,38*	*21*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*42*
12	33	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,000	13566,20	13566
			Накладные расходы			*3917,57*	*3918*
			Сметная прибыль			*1004,90*	*1005*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	34	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	79,000	21602,01	1706559
			Накладные расходы			*6204,63*	*490166*
			Сметная прибыль			*1600,15*	*126412*
14	35	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	79,000	33297,34	2630490
			Накладные расходы			*1242,70*	*98174*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*194851*
15	36		Траверса ТМ1	шт	79,000	8300,58	655745
			Накладные расходы			*309,79*	*24473*
			Сметная прибыль			*614,86*	*48574*
16	37		Хомут Х1	шт	79,000	811,13	64079
			Накладные расходы			*30,27*	*2392*
			Сметная прибыль			*60,08*	*4747*
17	38	24-040101-0506 РСНБ РК 2015	Изолятор	100шт	2,370	236,93	562
			Накладные расходы			*8,84*	*21*
			Сметная прибыль			*17,55*	*42*
18	39	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	237,000	41,95	9943
			Накладные расходы			*1,57*	*371*
			Сметная прибыль			*3,11*	*737*
19	40		Крепление провода СШ-2	шт	237,000	129,39	30667
			Накладные расходы			*4,83*	*1145*
			Сметная прибыль			*9,58*	*2272*
20	41	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	79,000	321,58	25405
			Накладные расходы			*12,00*	*948*
			Сметная прибыль			*23,82*	*1882*
21	42	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор УП10-1/с траверсами/	опора	1,000	10567,55	10568
			Накладные расходы			*3021,00*	*3021*
			Сметная прибыль			*782,78*	*783*
22	43		Траверса ТМ5	шт	1,000	7242,24	7242
			Накладные расходы			*270,29*	*270*
			Сметная прибыль			*536,46*	*536*
23	44		Оголовок ОГ	шт	1,000	4472,81	4473
			Накладные расходы			*166,93*	*167*
			Сметная прибыль			*331,32*	*331*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	45		Хомут Х1	шт	1,000	811,13	811
			Накладные расходы			*30,27*	*30*
			Сметная прибыль			*60,08*	*60*
25	46		Хомут Х2	шт	1,000	846,86	847
			Накладные расходы			*31,61*	*32*
			Сметная прибыль			*62,73*	*63*
26	47		Кронштейн У1	шт	1,000	4280,65	4281
			Накладные расходы			*159,76*	*160*
			Сметная прибыль			*317,09*	*317*
27	48		Стяжка Г1	шт	2,000	3283,15	6566
			Накладные расходы			*122,53*	*245*
			Сметная прибыль			*243,20*	*486*
28	49		Проводник ЗП1	м	2,000	562,96	1126
			Накладные расходы			*21,01*	*42*
			Сметная прибыль			*41,70*	*83*
29	50	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	1,000	33297,34	33297
			Накладные расходы			*1242,70*	*1243*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*2466*
30	51	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	1,000	3034,68	3035
			Накладные расходы			*954,47*	*954*
			Сметная прибыль			*224,79*	*225*
31	52	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных П3-И	м3	0,050	24497,08	1225
			Накладные расходы			*1912,03*	*96*
			Сметная прибыль			*1814,60*	*91*
32	53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0031	113766,86	356
			Накладные расходы			*4245,94*	*13*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*26*
33	54	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	6,000	1436,95	8622
			Накладные расходы			*53,63*	*322*
			Сметная прибыль			*106,44*	*639*
34	55	24-040109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6,000	42,09	253
			Накладные расходы			*1,57*	*9*
			Сметная прибыль			*3,12*	*19*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	56		**Крепление провода СШ-2**	шт	6,000	129,39	776
			Накладные расходы			*4,83*	*29*
			Сметная прибыль			*9,58*	*58*
36	57	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	321,58	643
			Накладные расходы			*12,00*	*24*
			Сметная прибыль			*23,82*	*48*
37	58	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	563,86	2255
			Накладные расходы			*21,04*	*84*
			Сметная прибыль			*41,77*	*167*
38	59	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка опор /с траверсами/**	опора	1,000	10567,55	10568
			Накладные расходы			*3021,00*	*3021*
			Сметная прибыль			*782,78*	*783*
39	60	21-040405-0106 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 ГОСТ 13015-2012**	шт.	1,000	101005,76	101006
			Накладные расходы			*3769,68*	*3770*
			Сметная прибыль			*7481,91*	*7482*
40	61		**Траверса ТМ13**	шт	1,000	14658,30	14658
			Накладные расходы			*547,07*	*547*
			Сметная прибыль			*1085,80*	*1086*
41	62		**Оголовок ОГ-7**	шт	1,000	4472,81	4473
			Накладные расходы			*166,93*	*167*
			Сметная прибыль			*331,32*	*331*
42	63		**Хомут Х33**	шт	1,000	990,74	991
			Накладные расходы			*36,98*	*37*
			Сметная прибыль			*73,39*	*73*
43	64		**Хомут Х34**	шт	1,000	1024,54	1025
			Накладные расходы			*38,24*	*38*
			Сметная прибыль			*75,89*	*76*
44	65		**Проводник ЗП1**	м	1,300	562,96	732
			Накладные расходы			*21,01*	*27*
			Сметная прибыль			*41,70*	*54*
45	66	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	**Изоляторы**	шт.	6,000	1436,95	8622
			Накладные расходы			*53,63*	*322*
			Сметная прибыль			*106,44*	*639*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	67	24-040109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6,000	42,09	253
			Накладные расходы			*1,57*	*9*
			Сметная прибыль			*3,12*	*19*
47	68		Крепление провода СШ-2	шт	6,000	129,39	776
			Накладные расходы			*4,83*	*29*
			Сметная прибыль			*9,58*	*58*
48	69	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	321,58	1929
			Накладные расходы			*12,00*	*72*
			Сметная прибыль			*23,82*	*143*
49	70	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор А0-1/с траверсами/	опора	5,000	10567,55	52838
			Накладные расходы			*3021,00*	*15105*
			Сметная прибыль			*782,78*	*3914*
50	71	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	10,000	33297,34	332973
			Накладные расходы			*1242,70*	*12427*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*24665*
51	72	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	10,000	3034,68	30347
			Накладные расходы			*954,47*	*9545*
			Сметная прибыль			*224,79*	*2248*
52	73	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных ПЗ-И	м3	0,500	24497,08	12249
			Накладные расходы			*1912,03*	*956*
			Сметная прибыль			*1814,60*	*907*
53	74	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0313	113766,86	3561
			Накладные расходы			*4245,94*	*133*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*264*
54	75		Траверса ТМ6	шт	5,000	12530,04	62650
			Накладные расходы			*467,64*	*2338*
			Сметная прибыль			*928,15*	*4641*
55	76		Оголовок ОГ-2	шт	10,000	1465,83	14658
			Накладные расходы			*54,71*	*547*
			Сметная прибыль			*108,58*	*1086*
56	77		Оголовок ОГ-5	шт	5,000	678,84	3394
			Накладные расходы			*25,34*	*127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*50,28*	*251*
57	78		Хомут Х1	шт	5,000	811,13	4056
			Накладные расходы			*30,27*	*151*
			Сметная прибыль			*60,08*	*300*
58	79		Болт Б5	шт	5,000	533,03	2665
			Накладные расходы			*19,89*	*99*
			Сметная прибыль			*39,48*	*197*
59	80		Кронштейн У1	шт	5,000	4280,65	21403
			Накладные расходы			*159,76*	*799*
			Сметная прибыль			*317,09*	*1585*
60	81		Стяжка Г1	шт	10,000	3283,15	32831
			Накладные расходы			*122,53*	*1225*
			Сметная прибыль			*243,20*	*2432*
61	82		Проводник ЗП1	м	10,000	562,96	5630
			Накладные расходы			*21,01*	*210*
			Сметная прибыль			*41,70*	*417*
62	83	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	5,000	1436,95	7185
			Накладные расходы			*53,63*	*268*
			Сметная прибыль			*106,44*	*532*
63	84	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5,000	41,95	210
			Накладные расходы			*1,57*	*8*
			Сметная прибыль			*3,11*	*16*
64	85		Крепление провода СШ-2	шт	5,000	129,39	647
			Накладные расходы			*4,83*	*24*
			Сметная прибыль			*9,58*	*48*
65	86	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	321,58	3216
			Накладные расходы			*12,00*	*120*
			Сметная прибыль			*23,82*	*238*
66	87	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	563,86	8458
			Накладные расходы			*21,04*	*316*
			Сметная прибыль			*41,77*	*627*
67	88	24-040207-3990 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная	комплект	24,000	1806,74	43362
			Накладные расходы			*67,43*	*1618*
			Сметная прибыль			*133,83*	*3212*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	89	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1,000	16673,88	16674
			Накладные расходы			*6120,02*	*6120*
			Сметная прибыль			*1235,10*	*1235*
69	90		Кронштейн РА1	шт	1,000	6551,82	6552
			Накладные расходы			*244,52*	*245*
			Сметная прибыль			*485,32*	*485*
70	91		Кронштейн РА2	шт	1,000	1348,02	1348
			Накладные расходы			*50,31*	*50*
			Сметная прибыль			*99,85*	*100*
71	92		Кронштейн РА3	шт	2,000	6880,13	13760
			Накладные расходы			*256,78*	*514*
			Сметная прибыль			*509,64*	*1019*
72	93		Кронштейн РА4	шт	1,000	1009,09	1009
			Накладные расходы			*37,66*	*38*
			Сметная прибыль			*74,75*	*75*
73	94		Кронштейн РА5	шт	1,000	946,32	946
			Накладные расходы			*35,32*	*35*
			Сметная прибыль			*70,10*	*70*
74	95		Хомут Х7	шт	3,000	618,00	1854
			Накладные расходы			*23,06*	*69*
			Сметная прибыль			*45,78*	*137*
75	96		Хомут Х8	шт	1,000	637,32	637
			Накладные расходы			*23,79*	*24*
			Сметная прибыль			*47,21*	*47*
76	97		Проводник ЗП1	м	4,500	562,96	2533
			Накладные расходы			*21,01*	*95*
			Сметная прибыль			*41,70*	*188*
77	98	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	4,000	1436,95	5748
			Накладные расходы			*53,63*	*215*
			Сметная прибыль			*106,44*	*426*
78	99	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,000	41,95	168
			Накладные расходы			*1,57*	*6*
			Сметная прибыль			*3,11*	*12*
79	100		Крепление провода СШ-2	шт	1,000	129,39	129
			Накладные расходы			*4,83*	*5*
			Сметная прибыль			*9,58*	*10*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	101	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	563,86	1692
			Накладные расходы			*21,04*	*63*
			Сметная прибыль			*41,77*	*125*
81	102		Разъединитель	шт	1,000	38625,29	38625
			Накладные расходы			*1441,55*	*1442*
			Сметная прибыль			*2861,13*	*2861*
82	103	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0012	657341,73	769
			Накладные расходы			*24532,91*	*29*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*57*
83	104	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00090	429684,57	378
			Накладные расходы			*16036,43*	*14*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*28*
84	105	24-040206-0728 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	шт.	6,000	2390,66	14344
			Накладные расходы			*89,22*	*535*
			Сметная прибыль			*177,09*	*1063*
85	106	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор А0-1/с траверсами/	опора	2,000	10567,55	21135
			Накладные расходы			*3021,00*	*6042*
			Сметная прибыль			*782,78*	*1566*
86	107	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	2,000	33297,34	66595
			Накладные расходы			*1242,70*	*2485*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*4933*
87	108	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,000	3034,68	6069
			Накладные расходы			*954,47*	*1909*
			Сметная прибыль			*224,79*	*450*
88	109	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных ПЗ-И	м3	0,100	24497,08	2450
			Накладные расходы			*1912,03*	*191*
			Сметная прибыль			*1814,60*	*181*
89	110	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0063	113766,86	712

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4245,94*	*27*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*53*
90	111		Траверса ТМ3	шт	1,000	9752,89	9753
			Накладные расходы			*363,99*	*364*
			Сметная прибыль			*722,44*	*722*
91	112		Траверса ТМ6	шт	1,000	12530,04	12530
			Накладные расходы			*467,64*	*468*
			Сметная прибыль			*928,15*	*928*
92	113	24-040207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0024	113479,30	272
			Накладные расходы			*4235,21*	*10*
			Сметная прибыль			*8405,87*	*20*
93	114		Кронштейн У	шт	1,000	4280,65	4281
			Накладные расходы			*159,76*	*160*
			Сметная прибыль			*317,09*	*317*
94	115		Стяжка Г1	шт	2,000	3283,15	6566
			Накладные расходы			*122,53*	*245*
			Сметная прибыль			*243,20*	*486*
95	116		Проводник ЗП1	м	2,000	562,96	1126
			Накладные расходы			*21,01*	*42*
			Сметная прибыль			*41,70*	*83*
96	117	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	7,000	1436,95	10059
			Накладные расходы			*53,63*	*375*
			Сметная прибыль			*106,44*	*745*
97	118	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7,000	41,95	294
			Накладные расходы			*1,57*	*11*
			Сметная прибыль			*3,11*	*22*
98	119		Крепление провода СШ-2	шт	7,000	129,39	906
			Накладные расходы			*4,83*	*34*
			Сметная прибыль			*9,58*	*67*
99	120	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	321,58	965
			Накладные расходы			*12,00*	*36*
			Сметная прибыль			*23,82*	*71*
100	121	24-040206-0728 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	шт.	9,000	2390,66	21516
			Накладные расходы			*89,22*	*803*
			Сметная прибыль			*177,09*	*1594*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	122	24-040207-3990 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная	комплект	3,000	1806,74	5420
			Накладные расходы			*67,43*	*202*
			Сметная прибыль			*133,83*	*401*
102	123	24-040201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба	шт.	2,000	52,80	106
			Накладные расходы			*1,97*	*4*
			Сметная прибыль			*3,91*	*8*
103	124	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	374,51	375
			Накладные расходы			*13,98*	*14*
			Сметная прибыль			*27,74*	*28*
104	125	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	163,000	710,68	115841
			Накладные расходы			*175,44*	*28597*
			Сметная прибыль			*52,64*	*8581*
105	126	23-060133-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	906892,36	37001
			Накладные расходы			*33846,48*	*1381*
			Сметная прибыль			*67177,21*	*2741*
106	127	23-060109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,1255	2737346,46	343427
			Накладные расходы			*102161,58*	*12817*
			Сметная прибыль			*202766,40*	*25439*
107	128	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	9,243	139903,98	1293133
			Накладные расходы			*44004,92*	*406737*
			Сметная прибыль			*10363,26*	*95788*
108	129	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,802	657341,73	1184783
			Накладные расходы			*24532,91*	*44218*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*87762*
109	148	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,550	1107,51	11684
			Накладные расходы			*41,33*	*436*
			Сметная прибыль			*82,04*	*865*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	149	21-050106-9903 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0038	189061,38	718
			Накладные расходы			*7056,03*	*27*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*53*
111	152	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0053	106865,88	569
			Накладные расходы			*3988,38*	*21*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*42*
112	157	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	71,000	21602,01	1533743
			Накладные расходы			*6204,63*	*440529*
			Сметная прибыль			*1600,15*	*113611*
113	158	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	71,000	33297,34	2364111
			Накладные расходы			*1242,70*	*88232*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*175119*
114	159		Траверса ТМ1	шт	71,000	8300,58	589341
			Накладные расходы			*309,79*	*21995*
			Сметная прибыль			*614,86*	*43655*
115	160		Хомут Х1	шт	71,000	811,13	57590
			Накладные расходы			*30,27*	*2149*
			Сметная прибыль			*60,08*	*4266*
116	161	24-040101-0506 РСНБ РК 2015	Изолятор	100шт	2,130	236,93	505
			Накладные расходы			*8,84*	*19*
			Сметная прибыль			*17,55*	*37*
117	162	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	213,000	41,95	8936
			Накладные расходы			*1,57*	*334*
			Сметная прибыль			*3,11*	*662*
118	163		Крепление провода СШ-2	шт	213,000	129,39	27561
			Накладные расходы			*4,83*	*1029*
			Сметная прибыль			*9,58*	*2042*
119	164	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	71,000	321,58	22832
			Накладные расходы			*12,00*	*852*
			Сметная прибыль			*23,82*	*1691*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	165	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор А0-1/с траверсами/	опора	4,000	10567,55	42270
			Накладные расходы			*3021,00*	*12084*
			Сметная прибыль			*782,78*	*3131*
121	166	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	8,000	33297,34	266379
			Накладные расходы			*1242,70*	*9942*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*19732*
122	167	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	8,000	3034,68	24277
			Накладные расходы			*954,47*	*7636*
			Сметная прибыль			*224,79*	*1798*
123	168	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных П3-И	м3	0,400	24497,08	9799
			Накладные расходы			*1912,03*	*765*
			Сметная прибыль			*1814,60*	*726*
124	169	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0250	113766,86	2849
			Накладные расходы			*4245,94*	*106*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*211*
125	170		Траверса ТМ6	шт	4,000	12530,04	50120
			Накладные расходы			*467,64*	*1871*
			Сметная прибыль			*928,15*	*3713*
126	171		Оголовок ОГ-2	шт	8,000	1465,83	11727
			Накладные расходы			*54,71*	*438*
			Сметная прибыль			*108,58*	*869*
127	172		Оголовок ОГ-5	шт	4,000	678,84	2715
			Накладные расходы			*25,34*	*101*
			Сметная прибыль			*50,28*	*201*
128	173		Хомут Х1	шт	4,000	811,13	3245
			Накладные расходы			*30,27*	*121*
			Сметная прибыль			*60,08*	*240*
129	174		Болт Б5	шт	4,000	533,03	2132
			Накладные расходы			*19,89*	*80*
			Сметная прибыль			*39,48*	*158*
130	175		Кронштейн У1	шт	4,000	4280,65	17123
			Накладные расходы			*159,76*	*639*
			Сметная прибыль			*317,09*	*1268*
131	176		Стяжка Г1	шт	8,000	3283,15	26265

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*122,53*	*980*
			Сметная прибыль			*243,20*	*1946*
132	177		Проводник ЗП1	м	8,000	562,96	4504
			Накладные расходы			*21,01*	*168*
			Сметная прибыль			*41,70*	*334*
133	178	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	4,000	1436,95	5748
			Накладные расходы			*53,63*	*215*
			Сметная прибыль			*106,44*	*426*
134	179	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,000	41,95	168
			Накладные расходы			*1,57*	*6*
			Сметная прибыль			*3,11*	*12*
135	180		Крепление провода СШ-2	шт	4,000	129,39	518
			Накладные расходы			*4,83*	*19*
			Сметная прибыль			*9,58*	*38*
136	181	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	321,58	2573
			Накладные расходы			*12,00*	*96*
			Сметная прибыль			*23,82*	*191*
137	182	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	563,86	6766
			Накладные расходы			*21,04*	*253*
			Сметная прибыль			*41,77*	*501*
138	183	24-040207-3990 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная	комплект	15,000	1806,74	27101
			Накладные расходы			*67,43*	*1011*
			Сметная прибыль			*133,83*	*2007*
139	184	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор УА10-1/с траверсами/	опора	2,000	10567,55	21135
			Накладные расходы			*3021,00*	*6042*
			Сметная прибыль			*782,78*	*1566*
140	185	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	6,000	33297,34	199784
			Накладные расходы			*1242,70*	*7456*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*14799*
141	186	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	6,000	3034,68	18208
			Накладные расходы			*954,47*	*5727*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*224,79*	*1349*
142	187	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных ПЗ-И	м3	0,300	24497,08	7349
			Накладные расходы			*1912,03*	*574*
			Сметная прибыль			*1814,60*	*544*
143	188	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0188	113766,86	2137
			Накладные расходы			*4245,94*	*80*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*158*
144	189		Траверса ТМ6	шт	2,000	12530,04	25060
			Накладные расходы			*467,64*	*935*
			Сметная прибыль			*928,15*	*1856*
145	190		Оголовок ОГ-2	шт	4,000	1465,83	5863
			Накладные расходы			*54,71*	*219*
			Сметная прибыль			*108,58*	*434*
146	191		Оголовок ОГ-5	шт	2,000	678,84	1358
			Накладные расходы			*25,34*	*51*
			Сметная прибыль			*50,28*	*101*
147	192		Хомут Х1	шт	2,000	811,13	1622
			Накладные расходы			*30,27*	*61*
			Сметная прибыль			*60,08*	*120*
148	193		Болт Б5	шт	2,000	533,03	1066
			Накладные расходы			*19,89*	*40*
			Сметная прибыль			*39,48*	*79*
149	194		Кронштейн У1	шт	4,000	4280,65	17123
			Накладные расходы			*159,76*	*639*
			Сметная прибыль			*317,09*	*1268*
150	195		Стяжка Г1	шт	6,000	3283,15	19699
			Накладные расходы			*122,53*	*735*
			Сметная прибыль			*243,20*	*1459*
151	196		Проводник ЗП1	м	4,000	562,96	2252
			Накладные расходы			*21,01*	*84*
			Сметная прибыль			*41,70*	*167*
152	197	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	4,000	1436,95	5748
			Накладные расходы			*53,63*	*215*
			Сметная прибыль			*106,44*	*426*
153	198	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,000	41,95	168
			Накладные расходы			*1,57*	*6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,11*	*12*
154	199		Крепление провода СШ-2	шт	4,000	129,39	518
			Накладные расходы			*4,83*	*19*
			Сметная прибыль			*9,58*	*38*
155	200	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	321,58	1929
			Накладные расходы			*12,00*	*72*
			Сметная прибыль			*23,82*	*143*
156	201	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	563,86	3383
			Накладные расходы			*21,04*	*126*
			Сметная прибыль			*41,77*	*251*
157	202	24-040207-3990 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная	комплект	12,000	1806,74	21681
			Накладные расходы			*67,43*	*809*
			Сметная прибыль			*133,83*	*1606*
158	203	24-040201-0792 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2651,02	10604
			Накладные расходы			*98,94*	*396*
			Сметная прибыль			*196,37*	*785*
159	204	24-040201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба	шт.	2,000	52,80	106
			Накладные расходы			*1,97*	*4*
			Сметная прибыль			*3,91*	*8*
160	205	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	374,51	749
			Накладные расходы			*13,98*	*28*
			Сметная прибыль			*27,74*	*55*
161	206	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1,000	16673,88	16674
			Накладные расходы			*6120,02*	*6120*
			Сметная прибыль			*1235,10*	*1235*
162	207		Кронштейн РА1	шт	1,000	6551,82	6552
			Накладные расходы			*244,52*	*245*
			Сметная прибыль			*485,32*	*485*
163	208		Кронштейн РА2	шт	1,000	1348,02	1348
			Накладные расходы			*50,31*	*50*
			Сметная прибыль			*99,85*	*100*
164	209		Кронштейн РА3	шт	2,000	6880,13	13760
			Накладные расходы			*256,78*	*514*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*509,64*	*1019*
165	210		Кронштейн РА4	шт	1,000	1009,09	1009
			Накладные расходы			*37,66*	*38*
			Сметная прибыль			*74,75*	*75*
166	211		Кронштейн РА5	шт	1,000	946,32	946
			Накладные расходы			*35,32*	*35*
			Сметная прибыль			*70,10*	*70*
167	212		Хомут Х7	шт	3,000	618,00	1854
			Накладные расходы			*23,06*	*69*
			Сметная прибыль			*45,78*	*137*
168	213		Хомут Х8	шт	1,000	637,32	637
			Накладные расходы			*23,79*	*24*
			Сметная прибыль			*47,21*	*47*
169	214		Проводник ЗП1	м	4,500	562,96	2533
			Накладные расходы			*21,01*	*95*
			Сметная прибыль			*41,70*	*188*
170	215	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	4,000	1436,95	5748
			Накладные расходы			*53,63*	*215*
			Сметная прибыль			*106,44*	*426*
171	216	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,000	41,95	168
			Накладные расходы			*1,57*	*6*
			Сметная прибыль			*3,11*	*12*
172	217		Крепление провода СПИ-2	шт	1,000	129,39	129
			Накладные расходы			*4,83*	*5*
			Сметная прибыль			*9,58*	*10*
173	218	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	563,86	1692
			Накладные расходы			*21,04*	*63*
			Сметная прибыль			*41,77*	*125*
174	219		Разъединитель	шт	1,000	38625,29	38625
			Накладные расходы			*1441,55*	*1442*
			Сметная прибыль			*2861,13*	*2861*
175	220	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0012	657341,73	769
			Накладные расходы			*24532,91*	*29*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*57*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	221	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	429684,57	378
			Накладные расходы			*16036,43*	*14*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*28*
177	222	24-040206-0728 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	шт.	6,000	2390,66	14344
			Накладные расходы			*89,22*	*535*
			Сметная прибыль			*177,09*	*1063*
178	223	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1,000	16673,88	16674
			Накладные расходы			*6120,02*	*6120*
			Сметная прибыль			*1235,10*	*1235*
179	224		Кронштейн РА1	шт	1,000	6551,82	6552
			Накладные расходы			*244,52*	*245*
			Сметная прибыль			*485,32*	*485*
180	225		Кронштейн РА2	шт	1,000	1348,02	1348
			Накладные расходы			*50,31*	*50*
			Сметная прибыль			*99,85*	*100*
181	226		Кронштейн РА3	шт	2,000	6880,13	13760
			Накладные расходы			*256,78*	*514*
			Сметная прибыль			*509,64*	*1019*
182	227		Кронштейн РА4	шт	2,000	1009,09	2018
			Накладные расходы			*37,66*	*75*
			Сметная прибыль			*74,75*	*149*
183	228		Кронштейн Р2	шт	3,000	1249,53	3749
			Накладные расходы			*46,63*	*140*
			Сметная прибыль			*92,56*	*278*
184	229		Кронштейн КМ1	шт	3,000	1723,65	5171
			Накладные расходы			*64,33*	*193*
			Сметная прибыль			*127,68*	*383*
185	230	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,017	136997,40	2329
			Накладные расходы			*5112,93*	*87*
			Сметная прибыль			*10147,96*	*173*
186	231		Кронштейн КМ3	шт	3,000	449,98	1350
			Накладные расходы			*16,79*	*50*
			Сметная прибыль			*33,33*	*100*
187	232		Хомут Х7	шт	5,000	618,00	3090

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*23,06*	*115*
			Сметная прибыль			*45,78*	*229*
188	233		Хомут Х8	шт	4,000	637,32	2549
			Накладные расходы			*23,79*	*95*
			Сметная прибыль			*47,21*	*189*
189	234		Проводник ЗП1	м	6,000	562,96	3378
			Накладные расходы			*21,01*	*126*
			Сметная прибыль			*41,70*	*250*
190	235	21-050304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,0009	154420,88	139
			Накладные расходы			*5763,20*	*5*
			Сметная прибыль			*11438,58*	*10*
191	236	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	2,000	1436,95	2874
			Накладные расходы			*53,63*	*107*
			Сметная прибыль			*106,44*	*213*
192	237	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,000	41,95	84
			Накладные расходы			*1,57*	*3*
			Сметная прибыль			*3,11*	*6*
193	238		Крепление провода СН-2	шт	2,000	129,39	259
			Накладные расходы			*4,83*	*10*
			Сметная прибыль			*9,58*	*19*
194	239	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	563,86	1692
			Накладные расходы			*21,04*	*63*
			Сметная прибыль			*41,77*	*125*
195	240		Разъединитель	шт	1,000	38625,29	38625
			Накладные расходы			*1441,55*	*1442*
			Сметная прибыль			*2861,13*	*2861*
196	241	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0012	657341,73	769
			Накладные расходы			*24532,91*	*29*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*57*
197	242	24-040207-0807 РСНБ РК 2015	Муфта	шт.	1,000	555,57	556
			Накладные расходы			*20,73*	*21*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*41,15*	*41*
198	243	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,000	5840,62	17522
			Накладные расходы			*217,98*	*654*
			Сметная прибыль			*432,64*	*1298*
199	244	24-040206-0614 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	732,41	2197
			Накладные расходы			*27,33*	*82*
			Сметная прибыль			*54,25*	*163*
200	245	13-110801-0101 РСНБ РК 2015	Присоединение проводов с оконцеванием наконечником	конец	2,000	213,84	428
			Накладные расходы			*63,46*	*127*
			Сметная прибыль			*15,84*	*32*
201	246	24-040207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные	шт.	2,000	50,51	101
			Накладные расходы			*1,88*	*4*
			Сметная прибыль			*3,74*	*7*
202	247	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0018	657341,73	1154
			Накладные расходы			*24532,91*	*43*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*85*
203	248	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	1,000	632,56	633
			Накладные расходы			*108,86*	*109*
			Сметная прибыль			*46,86*	*47*
204	249	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0010	429684,57	437
			Накладные расходы			*16036,43*	*16*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*32*
205	250	24-040206-0728 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	шт.	6,000	2390,66	14344
			Накладные расходы			*89,22*	*535*
			Сметная прибыль			*177,09*	*1063*
206	251	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1,000	16673,88	16674
			Накладные расходы			*6120,02*	*6120*
			Сметная прибыль			*1235,10*	*1235*
207	252		Кронштейн РА1	шт	2,000	6551,82	13104

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*244,52*	*489*
			Сметная прибыль			*485,32*	*971*
208	253		Кронштейн РА4	шт	1,000	1009,09	1009
			Накладные расходы			*37,66*	*38*
			Сметная прибыль			*74,75*	*75*
209	254		Кронштейн КМ1	шт	1,000	1720,76	1721
			Накладные расходы			*64,22*	*64*
			Сметная прибыль			*127,46*	*127*
210	255	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,017	136997,40	2329
			Накладные расходы			*5112,93*	*87*
			Сметная прибыль			*10147,96*	*173*
211	256		Кронштейн КМ3	шт	4,000	449,98	1800
			Накладные расходы			*16,79*	*67*
			Сметная прибыль			*33,33*	*133*
212	257		Хомут Х7	шт	2,000	618,00	1236
			Накладные расходы			*23,06*	*46*
			Сметная прибыль			*45,78*	*92*
213	258		Хомут Х8	шт	3,000	637,32	1912
			Накладные расходы			*23,79*	*71*
			Сметная прибыль			*47,21*	*142*
214	259		Проводник ЗП1	м	2,000	562,96	1126
			Накладные расходы			*21,01*	*42*
			Сметная прибыль			*41,70*	*83*
215	260	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	563,86	1692
			Накладные расходы			*21,04*	*63*
			Сметная прибыль			*41,77*	*125*
216	261	24-040207-0807 РСНБ РК 2015	Муфта	шт.	1,000	555,57	556
			Накладные расходы			*20,73*	*21*
			Сметная прибыль			*41,15*	*41*
217	262	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,000	5840,62	17522
			Накладные расходы			*217,98*	*654*
			Сметная прибыль			*432,64*	*1298*
218	263	24-040206-0614 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	732,41	2197

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*27,33*	*82*
			Сметная прибыль			*54,25*	*163*
219	264	13-110801-0101 РСНБ РК 2015	Присоединение проводов с оконцеванием наконечником	конец	2,000	213,84	428
			Накладные расходы			*63,46*	*127*
			Сметная прибыль			*15,84*	*32*
220	265	24-040207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные	шт.	2,000	50,51	101
			Накладные расходы			*1,88*	*4*
			Сметная прибыль			*3,74*	*7*
221	266	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	1,000	632,56	633
			Накладные расходы			*108,86*	*109*
			Сметная прибыль			*46,86*	*47*
222	267	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	429684,57	45
			Накладные расходы			*16036,43*	*2*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*3*
223	268	24-040206-0728 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	шт.	6,000	2390,66	14344
			Накладные расходы			*89,22*	*535*
			Сметная прибыль			*177,09*	*1063*
224	269	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор УОП/с траверсами/	опора	1,000	10567,55	10568
			Накладные расходы			*3021,00*	*3021*
			Сметная прибыль			*782,78*	*783*
225	270		Траверса ТМ2	шт	1,000	5117,85	5118
			Накладные расходы			*191,01*	*191*
			Сметная прибыль			*379,10*	*379*
226	271		Хомут Х1	шт	1,000	811,13	811
			Накладные расходы			*30,27*	*30*
			Сметная прибыль			*60,08*	*60*
227	272		Проводник ЗП1	м	0,600	562,96	338
			Накладные расходы			*21,01*	*13*
			Сметная прибыль			*41,70*	*25*
228	273	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	3,000	1436,95	4311
			Накладные расходы			*53,63*	*161*
			Сметная прибыль			*106,44*	*319*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
229	274	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,000	41,95	126
			Накладные расходы			*1,57*	*5*
			Сметная прибыль			*3,11*	*9*
230	275		Крепление провода СШ-2	шт	2,000	129,39	259
			Накладные расходы			*4,83*	*10*
			Сметная прибыль			*9,58*	*19*
231	276	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	563,86	3383
			Накладные расходы			*21,04*	*126*
			Сметная прибыль			*41,77*	*251*
			Раздел: Площадка Кранового узла (КУ-2)				
232	281	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	21,000	710,68	14924
			Накладные расходы			*175,44*	*3684*
			Сметная прибыль			*52,64*	*1106*
233	282	23-060133-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0214	906892,36	19426
			Накладные расходы			*33846,48*	*725*
			Сметная прибыль			*67177,21*	*1439*
234	312	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	217,000	21602,01	4687636
			Накладные расходы			*6204,63*	*1346405*
			Сметная прибыль			*1600,15*	*347232*
235	313	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	217,000	33297,34	7225523
			Накладные расходы			*1242,70*	*269667*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*535224*
236	314		Траверса ТМ1	шт	217,000	8300,58	1801225
			Накладные расходы			*309,79*	*67224*
			Сметная прибыль			*614,86*	*133424*
237	315		Хомут Х1	шт	217,000	811,13	176015
			Накладные расходы			*30,27*	*6569*
			Сметная прибыль			*60,08*	*13038*
238	316	24-040101-0506 РСНБ РК 2015	Изолятор	100шт	6,510	236,93	1542
			Накладные расходы			*8,84*	*58*
			Сметная прибыль			*17,55*	*114*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
239	317	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	651,000	41,95	27312
			Накладные расходы			*1,57*	*1019*
			Сметная прибыль			*3,11*	*2023*
240	318		Крепление провода СШ-2	шт	651,000	129,39	84236
			Накладные расходы			*4,83*	*3144*
			Сметная прибыль			*9,58*	*6240*
241	319	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	217,000	321,58	69783
			Накладные расходы			*12,00*	*2604*
			Сметная прибыль			*23,82*	*5169*
242	320	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор /с траверсами/	опора	4,000	10567,55	42270
			Накладные расходы			*3021,00*	*12084*
			Сметная прибыль			*782,78*	*3131*
243	321	21-040405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 ГОСТ 13015-2012	шт.	4,000	101005,76	404023
			Накладные расходы			*3769,68*	*15079*
			Сметная прибыль			*7481,91*	*29928*
244	322		Траверса ТМ13	шт	4,000	14658,30	58633
			Накладные расходы			*547,07*	*2188*
			Сметная прибыль			*1085,80*	*4343*
245	323		Оголовок ОГ-7	шт	4,000	4472,81	17891
			Накладные расходы			*166,93*	*668*
			Сметная прибыль			*331,32*	*1325*
246	324		Хомут Х33	шт	4,000	990,74	3963
			Накладные расходы			*36,98*	*148*
			Сметная прибыль			*73,39*	*294*
247	325		Хомут Х34	шт	4,000	1024,54	4098
			Накладные расходы			*38,24*	*153*
			Сметная прибыль			*75,89*	*304*
248	326		Проводник ЗП1	м	5,200	562,96	2927
			Накладные расходы			*21,01*	*109*
			Сметная прибыль			*41,70*	*217*
249	327	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	24,000	1436,95	34487
			Накладные расходы			*53,63*	*1287*
			Сметная прибыль			*106,44*	*2555*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
250	328	24-040109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24,000	42,09	1010
			Накладные расходы			*1,57*	*38*
			Сметная прибыль			*3,12*	*75*
251	329		Крепление провода СШ-2	шт	24,000	129,39	3105
			Накладные расходы			*4,83*	*116*
			Сметная прибыль			*9,58*	*230*
252	330	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	321,58	7718
			Накладные расходы			*12,00*	*288*
			Сметная прибыль			*23,82*	*572*
253	331	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор А0-1/с траверсами/	опора	10,000	10567,55	105676
			Накладные расходы			*3021,00*	*30210*
			Сметная прибыль			*782,78*	*7828*
254	332	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	20,000	33297,34	665947
			Накладные расходы			*1242,70*	*24854*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*49329*
255	333	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	20,000	3034,68	60694
			Накладные расходы			*954,47*	*19089*
			Сметная прибыль			*224,79*	*4496*
256	334	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных П3-И	м3	1,000	24497,08	24497
			Накладные расходы			*1912,03*	*1912*
			Сметная прибыль			*1814,60*	*1815*
257	335	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0626	113766,86	7122
258	336		Траверса ТМ6	шт	10,000	12530,04	125300
			Накладные расходы			*467,64*	*4676*
			Сметная прибыль			*928,15*	*9282*
259	337		Оголовок ОГ-2	шт	20,000	1465,83	29317
			Накладные расходы			*54,71*	*1094*
			Сметная прибыль			*108,58*	*2172*
260	338		Оголовок ОГ-5	шт	10,000	678,84	6788
			Накладные расходы			*25,34*	*253*
			Сметная прибыль			*50,28*	*503*
261	339		Хомут Х1	шт	10,000	811,13	8111

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*30,27*	*303*
			Сметная прибыль			*60,08*	*601*
262	340		Болт Б5	шт	10,000	533,03	5330
			Накладные расходы			*19,89*	*199*
			Сметная прибыль			*39,48*	*395*
263	341		Кронштейн У1	шт	10,000	4280,65	42806
			Накладные расходы			*159,76*	*1598*
			Сметная прибыль			*317,09*	*3171*
264	342		Стяжка Г1	шт	20,000	3283,15	65663
			Накладные расходы			*122,53*	*2451*
			Сметная прибыль			*243,20*	*4864*
265	343		Проводник ЗП1	м	20,000	562,96	11259
			Накладные расходы			*21,01*	*420*
			Сметная прибыль			*41,70*	*834*
266	344	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	10,000	1436,95	14369
			Накладные расходы			*53,63*	*536*
			Сметная прибыль			*106,44*	*1064*
267	345	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10,000	41,95	420
			Накладные расходы			*1,57*	*16*
			Сметная прибыль			*3,11*	*31*
268	346		Крепление провода СШ-2	шт	10,000	129,39	1294
			Накладные расходы			*4,83*	*48*
			Сметная прибыль			*9,58*	*96*
269	347	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	321,58	6432
			Накладные расходы			*12,00*	*240*
			Сметная прибыль			*23,82*	*476*
270	348	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,000	563,86	16916
			Накладные расходы			*21,04*	*631*
			Сметная прибыль			*41,77*	*1253*
271	349	24-040207-3990 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная	комплект	54,000	1806,74	97564
			Накладные расходы			*67,43*	*3641*
			Сметная прибыль			*133,83*	*7227*
272	350	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор УА10-1/с траверсами/	опора	3,000	10567,55	31703
			Накладные расходы			*3021,00*	*9063*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*782,78*	*2348*
273	351	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	9,000	33297,34	299676
			Накладные расходы			*1242,70*	*11184*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*22198*
274	352	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	9,000	3034,68	27312
			Накладные расходы			*954,47*	*8590*
			Сметная прибыль			*224,79*	*2023*
275	353	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных П3-И	м3	0,450	24497,08	11024
			Накладные расходы			*1912,03*	*860*
			Сметная прибыль			*1814,60*	*817*
276	354	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0282	113766,86	3205
			Накладные расходы			*4245,94*	*120*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*237*
277	355		Траверса ТМ6	шт	3,000	12530,04	37590
			Накладные расходы			*467,64*	*1403*
			Сметная прибыль			*928,15*	*2784*
278	356		Оголовок ОГ-2	шт	6,000	1465,83	8795
			Накладные расходы			*54,71*	*328*
			Сметная прибыль			*108,58*	*651*
279	357		Оголовок ОГ-5	шт	3,000	678,84	2037
			Накладные расходы			*25,34*	*76*
			Сметная прибыль			*50,28*	*151*
280	358		Хомут Х1	шт	3,000	811,13	2433
			Накладные расходы			*30,27*	*91*
			Сметная прибыль			*60,08*	*180*
281	359		Болт Б5	шт	3,000	533,03	1599
			Накладные расходы			*19,89*	*60*
			Сметная прибыль			*39,48*	*118*
282	360		Кронштейн У1	шт	6,000	4280,65	25684
			Накладные расходы			*159,76*	*959*
			Сметная прибыль			*317,09*	*1903*
283	361		Стяжка Г1	шт	9,000	3283,15	29548
			Накладные расходы			*122,53*	*1103*
			Сметная прибыль			*243,20*	*2189*
284	362		Проводник ЗП1	м	6,000	562,96	3378

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*21,01*	*126*
			Сметная прибыль			*41,70*	*250*
285	363	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	6,000	1436,95	8622
			Накладные расходы			*53,63*	*322*
			Сметная прибыль			*106,44*	*639*
286	364	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6,000	41,95	252
			Накладные расходы			*1,57*	*9*
			Сметная прибыль			*3,11*	*19*
287	365		Крепление провода СШ-2	шт	6,000	129,39	776
			Накладные расходы			*4,83*	*29*
			Сметная прибыль			*9,58*	*58*
288	366	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	321,58	1929
			Накладные расходы			*12,00*	*72*
			Сметная прибыль			*23,82*	*143*
289	367	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	563,86	3383
			Накладные расходы			*21,04*	*126*
			Сметная прибыль			*41,77*	*251*
290	368	24-040207-3990 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная	комплект	18,000	1806,74	32521
			Накладные расходы			*67,43*	*1214*
			Сметная прибыль			*133,83*	*2409*
291	369	24-040201-0792 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2651,02	15906
			Накладные расходы			*98,94*	*594*
			Сметная прибыль			*196,37*	*1178*
292	370	24-040201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба	шт.	3,000	52,80	158
			Накладные расходы			*1,97*	*6*
			Сметная прибыль			*3,91*	*12*
293	371	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	374,51	1124
			Накладные расходы			*13,98*	*42*
			Сметная прибыль			*27,74*	*83*
294	372	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1,000	16673,88	16674
			Накладные расходы			*6120,02*	*6120*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1235,10*	*1235*
295	373		Кронштейн РА1	шт	1,000	6551,82	6552
			Накладные расходы			*244,52*	*245*
			Сметная прибыль			*485,32*	*485*
296	374		Кронштейн РА2	шт	1,000	1348,02	1348
			Накладные расходы			*50,31*	*50*
			Сметная прибыль			*99,85*	*100*
297	375		Кронштейн РА3	шт	2,000	6880,13	13760
			Накладные расходы			*256,78*	*514*
			Сметная прибыль			*509,64*	*1019*
298	376		Кронштейн РА4	шт	1,000	1009,09	1009
			Накладные расходы			*37,66*	*38*
			Сметная прибыль			*74,75*	*75*
299	377		Кронштейн РА5	шт	1,000	946,32	946
			Накладные расходы			*35,32*	*35*
			Сметная прибыль			*70,10*	*70*
300	378		Хомут Х7	шт	3,000	618,00	1854
			Накладные расходы			*23,06*	*69*
			Сметная прибыль			*45,78*	*137*
301	379		Хомут Х8	шт	1,000	637,32	637
			Накладные расходы			*23,79*	*24*
			Сметная прибыль			*47,21*	*47*
302	380		Проводник ЗП1	м	4,500	562,96	2533
			Накладные расходы			*21,01*	*95*
			Сметная прибыль			*41,70*	*188*
303	381	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	4,000	1436,95	5748
			Накладные расходы			*53,63*	*215*
			Сметная прибыль			*106,44*	*426*
304	382	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,000	41,95	168
			Накладные расходы			*1,57*	*6*
			Сметная прибыль			*3,11*	*12*
305	383		Крепление провода СШ-2	шт	1,000	129,39	129
			Накладные расходы			*4,83*	*5*
			Сметная прибыль			*9,58*	*10*
306	384	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	563,86	1692
			Накладные расходы			*21,04*	*63*
			Сметная прибыль			*41,77*	*125*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
307	385		Разъединитель	шт	1,000	38625,29	38625
			Накладные расходы			*1441,55*	*1442*
			Сметная прибыль			*2861,13*	*2861*
308	386	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0012	657341,73	769
			Накладные расходы			*24532,91*	*29*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*57*
309	387	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	429684,57	378
			Накладные расходы			*16036,43*	*14*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*28*
310	388	24-040206-0728 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	шт.	6,000	2390,66	14344
			Накладные расходы			*89,22*	*535*
			Сметная прибыль			*177,09*	*1063*
311	389	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор УОП/с траверсами/	опора	1,000	10567,55	10568
			Накладные расходы			*3021,00*	*3021*
			Сметная прибыль			*782,78*	*783*
312	390		Траверса ТМ2	шт	1,000	5117,85	5118
			Накладные расходы			*191,01*	*191*
			Сметная прибыль			*379,10*	*379*
313	391		Хомут Х1	шт	1,000	811,13	811
			Накладные расходы			*30,27*	*30*
			Сметная прибыль			*60,08*	*60*
314	392		Проводник ЗП1	м	0,600	562,96	338
			Накладные расходы			*21,01*	*13*
			Сметная прибыль			*41,70*	*25*
315	393	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	3,000	1436,95	4311
			Накладные расходы			*53,63*	*161*
			Сметная прибыль			*106,44*	*319*
316	394	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,000	41,95	126
			Накладные расходы			*1,57*	*5*
			Сметная прибыль			*3,11*	*9*
317	395		Крепление провода СШ-2	шт	2,000	129,39	259
			Накладные расходы			*4,83*	*10*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,58*	*19*
318	396	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	563,86	3383
			Накладные расходы			*21,04*	*126*
			Сметная прибыль			*41,77*	*251*
			Раздел: Площадка Узла приема очистного устройства (УПОУ)				
319	432	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор А0-1/с траверсами/	опора	2,000	10567,55	21135
			Накладные расходы			*3021,00*	*6042*
			Сметная прибыль			*782,78*	*1566*
320	433	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	2,000	33297,34	66595
			Накладные расходы			*1242,70*	*2485*
			Сметная прибыль			*2466,47*	*4933*
321	434	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,000	3034,68	6069
			Накладные расходы			*954,47*	*1909*
			Сметная прибыль			*224,79*	*450*
322	435	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных П3-И	м3	0,100	24497,08	2450
			Накладные расходы			*1912,03*	*191*
			Сметная прибыль			*1814,60*	*181*
323	436	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0063	113766,86	712
			Накладные расходы			*4245,94*	*27*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*53*
324	437		Траверса ТМ6	шт	2,000	12530,04	25060
			Накладные расходы			*467,64*	*935*
			Сметная прибыль			*928,15*	*1856*
325	438		Оголовок ОГ-2	шт	4,000	1465,83	5863
			Накладные расходы			*54,71*	*219*
			Сметная прибыль			*108,58*	*434*
326	439		Оголовок ОГ-5	шт	2,000	678,84	1358
			Накладные расходы			*25,34*	*51*
			Сметная прибыль			*50,28*	*101*
327	440		Хомут Х1	шт	2,000	811,13	1622
			Накладные расходы			*30,27*	*61*
			Сметная прибыль			*60,08*	*120*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
328	441		Болт Б5	шт	2,000	533,03	1066
			Накладные расходы			*19,89*	*40*
			Сметная прибыль			*39,48*	*79*
329	442		Кронштейн У1	шт	2,000	4924,72	9849
			Накладные расходы			*183,80*	*368*
			Сметная прибыль			*364,79*	*730*
330	443		Стяжка Г1	шт	4,000	3283,15	13133
			Накладные расходы			*122,53*	*490*
			Сметная прибыль			*243,20*	*973*
331	444		Проводник ЗП1	м	4,000	562,96	2252
			Накладные расходы			*21,01*	*84*
			Сметная прибыль			*41,70*	*167*
332	445	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	2,000	1436,95	2874
			Накладные расходы			*53,63*	*107*
			Сметная прибыль			*106,44*	*213*
333	446	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,000	41,95	84
			Накладные расходы			*1,57*	*3*
			Сметная прибыль			*3,11*	*6*
334	447		Крепление провода СШ-2	шт	2,000	129,39	259
			Накладные расходы			*4,83*	*10*
			Сметная прибыль			*9,58*	*19*
335	448	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	321,58	1286
			Накладные расходы			*12,00*	*48*
			Сметная прибыль			*23,82*	*95*
336	449	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	563,86	3383
			Накладные расходы			*21,04*	*126*
			Сметная прибыль			*41,77*	*251*
337	450	24-040207-3990 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная	комплект	6,000	1806,74	10840
			Накладные расходы			*67,43*	*405*
			Сметная прибыль			*133,83*	*803*
338	451	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1,000	16673,88	16674
			Накладные расходы			*6120,02*	*6120*
			Сметная прибыль			*1235,10*	*1235*
339	452		Кронштейн РА1	шт	1,000	6551,82	6552

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*244,52*	*245*
			Сметная прибыль			*485,32*	*485*
340	453		Кронштейн РА2	шт	1,000	1348,02	1348
			Накладные расходы			*50,31*	*50*
			Сметная прибыль			*99,85*	*100*
341	454		Кронштейн РА3	шт	2,000	6880,13	13760
			Накладные расходы			*256,78*	*514*
			Сметная прибыль			*509,64*	*1019*
342	455		Кронштейн РА4	шт	1,000	1009,09	1009
			Накладные расходы			*37,66*	*38*
			Сметная прибыль			*74,75*	*75*
343	456		Кронштейн РА5	шт	1,000	946,32	946
			Накладные расходы			*35,32*	*35*
			Сметная прибыль			*70,10*	*70*
344	457		Хомут Х7	шт	3,000	618,00	1854
			Накладные расходы			*23,06*	*69*
			Сметная прибыль			*45,78*	*137*
345	458		Хомут Х8	шт	1,000	637,32	637
			Накладные расходы			*23,79*	*24*
			Сметная прибыль			*47,21*	*47*
346	459		Проводник ЗП1	м	9,000	562,96	5067
			Накладные расходы			*21,01*	*189*
			Сметная прибыль			*41,70*	*375*
347	460	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	4,000	1436,95	5748
			Накладные расходы			*53,63*	*215*
			Сметная прибыль			*106,44*	*426*
348	461	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,000	41,95	168
			Накладные расходы			*1,57*	*6*
			Сметная прибыль			*3,11*	*12*
349	462		Крепление провода СШ-2	шт	1,000	129,39	129
			Накладные расходы			*4,83*	*5*
			Сметная прибыль			*9,58*	*10*
350	463	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	563,86	1692
			Накладные расходы			*21,04*	*63*
			Сметная прибыль			*41,77*	*125*
351	464		Разъединитель	шт	1,000	38625,29	38625
			Накладные расходы			*1441,55*	*1442*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2861,13*	*2861*
352	465	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0027	657341,73	1751
			Накладные расходы			*24532,91*	*65*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*130*
353	466	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	429684,57	378
			Накладные расходы			*16036,43*	*14*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*28*
354	467	24-040206-0728 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	шт.	6,000	2390,66	14344
			Накладные расходы			*89,22*	*535*
			Сметная прибыль			*177,09*	*1063*
355	468	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка опор УОП/с траверсами/	опора	1,000	10567,55	10568
			Накладные расходы			*3021,00*	*3021*
			Сметная прибыль			*782,78*	*783*
356	469		Траверса ТМ2	шт	1,000	5117,85	5118
			Накладные расходы			*191,01*	*191*
			Сметная прибыль			*379,10*	*379*
357	470		Хомут Х1	шт	1,000	811,13	811
			Накладные расходы			*30,27*	*30*
			Сметная прибыль			*60,08*	*60*
358	471		Проводник ЗП1	м	0,600	562,96	338
			Накладные расходы			*21,01*	*13*
			Сметная прибыль			*41,70*	*25*
359	472	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	3,000	1436,95	4311
			Накладные расходы			*53,63*	*161*
			Сметная прибыль			*106,44*	*319*
360	473	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,000	41,95	126
			Накладные расходы			*1,57*	*5*
			Сметная прибыль			*3,11*	*9*
361	474		Крепление провода СШ-2	шт	2,000	129,39	259
			Накладные расходы			*4,83*	*10*
			Сметная прибыль			*9,58*	*19*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
362	**475**	**24-040204-1304 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**563,86**	**3383**
			Накладные расходы			***21,04***	***126***
			Сметная прибыль			***41,77***	***251***
			ИТОГО:				**34571943**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4100809**
			Сметная прибыль				**2560885**
			Итого с временными		**6,7 %**	**2314234,00**	**36886177**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**216708,00**	**37102885**
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		**1,040471476**		**38 604 493,51**
			Итого с затратами на авторский надзор			**77208,99**	**38 681 702,496**
			Итого с НДС		**12 %**	**4641804,30**	**43 323 506,796**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул. 36/11, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Молниезащита и заземление. (04-01-03).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-5/830-16R от 08.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г. № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка охранного крана ОК-1				
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
1	**11**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**42,840**	**123,60**	**5295**
			Накладные расходы			***26,05***	***1116***
			Сметная прибыль			***9,16***	***392***
2	**12**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**42,840**	**18,30**	**784**
			Накладные расходы			***3,99***	***171***
			Сметная прибыль			***1,36***	***58***
3	**13**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**шт**	**26,000**	**3477,61**	**90418**
			Накладные расходы			***563,16***	***14642***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*257,60*	*6698*
4	14	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	242,000	632,56	153080
			Накладные расходы			*108,86*	*26343*
			Сметная прибыль			*46,86*	*11339*
5	15	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	20,000	710,68	14214
			Накладные расходы			*175,44*	*3509*
			Сметная прибыль			*52,64*	*1053*
6	16	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10,000	305,50	3055
			Накладные расходы			*72,06*	*721*
			Сметная прибыль			*22,63*	*226*
7	17	23-060112-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1Х25-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,030	554040,03	16621
			Накладные расходы			*20677,54*	*620*
			Сметная прибыль			*41040,00*	*1231*
8	18	11-330108-0122 РСНБ РК 2015	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	7,145	35033,85	250305
			Накладные расходы			*10360,93*	*74025*
			Сметная прибыль			*2595,10*	*18541*
9	19	21-040405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 ГОСТ 13015-2012	шт.	2,000	101005,76	202012
			Накладные расходы			*3769,68*	*7539*
			Сметная прибыль			*7481,91*	*14964*
10	20	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	6,400	362,97	2323
			Накладные расходы			*13,55*	*87*
			Сметная прибыль			*26,89*	*172*
11	21	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0231	136997,40	3162

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5112,93*	*118*
			Сметная прибыль			*10147,96*	*234*
12	22	21-050106-0201 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 16 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00258	189607,60	489
			Накладные расходы			*7076,42*	*18*
			Сметная прибыль			*14045,01*	*36*
13	23	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	429684,57	175
			Накладные расходы			*16036,43*	*7*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*13*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-1 совмещенного с охранным краном ОК-2				
14	24	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	23,220	123,60	2870
			Накладные расходы			*26,05*	*605*
			Сметная прибыль			*9,16*	*213*
15	25	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	23,220	18,30	425
			Накладные расходы			*3,99*	*93*
			Сметная прибыль			*1,36*	*31*
16	26	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	17,000	3477,61	59119
			Накладные расходы			*563,16*	*9574*
			Сметная прибыль			*257,60*	*4379*
17	27	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120,000	632,56	75908
			Накладные расходы			*108,86*	*13063*
			Сметная прибыль			*46,86*	*5623*
18	28	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	20,000	710,68	14214
			Накладные расходы			*175,44*	*3509*
			Сметная прибыль			*52,64*	*1053*
19	29	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10,000	305,50	3055

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*72,06*	*721*
			Сметная прибыль			*22,63*	*226*
20	30	23-060112-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1Х25-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,030	554040,03	16621
			Накладные расходы			*20677,54*	*620*
			Сметная прибыль			*41040,00*	*1231*
21	31	11-330108-0122 РСНБ РК 2015	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,5723	35033,85	125153
			Накладные расходы			*10360,93*	*37013*
			Сметная прибыль			*2595,10*	*9271*
22	32	21-040405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 ГОСТ 13015-2012	шт.	1,000	101005,76	101006
			Накладные расходы			*3769,68*	*3770*
			Сметная прибыль			*7481,91*	*7482*
23	33	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	1,200	362,97	436
			Накладные расходы			*13,55*	*16*
			Сметная прибыль			*26,89*	*32*
24	34	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0115	136997,40	1581
			Накладные расходы			*5112,93*	*59*
			Сметная прибыль			*10147,96*	*117*
25	35	21-050106-0201 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 16 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	189607,60	245
			Накладные расходы			*7076,42*	*9*
			Сметная прибыль			*14045,01*	*18*
26	36	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	429684,57	88
			Накладные расходы			*16036,43*	*3*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*6*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	37	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	23,220	123,60	2870
			Накладные расходы			*26,05*	*605*
			Сметная прибыль			*9,16*	*213*
28	38	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	23,220	18,30	425
			Накладные расходы			*3,99*	*93*
			Сметная прибыль			*1,36*	*31*
29	39	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	17,000	3477,61	59119
			Накладные расходы			*563,16*	*9574*
			Сметная прибыль			*257,60*	*4379*
30	40	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120,000	632,56	75908
			Накладные расходы			*108,86*	*13063*
			Сметная прибыль			*46,86*	*5623*
31	41	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	20,000	710,68	14214
			Накладные расходы			*175,44*	*3509*
			Сметная прибыль			*52,64*	*1053*
32	42	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10,000	305,50	3055
			Накладные расходы			*72,06*	*721*
			Сметная прибыль			*22,63*	*226*
33	43	23-060112-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1Х25-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,030	554040,03	16621
			Накладные расходы			*20677,54*	*620*
			Сметная прибыль			*41040,00*	*1231*
34	44	11-330108-0122 РСНБ РК 2015	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,572	35033,85	125153
			Накладные расходы			*10360,93*	*37013*
			Сметная прибыль			*2595,10*	*9271*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	45	21-040405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 ГОСТ 13015-2012	шт.	1,000	101005,76	101006
			Накладные расходы			*3769,68*	*3770*
			Сметная прибыль			*7481,91*	*7482*
36	46	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	1,200	362,97	436
			Накладные расходы			*13,55*	*16*
			Сметная прибыль			*26,89*	*32*
37	47	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01154	136997,40	1581
			Накладные расходы			*5112,93*	*59*
			Сметная прибыль			*10147,96*	*117*
38	48	21-050106-0201 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 16 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	189607,60	245
			Накладные расходы			*7076,42*	*9*
			Сметная прибыль			*14045,01*	*18*
39	49	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	429684,57	88
			Накладные расходы			*16036,43*	*3*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*6*
			Раздел: Площадка узла приема очистного устройства (УПОУ)				
40	50	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	35,280	123,60	4361
			Накладные расходы			*26,05*	*919*
			Сметная прибыль			*9,16*	*323*
41	51	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	35,280	18,30	646
			Накладные расходы			*3,99*	*141*
			Сметная прибыль			*1,36*	*48*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	52	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	25,000	3477,61	86940
			Накладные расходы			*563,16*	*14079*
			Сметная прибыль			*257,60*	*6440*
43	53	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	228,000	632,56	144224
			Накладные расходы			*108,86*	*24819*
			Сметная прибыль			*46,86*	*10683*
44	54	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	10,000	710,68	7107
			Накладные расходы			*175,44*	*1754*
			Сметная прибыль			*52,64*	*526*
45	55	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10,000	305,50	3055
			Накладные расходы			*72,06*	*721*
			Сметная прибыль			*22,63*	*226*
46	56	23-060112-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1Х25-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,020	554040,03	11081
			Накладные расходы			*20677,54*	*414*
			Сметная прибыль			*41040,00*	*821*
47	57	11-330108-0122 РСНБ РК 2015	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,700	35033,85	59558
			Накладные расходы			*10360,93*	*17614*
			Сметная прибыль			*2595,10*	*4412*
48	58	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,440	371334,89	534797
			Накладные расходы			*13858,73*	*19959*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*39615*
49	59	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,700	71862,63	122166
			Накладные расходы			*13223,72*	*22480*
			Сметная прибыль			*5323,16*	*9049*
50	60	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0148	275032,41	4070
			Накладные расходы			*39570,48*	*586*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20372,77*	*302*
51	61	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0008	136997,40	110
			Накладные расходы			*5112,93*	*4*
			Сметная прибыль			*10147,96*	*8*
52	62	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,484	371334,89	179708
			Накладные расходы			*13858,73*	*6707*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*13312*
53	63	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Подпятник	м3	0,035	44672,18	1564
			Накладные расходы			*1667,23*	*58*
			Сметная прибыль			*3309,05*	*116*
54	64	11-330108-0122 РСНБ РК 2015	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	10,717	35033,85	375458
			Накладные расходы			*10360,93*	*111038*
			Сметная прибыль			*2595,10*	*27812*
55	65	21-040405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 ГОСТ 13015-2012	шт.	3,000	101005,76	303017
			Накладные расходы			*3769,68*	*11309*
			Сметная прибыль			*7481,91*	*22446*
56	66	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	3,600	362,97	1307
			Накладные расходы			*13,55*	*49*
			Сметная прибыль			*26,89*	*97*
57	67	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0346	136997,40	4743
			Накладные расходы			*5112,93*	*177*
			Сметная прибыль			*10147,96*	*351*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	68	21-050106-0201 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 16 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0039	189607,60	734
			Накладные расходы			*7076,42*	*27*
			Сметная прибыль			*14045,01*	*54*
59	69	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	429684,57	263
			Накладные расходы			*16036,43*	*10*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*19*
			Раздел: Площадка охранного крана ОК-3				
			ИТОГО:				3388278
			В том числе :				
			Накладные расходы				499888
			Сметная прибыль				250983
			Итого с временными		6,7 %	227015,00	3615293
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	21258,00	3636551
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		3 783 727,59
			Итого с затратами на авторский надзор			7567,46	3 791 295,041
			Итого с НДС		12 %	454955,40	4 246 250,446

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул. 36/11, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Автоматизация технологических процессов. (05-01-01).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-5/830-16R от 08.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г.№ 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.1)				
1	**2**		**Термопреобразователь сопротивления взравозащищенного исполнения ТСМУ 011.20-4/20**	**шт**	**2,000**	**379239,50**	**758479**
			Накладные расходы			***14153,75***	***28307***
			Сметная прибыль			***28091,81***	***56184***
2	**3**		**Термопреобразователь сопротивления взравозащищенного ТСМУ 011.14-4/20**	**шт**	**1,000**	**349464,49**	**349464**
			Накладные расходы			***13042,50***	***13043***
			Сметная прибыль			***25886,26***	***25886***
3	**4**		**Датчик давления Модель 3051T-G-4**	**шт**	**2,000**	**1562131,51**	**3124263**
			Накладные расходы			***58300,92***	***116602***
			Сметная прибыль			***115713,45***	***231427***
4	**5**		**Вентильный блок для для датчика давления 3051TR - Модель 306-R-T-2-2-BA -1-1**	**шт**	**2,000**	**225644,58**	**451289**
			Накладные расходы			***8421,37***	***16843***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16714,41*	*33429*
5	7		Манометр коррозийностойкий, МП4А-КС ТУ 25-7329.002-96	шт	2,000	59050,35	118101
			Накладные расходы			*2203,84*	*4408*
			Сметная прибыль			*4374,10*	*8748*
6	9		Датчик давления Модель 3051T-G-4	шт	1,000	1562131,51	1562132
			Накладные расходы			*58300,92*	*58301*
			Сметная прибыль			*115713,45*	*115713*
7	10		Вентильный блок для для датчика давления 3051TR Модель 304-R-T-2-2-BA -1-1	шт	1,000	225644,58	225645
			Накладные расходы			*8421,37*	*8421*
			Сметная прибыль			*16714,41*	*16714*
8	16		Блок питания и регистрации БПР-3	шт	3,000	88575,52	265727
			Накладные расходы			*3305,76*	*9917*
			Сметная прибыль			*6561,15*	*19683*
9	24		6ES7214-1AG40-0XB0, Программируемый контролер SIMATIC S7-1200, CPU 1214C	шт	1,000	153819,27	153819
			Накладные расходы			*5740,75*	*5741*
			Сметная прибыль			*11394,02*	*11394*
10	26		6ES7231-4HF32-0XB0, модуль аналогового ввода, SM 1231, 8 AI	шт	1,000	148676,38	148676
			Накладные расходы			*5548,81*	*5549*
			Сметная прибыль			*11013,06*	*11013*
11	27		6ES7231-4HD32-0XB0, модуль аналогового ввода, SM 1231, 4 AI	шт	1,000	91310,62	91311
			Накладные расходы			*3407,84*	*3408*
			Сметная прибыль			*6763,75*	*6764*
12	28		6ES7221-1BH32-0XB0, SIMATIC S7-1200, модуль дискретного ввода, SM 1221	шт	1,000	70690,53	70691
			Накладные расходы			*2638,27*	*2638*
			Сметная прибыль			*5236,34*	*5236*
13	29		6ES7222-1BH32-0XB0, SIMATIC S7-1200, модуль дискретного вывода, SM 1222	шт	1,000	70690,53	70691
			Накладные расходы			*2638,27*	*2638*
			Сметная прибыль			*5236,34*	*5236*
14	30		6ES7232-4HB32-0XB0, SIMATIC S7-1200, модуль аналогового ввода, SM 1232	шт	1,000	96779,90	96780
			Накладные расходы			*3611,96*	*3612*
			Сметная прибыль			*7168,88*	*7169*
15	31		6GK7277-1AA10-0AA0, SIMATIC S7-1200, коммуникационный модуль, CSM 1277	шт	1,000	53766,61	53767

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2006,64*	*2007*
			Сметная прибыль			*3982,71*	*3983*
16	33		6EP1332-1SH71, Стабилизированный источник питания на 24 В-2,5 А	шт	1,000	32259,97	32260
			Накладные расходы			*1203,99*	*1204*
			Сметная прибыль			*2389,63*	*2390*
17	35		6ES7954-8LF0-0AA0, карта памяти для S7-1200 CPU	шт	1,000	125970,02	125970
			Накладные расходы			*4701,38*	*4701*
			Сметная прибыль			*9331,11*	*9331*
18	39		Шкаф контроллера с монтажными материалами, в сборе 1800-800-500	шт	1,000	2442610,81	2442611
			Накладные расходы			*91161,63*	*91162*
			Сметная прибыль			*180934,13*	*180934*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-1 (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.2)				
19	41		Термопреобразователь сопротивления взравозащищенного исполнения ТСМУ 011.20-4/20	шт	2,000	379239,50	758479
			Накладные расходы			*14153,75*	*28307*
			Сметная прибыль			*28091,81*	*56184*
20	42		Термопреобразователь сопротивления взравозащищенного ТСМУ 011.14-4/20	шт	1,000	349464,49	349464
			Накладные расходы			*13042,50*	*13043*
			Сметная прибыль			*25886,26*	*25886*
21	43		Датчик давления Модель 3051T-G-4	шт	2,000	1562131,51	3124263
			Накладные расходы			*58300,92*	*116602*
			Сметная прибыль			*115713,45*	*231427*
22	44		Вентильный блок для для датчика давления 3051TR - Модель 306-R-T-2-2-BA -1-1	шт	2,000	225644,58	451289
			Накладные расходы			*8421,37*	*16843*
			Сметная прибыль			*16714,41*	*33429*
23	52		6ES7214-1AG40-0XB0, Программируемый контролер SIMATIC S7-1200, CPU 1214C	шт	1,000	153819,27	153819
			Накладные расходы			*5740,75*	*5741*
			Сметная прибыль			*11394,02*	*11394*
24	54		6ES7231-4HD32-0XB0, модуль аналогового ввода, SM 1231, 4 AI	шт	3,000	91310,62	273932
			Накладные расходы			*3407,84*	*10224*
			Сметная прибыль			*6763,75*	*20291*
25	55		6ES7232-4HB32-0XB0, SIMATIC S7-1200, модуль аналогового ввода, SM 1232	шт	1,000	96779,90	96780

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3611,96*	*3612*
			Сметная прибыль			*7168,88*	*7169*
26	56		6GK7277-1AA10-0AA0, SIMATIC S7-1200, коммуникационный модуль, CSM 1277	шт	1,000	53766,61	53767
			Накладные расходы			*2006,64*	*2007*
			Сметная прибыль			*3982,71*	*3983*
27	60		6ES7954-8LF0-0AA0, карта памяти для S7-1200 CPU	шт	1,000	125970,02	125970
			Накладные расходы			*4701,38*	*4701*
			Сметная прибыль			*9331,11*	*9331*
28	62		6EP1332-1SH71, Стабилизированный источник питания на 24 В-2,5 А	шт	1,000	32259,97	32260
			Накладные расходы			*1203,99*	*1204*
			Сметная прибыль			*2389,63*	*2390*
29	64		Шкаф контроллера с монтажными материалами, в сборе 1800-800-500	шт	1,000	2442610,81	2442611
			Накладные расходы			*91161,63*	*91162*
			Сметная прибыль			*180934,13*	*180934*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-2 (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.3)				
30	66		Термопреобразователь сопротивления взравозащищенного исполнения ТСМУ 011.20-4/20	шт	2,000	379239,50	758479
			Накладные расходы			*14153,75*	*28307*
			Сметная прибыль			*28091,81*	*56184*
31	67		Термопреобразователь сопротивления взравозащищенного ТСМУ 011.14-4/20	шт	1,000	349464,49	349464
			Накладные расходы			*13042,50*	*13043*
			Сметная прибыль			*25886,26*	*25886*
32	68		Датчик давления Модель 3051T-G-4	шт	2,000	1562131,51	3124263
			Накладные расходы			*58300,92*	*116602*
			Сметная прибыль			*115713,45*	*231427*
33	69		Вентильный блок для для датчика давления 3051TR - Модель 306-R-T-2-2-BA -1-1	шт	2,000	225644,58	451289
			Накладные расходы			*8421,37*	*16843*
			Сметная прибыль			*16714,41*	*33429*
34	71		Манометр коррозийностойкий, МП4А-КС ТУ 25-7329.002-96	шт	2,000	59050,35	118101
			Накладные расходы			*2203,84*	*4408*
			Сметная прибыль			*4374,10*	*8748*
35	77		6ES7214-1AG40-0XB0, Программируемый контролер SIMATIC S7-1200, CPU 1214C	шт	1,000	153819,27	153819
			Накладные расходы			*5740,75*	*5741*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11394,02*	*11394*
36	79		6ES7231-4HD32-0XB0, модуль аналогового ввода, SM 1231, 4 AI	шт	3,000	91310,62	273932
			Накладные расходы			*3407,84*	*10224*
			Сметная прибыль			*6763,75*	*20291*
37	80		6ES7232-4HB32-0XB0, SIMATIC S7-1200, модуль аналогового ввода, SM 1232	шт	1,000	96779,90	96780
			Накладные расходы			*3611,96*	*3612*
			Сметная прибыль			*7168,88*	*7169*
38	81		6GK7277-1AA10-0AA0, SIMATIC S7-1200, коммуникационный модуль, CSM 1277	шт	1,000	53766,61	53767
			Накладные расходы			*2006,64*	*2007*
			Сметная прибыль			*3982,71*	*3983*
39	85		6ES7954-8LF0-0AA0, карта памяти для S7-1200 CPU	шт	1,000	125970,02	125970
			Накладные расходы			*4701,38*	*4701*
			Сметная прибыль			*9331,11*	*9331*
40	87		6EP1332-1SH71, Стабилизированный источник питания на 24 В-2,5 А	шт	1,000	32259,97	32260
			Накладные расходы			*1203,99*	*1204*
			Сметная прибыль			*2389,63*	*2390*
41	89		Шкаф контроллера с монтажными материалами, в сборе 1800-800-500	шт	1,000	2442610,81	2442611
			Накладные расходы			*91161,63*	*91162*
			Сметная прибыль			*180934,13*	*180934*
			Раздел: Площадка Узла приема очистного устройства (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.4)				
42	91		Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенного исполнения ТСМУ 011.20-4/20	шт	2,000	379239,50	758479
			Накладные расходы			*14153,75*	*28307*
			Сметная прибыль			*28091,81*	*56184*
43	96		Манометр коррозийностойкий, МП4А-КС ТУ 25-7329.002-96	шт	7,000	59050,35	413352
			Накладные расходы			*2203,84*	*15427*
			Сметная прибыль			*4374,10*	*30619*
			Раздел: Электроаппаратура и материалы (1298-05-15R-1-АТХ-СО.5)				27156874
			ИТОГО:				1013532
			В том числе :				2011620
			Накладные расходы				27795833
			Сметная прибыль		6,7 %	638959,00	
			Итого с временными				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**59833,00**	**27855666**
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**28 983 025,91**
			Итого с затратами на авторский надзор			**57966,05**	**29 040 991,962**
			Итого с НДС		**12 %**	**3484919,04**	**32 525 910,997**

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул. 36/11, 8(7172)240066**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории.(07-01-01).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1217-5/830-16R от 08.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2017г.№ 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Генеральный план. Площадка охранного крана ОК-1				
1	**2**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1,550**	**39,24**	**61**
			Накладные расходы			***8,81***	***14***
			Сметная прибыль			***2,91***	***5***
2	**3**	**11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (30м)**	**м3 грунта**	**1,550**	**72,65**	**113**
			Накладные расходы			***16,31***	***25***
			Сметная прибыль			***5,38***	***8***
3	**4**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5,000**	**75,36**	**377**
			Накладные расходы			***16,26***	***81***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,58*	*28*
4	5	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,500	1139,80	2849
			Накладные расходы			*235,80*	*590*
			Сметная прибыль			*84,43*	*211*
5	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20,000	2356,22	47124
			Накладные расходы			*498,85*	*9977*
			Сметная прибыль			*174,53*	*3491*
6	7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,320	51003,00	16321
			Накладные расходы			*1903,50*	*609*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*1209*
7	8	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	19,000	4266,22	81058
			Накладные расходы			*1356,54*	*25774*
			Сметная прибыль			*316,02*	*6004*
8	9	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 30.16)	т	0,0771	342654,65	26419
			Накладные расходы			*12788,35*	*986*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*1957*
9	10	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 20.16)	т	0,0855	342654,65	29297
			Накладные расходы			*12788,35*	*1093*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2170*
10	11	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	17225,57	17226
			Накладные расходы			*6171,23*	*6171*
			Сметная прибыль			*1275,97*	*1276*
11	12	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,038	342654,65	13021
			Накладные расходы			*12788,35*	*486*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*965*
12	13	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,817	93,10	542
			Накладные расходы			*22,98*	*134*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,90*	*40*
13	14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115	м2	5,817	128,91	750
			Накладные расходы			*28,81*	*168*
			Сметная прибыль			*9,55*	*56*
14	15	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,240	2142,71	6942
			Накладные расходы			*255,06*	*826*
			Сметная прибыль			*158,72*	*514*
15	16	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,200	1010,34	16367
			Накладные расходы			*155,56*	*2520*
			Сметная прибыль			*74,84*	*1212*
16	17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1283	105414,99	13519
			Накладные расходы			*35462,95*	*4548*
			Сметная прибыль			*7808,52*	*1001*
17	18	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,540	1107,51	20533
			Накладные расходы			*41,33*	*766*
			Сметная прибыль			*82,04*	*1521*
18	19	21-050106-9903 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0103	189061,38	1940
			Накладные расходы			*7056,03*	*72*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*144*
19	20	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,170	33686,17	39413
			Накладные расходы			*4415,83*	*5167*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*2919*
20	21	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0053	105414,99	562
			Накладные расходы			*35462,95*	*189*
			Сметная прибыль			*7808,52*	*42*
21	22	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0053	106865,88	569

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3988,38*	*21*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*42*
22	23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,181	93,10	482
			Накладные расходы			*22,98*	*119*
			Сметная прибыль			*6,90*	*36*
23	24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115	м2	5,181	128,91	668
			Накладные расходы			*28,81*	*149*
			Сметная прибыль			*9,55*	*49*
24	25	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	20,000	2592,56	51851
			Накладные расходы			*820,64*	*16413*
			Сметная прибыль			*192,04*	*3841*
25	26	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая	кг	10,000	381,78	3818
			Накладные расходы			*14,25*	*142*
			Сметная прибыль			*28,28*	*283*
26	27	24-010107-0501 РСНБ РК 2015	Запрещающий знак	100 шт.	0,060	117422,22	7045
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			Раздел: Генеральный план. Площадка узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
27	28	11-010105-0305 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	325,110	148,96	48428
			Накладные расходы			*31,01*	*10082*
			Сметная прибыль			*11,03*	*3587*
28	29	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	346,530	39,24	13596
			Накладные расходы			*8,81*	*3052*
			Сметная прибыль			*2,91*	*1007*
29	30	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (30м)	м3 грунта	346,530	72,65	25175
			Накладные расходы			*16,31*	*5650*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,38*	*1865*
30	31	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	474,000	75,36	35720
			Накладные расходы			*16,26*	*7708*
			Сметная прибыль			*5,58*	*2646*
31	32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	214,500	1139,80	244487
			Накладные расходы			*235,80*	*50580*
			Сметная прибыль			*84,43*	*18110*
32	33	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	239,000	2356,22	563137
			Накладные расходы			*498,85*	*119225*
			Сметная прибыль			*174,53*	*41714*
33	34	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,824	51003,00	195035
			Накладные расходы			*1903,50*	*7279*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*14447*
34	35	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12,400	97,97	1215
			Накладные расходы			*20,64*	*256*
			Сметная прибыль			*7,26*	*90*
35	36	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,400	18,87	234
			Накладные расходы			*4,75*	*59*
			Сметная прибыль			*1,40*	*17*
36	37	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	12,400	1103,89	13688
			Накладные расходы			*229,64*	*2848*
			Сметная прибыль			*81,77*	*1014*
37	38	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,612	22464,74	36213
			Накладные расходы			*838,42*	*1352*
			Сметная прибыль			*1664,05*	*2682*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	39	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	124,000	810,88	100549
			Накладные расходы			*294,46*	*36513*
			Сметная прибыль			*60,07*	*7448*
39	40	21-020101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,000	19784,86	296773
			Накладные расходы			*738,40*	*11076*
			Сметная прибыль			*1465,55*	*21983*
40	41	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона, толщиной 10 мм ГОСТ 17608-91	м2	124,000	840,43	104213
			Накладные расходы			*31,37*	*3889*
			Сметная прибыль			*62,25*	*7720*
41	42	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	248,000	2356,22	584343
			Накладные расходы			*498,85*	*123715*
			Сметная прибыль			*174,53*	*43285*
42	43	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,968	51003,00	202380
			Накладные расходы			*1903,50*	*7553*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*14991*
43	44	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	21,600	97,97	2116
			Накладные расходы			*20,64*	*446*
			Сметная прибыль			*7,26*	*157*
44	45	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,600	18,87	408
			Накладные расходы			*4,75*	*103*
			Сметная прибыль			*1,40*	*30*
45	46	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	18,000	75,36	1356
			Накладные расходы			*16,26*	*293*
			Сметная прибыль			*5,58*	*100*
46	47	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,600	1139,80	24620

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*235,80*	*5093*
			Сметная прибыль			*84,43*	*1824*
47	48	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	7,200	1103,89	7948
			Накладные расходы			*229,64*	*1653*
			Сметная прибыль			*81,77*	*589*
48	49	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	72,000	998,85	71917
			Накладные расходы			*92,23*	*6641*
			Сметная прибыль			*73,99*	*5327*
49	50	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103	м2 основания	72,000	279,10	20095
			Накладные расходы			*20,07*	*1445*
			Сметная прибыль			*20,67*	*1489*
50	51	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	355,200	97,97	34799
			Накладные расходы			*20,64*	*7332*
			Сметная прибыль			*7,26*	*2578*
51	52	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	355,200	18,87	6702
			Накладные расходы			*4,75*	*1687*
			Сметная прибыль			*1,40*	*496*
52	53	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	296,000	75,36	22306
			Накладные расходы			*16,26*	*4813*
			Сметная прибыль			*5,58*	*1652*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	54	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	355,200	1139,80	404856
			Накладные расходы			*235,80*	*83758*
			Сметная прибыль			*84,43*	*29989*
54	55	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	118,400	1103,89	130700
			Накладные расходы			*229,64*	*27189*
			Сметная прибыль			*81,77*	*9681*
55	56	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1184,000	998,85	1182642
			Накладные расходы			*92,23*	*109204*
			Сметная прибыль			*73,99*	*87603*
56	57	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103	м2 основания	1184,000	279,10	330450
			Накладные расходы			*20,07*	*23761*
			Сметная прибыль			*20,67*	*24478*
57	58	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	4,410	6484,23	28595
			Накладные расходы			*1513,43*	*6674*
			Сметная прибыль			*480,31*	*2118*
58	59	21-040106-9902 РСНБ РК 2015	Плиты для покрытия автомобильных дорог прямоугольные из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 13015-2012	м3	31,500	44765,45	1410112
			Накладные расходы			*1670,71*	*52627*
			Сметная прибыль			*3315,96*	*104453*
59	63	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	236,000	4266,22	1006828
			Накладные расходы			*1356,54*	*320144*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*316,02*	*74580*
60	64	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 30.16)	т	1,9532	342654,65	669273
			Накладные расходы			*12788,35*	*24978*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*49576*
61	65	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 10.16)	т	0,0256	342654,65	8772
			Накладные расходы			*12788,35*	*327*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*650*
62	66	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 20.16)	т	0,0342	342654,65	11719
			Накладные расходы			*12788,35*	*437*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*868*
63	67	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3,000	17225,57	51677
			Накладные расходы			*6171,23*	*18514*
			Сметная прибыль			*1275,97*	*3828*
64	68	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,114	342654,65	39063
			Накладные расходы			*12788,35*	*1458*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2894*
65	69	11-070111-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов	шт.	2,000	33490,15	66980
			Накладные расходы			*9451,91*	*18904*
			Сметная прибыль			*2480,75*	*4962*
66	70	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,212	303805,75	64407
			Накладные расходы			*11338,45*	*2404*
			Сметная прибыль			*22504,13*	*4771*
67	71	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,831	93,10	6315
			Накладные расходы			*22,98*	*1559*
			Сметная прибыль			*6,90*	*468*
68	72	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115	м2	67,831	128,91	8744
			Накладные расходы			*28,81*	*1954*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,55*	*648*
69	73	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	30,960	2142,71	66338
			Накладные расходы			*255,06*	*7897*
			Сметная прибыль			*158,72*	*4914*
70	74	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	154,800	1010,34	156400
			Накладные расходы			*155,56*	*24081*
			Сметная прибыль			*74,84*	*11585*
71	75	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,226	105414,99	129186
			Накладные расходы			*35462,95*	*43460*
			Сметная прибыль			*7808,52*	*9569*
72	76	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	177,160	1107,51	196207
			Накладные расходы			*41,33*	*7323*
			Сметная прибыль			*82,04*	*14534*
73	77	21-050106-9903 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,098	189061,38	18536
			Накладные расходы			*7056,03*	*692*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*1373*
74	78	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,180	33686,17	376611
			Накладные расходы			*4415,83*	*49369*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*27897*
75	79	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0448	105414,99	4727
			Накладные расходы			*35462,95*	*1590*
			Сметная прибыль			*7808,52*	*350*
76	80	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0448	106865,88	4792
			Накладные расходы			*3988,38*	*179*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*355*
77	81	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,509	93,10	4609

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*22,98*	*1138*
			Сметная прибыль			*6,90*	*341*
78	82	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115	м2	49,509	128,91	6382
			Накладные расходы			*28,81*	*1426*
			Сметная прибыль			*9,55*	*473*
79	83	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	248,000	2592,56	642954
			Накладные расходы			*820,64*	*203518*
			Сметная прибыль			*192,04*	*47626*
80	84	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая	кг	125,000	381,78	47722
			Накладные расходы			*14,25*	*1781*
			Сметная прибыль			*28,28*	*3535*
			Раздел: Генеральный план. Площадка линейного кранового узла КУ-1				
81	86	11-010105-0305 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,800	148,96	4141
			Накладные расходы			*31,01*	*862*
			Сметная прибыль			*11,03*	*307*
82	87	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	28,800	39,24	1130
			Накладные расходы			*8,81*	*254*
			Сметная прибыль			*2,91*	*84*
83	88	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (30м)	м3 грунта	28,800	72,65	2092
			Накладные расходы			*16,31*	*470*
			Сметная прибыль			*5,38*	*155*
84	89	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	107,600	75,36	8109
			Накладные расходы			*16,26*	*1750*
			Сметная прибыль			*5,58*	*601*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	90	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,800	1139,80	61321
			Накладные расходы			*235,80*	*12686*
			Сметная прибыль			*84,43*	*4542*
86	91	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	129,000	2356,22	303953
			Накладные расходы			*498,85*	*64352*
			Сметная прибыль			*174,53*	*22515*
87	92	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,064	51003,00	105270
			Накладные расходы			*1903,50*	*3929*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*7798*
88	93	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5,200	97,97	509
			Накладные расходы			*20,64*	*107*
			Сметная прибыль			*7,26*	*38*
89	94	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,200	18,87	98
			Накладные расходы			*4,75*	*25*
			Сметная прибыль			*1,40*	*7*
90	95	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	5,200	1103,89	5740
			Накладные расходы			*229,64*	*1194*
			Сметная прибыль			*81,77*	*425*
91	96	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,676	22464,74	15186
			Накладные расходы			*838,42*	*567*
			Сметная прибыль			*1664,05*	*1125*
92	97	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	52,000	810,88	42166
			Накладные расходы			*294,46*	*15312*
			Сметная прибыль			*60,07*	*3123*
93	98	21-020101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,300	19784,86	124645

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*738,40*	*4652*
			Сметная прибыль			*1465,55*	*9233*
94	99	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона, толщиной 10 мм ГОСТ 17608-91	м2	52,000	840,43	43702
			Накладные расходы			*31,37*	*1631*
			Сметная прибыль			*62,25*	*3237*
95	100	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	52,000	2356,22	122524
			Накладные расходы			*498,85*	*25940*
			Сметная прибыль			*174,53*	*9076*
96	101	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,832	51003,00	42434
			Накладные расходы			*1903,50*	*1584*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*3143*
97	102	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	273,000	97,97	26746
			Накладные расходы			*20,64*	*5636*
			Сметная прибыль			*7,26*	*1981*
98	103	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	273,000	18,87	5151
			Накладные расходы			*4,75*	*1297*
			Сметная прибыль			*1,40*	*382*
99	104	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	227,500	75,36	17144
			Накладные расходы			*16,26*	*3700*
			Сметная прибыль			*5,58*	*1270*
100	105	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	273,000	1139,80	311165
			Накладные расходы			*235,80*	*64375*
			Сметная прибыль			*84,43*	*23049*
101	106	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	91,000	1103,89	100454

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*229,64*	*20897*
			Сметная прибыль			*81,77*	*7441*
102	107	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	910,000	998,85	908956
			Накладные расходы			*92,23*	*83932*
			Сметная прибыль			*73,99*	*67330*
103	108	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103**	м2 основания	910,000	279,10	253978
			Накладные расходы			*20,07*	*18262*
			Сметная прибыль			*20,67*	*18813*
104	109	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	126,000	4266,22	537544
			Накладные расходы			*1356,54*	*170925*
			Сметная прибыль			*316,02*	*39818*
105	110	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 30.16)**	т	1,0023	342654,65	343443
			Накладные расходы			*12788,35*	*12818*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*25440*
106	111	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 10.16)**	т	0,0256	342654,65	8772
			Накладные расходы			*12788,35*	*327*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*650*
107	112	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 20.16)**	т	0,0513	342654,65	17578
			Накладные расходы			*12788,35*	*656*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*1302*
108	113	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	3,000	17225,57	51677
			Накладные расходы			*6171,23*	*18514*
			Сметная прибыль			*1275,97*	*3828*
109	114	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,114	342654,65	39063

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12788,35*	*1458*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2894*
110	115	11-070111-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов	шт.	2,000	33490,15	66980
			Накладные расходы			*9451,91*	*18904*
			Сметная прибыль			*2480,75*	*4962*
111	116	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,212	303805,75	64407
			Накладные расходы			*11338,45*	*2404*
			Сметная прибыль			*22504,13*	*4771*
112	117	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,751	93,10	3794
			Накладные расходы			*22,98*	*936*
			Сметная прибыль			*6,90*	*281*
113	118	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115	м2	40,751	128,91	5253
			Накладные расходы			*28,81*	*1174*
			Сметная прибыль			*9,55*	*389*
114	119	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	17,640	2142,71	37797
			Накладные расходы			*255,06*	*4499*
			Сметная прибыль			*158,72*	*2800*
115	120	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	88,200	1010,34	89112
			Накладные расходы			*155,56*	*13721*
			Сметная прибыль			*74,84*	*6601*
116	121	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,698	105414,99	73606
			Накладные расходы			*35462,95*	*24762*
			Сметная прибыль			*7808,52*	*5452*
117	122	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,940	1107,51	111792
			Накладные расходы			*41,33*	*4172*
			Сметная прибыль			*82,04*	*8281*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	123	21-050106-9903 РСНБ РК 2015	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	т	0,0559	189061,38	10561
			Накладные расходы			*7056,03*	*394*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*782*
119	124	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	6,370	33686,17	214581
			Накладные расходы			*4415,83*	*28129*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*15895*
120	125	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0289	105414,99	3042
			Накладные расходы			*35462,95*	*1023*
			Сметная прибыль			*7808,52*	*225*
121	126	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0289	106865,88	3084
			Накладные расходы			*3988,38*	*115*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*228*
122	127	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	28,209	93,10	2626
			Накладные расходы			*22,98*	*648*
			Сметная прибыль			*6,90*	*195*
123	128	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	м2	28,209	128,91	3636
			Накладные расходы			*28,81*	*813*
			Сметная прибыль			*9,55*	*269*
124	129	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	138,000	2592,56	357773
			Накладные расходы			*820,64*	*113248*
			Сметная прибыль			*192,04*	*26502*
125	130	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая**	кг	70,000	381,78	26724
			Накладные расходы			*14,25*	*997*
			Сметная прибыль			*28,28*	*1980*
			Раздел: Генеральный план. Площадка линейного кранового узла КУ-2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	132	11-010105-0305 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6,470	148,96	964
			Накладные расходы			*31,01*	*201*
			Сметная прибыль			*11,03*	*71*
127	133	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	7,190	39,24	282
			Накладные расходы			*8,81*	*63*
			Сметная прибыль			*2,91*	*21*
128	134	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (30м)**	м3 грунта	7,190	72,65	522
			Накладные расходы			*16,31*	*117*
			Сметная прибыль			*5,38*	*39*
129	135	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	88,200	75,36	6647
			Накладные расходы			*16,26*	*1434*
			Сметная прибыль			*5,58*	*492*
130	136	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	39,400	1139,80	44908
			Накладные расходы			*235,80*	*9291*
			Сметная прибыль			*84,43*	*3327*
131	137	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	117,000	2356,22	275678
			Накладные расходы			*498,85*	*58366*
			Сметная прибыль			*174,53*	*20421*
132	138	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,872	51003,00	95478
			Накладные расходы			*1903,50*	*3563*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*7072*
133	139	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3,100	97,97	304
			Накладные расходы			*20,64*	*64*
			Сметная прибыль			*7,26*	*22*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
134	140	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,100	18,87	58
			Накладные расходы			*4,75*	*15*
			Сметная прибыль			*1,40*	*4*
135	141	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	3,100	1103,89	3422
			Накладные расходы			*229,64*	*712*
			Сметная прибыль			*81,77*	*253*
136	142	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,403	22464,74	9053
			Накладные расходы			*838,42*	*338*
			Сметная прибыль			*1664,05*	*671*
137	143	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	31,000	810,88	25137
			Накладные расходы			*294,46*	*9128*
			Сметная прибыль			*60,07*	*1862*
138	144	21-020101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,700	19784,86	73204
			Накладные расходы			*738,40*	*2732*
			Сметная прибыль			*1465,55*	*5423*
139	145	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона, толщиной 10 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,000	840,43	26053
			Накладные расходы			*31,37*	*972*
			Сметная прибыль			*62,25*	*1930*
140	146	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	31,000	2356,22	73043
			Накладные расходы			*498,85*	*15464*
			Сметная прибыль			*174,53*	*5411*
141	147	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,496	51003,00	25297
			Накладные расходы			*1903,50*	*944*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*1874*
142	148	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	194,400	97,97	19046
			Накладные расходы			*20,64*	*4013*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,26*	*1411*
143	149	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	194,400	18,87	3668
			Накладные расходы			*4,75*	*923*
			Сметная прибыль			*1,40*	*272*
144	150	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	162,000	75,36	12208
			Накладные расходы			*16,26*	*2634*
			Сметная прибыль			*5,58*	*904*
145	151	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	194,400	1139,80	221577
			Накладные расходы			*235,80*	*45840*
			Сметная прибыль			*84,43*	*16413*
146	152	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	64,800	1103,89	71532
			Накладные расходы			*229,64*	*14881*
			Сметная прибыль			*81,77*	*5299*
147	153	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	648,000	998,85	647257
			Накладные расходы			*92,23*	*59767*
			Сметная прибыль			*73,99*	*47945*
148	154	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103	м2 основания	648,000	279,10	180855
			Накладные расходы			*20,07*	*13004*
			Сметная прибыль			*20,67*	*13397*
149	155	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	114,000	4266,22	486349
			Накладные расходы			*1356,54*	*154646*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*316,02*	*36026*
150	156	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 30.16)	т	0,8995	342654,65	308218
			Накладные расходы			*12788,35*	*11503*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*22831*
151	157	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 10.16)	т	0,0256	342654,65	8772
			Накладные расходы			*12788,35*	*327*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*650*
152	158	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 20.16)	т	0,0513	342654,65	17578
			Накладные расходы			*12788,35*	*656*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*1302*
153	159	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3,000	17225,57	51677
			Накладные расходы			*6171,23*	*18514*
			Сметная прибыль			*1275,97*	*3828*
154	160	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,114	342654,65	39063
			Накладные расходы			*12788,35*	*1458*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2894*
155	161	11-070111-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов	шт.	2,000	33490,15	66980
			Накладные расходы			*9451,91*	*18904*
			Сметная прибыль			*2480,75*	*4962*
156	162	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,212	303805,75	64407
			Накладные расходы			*11338,45*	*2404*
			Сметная прибыль			*22504,13*	*4771*
157	163	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,770	93,10	3516
			Накладные расходы			*22,98*	*868*
			Сметная прибыль			*6,90*	*260*
158	164	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115	м2	37,770	128,91	4869
			Накладные расходы			*28,81*	*1088*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,55*	*361*
159	165	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,200	2142,71	34712
			Накладные расходы			*255,06*	*4132*
			Сметная прибыль			*158,72*	*2571*
160	166	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81,000	1010,34	81837
			Накладные расходы			*155,56*	*12600*
			Сметная прибыль			*74,84*	*6062*
161	167	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,6413	105414,99	67597
			Накладные расходы			*35462,95*	*22741*
			Сметная прибыль			*7808,52*	*5007*
162	168	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	92,700	1107,51	102666
			Накладные расходы			*41,33*	*3832*
			Сметная прибыль			*82,04*	*7605*
163	169	21-050106-9903 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0513	189061,38	9699
			Накладные расходы			*7056,03*	*362*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*718*
164	170	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,850	33686,17	197064
			Накладные расходы			*4415,83*	*25833*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*14597*
165	171	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0266	105414,99	2808
			Накладные расходы			*35462,95*	*945*
			Сметная прибыль			*7808,52*	*208*
166	172	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0266	106865,88	2847
			Накладные расходы			*3988,38*	*106*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*211*
167	173	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,906	93,10	2412

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*22,98*	*595*
			Сметная прибыль			*6,90*	*179*
168	174	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115	м2	25,906	128,91	3340
			Накладные расходы			*28,81*	*746*
			Сметная прибыль			*9,55*	*247*
169	175	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	126,000	2592,56	326662
			Накладные расходы			*820,64*	*103400*
			Сметная прибыль			*192,04*	*24197*
170	176	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая	кг	65,000	381,78	24816
			Накладные расходы			*14,25*	*926*
			Сметная прибыль			*28,28*	*1838*
			Раздел: Генеральный план. Площадка узла приема очистного устройства (УПОУ)				
171	178	11-010105-0305 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	148,800	148,96	22165
			Накладные расходы			*31,01*	*4614*
			Сметная прибыль			*11,03*	*1642*
172	179	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	172,400	39,24	6764
			Накладные расходы			*8,81*	*1518*
			Сметная прибыль			*2,91*	*501*
173	180	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (30м)	м3 грунта	172,400	72,65	12525
			Накладные расходы			*16,31*	*2811*
			Сметная прибыль			*5,38*	*928*
174	181	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	604,800	75,36	45577
			Накладные расходы			*16,26*	*9835*
			Сметная прибыль			*5,58*	*3376*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	182	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	266,900	1139,80	304212
			Накладные расходы			*235,80*	*62936*
			Сметная прибыль			*84,43*	*22534*
176	183	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	219,000	2356,22	516013
			Накладные расходы			*498,85*	*109248*
			Сметная прибыль			*174,53*	*38223*
177	184	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,504	51003,00	178715
			Накладные расходы			*1903,50*	*6670*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*13238*
178	185	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16,900	97,97	1656
			Накладные расходы			*20,64*	*349*
			Сметная прибыль			*7,26*	*123*
179	186	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,900	18,87	319
			Накладные расходы			*4,75*	*80*
			Сметная прибыль			*1,40*	*24*
180	187	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	16,900	1103,89	18656
			Накладные расходы			*229,64*	*3881*
			Сметная прибыль			*81,77*	*1382*
181	188	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,197	22464,74	49355
			Накладные расходы			*838,42*	*1842*
			Сметная прибыль			*1664,05*	*3656*
182	189	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	169,000	810,88	137039
			Накладные расходы			*294,46*	*49764*
			Сметная прибыль			*60,07*	*10151*
183	190	21-020101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	20,300	19784,86	401633

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*738,40*	*14989*
			Сметная прибыль			*1465,55*	*29751*
184	191	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона, толщиной 10 мм ГОСТ 17608-91	м2	169,000	840,43	142033
			Накладные расходы			*31,37*	*5301*
			Сметная прибыль			*62,25*	*10521*
185	192	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	338,000	2356,22	796403
			Накладные расходы			*498,85*	*168612*
			Сметная прибыль			*174,53*	*58993*
186	193	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,408	51003,00	275824
			Накладные расходы			*1903,50*	*10294*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*20431*
187	194	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	36,600	97,97	3586
			Накладные расходы			*20,64*	*756*
			Сметная прибыль			*7,26*	*266*
188	195	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	36,600	18,87	691
			Накладные расходы			*4,75*	*174*
			Сметная прибыль			*1,40*	*51*
189	196	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	30,500	75,36	2298
			Накладные расходы			*16,26*	*496*
			Сметная прибыль			*5,58*	*170*
190	197	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,600	1139,80	41717
			Накладные расходы			*235,80*	*8630*
			Сметная прибыль			*84,43*	*3090*
191	198	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	12,200	1103,89	13467

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*229,64*	*2802*
			Сметная прибыль			*81,77*	*998*
192	199	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	122,000	998,85	121860
			Накладные расходы			*92,23*	*11252*
			Сметная прибыль			*73,99*	*9027*
193	200	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103	м2 основания	122,000	279,10	34050
			Накладные расходы			*20,07*	*2448*
			Сметная прибыль			*20,67*	*2522*
194	201	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	197,520	97,97	19351
			Накладные расходы			*20,64*	*4077*
			Сметная прибыль			*7,26*	*1433*
195	202	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	197,520	18,87	3727
			Накладные расходы			*4,75*	*938*
			Сметная прибыль			*1,40*	*276*
196	203	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	164,600	75,36	12404
			Накладные расходы			*16,26*	*2677*
			Сметная прибыль			*5,58*	*919*
197	204	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	197,520	1139,80	225133
			Накладные расходы			*235,80*	*46576*
			Сметная прибыль			*84,43*	*16677*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
198	205	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	65,840	1103,89	72680
			Накладные расходы			*229,64*	*15119*
			Сметная прибыль			*81,77*	*5384*
199	206	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	658,400	998,85	657645
			Накладные расходы			*92,23*	*60726*
			Сметная прибыль			*73,99*	*48714*
200	207	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103	м2 основания	658,400	279,10	183757
			Накладные расходы			*20,07*	*13213*
			Сметная прибыль			*20,67*	*13612*
201	211	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	284,500	4266,22	1213740
			Накладные расходы			*1356,54*	*385937*
			Сметная прибыль			*316,02*	*89907*
202	212	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 30.16)	т	2,339	342654,65	801366
			Накладные расходы			*12788,35*	*29908*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*59360*
203	213	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 10.16)	т	0,0086	342654,65	2947
			Накладные расходы			*12788,35*	*110*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*218*
204	214	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 15.16)	т	0,0258	342654,65	8840
			Накладные расходы			*12788,35*	*330*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*655*
205	215	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 20.16)	т	0,0258	342654,65	8840

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12788,35*	*330*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*655*
206	216	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,000	17225,57	34451
			Накладные расходы			*6171,23*	*12342*
			Сметная прибыль			*1275,97*	*2552*
207	217	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,076	342654,65	26042
			Накладные расходы			*12788,35*	*972*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*1929*
208	218	11-070111-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов	шт.	3,000	33490,15	100470
			Накладные расходы			*9451,91*	*28356*
			Сметная прибыль			*2480,75*	*7442*
209	219	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,318	303805,75	96610
			Накладные расходы			*11338,45*	*3606*
			Сметная прибыль			*22504,13*	*7156*
210	220	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,994	93,10	7540
			Накладные расходы			*22,98*	*1861*
			Сметная прибыль			*6,90*	*559*
211	221	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115	м2	80,994	128,91	10441
			Накладные расходы			*28,81*	*2333*
			Сметная прибыль			*9,55*	*773*
212	222	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	37,080	2142,71	79452
			Накладные расходы			*255,06*	*9457*
			Сметная прибыль			*158,72*	*5885*
213	223	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	185,400	1010,34	187316
			Накладные расходы			*155,56*	*28841*
			Сметная прибыль			*74,84*	*13875*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
214	224	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,468	105414,99	154723
			Накладные расходы			*35462,95*	*52051*
			Сметная прибыль			*7808,52*	*11461*
215	225	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	212,180	1107,51	234992
			Накладные расходы			*41,33*	*8770*
			Сметная прибыль			*82,04*	*17407*
216	226	21-050106-9903 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,1174	189061,38	22200
			Накладные расходы			*7056,03*	*829*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*1644*
217	227	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,390	33686,17	451058
			Накладные расходы			*4415,83*	*59128*
			Сметная прибыль			*2495,27*	*33412*
218	228	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0555	105414,99	5851
			Накладные расходы			*35462,95*	*1968*
			Сметная прибыль			*7808,52*	*433*
219	229	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0555	106865,88	5931
			Накладные расходы			*3988,38*	*221*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*439*
220	230	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,296	93,10	5520
			Накладные расходы			*22,98*	*1363*
			Сметная прибыль			*6,90*	*409*
221	231	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115	м2	59,296	128,91	7644
			Накладные расходы			*28,81*	*1708*
			Сметная прибыль			*9,55*	*566*
222	232	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	300,000	2592,56	777767
			Накладные расходы			*820,64*	*246191*
			Сметная прибыль			*192,04*	*57612*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
223	233	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая	кг	115,000	381,78	43905
			Накладные расходы			*14,25*	*1639*
			Сметная прибыль			*28,28*	*3252*
			Раздел: Генеральный план. Площадка охранного крана (ОК-2)				
			ИТОГО:				27024361
			В том числе :				4419972
			Накладные расходы				2001805
			Сметная прибыль		6,7 %	1810632,00	28834993
			Итого с временными		0,588 %	169550,00	29004543
			Итого с зимними удорожаниями		1,040471476		30 178 399,66
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476			60356,80	30 238 756,457
			Итого с затратами на авторский надзор		12 %	3628650,77	33 867 407,232
			Итого с НДС				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Исанов Р.Б.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Накиман А.А.

Вед. специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Нуржанова А.М.

Подрядчик:

ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Молдабеков Е.К. _____

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ АКТА

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:1217-2/830-16R строительно-монтажных работ на объекте «Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Окарем-Бейнеу» до с.Шетпе с устан

СРОК ДОГОВОРА: 30.11.2017

Основания:

- Статья бюджета 2017 года: КВЛ (Машины и оборудование, передаточные устройства)

Департаменты	Дата и время поступления	Подпись лица, принявшего документы	Примечание	Согласование (подпись)	Дата и время возврата
МПФ, Отдел капитального строительства					
Отдел бухгалтерского учета					
Отдел экономики и тарифообразования					
Отдел организации закупок и мониторинга договора					