Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Форма

Декларация о соответствии

«30» мая 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Alatau Construction Group»**
г. Алматы, ул.Гоголя, д.201 / 92
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Туйебаева Султана Оралбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим, Панфиловского района Алматинской области.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области » Руководитель Жунусов Марат Омарович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1», Лицензия №009153 от 21.06.2002. Директор Копбаев К.Х., ТОО «Петроталл», Лицензия №004251 от 08.10.2009 г. Директор Хасанов З. К..
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Геодезия сервис»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» от 02.07.2015г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По договору	
Наименование показателя	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность наружных сетей	км	0,105		0,105	0,105

водоснабжения					
Протяженность наружных сетей канализации	км	0,1301		0,1301	0,1301
Протяженность наружных тепловых сетей (в две нитки)	км	0,1355		0,1355	0,1355
Протяженность наружных сетей электроснабжения КЛ-10кВ	км	0,046		0,046	0,046
Протяженность наружных сетей электроснабжения КЛ-0,4кВ	км	0,954		0,954	0,954
Трансформаторная подстанция 2КТПГ-630-6/10/0,4	комплект	1,0		1,0	1,0
Наружное электроосвещение, кабель	светильник РТУ-08-125 км	12,0 0,336		12,0 0,336	12,0 0,336
Протяженность наружных сетей связи и сигнализации	км	3,433		3,433	3,433
Покрытие из асфальтобетонной смеси, в два слоя	м2	3 450,8		3 450,8	3 450,8
Покрытие тротуаров из тротуарной плитки	м2	285,6		285,6	285,6
Озеленение территории	м2	3 990,1		3 990,1	3 990,1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водопровода и канализации:

Водоснабжение жилых домов предусматривается от действующей сети водопровода диаметр труб 200мм, проходящей с южной стороны от жилых домов. Водопроводная сеть, протяженностью 94,4м запроектирована и выполнена из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR21 питьевых по ГОСТ 18599-2001, а так же из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91, врезки в колодцах выполнены из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.

Сброс стоков от жилых домов предусматривается в наружную сеть канализации Ду-250, проходящую с южной стороны от жилых домов. Канализационная сеть запроектирована и выполнена из полипропиленовых труб с кольцевой жесткостью SN8 по ГОСТ Р 54475-2011, диаметром труб 160*2,4мм, общей протяженностью L=30,0м.

Колодцы установленные из железобетонных элементов Ø 1500 мм по Тип.пр. 901-09-11.84. На участках перехода трубопровода под автодорогами установлены футляры из стальных электросварных труб Ø325*7 мм. Пересечения трубопровода со стенками колодцев установлено в стальных футлярах с заделкой смоленной паклей в асбестоцементном растворе.

Наружные тепловые сети:

Трубопроводы подземных тепловых сетей проложены в непроходных лотковых железобетонных каналах на скользящих и неподвижных опорах серии ЭМ-026.

Трубопроводы тепловых сетей выполнены из стальных труб диаметром 89мм, запорная арматура – стальная, для спуска воды – чугунная. После монтажа трассы проведены гидравлические испытания. На трубопроводе выполнено антикоррозийное покрытие, тепло- и гидроизоляция согласно проектной документации.

Протяженность теплотрассы – 119м, протяженность реконструируемого участка теплотрассы – 16,5м.

Сети электроснабжения:

Строительство ВЛ-10кВ электрических сетей выполнено для электроснабжения двух 60-ти квартирных жилых дома в с.Пиджим. Для подключения потребителей на напряжение 380/220 В установлена комплектная трансформаторная подстанция (2КТПГ-630-6/10/0,4) номинальной мощностью 630 кВА 10/0,4кВ (2 шт), класс напряжения 10(6). Вл-0,4 кВ проложены в траншеях силовым кабелем АВБбШв, сечением 3*120+1*70мм2 и 3*185+1*95 мм2, в местах пересечения с дорогами уложен в асбестоцементные трубы, диаметром 100 мм. Протяженность КЛ-10кВ – 46,0м. За точку подключения принята существующая линия ВЛ 10кВ №64 от ПС-142, на линии установлена дополнительная опора.

Кабельные линии 0,4кВ выполнены от РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции 2КТПГ-630/10/0,4 до ВРУ жилых домов, кабелями марки АВБбШв на глубине 0,7м и от механических повреждений защищены кирпичом.

Наружное освещение выполнено светильниками РТУ-08-125К, установленных на опорах силовой линии 0,4 кВ. Линия освещения выполнена проводом марки АВБбШв, сечением 5*6 мм2 и ВВГ 3*1,5мм2, проложенного в хризолтилцементных и ПВХ трубах. Управления уличным освещением осуществляется при помощи ящика ЯУО 9601С-3474-УХЛ4, которое установлено в подвалах жилых домов.

Наружные сети телефонизации:

Телефонизация двух 60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим выполнена в соответствии с техническими условиями ТУ №03-121-15/л, выданных Алматинской ОДТ от 04.04.2015г.

Точка подключения телефонизации – существующая муфта на оптическом кабеле ВОЛС К-701 12-ти волоконным оптическим кабелем проложенного в защитной полиэтиленовой трубе диаметром 40мм в траншеях.

Обеспечение телефонной связью жилых домов предусмотрено от МАД на 120 портов расроложенного в цокольном этаже жилого дома №1 (пятно №1).

Благоустройство пятна №1,2:

Все проезды выполнены из асфальтобетонного покрытия в два слоя из крупно зернистого асфальтобетона толщиной 40мм и мелкозернистого асфальтобетона толщиной 40мм. Общая площадь асфальтобетонного покрытия составляет 3450,8 м2. Площадь покрытия тротуарной плиткой составляет 285,6 м2. Площадь озеленения составляет 3990,1 м2. МАФы установлены согласно проектной документации.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Апрель 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **Май 2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0 месяца**;
фактически, месяц: **13,0 месяцев (На основании доп. соглашения №2 01/03/16 от 24.02.2017г. и уведомления ГУ «УГАСК» KZ81REA00052761 от 25.04.2017г.) ;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60-ти квартирных коммунальных**

жилых домов в с.Пиджим, Панфиловского района Алматинской области готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных, и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 2 (два) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Alatau Construction Group» _____ **Туйебаев С.О.**

« 30» мая 2017г.