Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«26» 12 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "СМУ-Шыгыс"**
ВКО, Зайсанский район, г.Зайсан, ул. Спамбетова, 12
наименование организации, юридический адрес
в лице директора АбжановаКуатбекаЗаманбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция плотинного гидроузла на реке Кельды-Мурат с магистральным каналом «Актоган» Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является**Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в лице Председателя Комитета Абишева Ислама Алмахановича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "Водпроект», проект № 2010-213-РП-ГС**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Приказом от КВР МСХ РК №185 от23.12.2016г;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
МК «Актоган»	км	16,79		16,79	
Водозаборная плотина	м3 бетона	2627,6		2627,6	
Габионы	м3/шт	384/96		384/96	
РЗУ	сооруж	1		1	
Переезды	шт	12		12	
Ливнепропуски	шт	7		7	
Водовыпускные сооружения	шт	12		12	
Водомерные сооружения	шт	21		21	
Шлюз-регуляторы	ПК	85, 135+32,		85, 135+32,	

		167+34		167+34	
Руслорегулирующая дамба	м	367		367	
Эксплуатационная дорога	км	2,6		2,6	
КТП 40-10/0,4кВ	шт	1		1	
Сети 0,4 кВ	м	540		540	
Сети 10 кВ	м	567		567	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2			-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Плотинный водозабор с криволинейным подводящим руслом устойчивой ширины (ферганский тип) и с криволинейным водосливом сбросом автоматического действия. Расчетная пропускная способность гидроузла с 5%-ной обеспеченностью превышения расчетных максимальных расходов воды, для основного расчетного случая при НПУ составляет-139 м³/сек. Расчетная пропускная способность гидроузла с 1%-ной обеспеченностью превышения расчетных максимальных расходов воды, для поверочного расчетного случая при МПУ составляет-281 м³/сек.

По всему фронту поступления воды на пойму реки отсыпана земляная струенаправляющая дамба, из отвалов уширения нового русла. Откосы дамбы – низового 1:2, верхового 1:2,5. Незащищенный верховой откос выше водослива закрепляется каменой наброской.

Для предотвращения попадания наносов в канал построеннаносоотбойный козырек в виде косонаправленного порога из монолитного железобетона.

Для удаления отложившихся наносов перед водозабором, построен промывник с установкой сегментного затвора В-Н=4,0-2,5 с канатным подъемником г/2,5 с26.ЭК2х2,5.000.00.На водозаборном регуляторе также установлен сегментный затвор В-Н=4,0-2,5 с канатным подъемником г/2,5 с26.ЭК2х2,5.000.00. Для управления затворами и беспрепятственного подхода ко всем узлам сооружения, предусмотрено устройство служебного пешеходного мостика с перильным ограждением, опирающемся на береговые устои и быки.

В концевой части водосброса за армированной монолитной железобетонной плитой водобоя, устроена гибкая рисберма из увязанных между собой габионных ящиков, заполненных камнем.

Рыбозащитное сооружение представляет собой перегораживающее устройство, фильтрующая, водопропускная часть которого выполнена из кассет, заполненных щебнем.

Устройство в головной части аванкамеры водослива с сороудерживающей решеткой. Водослив состоит из 6 пролетов. Ширина одного пролета 2,6м. Размер рамы одной решетки 130х80см.

Стены сооружения из ж/б плит и Г-блоков, днище из монолитного ж/бетона.Сооружение разделено на секции шириной по 3,48м с двумя кассетами с двухярусной установкой. Для установки и перемещения кассет смонтированы монорельсы с передвижной электрофицированной талью ТЭЭ-511. Промывка и сушка щебня кассет производится на площадке облицованных плитами ПП10-15. Промывка осуществляется насосом К65/50-160 установленным в насосной станции. Общая длина РЗУ – 45,24м.

Рыбоотводной канал в земляном русле протяженностью – 135м.

На всем протяжении трапецеидального канала восстановлена бетонная облицовка дна и откосов канала. Пропускная способность канала 10м3/сек, с ширинойпо дну В=2,3м, шириной по верху В=4,5м.

Восстановлены водовыпускные сооружения - 12шт и 12шт переездов, шлюзы-регуляторы двойники на пикетах ПК85 и ПК135+32 и шлюз регулятор тройник на ПК167+34. Построены водомерные сооружения в голове канала – 1шт, на канале и на водовыделах – 20шт.

Для защиты канала от размыва в местах скопления дождевых и талых вод устроеныливнепропускидля спуска воды в пониженные места за пределы канала – 7шт.

Установлена трансформаторная подстанция типа КТП 40-10/0,4кВ – 1шт, проведена линия 10кВ – 567м, прокладка линии 0,4кВ – 540м.

Для беспрепятственного обслуживания канала, водозаборного сооружения предусмотрена подъездная гравийная дорога 2,6км с водопропускными трубами д=1м в 2-х местах.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь,2014года**;
месяц, год
окончание работ **декабрь,2016года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**22(двадцать два)**;
фактически, месяц: **25 (двадцать пять)**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
____-_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
_____*дата* ***М.П.***

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция плотинного гидроузла на реке Кельды-Мурат с магистральным каналом «Актоган» Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "СМУ-Шығыс"**
Абжанов Куатбек Заманбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата ***МП***