CLIENT: The Branch of North Caspian Operating Company N.V. on behalf of PSA Contracting Companies[1],

ЗАКАЗЧИК: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." от имени Подрядных Компаний по СРП[1],

(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

EXECUTOR: KA-Story LTD LLP, a company incorprorated in Republic of Kazakhstan with its registered office at: 040900 Almatinskaya oblast,Karasay region, Kaskelen city, Abylai khan street, 48A with company , Tel: +7 7272912002

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Республика Казахстан, 040900,Алматинская область, Карасайский район,город Каскелен,ул.Абылай хана 48А, Тел: +7 7272912002

(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

BIN/БИН: 000241000874

040340001818

Contract / Контракт UI_No. UI159629_dated/от 29.07.2016 года/year

Номер документа / Document No.	Дата составления / Date prepared
6	30.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ПО ПРОЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ / ACT OF WORKS PERFORMED (SERVICES RENDERED) FOR SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS *

Номер по порядку/ Sequential number	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)/ Description of works (services) (types in accordance with technical specifications, job, work schedule (services) if any)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**/Date of works performing (services execution)***	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***/ Data on research reports, marketing, consultation and other services (date, No., number of pages) (if any)***	Единица измерения / Unit of measure	Выполнено работ (оказано услуг) / Works performed (services provided)		
					количество / quantity	цена за единицу / unit price	стоимость/ value
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контрак №UI159629.Строительство автомомбильных дорог улиц в селах Бейнеуского района. Акт №6 за 16-30 ноябрь 2016г.	30.11.2016	–	тенге	1	226 467 852,71	226 467 852,71
2							
3							
				Итого / Total		x	226 467 852,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика / Data on use of stock received from client _____

наименование, количество, стоимость / description, quantity, value

СДАЛ (ИСПОЛНИТЕЛЬ) / SUBMITTED BY (EXECUTOR): S.Kisseibayev, Director

_____ / _____ /

(Должность, подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)

МЕСТО ПЕЧАТИ / STAMP HERE

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК) / ACCEPTED BY (CLIENT): R. Aubekerov, SIP Manager / S.Tadenberg, SIP Eng. Team Lead

_____ / _____ /

(Должность, подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)

Contract Administrator:

Contract Holder: S.Kadyrbayev

МЕСТО ПЕЧАТИ / STAMP HERE

Дата подписания (принятия) работ (услуг) / Date of signature (acceptance) works (services) 30.11.2016 г.

[1] PSA Operator: The Branch of North Caspian Operating Company N.V. / [1] Оператор по СРП: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."

PSA Contracting Companies: Agip Caspian Sea B.V., ExxonMobil Kazakhstan Inc., INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD, "CNPC Kazakhstan B.V.", Shell Kazakhstan Development BV, Total E & P Kazakhstan, KMG KASHAGAN B.V. / Подрядные Компании по СРП: "Аджип Каспиан Си Б.В.", "ЭксонМобил Казахстан Инк.", "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД", "КНПК Казахстан Б.В.", "Шелл Казахстан Девелопмент ББ", «Тоталь Э энд П Казахстан», "КМГ Кашаган Б.В."

АКТ № 6 выполненных работ и произведенных затрат за 16-30 НОЯБРЯ 2016 года

Заказчик ГКП "Мангистаукурылысинвест", БИН 951040000415
Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В., БИН 000241000874
Подрядчик ТОО "КА Строй ЛТД", БИН 040340001818
Контракт UI159629 Строительство автомобильных дорог улиц в селах Бейнеуского района

Дата составления: 30.11.2016 г

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Подготовка территории строительства**														
1.1	Восстановление и закрепление оси дорог	м	10327,24			600,00	6196344,00	600,00	6196344,00	10327,24	100,00	6196344,00			
1.2	Мобилизация	объект	1	0,00	0,00	20200000,00	20200000,00	20200000,00	20200000,00	1	100,00	20200000,00			
А	**Строительство автомобильных дорог села Бейнеу**														
2	**Строительство улицы Есекмерген батыр**														
2.1	**Земляные работы**														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в насыпь улицы на расстояние 50 м	м3	3			115,00	345,00	115,00	345,00	3	100,00	345,00			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в кавальер на расстояние 20 м	м3	2941			112,00	329392,00	112,00	329392,00	2941	100,00	329392,00			
2.1.3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 2 прохода по одному следу	м3	1634			65,00	106210,00	65,00	106210,00	1634	100,00	106210,00			
2.1.4	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1634	210,00	343140,00	87,00	142158,00	297,00	485298,00	1634	100,00	485298,00			
2.1.5	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	8169			44,00	359436,00	44,00	359436,00	8169	100,00	359436,00			
2.1.6	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	1530			121,00	185130,00	121,00	185130,00	1530	100,00	185130,00			
2.1.7	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	1530			83,00	126990,00	83,00	126990,00	1530	100,00	126990,00			
2.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2448			230,00	563040,00	230,00	563040,00	2448	100,00	563040,00			
2.1.9	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1530			29,00	44370,00	29,00	44370,00	1530	100,00	44370,00			
2.1.10	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	1394			88,00	122672,00	88,00	122672,00	1394	100,00	122672,00			
2.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1394	210,00	292740,00	87,00	121278,00	297,00	414018,00	1394	100,00	414018,00			
2.1.12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	30636			88,00	2695968,00	88,00	2695968,00	30636	100,00	2695968,00			
2.1.13	Планировка откосов насыпей и выемок земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4767			88,00	419496,00	88,00	419496,00	4767	100,00	419496,00			
2.2.	**Дорожная одежда**														
2.2.1	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	20422	992,00	20258624,00	141,00	2879502,00	1133,00	23138126,00	20422	100,00	23138126,00			
2.2.2	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15см	м2	19109	1889,00	36096901,00	157,00	3000113,00	2046,00	39097014,00	19109	100,00	39097014,00			
2.2.3	Розлив вяжущих материалов	т	12,5488	122408,00	1536073,51	501,00	6286,95	122909,00	1542360,46	6,2744	50,00	771180,23	2,50976	20,00	308472,09
2.2.4	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	15686	2354,00	36924844,00	239,00	3748954,00	2593,00	40673798,00	7843	50,00	20336899,00	7843	50,00	20336899,00
2.2.5	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	5703	678,00	3866634,00	136,00	775608,00	814,00	4642242,00						
2.3.	**Обустройство дорог и организация дорожного движения**														
	Примыкание на ПК+00														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.1	Устройство корыта на глубину до 31 см, бульдозером с перемещением в кавальер на расстояние 30 м	м3	8			127,00	1016,00	127,00	1016,00	8	100,00	1016,00			
2.3.2	Укатка дна корыта в грунтах 2 группы прицепными катками на пневмоколесномходу массой 25 т, при толщине слоя 20 см за 1 проход по одному следу	м3	5			66,00	330,00	66,00	330,00	5	100,00	330,00			
2.3.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5	210,00	1050,00	87,00	435,00	297,00	1485,00	5	100,00	1485,00			
2.3.4	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	26			44,00	1144,00	44,00	1144,00	26	100,00	1144,00			
2.3.5	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	1			121,00	121,00	121,00	121,00	1	100,00	121,00			
2.3.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	1			83,00	83,00	83,00	83,00	1	100,00	83,00			
2.3.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1,6			102,00	163,20	102,00	163,20	1,6	100,00	163,20			
2.3.8	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1			29,00	29,00	29,00	29,00	1	100,00	29,00			
2.3.9	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	11			121,00	1331,00	121,00	1331,00	11	100,00	1331,00			
2.3.10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	11			83,00	913,00	83,00	913,00	11	100,00	913,00			
2.3.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	17,6			230,00	4048,00	230,00	4048,00	17,6	100,00	4048,00			
2.3.12	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	11			29,00	319,00	29,00	319,00	11	100,00	319,00			
2.3.13	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	1			88,00	88,00	88,00	88,00	1	100,00	88,00			
2.3.14	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1	210,00	210,00	87,00	87,00	297,00	297,00	1	100,00	297,00			
2.3.15	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	83			88,00	7304,00	88,00	7304,00	83	100,00	7304,00			
2.3.16	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	10			66,00	660,00	66,00	660,00	10	100,00	660,00			
2.3.17	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10	210,00	2100,00	87,00	870,00	297,00	2970,00	10	100,00	2970,00			
2.3.18	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	40			88,00	3520,00	88,00	3520,00	40	100,00	3520,00			
2.3.19	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	71	992,00	70432,00	141,00	10011,00	1133,00	80443,00	71	100,00	80443,00			
2.3.20	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	52	1889,00	98228,00	157,00	8164,00	2046,00	106392,00	52	100,00	106392,00			
2.3.21	Розлив вяжущих материалов	т	0,0344	122408,00	4210,84	501,00	17,23	122909,00	4228,07	0,0344	100,00	4228,07			
2.3.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	43	2354,00	101222,00	239,00	10277,00	2593,00	111499,00	43	100,00	111499,00			
2.3.23	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	40	678,00	27120,00	136,00	5440,00	814,00	32560,00	40	100,00	32560,00			
	Примыкание в конце трассы														
2.3.24	Устройство корыта на глубину до 31 см, бульдозером с перемещением в кавальер на расстояние 30 м	м3	31			127,00	3937,00	127,00	3937,00	31	100,00	3937,00			
2.3.25	Укатка дна корыта в грунтах 2 группы прицепными катками на пневмоколесномходу массой 25 т, при толщине слоя 20 см за 1 проход по одному следу	м3	17			66,00	1122,00	66,00	1122,00	17	100,00	1122,00			
2.3.26	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17	210,00	3570,00	87,00	1479,00	297,00	5049,00	17	100,00	5049,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.27	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	87			44,00	3828,00	44,00	3828,00	87	100,00	3828,00			
2.3.28	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	160			121,00	19360,00	121,00	19360,00	160	100,00	19360,00			
2.3.29	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	160			83,00	13280,00	83,00	13280,00	160	100,00	13280,00			
2.3.30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	256			102,00	26112,00	102,00	26112,00	256	100,00	26112,00			
2.3.31	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	160			29,00	4640,00	29,00	4640,00	160	100,00	4640,00			
2.3.32	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	43			121,00	5203,00	121,00	5203,00	43	100,00	5203,00			
2.3.33	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	43			83,00	3569,00	83,00	3569,00	43	100,00	3569,00			
2.3.34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	68,8			230,00	15824,00	230,00	15824,00	68,8	100,00	15824,00			
2.3.35	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	43			29,00	1247,00	29,00	1247,00	43	100,00	1247,00			
2.3.36	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	145			88,00	12760,00	88,00	12760,00	145	100,00	12760,00			
2.3.37	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	145	210,00	30450,00	87,00	12615,00	297,00	43065,00	145	100,00	43065,00			
2.3.38	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	332			88,00	29216,00	88,00	29216,00	332	100,00	29216,00			
2.3.39	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	39			66,00	2574,00	66,00	2574,00	39	100,00	2574,00			
2.3.40	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	39	210,00	8190,00	87,00	3393,00	297,00	11583,00	39	100,00	11583,00			
2.3.41	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	155			88,00	13640,00	88,00	13640,00	155	100,00	13640,00			
2.3.42	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15 см	м2	205	992,00	203360,00	141,00	28905,00	1133,00	232265,00	205	100,00	232265,00			
2.3.43	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	186	1889,00	351354,00	157,00	29202,00	2046,00	380556,00	186	100,00	380556,00			
2.3.44	Розлив вяжущих материалов	т	0,1416	122408,00	17332,97	501,00	70,94	122909,00	17403,91	0,1416	100,00	17403,91			
2.3.45	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	177	2354,00	416658,00	239,00	42303,00	2593,00	458961,00	177	100,00	458961,00			
2.3.46	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	155	678,00	105090,00	136,00	21080,00	814,00	126170,00	155	100,00	126170,00			
	Дорожные знаки														
2.3.47	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы с перемещением в бермы	м3	12			149,00	1788,00	149,00	1788,00						
2.3.48	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	12			83,00	996,00	83,00	996,00						
2.3.49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	19,2			102,00	1958,40	102,00	1958,40						
2.3.50	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12			29,00	348,00	29,00	348,00						
2.3.51	Планировка площадей грунтовых берм для знаков 2 группы ручным способом /насыпных грунтов/	м2	24			153,00	3672,00	153,00	3672,00						
2.3.52	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11			135,00	1485,00	135,00	1485,00						
2.3.53	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6	3286,00	19716,00	1900,00	11400,00	5186,00	31116,00						
2.3.54	Опоры дорожных знаков, марка СКМ	шт	6	6599,00	39594,00			6599,00	39594,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.55	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500х2250мм, сосветоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2	11528,00	23056,00			11528,00	23056,00						
2.3.56	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	4	10104,00	40416,00			10104,00	40416,00						
	Транспорт материалов														
2.3.57	Перевозка битума автомобилями-цистернами, расстояние перевозки 470 км, класс груза 1	т	13,11			4896,00	64186,56	4896,00	64186,56	6,555	50,00	32093,28	6,555	50,00	32093,28
2.3.58	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 280 км, класс груза 1	т	6531,84			3988,00	26048977,92	3988,00	26048977,92	6531,84	100,00	26048977,92	6531,84	100,00	26048977,92
3	**Строительство улицы Самбай Килыбайулы**														
3.1	**Земляные работы**														
3.1.1	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в насыпь улицы на расстояние 50 м	м3	3			115,00	345,00	115,00	345,00	3	100,00	345,00			
3.1.2	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в кавальер на расстояние 20 м	м3	3234			112,00	362208,00	112,00	362208,00	3234	100,00	362208,00			
3.1.3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 2 прохода по одному следу	м3	1797			65,00	116805,00	65,00	116805,00	1797	100,00	116805,00			
3.1.4	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1797	210,00	377370,00	87,00	156339,00	297,00	533709,00	1797	100,00	533709,00			
3.1.5	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	8983			44,00	395252,00	44,00	395252,00	8983	100,00	395252,00			
3.1.6	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	1715			121,00	207515,00	121,00	207515,00	1715	100,00	207515,00			
3.1.7	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	1715			83,00	142345,00	83,00	142345,00	1715	100,00	142345,00			
3.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2744			230,00	631120,00	230,00	631120,00	2744	100,00	631120,00			
3.1.9	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1715			29,00	49735,00	29,00	49735,00	1715	100,00	49735,00			
3.1.10	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	1562			88,00	137456,00	88,00	137456,00	1562	100,00	137456,00			
3.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1562	210,00	328020,00	87,00	135894,00	297,00	463914,00	1562	100,00	463914,00			
3.1.12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21903			88,00	1927464,00	88,00	1927464,00	21903	100,00	1927464,00			
3.1.13	Планировка откосов насыпей и выемок земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4044			88,00	355872,00	88,00	355872,00	4044	100,00	355872,00			
3.2.	**Дорожная одежда**														
3.2.1	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	14622	992,00	14505024,00	141,00	2061702,00	1133,00	16566726,00	14622,00	100,00	16566726,00			
3.2.2	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15см	м2	13682	1889,00	25845298,00	157,00	2148074,00	2046,00	27993372,00	13682,00	100,00	27993372,00			
3.2.3	Розлив вяжущих материалов	т	8,9856	122408,00	1099909,32	501,00	4501,79	122909,00	1 104 411,11						
3.2.4	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	11232	2354,00	26440128,00	239,00	2684448,00	2593,00	29 124 576,00						
3.2.5	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	4084	678,00	2768952,00	136,00	555424,00	814,00	3 324 376,00						
3.3.	**Обустройство дорог и организация дорожного движения**														
	Примыкание на ПК+00														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.1	Устройство корыта на глубину до 31 см, бульдозером с перемещением в кавальер на расстояние 30 м	м3	12			127,00	1524,00	127,00	1524,00	12	100,00	1524,00			
3.3.2	Укатка дна корыта в грунтах 2 группы прицепными катками на пневмоколесномходу массой 25 т, при толщине слоя 20 см за 1 проход по одному следу	м3	8			66,00	528,00	66,00	528,00	8	100,00	528,00			
3.3.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8	210,00	1680,00	87,00	696,00	297,00	2376,00	8	100,00	2376,00			
3.3.4	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	38			44,00	1672,00	44,00	1672,00	38	100,00	1672,00			
3.3.5	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	62			121,00	7502,00	121,00	7502,00	62	100,00	7502,00			
3.3.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	62			83,00	5146,00	83,00	5146,00	62	100,00	5146,00			
3.3.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	99,2			102,00	10118,40	102,00	10118,40	99,2	100,00	10118,40			
3.3.8	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	62			29,00	1798,00	29,00	1798,00	62	100,00	1798,00			
3.3.9	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	18			121,00	2178,00	121,00	2178,00	18	100,00	2178,00			
3.3.10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	18			83,00	1494,00	83,00	1494,00	18	100,00	1494,00			
3.3.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	28,8			230,00	6624,00	230,00	6624,00	28,8	100,00	6624,00			
3.3.12	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	18			29,00	522,00	29,00	522,00	18	100,00	522,00			
3.3.13	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	56			88,00	4928,00	88,00	4928,00	56	100,00	4928,00			
3.3.14	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	56	210,00	11760,00	87,00	4872,00	297,00	16632,00	56	100,00	16632,00			
3.3.15	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	187			88,00	16456,00	88,00	16456,00	187	100,00	16456,00			
3.3.16	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	16			66,00	1056,00	66,00	1056,00	16	100,00	1056,00			
3.3.17	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	16	210,00	3360,00	87,00	1392,00	297,00	4752,00	16	100,00	4752,00			
3.3.18	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	63			88,00	5544,00	88,00	5544,00	63	100,00	5544,00			
3.3.19	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	152	992,00	150784,00	141,00	21432,00	1133,00	172216,00	152	100,00	172216,00			
3.3.20	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	133	1889,00	251237,00	157,00	20881,00	2046,00	272118,00	133	100,00	272118,00			
3.3.21	Розлив вяжущих материалов	т	0,0992	122408,00	12142,87	501,00	49,70	122909,00	12192,57	0,0992	100,00	12192,57			
3.3.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	124	2354,00	291896,00	239,00	29636,00	2593,00	321532,00	124	100,00	321532,00			
3.3.23	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	63	678,00	42714,00	136,00	8568,00	814,00	51282,00						
	Примыкание в конце трассы														
3.3.24	Устройство корыта на глубину до 36 см, бульдозером с перемещением в кавальер на расстояние 30 м	м3	13			127,00	1651,00	127,00	1651,00	13	100,00	1651,00			
3.3.25	Укатка дна корыта в грунтах 2 группы прицепными катками на пневмоколесномходу массой 25 т, при толщине слоя 20 см за 1 проход по одному следу	м3	7			66,00	462,00	66,00	462,00	7	100,00	462,00			
3.3.26	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7	210,00	1470,00	87,00	609,00	297,00	2079,00	7	100,00	2079,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.27	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	37			44,00	1628,00	44,00	1628,00	37	100,00	1628,00			
3.3.28	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	8			121,00	968,00	121,00	968,00	8	100,00	968,00			
3.3.29	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	8			83,00	664,00	83,00	664,00	8	100,00	664,00			
3.3.30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	12,8			102,00	1305,60	102,00	1305,60	12,8	100,00	1305,60			
3.3.31	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8			29,00	232,00	29,00	232,00	8	100,00	232,00			
3.3.32	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	16			121,00	1936,00	121,00	1936,00	16	100,00	1936,00			
3.3.33	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	16			83,00	1328,00	83,00	1328,00	16	100,00	1328,00			
3.3.34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	25,6			230,00	5888,00	230,00	5888,00	25,6	100,00	5888,00			
3.3.35	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	16			29,00	464,00	29,00	464,00	16	100,00	464,00			
3.3.36	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	7			88,00	616,00	88,00	616,00	7	100,00	616,00			
3.3.37	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7	210,00	1470,00	87,00	609,00	297,00	2079,00	7	100,00	2079,00			
3.3.38	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	156			88,00	13728,00	88,00	13728,00	156	100,00	13728,00			
3.3.39	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	15			66,00	990,00	66,00	990,00	15	100,00	990,00			
3.3.40	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15	210,00	3150,00	87,00	1305,00	297,00	4455,00	15	100,00	4455,00			
3.3.41	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	60			88,00	5280,00	88,00	5280,00	60	100,00	5280,00			
3.3.42	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15 см	м2	124	992,00	123008,00	141,00	17484,00	1133,00	140492,00	124	100,00	140492,00			
3.3.43	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	105	1889,00	198345,00	157,00	16485,00	2046,00	214830,00	105	100,00	214830,00			
3.3.44	Розлив вяжущих материалов	т	0,0768	122408,00	9400,93	501,00	38,48	122909,00	9439,41						
3.3.45	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	96	2354,00	225984,00	239,00	22944,00	2593,00	248928,00						
3.3.46	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	60	678,00	40680,00	136,00	8160,00	814,00	48840,00						
	Дорожные знаки														
3.3.47	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы с перемещением в бермы	м3	12			149,00	1788,00	149,00	1788,00						
3.3.48	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	12			83,00	996,00	83,00	996,00						
3.3.49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	19,2			102,00	1958,40	102,00	1958,40						
3.3.50	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12			29,00	348,00	29,00	348,00						
3.3.51	Планировка площадей грунтовых берм для знаков 2 группы ручным способом /насыпных грунтов/	м2	22			153,00	3366,00	153,00	3366,00						
3.3.52	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11			135,00	1485,00	135,00	1485,00						
3.3.53	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8	3286,00	26288,00	1900,00	15200,00	5186,00	41488,00						
3.3.54	Опоры дорожных знаков, марка СКМ	шт	10	6599,00	65990,00			6599,00	65990,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.55	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500х2250мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2	11528,00	23056,00			11528,00	23056,00						
3.3.56	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2	10104,00	20208,00			10104,00	20208,00						
3.3.57	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	4	10104,00	40416,00			10104,00	40416,00						
	Транспорт материалов														
3.3.58	Перевозка битума автомобилями-цистернами, расстояние перевозки 470 км, класс груза 1	т	9,436			4896,00	46198,66	4896,00	46198,66	4,718	50,00	23099,33	4,718	50,00	23099,33
3.3.59	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 280 км, класс груза 1	т	4702,4			3988,00	18753171,20	3988,00	18753171,20	2351,2	50,00	9376585,60	2351,2	50,00	9376585,60
	Охрана окружающей среды														
3.3.60	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	96			149,00	14304,00	149,00	14304,00						
3.3.61	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	96			83,00	7968,00	83,00	7968,00						
3.3.62	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	153,6			230,00	35328,00	230,00	35328,00						
3.3.63	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	96			29,00	2784,00	29,00	2784,00						
3.3.64	Планировка площадей бульдозерами	м2	192			26,00	4992,00	26,00	4992,00						
Б	Строительство автомобильных дорог села Акжигит														
4	Строительство улицы №1														
4.1	Земляные работы														
4.1.1	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в насыпь улицы на расстояние 50 м	м3	104			115,00	11960,00	115,00	11960,00	104	100,00	11960,00			
4.1.2	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в кавальер на расстояние 20 м	м3	1055			112,00	118160,00	112,00	118160,00	1055	100,00	118160,00			
4.1.3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 2 прохода по одному следу	м3	586			65,00	38090,00	65,00	38090,00	586	100,00	38090,00			
4.1.4	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	586	210,00	123060,00	87,00	50982,00	297,00	174042,00	586	100,00	174042,00			
4.1.5	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2931			44,00	128964,00	44,00	128964,00	2931	100,00	128964,00			
4.1.6	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	338			121,00	40898,00	121,00	40898,00	338	100,00	40898,00			
4.1.7	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	338			83,00	28054,00	83,00	28054,00	338	100,00	28054,00			
4.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	540,8			230,00	124384,00	230,00	124384,00	540,8	100,00	124384,00			
4.1.9	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	338			29,00	9802,00	29,00	9802,00	338	100,00	9802,00			
4.1.10	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	412			88,00	36256,00	88,00	36256,00	412	100,00	36256,00			
4.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	412	210,00	86520,00	87,00	35844,00	297,00	122364,00	412	100,00	122364,00			
4.1.12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	9728			88,00	856064,00	88,00	856064,00	9728	100,00	856064,00			
4.1.13	Планировка откосов насыпей и выемок земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1866			88,00	164208,00	88,00	164208,00	1866	100,00	164208,00			
4.2.	Дорожная одежда														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.1	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	6474	992,00	6422208,00	141,00	912834,00	1133,00	7335042,00	6474	100,00	7335042,00			
4.2.2	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15см	м2	6058	1889,00	11443562,00	157,00	951106,00	2046,00	12394668,00	6058	100,00	12394668,00			
4.2.3	Розлив вяжущих материалов	т	3,9784	122408,00	486987,99	501,00	1993,18	122909,00	488981,17	3,9784	100,00	488981,17			
4.2.4	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4973	2354,00	11706442,00	239,00	1188547,00	2593,00	12894989,00	4973,00	100,00	12894989,00			
4.2.5	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	1808	678,00	1225824,00	136,00	245888,00	814,00	1471712,00	1808	100,00	1471712,00	1808	100,00	1471712,00
4.3.	**Обустройство дорог и организация дорожного движения**														
	Дорожные знаки														
4.3.1	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы с перемещением в бермы	м3	5			149,00	745,00	149,00	745,00						
4.3.2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	5			83,00	415,00	83,00	415,00						
4.3.3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	8			102,00	816,00	102,00	816,00						
4.3.4	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5			29,00	145,00	29,00	145,00						
4.3.5	Планировка площадей грунтовых берм для знаков 2 группы ручным способом /насыпных грунтов/	м2	9			153,00	1377,00	153,00	1377,00						
4.3.6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5			135,00	675,00	135,00	675,00						
4.3.7	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4	3286,00	13144,00	1900,00	7600,00	5186,00	20744,00						
4.3.8	Опоры дорожных знаков, марка СКМ	шт	4	6599,00	26396,00			6599,00	26396,00						
4.3.9	Знаки дорожные треугольные 1.11.2, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2	10104,00	20208,00			10104,00	20208,00						
4.3.10	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2	10104,00	20208,00			10104,00	20208,00						
	Транспорт материалов														
4.3.11	Перевозка битума автомобилями-цистернами, расстояние перевозки 470 км, класс груза 1	т	4,1			4896,00	20073,60	4896,00	20073,60	4,1	100,00	20073,60	4,1	100,00	20073,60
4.3.12	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 280 км, класс груза 1	т	2049,6			3988,00	8173804,80	3988,00	8173804,80	2049,6	100,00	8173804,80	2049,6	100,00	8173804,80
	Охрана окружающей среды														
4.3.13	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	2587			121,00	313027,00	121,00	313027,00	2587	100,00	313027,00	2587	100,00	313027,00
4.3.14	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	2587			83,00	214721,00	83,00	214721,00	2587	100,00	214721,00	2587	100,00	214721,00
4.3.15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4139,2			230,00	952016,00	230,00	952016,00	4139,2	100,00	952016,00	4139,2	100,00	952016,00
4.3.16	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2587			29,00	75023,00	29,00	75023,00	2587	100,00	75023,00	2587	100,00	75023,00
4.3.17	Планировка площадей бульдозерами	м2	5174			26,00	134524,00	26,00	134524,00	5174	100,00	134524,00	5174	100,00	134524,00
5	**Строительство улицы №2**														
5.1	**Земляные работы**														
5.1.1	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в кавальер на расстояние 20 м	м3	1549			112,00	173488,00	112,00	173488,00	1549	100,00	173488,00			
5.1.2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 2 прохода по одному следу	м3	861			65,00	55965,00	65,00	55965,00	861	100,00	55965,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	861	210,00	180810,00	87,00	74907,00	297,00	255717,00	861	100,00	255717,00			
5.1.4	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4303			44,00	189332,00	44,00	189332,00	4303	100,00	189332,00			
5.1.5	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	503			121,00	60863,00	121,00	60863,00	503	100,00	60863,00			
5.1.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	503			83,00	41749,00	83,00	41749,00	503	100,00	41749,00			
5.1.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	804,8			230,00	185104,00	230,00	185104,00	804,8	100,00	185104,00			
5.1.8	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	503			29,00	14587,00	29,00	14587,00	503	100,00	14587,00			
5.1.9	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	457			88,00	40216,00	88,00	40216,00	457	100,00	40216,00			
5.1.10	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	457	210,00	95970,00	87,00	39759,00	297,00	135729,00	457	100,00	135729,00			
5.1.11	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	11154			88,00	981552,00	88,00	981552,00	11154	100,00	981552,00			
5.1.12	Планировка откосов насыпей и выемок земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2149			88,00	189112,00	88,00	189112,00	2149	100,00	189112,00			
5.2.	**Дорожная одежда**														
5.2.1	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	7462	992,00	7402304,00	141,00	1052142,00	1133,00	8454446,00	7462	100,00	8454446,00			
5.2.2	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15см	м2	6982	1889,00	13188998,00	157,00	1096174,00	2046,00	14285172,00	6982	100,00	14285172,00			
5.2.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,5856	122408,00	561314,12	501,00	2297,39	122909,00	563611,51	4,5856	100,00	563611,51	2,2928	50,00	281805,76
5.2.4	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5732	2354,00	13493128,00	239,00	1369948,00	2593,00	14863076,00	5732	100,00	14863076,00	2866	50,00	7431538,00
5.2.5	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	2084	678,00	1412952,00	136,00	283424,00	814,00	1696376,00	2084	100,00	1696376,00	2084	100,00	1696376,00
5.3.	**Обустройство дорог и организация дорожного движения**														
	Примыкание на ПК+00														
5.3.1	Устройство корыта на глубину до 31 см, бульдозером с перемещением в кавальер на расстояние 30 м	м3	11			127,00	1397,00	127,00	1397,00	11	100,00	1397,00			
5.3.2	Укатка дна корыта в грунтах 2 группы прицепными катками на пневмоколесномходу массой 25 т, при толщине слоя 20 см за 1 проход по одному следу	м3	7			66,00	462,00	66,00	462,00	7	100,00	462,00			
5.3.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7	210,00	1470,00	87,00	609,00	297,00	2079,00	7	100,00	2079,00			
5.3.4	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	37			44,00	1628,00	44,00	1628,00	37	100,00	1628,00			
5.3.5	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	26			121,00	3146,00	121,00	3146,00	26	100,00	3146,00			
5.3.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	26			83,00	2158,00	83,00	2158,00	26	100,00	2158,00			
5.3.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	41,6			102,00	4243,20	102,00	4243,20	41,6	100,00	4243,20			
5.3.8	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	26			29,00	754,00	29,00	754,00	26	100,00	754,00			
5.3.9	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	17			121,00	2057,00	121,00	2057,00	17	100,00	2057,00			
5.3.10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	17			83,00	1411,00	83,00	1411,00	17	100,00	1411,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.3.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	27,2			230,00	6256,00	230,00	6256,00	27,2	100,00	6256,00			
5.3.12	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	17			29,00	493,00	29,00	493,00	17	100,00	493,00			
5.3.13	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	24			88,00	2112,00	88,00	2112,00	24	100,00	2112,00			
5.3.14	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	24	210,00	5040,00	87,00	2088,00	297,00	7128,00	24	100,00	7128,00			
5.3.15	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	157			88,00	13816,00	88,00	13816,00	157	100,00	13816,00			
5.3.16	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	15			66,00	990,00	66,00	990,00	15	100,00	990,00			
5.3.17	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15	210,00	3150,00	87,00	1305,00	297,00	4455,00	15	100,00	4455,00			
5.3.18	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	60			88,00	5280,00	88,00	5280,00	60	100,00	5280,00			
5.3.19	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	124	992,00	123008,00	141,00	17484,00	1133,00	140492,00	124	100,00	140492,00			
5.3.20	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	105	1889,00	198345,00	157,00	16485,00	2046,00	214830,00	105	100,00	214830,00			
5.3.21	Розлив вяжущих материалов	т	0,0776	122408,00	9498,86	501,00	38,88	122909,00	9537,74	0,0776	100,00	9537,74			
5.3.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	97	2354,00	228338,00	239,00	23183,00	2593,00	251521,00	97,00	100,00	251521,00			
5.3.23	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	60	678,00	40680,00	136,00	8160,00	814,00	48840,00	60	100,00	48840,00	60	100,00	48840,00
	Примыкание в конце трассы														
5.3.24	Устройство корыта на глубину до 36 см, бульдозером с перемещением в кавальер на расстояние 30 м	м3	13			127,00	1651,00	127,00	1651,00	13	100,00	1651,00			
5.3.25	Укатка дна корыта в грунтах 2 группы прицепными катками на пневмоколесномходу массой 25 т, при толщине слоя 20 см за 1 проход по одному следу	м3	7			66,00	462,00	66,00	462,00	7	100,00	462,00			
5.3.26	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7	210,00	1470,00	87,00	609,00	297,00	2079,00	7	100,00	2079,00			
5.3.27	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	37			44,00	1628,00	44,00	1628,00	37	100,00	1628,00			
5.3.28	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	7			121,00	847,00	121,00	847,00	7	100,00	847,00			
5.3.29	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	7			83,00	581,00	83,00	581,00	7	100,00	581,00	7	100,00	581,00
5.3.30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	11,2			102,00	1142,40	102,00	1142,40	11,2	100,00	1142,40			
5.3.31	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7			29,00	203,00	29,00	203,00	7	100,00	203,00			
5.3.32	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	110			121,00	13310,00	121,00	13310,00	110	100,00	13310,00			
5.3.33	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	110			83,00	9130,00	83,00	9130,00	110	100,00	9130,00			
5.3.34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	176			230,00	40480,00	230,00	40480,00	176	100,00	40480,00			
5.3.35	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	110			29,00	3190,00	29,00	3190,00	110	100,00	3190,00			
5.3.36	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	6			88,00	528,00	88,00	528,00	6	100,00	528,00			
5.3.37	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6	210,00	1260,00	87,00	522,00	297,00	1782,00	6	100,00	1782,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.3.38	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	629			88,00	55352,00	88,00	55352,00	629	100,00	55352,00			
5.3.39	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	100			66,00	6600,00	66,00	6600,00	100	100,00	6600,00			
5.3.40	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	100	210,00	21000,00	87,00	8700,00	297,00	29700,00	100	100,00	29700,00			
5.3.41	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	401			88,00	35288,00	88,00	35288,00	401	100,00	35288,00			
5.3.42	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15 см	м2	288	992,00	285696,00	141,00	40608,00	1133,00	326304,00	288	100,00	326304,00			
5.3.43	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	290	1889,00	547810,00	157,00	45530,00	2046,00	593340,00	290	100,00	593340,00			
5.3.44	Розлив вяжущих материалов	т	0,1824	122408,00	22327,22	501,00	91,38	122909,00	22418,60	0,1824	100,00	22418,60			
5.3.45	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	228	2354,00	536712,00	239,00	54492,00	2593,00	591204,00	228,00	100,00	591204,00			
5.3.46	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	401	678,00	271878,00	136,00	54536,00	814,00	326414,00	401	100,00	326414,00	401	100,00	326414,00
	Дорожные знаки														
5.3.47	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы с перемещением в бермы	м3	12			149,00	1788,00	149,00	1788,00						
5.3.48	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	12			83,00	996,00	83,00	996,00						
5.3.49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	19,2			102,00	1958,40	102,00	1958,40						
5.3.50	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12			29,00	348,00	29,00	348,00						
5.3.51	Планировка площадей грунтовых берм для знаков 2 группы ручным способом /насыпных грунтов/	м2	22			153,00	3366,00	153,00	3366,00						
5.3.52	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11			135,00	1485,00	135,00	1485,00						
5.3.53	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8	3286,00	26288,00	1900,00	15200,00	5186,00	41488,00						
5.3.54	Опоры дорожных знаков, марка СКМ	шт	10	6599,00	65990,00			6599,00	65990,00						
5.3.55	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500х2250мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2	11528,00	23056,00			11528,00	23056,00						
5.3.56	Знаки дорожные треугольные 1.11.2, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2	10104,00	20208,00			10104,00	20208,00						
5.3.57	Знаки дорожные треугольные 2.3 -2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	4	10104,00	40416,00			10104,00	40416,00						
	Транспорт материалов														
5.3.58	Перевозка битума автомобилями-цистернами, расстояние перевозки 470 км, класс груза 1	т	4,99			4896,00	24431,04	4896,00	24431,04	4,99	100,00	24431,04	4,99	100,00	24431,04
5.3.59	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 280 км, класс груза 1	т	2478,4			3988,00	9883859,20	3988,00	9883859,20	2478,4	100,00	9883859,20	2478,4	100,00	9883859,20
	Охрана окружающей среды														
5.3.60	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	350			149,00	52150,00	149,00	52150,00	350	100,00	52150,00	350	100,00	52150,00
5.3.61	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	350			83,00	29050,00	83,00	29050,00	350	100,00	29050,00	350	100,00	29050,00
5.3.62	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	560			230,00	128800,00	230,00	128800,00	560	100,00	128800,00	560	100,00	128800,00
5.3.63	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	350			29,00	10150,00	29,00	10150,00	350	100,00	10150,00	350	100,00	10150,00
5.3.64	Планировка площадей бульдозерами	м2	700			26,00	18200,00	26,00	18200,00	700	100,00	18200,00	700	100,00	18200,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	**Строительство улицы №3**														
6.1	**Земляные работы**														
6.1.1	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в насыпь улицы на расстояние 50 м	м3	29			115,00	3335,00	115,00	3335,00	29	100,00	3335,00			
6.1.2	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в кавальер на расстояние 20 м	м3	208			112,00	23296,00	112,00	23296,00	208	100,00	23296,00			
6.1.3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 2 прохода по одному следу	м3	116			65,00	7540,00	65,00	7540,00	116	100,00	7540,00			
6.1.4	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	116	210,00	24360,00	87,00	10092,00	297,00	34452,00	116	100,00	34452,00			
6.1.5	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	578			44,00	25432,00	44,00	25432,00	578	100,00	25432,00			
6.1.6	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	188			121,00	22748,00	121,00	22748,00	188	100,00	22748,00			
6.1.7	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	188			83,00	15604,00	83,00	15604,00	188	100,00	15604,00			
6.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	300,8			230,00	69184,00	230,00	69184,00	300,8	100,00	69184,00			
6.1.9	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	188			29,00	5452,00	29,00	5452,00	188	100,00	5452,00			
6.1.10	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	200			88,00	17600,00	88,00	17600,00	200	100,00	17600,00			
6.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	200	210,00	42000,00	87,00	17400,00	297,00	59400,00	200	100,00	59400,00			
6.1.12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3657			88,00	321816,00	88,00	321816,00	3657	100,00	321816,00			
6.1.13	Планировка откосов насыпей и выемок земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	604			88,00	53152,00	88,00	53152,00	604	100,00	53152,00			
6.2.	**Дорожная одежда**														
6.2.1	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	2435	992,00	2415520,00	141,00	343335,00	1133,00	2758855,00	2435	100,00	2758855,00			
6.2.2	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15см	м2	2279	1889,00	4305031,00	157,00	357803,00	2046,00	4662834,00	2279	100,00	4662834,00			
6.2.3	Розлив вяжущих материалов	т	1,4968	122408,00	183220,29	501,00	749,90	122909,00	183970,19	1,4968	100,00	183970,19	0,7484	50,00	91985,10
6.2.4	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1871	2354,00	4404334,00	239,00	447169,00	2593,00	4851503,00	1871,00	100,00	4851503,00	935,5	50,00	2425751,50
6.2.5	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	680	678,00	461040,00	136,00	92480,00	814,00	553520,00	680	100,00	553520,00	680	100,00	553520,00
6.3.	**Обустройство дорог и организация дорожного движения**														
	Примыкание на ПК+00														
6.3.1	Устройство корыта на глубину до 31 см, бульдозером с перемещением в кавальер на расстояние 30 м	м3	11			127,00	1397,00	127,00	1397,00	11	100,00	1397,00			
6.3.2	Укатка дна корыта в грунтах 2 группы прицепными катками на пневмоколесномходу массой 25 т, при толщине слоя 20 см за 1 проход по одному следу	м3	7			66,00	462,00	66,00	462,00	7	100,00	462,00			
6.3.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7	210,00	1470,00	87,00	609,00	297,00	2079,00	7	100,00	2079,00			
6.3.4	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	37			44,00	1628,00	44,00	1628,00	37	100,00	1628,00			
6.3.5	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	12			121,00	1452,00	121,00	1452,00	12	100,00	1452,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.3.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	12			83,00	996,00	83,00	996,00	12	100,00	996,00			
6.3.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	19,2			102,00	1958,40	102,00	1958,40	19,2	100,00	1958,40			
6.3.8	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12			29,00	348,00	29,00	348,00	12	100,00	348,00			
6.3.9	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	16			121,00	1936,00	121,00	1936,00	16	100,00	1936,00			
6.3.10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	16			83,00	1328,00	83,00	1328,00	16	100,00	1328,00			
6.3.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	25,6			230,00	5888,00	230,00	5888,00	25,6	100,00	5888,00			
6.3.12	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	16			29,00	464,00	29,00	464,00	16	100,00	464,00			
6.3.13	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	11			88,00	968,00	88,00	968,00	11	100,00	968,00			
6.3.14	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11	210,00	2310,00	87,00	957,00	297,00	3267,00	11	100,00	3267,00			
6.3.15	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	158			88,00	13904,00	88,00	13904,00	158	100,00	13904,00			
6.3.16	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	15			66,00	990,00	66,00	990,00	15	100,00	990,00			
6.3.17	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15	210,00	3150,00	87,00	1305,00	297,00	4455,00	15	100,00	4455,00			
6.3.18	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	61			88,00	5368,00	88,00	5368,00	61	100,00	5368,00			
6.3.19	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	125	992,00	124000,00	141,00	17625,00	1133,00	141625,00	125	100,00	141625,00			
6.3.20	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	106	1889,00	200234,00	157,00	16642,00	2046,00	216876,00	106	100,00	216876,00			
6.3.21	Розлив вяжущих материалов	т	0,0776	122408,00	9498,86	501,00	38,88	122909,00	9537,74	0,0776	100,00	9537,74			
6.3.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	97	2354,00	228338,00	239,00	23183,00	2593,00	251521,00	97,00	100,00	251521,00			
6.3.23	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	61	678,00	41358,00	136,00	8296,00	814,00	49654,00	61	100,00	49654,00	61	100,00	49654,00
	Дорожные знаки														
6.3.24	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы с перемещением в бермы	м3	7			149,00	1043,00	149,00	1043,00						
6.3.25	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	7			83,00	581,00	83,00	581,00						
6.3.26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	11,2			102,00	1142,40	102,00	1142,40						
6.3.27	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7			29,00	203,00	29,00	203,00						
6.3.28	Планировка площадей грунтовых берм для знаков 2 группы ручным способом /насыпных грунтов/	м2	13			153,00	1989,00	153,00	1989,00						
6.3.29	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7			135,00	945,00	135,00	945,00						
6.3.30	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	5	3286,00	16430,00	1900,00	9500,00	5186,00	25930,00						
6.3.31	Опоры дорожных знаков, марка СКМ	шт	6	6599,00	39594,00			6599,00	39594,00						
6.3.32	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500х2250мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	1	11528,00	11528,00			11528,00	11528,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.3.33	Знаки дорожные треугольные 1.11.2, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	1	10104,00	10104,00			10104,00	10104,00						
6.3.34	Знаки дорожные треугольные 2.3 -2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	3	10104,00	30312,00			10104,00	30312,00						
	Транспорт материалов														
6.3.35	Перевозка битума автомобилями-цистернами, расстояние перевозки 470 км, класс груза 1	т	1,62			4896,00	7931,52	4896,00	7931,52	1,62	100,00	7931,52	1,62	100,00	7931,52
6.3.36	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 280 км, класс груза 1	т	805,28			3988,00	3211456,64	3988,00	3211456,64	805,28	100,00	3211456,64	805,28	100,00	3211456,64
С	**Строительство автомобильных дорог села Боранкул**														
7	**Строительство улицы №1**														
7.1	**Земляные работы**														
7.1.1	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в насыпь улицы на расстояние 50 м	м3	248			115,00	28520,00	115,00	28520,00	248	100,00	28520,00	248	100,00	28520,00
7.1.2	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в кавальер на расстояние 20 м	м3	2169			112,00	242928,00	112,00	242928,00	2169	100,00	242928,00	2169	100,00	242928,00
7.1.3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 2 прохода по одному следу	м3	1205			65,00	78325,00	65,00	78325,00	1205	100,00	78325,00	1205	100,00	78325,00
7.1.4	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1205	210,00	253050,00	87,00	104835,00	297,00	357885,00	1205	100,00	357885,00	1205	100,00	357885,00
7.1.5	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6025			44,00	265100,00	44,00	265100,00	6025	100,00	265100,00	6025	100,00	265100,00
7.1.6	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	1281			121,00	155001,00	121,00	155001,00	1281	100,00	155001,00	1281	100,00	155001,00
7.1.7	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	1281			83,00	106323,00	83,00	106323,00	1281	100,00	106323,00	1281	100,00	106323,00
7.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2049,6			230,00	471408,00	230,00	471408,00	2049,6	100,00	471408,00	2049,6	100,00	471408,00
7.1.9	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1281			29,00	37149,00	29,00	37149,00	1281	100,00	37149,00	1281	100,00	37149,00
7.1.10	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	1412			88,00	124256,00	88,00	124256,00	1412	100,00	124256,00	1412	100,00	124256,00
7.1.11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1412	210,00	296520,00	87,00	122844,00	297,00	419364,00	1412	100,00	419364,00	1412	100,00	419364,00
7.1.12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	20578			88,00	1810864,00	88,00	1810864,00	20578	100,00	1810864,00	20578	100,00	1810864,00
7.1.13	Планировка откосов насыпей и выемок земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3822			88,00	336336,00	88,00	336336,00	3822	100,00	336336,00	3822	100,00	336336,00
7.2.	**Дорожная одежда**														
7.2.1	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	13713	992,00	13603296,00	141,00	1933533,00	1133,00	15536829,00	13713	100,00	15536829,00	5909	43,09	6694686,60
7.2.2	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15см	м2	12831	1889,00	24237759,00	157,00	2014467,00	2046,00	26252226,00	12831	100,00	26252226,00	4775	37,22	9770549,88
7.2.3	Розлив вяжущих материалов	т	8,4264	122408,00	1031458,77	501,00	4221,63	122909,00	1035680,40	8,4264	100,00	1035680,40	8,4264	100,00	1035680,40
7.2.4	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	10533	2354,00	24794682,00	239,00	2517387,00	2593,00	27312069,00	10533	100,00	27312069,00	10533	100,00	27312069,00
7.2.5	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	3830	678,00	2596740,00	136,00	520880,00	814,00	3117620,00	3830	100,00	3117620,00	3830	100,00	3117620,00
7.3.	**Обустройство дорог и организация дорожного движения**														
	Примыкание на ПК+00														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.3.1	Устройство корыта на глубину до 31 см, бульдозером с перемещением в кавальер на расстояние 30 м	м3	48			127,00	6096,00	127,00	6096,00	48	100,00	6096,00	48	100,00	6096,00
7.3.2	Укатка дна корыта в грунтах 2 группы прицепными катками на пневмоколесномходу массой 25 т, при толщине слоя 20 см за 1 проход по одному следу	м3	30			66,00	1980,00	66,00	1980,00	30	100,00	1980,00	30	100,00	1980,00
7.3.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	30	210,00	6300,00	87,00	2610,00	297,00	8910,00	30	100,00	8910,00	30	100,00	8910,00
7.3.4	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	154			44,00	6776,00	44,00	6776,00	154	100,00	6776,00	154	100,00	6776,00
7.3.5	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	283			121,00	34243,00	121,00	34243,00	283	100,00	34243,00	283	100,00	34243,00
7.3.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	283			83,00	23489,00	83,00	23489,00	283	100,00	23489,00	283	100,00	23489,00
7.3.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	452,8			102,00	46185,60	102,00	46185,60	452,8	100,00	46185,60	452,8	100,00	46185,60
7.3.8	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	283			29,00	8207,00	29,00	8207,00	283	100,00	8207,00	283	100,00	8207,00
7.3.9	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	21			121,00	2541,00	121,00	2541,00	21	100,00	2541,00	21	100,00	2541,00
7.3.10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	21			83,00	1743,00	83,00	1743,00	21	100,00	1743,00	21	100,00	1743,00
7.3.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	33,6			230,00	7728,00	230,00	7728,00	33,6	100,00	7728,00	33,6	100,00	7728,00
7.3.12	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	21			29,00	609,00	29,00	609,00	21	100,00	609,00	21	100,00	609,00
7.3.13	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	257			88,00	22616,00	88,00	22616,00	257	100,00	22616,00	257	100,00	22616,00
7.3.14	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	257	210,00	53970,00	87,00	22359,00	297,00	76329,00	257	100,00	76329,00	257	100,00	76329,00
7.3.15	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	367			88,00	32296,00	88,00	32296,00	367	100,00	32296,00	367	100,00	32296,00
7.3.16	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	19			66,00	1254,00	66,00	1254,00	19	100,00	1254,00	19	100,00	1254,00
7.3.17	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	19	210,00	3990,00	87,00	1653,00	297,00	5643,00	19	100,00	5643,00	19	100,00	5643,00
7.3.18	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	75			88,00	6600,00	88,00	6600,00	75	100,00	6600,00	75	100,00	6600,00
7.3.19	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	344	992,00	341248,00	141,00	48504,00	1133,00	389752,00	344	100,00	389752,00	344	100,00	389752,00
7.3.20	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	308	1889,00	581812,00	157,00	48356,00	2046,00	630168,00	308	100,00	630168,00	308	100,00	630168,00
7.3.21	Розлив вяжущих материалов	т	0,2336	122408,00	28594,51	501,00	117,03	122909,00	28711,54	0,2336	100,00	28711,54	0,2336	100,00	28711,54
7.3.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	292	2354,00	687368,00	239,00	69788,00	2593,00	757156,00	292	100,00	757156,00	292	100,00	757156,00
7.3.23	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	75	678,00	50850,00	136,00	10200,00	814,00	61050,00	75	100,00	61050,00	75	100,00	61050,00
	Съезды и переезды														
7.3.24	Устройство корыта на глубину до 31 см, бульдозером с перемещением в кавальер на расстояние 30 м	м3	10			127,00	1270,00	127,00	1270,00	10	100,00	1270,00	10	100,00	1270,00
7.3.25	Укатка дна корыта в грунтах 2 группы прицепными катками на пневмоколесномходу массой 25 т, при толщине слоя 20 см за 1 проход по одному следу	м3	7			66,00	462,00	66,00	462,00	7	100,00	462,00	7	100,00	462,00
7.3.26	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7	210,00	1470,00	87,00	609,00	297,00	2079,00	7	100,00	2079,00	7	100,00	2079,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.3.27	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	33			44,00	1452,00	44,00	1452,00	33	100,00	1452,00	33	100,00	1452,00
7.3.28	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	52			121,00	6292,00	121,00	6292,00	52	100,00	6292,00	52	100,00	6292,00
7.3.29	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	52			83,00	4316,00	83,00	4316,00	52	100,00	4316,00	52	100,00	4316,00
7.3.30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	83,2			102,00	8486,40	102,00	8486,40	83,2	100,00	8486,40	83,2	100,00	8486,40
7.3.31	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	52			29,00	1508,00	29,00	1508,00	52	100,00	1508,00	52	100,00	1508,00
7.3.32	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	19			121,00	2299,00	121,00	2299,00	19	100,00	2299,00	19	100,00	2299,00
7.3.33	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	19			83,00	1577,00	83,00	1577,00	19	100,00	1577,00	19	100,00	1577,00
7.3.34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	30,4			230,00	6992,00	230,00	6992,00	30,4	100,00	6992,00	30,4	100,00	6992,00
7.3.35	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	19			29,00	551,00	29,00	551,00	19	100,00	551,00	19	100,00	551,00
7.3.36	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	47			88,00	4136,00	88,00	4136,00	47	100,00	4136,00	47	100,00	4136,00
7.3.37	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	47	210,00	9870,00	87,00	4089,00	297,00	13959,00	47	100,00	13959,00	47	100,00	13959,00
7.3.38	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	222			88,00	19536,00	88,00	19536,00	222	100,00	19536,00	222	100,00	19536,00
7.3.39	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	17			66,00	1122,00	66,00	1122,00	17	100,00	1122,00	17	100,00	1122,00
7.3.40	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17	210,00	3570,00	87,00	1479,00	297,00	5049,00	17	100,00	5049,00	17	100,00	5049,00
7.3.41	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	68			88,00	5984,00	88,00	5984,00	68	100,00	5984,00	68	100,00	5984,00
7.3.42	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15 см	м2	182	992,00	180544,00	141,00	25662,00	1133,00	206206,00	182	100,00	206206,00	182	100,00	206206,00
7.3.43	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	163	1889,00	307907,00	157,00	25591,00	2046,00	333498,00	163	100,00	333498,00	163	100,00	333498,00
7.3.44	Розлив вяжущих материалов	т	0,1232	122408,00	15080,67	501,00	61,72	122909,00	15142,39	0,1232	100,00	15142,39	0,1232	100,00	15142,39
7.3.45	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	154	2354,00	362516,00	239,00	36806,00	2593,00	399322,00	154	100,00	399322,00	154	100,00	399322,00
7.3.46	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	68	678,00	46104,00	136,00	9248,00	814,00	55352,00	68	100,00	55352,00	68	100,00	55352,00
	Дорожные знаки														
7.3.47	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы с перемещением в бермы	м3	10			149,00	1490,00	149,00	1490,00						
7.3.48	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	10			83,00	830,00	83,00	830,00						
7.3.49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	16			102,00	1632,00	102,00	1632,00						
7.3.50	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10			29,00	290,00	29,00	290,00						
7.3.51	Планировка площадей грунтовых берм для знаков 2 группы ручным способом /насыпных грунтов/	м2	18			153,00	2754,00	153,00	2754,00						
7.3.52	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9			135,00	1215,00	135,00	1215,00						
7.3.53	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	7	3286,00	23002,00	1900,00	13300,00	5186,00	36302,00						
7.3.54	Опоры дорожных знаков, марка СКМ	шт	8	6599,00	52792,00			6599,00	52792,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.3.55	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500х2250мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2	11528,00	23056,00			11528,00	23056,00						
7.3.56	Знаки дорожные треугольные 1.11.2, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	1	10104,00	10104,00			10104,00	10104,00						
7.3.57	Знаки дорожные треугольные 2.3 -2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	4	10104,00	40416,00			10104,00	40416,00						
	Транспорт материалов														
7.3.58	Перевозка битума автомобилями-цистернами, расстояние перевозки 470 км, класс груза 1	т	9,05			4896,00	44308,80	4896,00	44308,80	9,05	100,00	44308,80	9,05	100,00	44308,80
7.3.59	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 280 км, класс груза 1	т	4491,2			3988,00	17910905,60	3988,00	17910905,60	4491,2	100,00	17910905,60	4491,2	100,00	17910905,60
8	**Строительство улицы №2**														
8.1	**Земляные работы**														
8.1.1	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером и перемещение в кавальер на расстояние 20 м	м3	691			115,00	79465,00	115,00	79465,00	691	100,00	79465,00			
8.1.2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 2 прохода по одному следу	м3	384			65,00	24960,00	65,00	24960,00	384	100,00	24960,00			
8.1.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	384	210,00	80640,00	87,00	33408,00	297,00	114048,00	384	100,00	114048,00			
8.1.4	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1919			44,00	84436,00	44,00	84436,00	1919	100,00	84436,00			
8.1.5	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	727			121,00	87967,00	121,00	87967,00	727	100,00	87967,00			
8.1.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	727			83,00	60341,00	83,00	60341,00	727	100,00	60341,00			
8.1.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1163,2			230,00	267536,00	230,00	267536,00	1163,2	100,00	267536,00			
8.1.8	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	727			29,00	21083,00	29,00	21083,00	727	100,00	21083,00			
8.1.9	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	661			88,00	58168,00	88,00	58168,00	661	100,00	58168,00			
8.1.10	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	661	210,00	138810,00	87,00	57507,00	297,00	196317,00	661	100,00	196317,00			
8.1.11	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	13205			88,00	1162040,00	88,00	1162040,00	13205	100,00	1162040,00			
8.1.12	Планировка откосов насыпей и выемок земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1983			88,00	174504,00	88,00	174504,00	1983	100,00	174504,00			
8.2.	**Дорожная одежда**														
8.2.1	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	8787	992,00	8716704,00	141,00	1238967,00	1133,00	9955671,00	8787	100,00	9955671,00			
8.2.2	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15см	м2	8222	1889,00	15531358,00	157,00	1290854,00	2046,00	16822212,00	8222	100,00	16822212,00	4111,0	50,00	8411106,00
8.2.3	Розлив вяжущих материалов	т	5,3992	122408,00	660905,27	501,00	2705,00	122909,00	663610,27	5,3992	100,00	663610,27	2,7	50,00	331805,14
8.2.4	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6749	2354,00	15887146,00	239,00	1613011,00	2593,00	17500157,00	6749	100,00	17500157,00	3374,5	50,00	8750078,50
8.2.5	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	2454	678,00	1663812,00	136,00	333744,00	814,00	1997556,00	2454	100,00	1997556,00	2454	100,00	1997556,00
8.3.	**Обустройство дорог и организация дорожного движения**														
	Примыкание на ПК+00														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.3.1	Устройство корыта на глубину до 31 см, бульдозером с перемещением в кавальер на расстояние 30 м	м3	12			127,00	1524,00	127,00	1524,00	12	100,00	1524,00			
8.3.2	Укатка дна корыта в грунтах 2 группы прицепными катками на пневмоколесномходу массой 25 т, при толщине слоя 20 см за 1 проход по одному следу	м3	8			66,00	528,00	66,00	528,00	8	100,00	528,00			
8.3.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8	210,00	1680,00	87,00	696,00	297,00	2376,00	8	100,00	2376,00			
8.3.4	Планировка дна корыта из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	39			44,00	1716,00	44,00	1716,00	39	100,00	1716,00			
8.3.5	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	64			121,00	7744,00	121,00	7744,00	64	100,00	7744,00			
8.3.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	64			83,00	5312,00	83,00	5312,00	64	100,00	5312,00			
8.3.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	102,4			102,00	10444,80	102,00	10444,80	102,4	100,00	10444,80			
8.3.8	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	64			29,00	1856,00	29,00	1856,00	64	100,00	1856,00			
8.3.9	Разработка грунта 1 группы в кавальере экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	10			121,00	1210,00	121,00	1210,00	10	100,00	1210,00			
8.3.10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 5 км	м3	10			83,00	830,00	83,00	830,00	10	100,00	830,00			
8.3.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	16			230,00	3680,00	230,00	3680,00	16	100,00	3680,00			
8.3.12	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10			29,00	290,00	29,00	290,00	10	100,00	290,00			
8.3.13	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 30 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	58			88,00	5104,00	88,00	5104,00	58	100,00	5104,00			
8.3.14	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	58	210,00	12180,00	87,00	5046,00	297,00	17226,00	58	100,00	17226,00			
8.3.15	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	193			88,00	16984,00	88,00	16984,00	193	100,00	16984,00			
8.3.16	Уплотнение грунта 2 группы присыпные обочины, толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	м3	9			66,00	594,00	66,00	594,00	9	100,00	594,00			
8.3.17	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9	210,00	1890,00	87,00	783,00	297,00	2673,00	9	100,00	2673,00			
8.3.18	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	64			88,00	5632,00	88,00	5632,00	64	100,00	5632,00			
8.3.19	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси С6, толщиной 15см	м2	147	992,00	145824,00	141,00	20727,00	1133,00	166551,00	147	100,00	166551,00			
8.3.20	Устройство основания из фракционированного щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	128	1889,00	241792,00	157,00	20096,00	2046,00	261888,00	128	100,00	261888,00			
8.3.21	Розлив вяжущих материалов	т	0,1032	122408,00	12632,51	501,00	51,70	122909,00	12684,21	0,1032	100,00	12684,21	0,1	50,00	6342,10
8.3.22	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	129	2354,00	303666,00	239,00	30831,00	2593,00	334497,00	129	100,00	334497,00	64,5	50,00	167248,50
8.3.23	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью С6, толщ.10 см	м2	64	678,00	43392,00	136,00	8704,00	814,00	52096,00	64	100,00	52096,00	64	100,00	52096,00
	Дорожные знаки														
8.3.24	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы с перемещением в бермы	м3	9			149,00	1341,00	149,00	1341,00						
8.3.25	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог, длиной 1 км	м3	9			83,00	747,00	83,00	747,00						
8.3.26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	14,4			102,00	1468,80	102,00	1468,80						
8.3.27	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	9			29,00	261,00	29,00	261,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.3.28	Планировка площадей грунтовых берм для знаков 2 группы ручным способом /насыпных грунтов/	м2	16			153,00	2448,00	153,00	2448,00						
8.3.29	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8			135,00	1080,00	135,00	1080,00						
8.3.30	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6	3286,00	19716,00	1900,00	11400,00	5186,00	31116,00						
8.3.31	Опоры дорожных знаков, марка СКМ	шт	7	6599,00	46193,00			6599,00	46193,00						
8.3.32	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500х2250мм, сосветоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	4	11528,00	46112,00			11528,00	46112,00						
8.3.33	Знаки дорожные треугольные 1.11.2, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	1	10104,00	10104,00			10104,00	10104,00						
8.3.34	Знаки дорожные треугольные 2.3 -2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	1	10104,00	10104,00			10104,00	10104,00						
	Транспорт материалов														
8.3.35	Перевозка битума автомобилями-цистернами, расстояние перевозки 470 км, класс груза 1	т	5,67			4896,00	27760,32	4896,00	27760,32	5,67	100,00	27760,32	5,67	100,00	27760,32
8.3.36	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 280 км, класс груза 1	т	2819,2			3988,00	11242969,60	3988,00	11242969,60	2819,2	100,00	11242969,60	2819,2	100,00	11242969,60
9	**Демобилизация**	объект	1			20200000,00	20200000,00	20200000,00	20200000,00						
	Итого:								**573 866 207,15**		**84,24**	**483 423 294,79**		**34,56**	**198 316 437,74**
	Технический надзор заказчика:								10 100 045,25			8 508 249,99			3 490 369,30
	Авторский надзор:								1 147 732,41			966 846,59			396 632,88
	Всего:								**585 113 984,81**			**492 898 391,37**			**202 203 439,92**
	НДС по поставке 12%:								70 213 678,18			59 147 806,96			24 264 412,79

Подрядчик:

Директор ТОО "КА Строй ЛТД"

_____ Кисенбаев С. Е.

Исполнитель:

Начальник участка _____ Тилегенов Ж.

Заказчик:

И. о. Директора ГКП "Манистаукурылысинвест"

_____ Алибеков К.

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.):

Представитель отдела СИП

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

_____ Кадырбаев С.