Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 179 от 15.11.17 года

Номер документа	Дата составления
16	06.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей Восточно-Казахстанской области поз. 20 (без наружных инженерных сетей). Акт № 7. Период: за март 2018 года.			работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ФИРМА "АЗИЯ"

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.03.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №179 от 15 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №3 от 10 февраля 2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эт.ж/дома по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.20)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		179	15.11.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №7 Общестроительные работы (2-1-1)	59 940 000	8 928 571							1 071 429	10 000 000
ВСЕГО выполнено:	**59 940 000**	**8 928 571**							**1 071 429**	**10 000 000**

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**10 000 000**
К оплате за текущий месяц: Десять миллионов тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №179 от 15 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №3 от 10 февраля 2018 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эт.ж/дома по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.20)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.20)

Акт № 7
приемки выполненных работ за март 2018 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б.Надземная часть								
		Раздел 7 Стены								
94	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м (1,2,3,4,5,6 этажи) т.ч. п.3.1:	185,22	30431,92	1188,83	5 636 745	220 200	726 976	5,53	1 024
		м3 кладки		4668,59	306,52	864 739	56 776	50,8	0,33	61
		Раздел 11 Перекрытие								
204	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	84	3183,16	589,89	267 385	49 551	104 383	1,74	146
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	131 098	12 640	62,1	0,162	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	103	4826,62	792,23	497 142	81 600	197 608	2,66	274
		шт. сборных конструкций		2443,08	204,53	251 637	21 067	62,1	0,2202	23
206	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	46	4268,06	922	196 331	42 412	92 441	2,91	134
		шт. сборных конструкций		2579,83	245,03	118 672	11 272	62,1	0,2638	12
		Всего прямые затраты				**6 597 603**				**1 578**
										110

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 366 146
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	393 762
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 754
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 837 695
Накладные расходы, тенге	1 121 408
Итого, тенге	7 719 011
Сметная прибыль (8 %), тенге	617 521
Всего	**8 336 532**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	75 029
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	142 997
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	88 783
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**8 643 341**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,033	**8 928 571**
НДС (12 %)	1 071 429
Всего по акту с учетом НДС	**10 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Г.У. "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Техна-С"

_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
"ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.