Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	договор № 179 от 15.11.17 года	

Номер документа	Дата составления
33	09.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей Восточно-Казахстанской области поз. 20 (без наружных инженерных сетей). Акт № 14. Период: за апрель 2018 года.			работа	1	39 900 000,00	39 900 000,00
				Итого	1	x	39 900 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Дирректор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.04.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №179 от 15 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №3 от 10 февраля 2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эт.ж/дома по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.20)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		179	15.11.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №14 Общестроительные работы (2-1-1)	164 644 336	35 625 000							4 275 000	39 900 000
Водопровод и канализация (2-1-2)	9 469 884									
Отопление (2-1-3)	3 459 224									

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	11 608 339									
Лифт (2-1-7)	12 886 359									
Подкрановые пути (2-1-8)	771 858									
ВСЕГО выполнено:	**202 840 000**	**35 625 000**							**4 275 000**	**39 900 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**39 900 000**
К оплате за текущий месяц: Тридцать девять миллионов девятьсот тысяч тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №179 от 15 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №3 от 10 февраля 2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эт.ж/дома по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.20)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.20)

Акт № 14
приемки выполненных работ за апрель 2018 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б.Надземная часть								
		Раздел 7 Стены								
95	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (7,8 этажи) т.ч. п.3.1:	301,39	29482,65	1188,83	8 885 777	358 300	1 170 775	5,53	1 667
		м3 кладки		4668,59	306,52	1 407 067	92 383	50,8	0,33	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (9 этаж) т.ч. п.3.1:	150,69	29430,06	1188,83	4 434 815	179 144	585 032	5,53	833
		м3 кладки		4668,59	306,52	703 510	46 190	50,8	0,33	50
99	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (лоджии 7,8 этажей) Облицовка стен с двух сторон т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	33,36	23597,73	1188,83	787 220	39 659	121 266	5,53	184
		м3 кладки		4668,59	306,52	155 744	10 226	50,8	0,33	11
104	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	76,42	10668,78	1179,05	815 296	90 102	477 156	10,58	809
		м3 изоляции		9489,73	557,32	725 195	42 590	55,3	0,6	46
107	11-080201-0107	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (7,8 этажи) т.ч. п.3.1:	236,74	26217,87	1441	6 206 818	341 142	750 068	4,38	1 037
		м3 кладки		3512,37	371,54	831 517	87 959	50,8	0,4	95
111	11-080201-0107	Стены из кирпича керамического М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м (7,8 этажи) т.ч. п.3.1:	52,93	21332,28	1441	1 129 118	76 272	156 735	4,38	232
		м3 кладки		3512,37	371,54	185 910	19 666	50,8	0,4	21
113	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	2,162	308414,26	1411,42	666 792	3 051	84 030	56,4	122
		т металлических изделий		48201,13	501,58	104 211	1 084	50,8	0,54	1
129	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2)	0,084	308414,26	1411,42	25 907	119	3 265	56,4	5
		т металлических изделий		48201,13	501,58	4 049	42	50,8	0,54	–
133	11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	11,448	700,73	1,69	8 022	19	3 754	0,538	6
		м шва		459,79	0,84	5 264	10	62,1	0,0009	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	373	317,83	151,81	118 656	56 675	44 879	0,148	55
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	46 647	14 911	62,1	0,043	16
155	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	1,87	80021,02	20846,15	149 639	38 982	80 173	67,98	127
		т конструкций		57390,76	4800,74	107 321	8 977	60,9	3,888	7
	Раздел 8 Перегородки									
164	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	261,28	3089,52	148,06	807 245	38 686	177 246	1,21	316
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	260 106	9 975	50,8	0,0411	11
165	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	288,915	3801,86	148,06	1 098 414	42 778	204 716	1,21	350
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	287 613	11 030	50,8	0,0411	–
166	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 кирпича силикатного. Кладка при высоте этажа до 4 м	22,082	3011,08	79,52	66 492	1 756	14 994	1,24	27
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1020,17	20,99	22 528	464	50,8	0,0226	0
	Раздел 11 Перекрытие									
204	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	56	3183,16	589,89	178 257	33 034	69 589	1,74	97
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	87 399	8 427	62,1	0,162	9
205	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	70	4826,62	792,23	337 863	55 456	134 297	2,66	186
		шт. сборных конструкций		2443,08	204,53	171 015	14 317	62,1	0,2202	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	30	4268,06	922	128 042	27 660	60 288	2,91	87
		шт. сборных конструкций		2579,83	245,03	77 395	7 351	62,1	0,2638	8
	Плиты лоджий									
236	11-070512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	10	2524,93	933,05	25 249	9 331	10 114	1,32	13
		шт. сборных конструкций		1156,49	240,57	11 565	2 406	62,1	0,259	3
	Раздел 13 Лестница №1=2шт									
296	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,940	24193,08	8079,65	22 738	7 594	9 939	15,51	15
		т конструкций		13094,01	1947,7	12 306	1 831	60,9	1,598	2
300	11-090302-0301	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	1,124	68727,02	14443,35	77 265	16 238	43 496	62,15	70
		т конструкций		52468,89	3886,33	58 987	4 369	60,9	3,608	4
303	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	18	3183,16	589,89	57 297	10 618	22 368	1,74	31
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	28 092	2 709	62,1	0,162	3
307	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (УМ1,УМ2, ЛС-1). Устройство	10,631	26986,02	1615,12	286 891	17 171	51 030	8,21	87
		м3		6840	391,23	72 717	4 159	48,5	0,4173	4
319	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	124,68	1017,28	35,91	126 834	4 477	82 999	1,08	135
		м ступеней		946,22	15,52	117 975	1 936	62,1	0,0147	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**26 440 648**				**6 492**
										407
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 484 132				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 448 264				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				393 010				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 508 253				
		Накладные расходы, тенге				4 358 206				
		Итого, тенге				30 798 854				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 463 908				
		Всего				**33 262 762**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				299 365				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				570 556				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				354 248				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**34 486 931**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,033				**35 625 000**				
		НДС (12 %)				4 275 000				
		Всего по акту с учетом НДС				**39 900 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Техна-С"
_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.