Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казбайлык Астана"
ДОГОВОР: №1 от 01.10. 2019 года

Наименование стройки - Реконструкция теплового источника и тепловых сетей в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - ДЕМОНТАЖНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АКТ №20
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО ДЕФЕКТНОГО АКТА
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета №01-01-01 э422020230										
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО МИКРОРАЙОНУ БАХЫТ ОСНОВНАЯ МАГИСТРАЛЬ										
1	Е11-240101-0413 1124-0101-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Демонтаж** НР - 99% от ЗП - 8%	км трубопровода	0,99638		2059374,71 1180920,00	878454,71 287209,68	2051920 1176645	875275 286170	--	1448187 280009	3780115
2	Е11-240101-0407 1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж** НР - 99% от ЗП - 8%	км трубопровода	0,82321		930778,00 548376,00	382402,00 121656,00	766226 451429	314797 100148	--	546061 104983	1417270
6	Е12-160101-1805 1216-0101-1805 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 500 мм. Демонтаж** НР - 77% от ЗП - 8%	компенсатор	4		38867,26 24601,20	14115,79 5541,24	155469 98405	56463 22165	601	86810 19382	261662
7	Е12-160101-1802 1216-0101-1802 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 200 мм. Демонтаж** НР - 77% от ЗП - 8%	компенсатор	4		18036,23 10164,18	7815,31 3095,96	72145 40657	31261 12384	227	38189 8827	119161
8	Е12-160101-1801 1216-0101-1801 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 100 мм. Демонтаж** НР - 77% от ЗП - 8%	компенсатор	1		12243,87 6420,05	5785,51 2307,16	12244 6420	5785 2307	39	6284 1482	20010
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3058004 1773556	1283581 423174	867 --	2125531 414683	5598218
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3058004				
		Материалы	Тенге					866				
		Всего заработная плата	Тенге						2196730			
		Накладные расходы	Тенге					2125531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				414683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5598218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1454
		Сметная заработная плата	Тенге					2196730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5598218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1454
		Сметная заработная плата	Тенге					2196730			
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 1-МУ МИКРОРАЙОНУ									
9	Е11-240101-0407 1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка** НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,6083	930778,00 548376,00	382402,00 121656,00	566192 333577	232615 74003	--	403505 77576	1047272
10	Е11-240101-0405 1124-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка** НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,2786	756229,06 436222,80	320006,26 105088,08	210685 121532	89154 29278	--	149301 28799	388785
11	Е11-240101-0404 1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж** НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,7056	612949,07 377715,60	235233,47 72907,32	432497 266516	165980 51443	--	314780 59782	807059
12	Е11-240101-0403 1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж** НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,41366	588283,37 359629,20	228654,17 71541,12	243349 148764	94585 29594	--	176574 33594	453517
13	Е11-240101-0402 1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка** НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	1,5265	577755,43 352875,60	224879,83 70862,16	881944 538665	343279 108171	--	640367 121785	1644096
14	Е11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Демонтаж** НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	1,25132	571115,34 349498,80	221616,54 69495,96	714648 437335	277314 86962	--	519054 98696	1332398
15	Е12-160101-1801 1216-0101-1801 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 100 мм. Демонтаж** НР - 99%, СП - 8%	компенсатор	38	12243,87 6420,05	5785,51 2307,16	465267 243962	219849 87672	1456	238776 56323	760367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3514582 2090351	1422776 467123	1456 --	2442357 476555	6433494
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3514582				
	Материалы		Тенге				1456				
	Всего заработная плата		Тенге					2557474			
		Накладные расходы	Тенге				2442357				
		Сметная прибыль	Тенге				476555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6433494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1782
		Сметная заработная плата	Тенге					2557474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6433494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1782
		Сметная заработная плата	Тенге					2557474			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								12031712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3863907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2706357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					890297			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2323		
		- Накладные расходы	Тенге							4567888	
		- Сметная прибыль	Тенге							891238	
	ИТОГО по Акту										**12 031 712**
	Временные здания и сооружения		**1,04%**								**125 130**
	ИТОГО:										**12 156 842**
	Зимние удорожания		**3,60%**								**437 646**
	ИТОГО:										**12 594 488**
	Непредвиденные работы и затраты		**2,00%**								**251 890**
	ИТОГО:										**12 846 378**
	В текущих ценах на 2020год - 57%, К=1,0		**0,5700000000**								**7 322 435**
	В текущих ценах на 2021год - 43%, К=1,050036		**0,4515154800**								**5 800 338**
	ИТОГО в текущих ценах										**13 122 773**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**1 574 733**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**14 697 506**
	Итого с учетом скидки:										**13 227 755**

Сдал:

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614

Директор _____ Малгажларов Б.О.

Место печати (при наличии)

Принял:

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"

БИН 130940017140

Руководитель _____

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора:

Кожахметов Б.К. ИИН 740321350225

Аттестат № KZ54VJE00015036 от 06.01.2016г.

№ KZ76VJE00034234 от 17.01.2018г.

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Ченгелбаев А.Б., ИИН 860102301010

Аттестат №KZ00VJE00010770 от 03.02.2015 г.

_____

Место печати (при наличии)