Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №179 от 15 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №3 от 10 февраля 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эт.ж/дома по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.20)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		179	15.11.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №25 Общестроительные работы (2-1-1)	335 949 686	30 541 541							3 664 985	34 206 526
Акт №26 Водопровод и канализация (2-1-2)	25 522 684	5 553 054							666 367	6 219 421
Акт №27 Отопление (2-1-3)	18 173 497	5 016 066							601 928	5 617 994

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №28 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	39 840 598	5 954 822							714 579	6 669 401
Связь и сигнализация (2-1-6)	4 053 467									
Лифт (2-1-7)	17 450 268									
Подкрановые пути (2-1-8)	771 858									
Акт №29 Вертикальная планировка (7-1-1)	1 337 090	1 193 830							143 260	1 337 090
Акт №30 Техническое решение. Добавляемые работы	3 661 039	1 024 335							122 920	1 147 255
ВСЕГО выполнено:	**446 760 187**	**49 283 648**							**5 914 039**	**55 197 687**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**55 197 687**
К оплате за текущий месяц: Пятьдесят пять миллиона сто девяноста семь тысяч шестьсот восемьдесят семь тенге										

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Кругликова О.И.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №179 от 15 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №3 от 10 февраля 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эт.ж/дома по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.20)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.20)

Акт № 25
приемки выполненных работ за июль 2018 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
39	11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка / *км трубопровода*	0,003	1285734,29	2389,22	3 857	7	780	361	1
				316282,93	1033,92	949	3	62,1	0,98	–
	Раздел 3 Стены									
49	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1 т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	0,02342	54163,26	17507,02	1 269	410	566	31,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций								
				28844,66	5630,33	676	132	60,9	5,246	–
50	21-060208-0501	Стремянка С1	0,02342	299970,9		7 025		298		
		т								
51	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,63	137,99	1,66	87	1	17	0,04	–
		м2								
				37,32	0,37	24	–	54,2	0,0004	–
52	11-080201-0701	Затягивание продухов сеткой из проволки Вр1 диам.3 мм	0,0252	308414,26	1411,42	7 772	36	979	56,4	1
		т металлических изделий								
				48201,13	501,58	1 215	13	50,8	0,54	–
	Б.Надземная часть									
	Раздел 9 Двери									
	9.1 Дверные блоки наружные входные в здания									
169	11-090601-0101	Конструкции дверей. Монтаж	0,224	72128,42	3160,72	16 157	708	10 473	82,1	18
		т конструкций								
				67545,31	1288,54	15 130	289	60,9	1,22	–
171	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	9,1	69	0,83	628	8	124	0,0213	–
		м2								
				18,66	0,19	170	2	54,2	0,0002	–
172	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	10,64	1891,88	332,35	20 130	3 536	6 787	0,899	10
		м2								
				797	97,59	8 480	1 038	59,8	0,101	1
	9.2 Дверные блоки внутренные									
174	11-090601-0101	Конструкции дверей внутренних. Монтаж	6,82056	72128,42	3160,72	491 956	21 558	318 898	82,1	560
		т конструкций								
				67545,31	1288,54	460 697	8 789	60,9	1,22	8
176	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	653,4	1225,6	52,88	800 810	34 554	379 060	0,9753	637
		м2								
				823,38	23,92	537 995	15 631	59,8	0,0253	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	11-150501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке ДО21-13	236,7	2490,52	20,54	589 506	4 861	119 096	0,837	198
		м2 площади остекления		688,62	7,34	162 996	1 737	54,8	0,0079	2
		9.3 Дверные блоки техподполья и чердака								
182	11-090601-0101	Металлических противопожарных дверей. Монтаж	1,33308	72128,42	3160,72	96 153	4 213	62 329	82,1	109
		т конструкций		67545,31	1288,54	90 043	1 718	60,9	1,22	2
185	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	51,26	69	0,83	3 537	43	696	0,0213	1
		м2		18,66	0,19	957	10	54,2	0,0002	–
186	11-260101-2403	Поверхности вспомогательного оборудования. Изоляция асбоперлитовая методом напыления	1,06	89047,06	1334,91	94 390	1 415	17 304	21,43	23
		т конструкций		21109,41	659,49	22 376	699	55,3	10,55	11
		Раздел 12 Кровля								
269	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда -1,1 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,1006	54163,26	17507,02	5 449	1 761	2 433	31,79	3
		т конструкций		28844,66	5630,33	2 902	566	60,9	5,25	1
271	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	2,72	137,99	1,66	375	5	74	0,04	–
		м2		37,32	0,37	102	1	54,2	0,0004	–
		Чердак (АС9, АС10)								
281	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,0234	54163,26	17507,02	1 267	410	566	31,79	1
		т конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				28844,66	5630,33	675	132	60,9	5,246	–
282	21-060208-0501	Стремянка С-2	0,0234	299970,9		7 019		298		
		т								
283	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,63	137,99	1,66	87	1	17	0,0426	–
		м2		37,32	0,37	24	–	54,2	0,0004	–
284	11-090601-0103	Монтаж стойки под телевизионную антенну т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,00824	89704,76	1699,03	739	14	483	104,5	1
		т конструкций		85974,24	422,27	708	3	60,9	0,4	–

Раздел 13 Лестница №1=2шт

317	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,34	69,94	1,04	2 612	39	754	0,03	1
		м2		30,31	0,19	1 132	7	54,2	–	–
318	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	37,34	137,99	1,66	5 153	62	1 014	0,04	2
		м2		37,32	0,37	1 394	14	54,2	0,0004	–
324	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	40	69,94	1,04	2 798	41	808	0,03	1
		м2		30,31	0,19	1 212	7	54,2	0,0002	–
325	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	40	137,99	1,66	5 520	66	1 086	0,0426	2
		м2		37,32	0,37	1 493	15	54,2	0,0004	–

Раздел 14 Полы

14.1 По типу 43, S=1949,8 м2 (общие комнаты спальни,кладовые типового этажа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм)	989,9	796,54	19,42	788 493	19 221	258 723	0,45	445
		м2 стяжки		348,06	10,45	344 546	10 343	60,9	0,0127	13
328	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,800;	10690,92	113,74	3,29	1 215 947	35 143	86 379	0,0044	47
		м2 стяжки		3,4	1,73	36 384	18 471	60,9	0,0021	22
	14.2 По типу 43, S=1190,4 м2 (кухни, прихожие типового этажа)									
330	11-110101-1105	Устройство	595,2	796,54	19,42	474 099	11 557	155 563	0,45	268
		м2 стяжки		348,06	10,45	207 166	6 219	60,9	0,0127	8
331	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,800;	6428,16	113,74	3,29	731 116	21 130	51 938	0,0044	28
		м2 стяжки		3,4	1,73	21 877	11 106	60,9	0,0021	13
	14.3 По типу 62, S=468,96 м2 (ванны и сан.узлы типового этажа)									
333	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (15мм). Устройство	234,48	659,8	19,38	154 711	4 544	48 735	0,356	83
		м2 стяжки		272,88	10,45	63 986	2 450	60,9	0,0127	3
334	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	234,48	-98,33	-3,29	-23 056	-771	-1 737	-0,0044	-1
		м2 стяжки		-3,37	-1,73	-791	-405	60,9	-0,0021	0
335	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство	234,48	1273,45	47,17	298 598	11 060	81 265	0,42	98
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	106 032	2 038	60,9	0,01	2
336	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	234,48	811,63	23,67	190 312	5 551	49 421	0,251	59
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	63 976	1 163	60,9	0,0056	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (12мм). Устройство	234,48	659,8	19,38	154 711	4 544	48 735	0,36	83
		м2 стяжки		272,88	10,45	63 986	2 450	60,9	0,01	3
338	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-0,600;	140,688	-98,33	-3,29	-13 834	-463	-1 042	-0,0044	-1
		м2 стяжки		-3,37	-1,73	-474	-243	60,9	-0,0021	0
339	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	468,96	1263,71	51,32	592 629	24 068	298 943	1,06	497
		м2 покрытия		894,88	24,87	419 665	11 662	60,9	0,0294	14
		14.4 По типу 62, S=542,8 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)								
341	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (32мм). Устройство	271,4	659,8	19,38	179 071	5 260	56 408	0,36	97
		м2 стяжки		272,88	10,45	74 061	2 835	60,9	0,01	3
342	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,400;	1302,72	98,33	3,29	128 091	4 282	9 649	0,0044	6
		м2 стяжки		3,37	1,73	4 394	2 251	60,9	0,0021	3
343	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	542,8	1263,71	51,32	685 941	27 858	346 013	1,06	575
		м2 покрытия		894,88	24,87	485 743	13 498	60,9	0,0294	16
		14.5 По типу 122, S=248,9 м2 (общие комнаты спальни над тех подпольем)								
345	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм (35мм). Устройство	248,9	659,8	19,38	164 225	4 824	51 732	0,36	89
		м2 изолируемой поверхности		272,89	10,45	67 921	2 601	60,9	0,01	3
346	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм	248,9	294,98	9,86	73 420	2 454	5 531	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности		10,12	5,18	2 518	1 290	60,9	0,006	1
347	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	248,9	244,22	21,04	60 787	5 238	39 514	0,259	64
		м3 изоляции		223,18	10,58	55 550	2 634	60,9	0,011	3
349	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	19,912	16336,39	1207,52	325 290	24 044	54 609	3,44	68
		м3 изоляции		2830,16	398,88	56 354	7 943	60,9	0,45	9
350	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм . Устройство (26 мм)	248,9	796,54	19,42	198 258	4 833	65 053	0,45	112
		м2 стяжки		348,06	10,45	86 633	2 601	60,9	0,01	3
351	11-110101-1106	Стяжки легкобенные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=1,200;	298,68	113,74	3,29	33 971	982	2 413	0,0044	1
		м2 стяжки		3,4	1,73	1 016	516	60,9	0,0021	1
		14.6 По типу 122, S=148,8 м2 (кухни, прихожы над тех подпольем)								
353	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм (35мм). Устройство	148,8	659,8	19,38	98 179	2 884	30 927	0,36	54
		м2 изолируемой поверхности		272,89	10,45	40 605	1 555	60,9	0,01	1
354	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм	148,8	294,98	9,86	43 893	1 467	3 306	0,01	1
		м2 изолируемой поверхности		10,12	5,18	1 506	771	60,9	0,01	1
355	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	148,8	244,22	21,04	36 340	3 131	23 623	0,26	39
		м3 изоляции		223,18	10,58	33 209	1 575	60,9	0,01	1
357	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	11,904	16336,39	1207,52	194 468	14 374	32 647	3,44	41
		м3 изоляции		2830,16	398,88	33 690	4 748	60,9	0,45	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм . Устройство (26 мм)	148,8	796,54	19,42	118 525	2 889	38 891	0,45	67
		м2 стяжки		348,06	10,45	51 792	1 555	60,9	0,01	2
359	11-110101-1106	Стяжки легкобенные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=1,200;	178,56	113,74	3,29	20 309	587	1 443	0,0044	1
		м2 стяжки		3,4	1,73	608	309	60,9	0,0021	–
	14.7 По типу 138, S=58,62 м2 (ванные, сан узлы над тех подпольем)									
361	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	58,62	244,22	21,04	14 316	1 234	9 306	0,258	15
		м2 изолируемой поверхности		223,18	10,58	13 083	620	60,9	0,0116	–
363	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (15мм). Устройство	58,62	659,8	19,38	38 678	1 136	12 184	0,36	21
		м2 стяжки		272,88	10,45	15 996	612	60,9	0,01	–
364	11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	58,62	-98,33	-3,29	-5 764	-193	-434	-0,0044	–
		м2 стяжки		-3,37	-1,73	-198	-101	60,9	-0,0021	–
365	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство	58,62	1273,45	47,17	74 649	2 765	20 316	0,416	24
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	26 508	509	60,9	0,0098	–
366	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	58,62	811,63	23,67	47 578	1 388	12 355	0,25	15
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	15 994	291	60,9	0,0056	–
367	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (12 мм). Устройство	58,62	678,52	19,38	39 775	1 136	12 230	0,36	21
		м2 стяжки		272,88	10,45	15 996	612	60,9	0,0127	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,600;	93,792	-103,01	-3,29	-9 661	-308	-713	-0,0044	–
		м2 стяжки		-3,37	-1,73	-316	-162	60,9	-0,0021	–
369	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	58,62	1263,71	51,32	74 079	3 009	37 368	1,06	62
		м2 покрытия		894,88	24,87	52 458	1 458	60,9	0,0294	2
	14.8 По типу 138, S=67,82 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над тех подпольем)									
371	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (52мм) . Устройство	67,82	659,8	19,38	44 748	1 314	14 096	0,356	24
		м2 стяжки		272,88	10,45	18 507	709	60,9	0,0127	1
372	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,400;	434,048	98,33	3,29	42 678	1 427	3 215	0,0044	2
		м2 стяжки		3,37	1,73	1 464	750	60,9	0,0021	1
373	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	67,82	1263,71	51,32	85 705	3 481	43 232	1,06	72
		м2 покрытия		894,88	24,87	60 691	1 686	60,9	0,0294	2
	14.9 По типу 62, S=22,1 м2 (тамбуры входов)									
375	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,768	20621,89	4,82	36 459	9	4 783	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		2884,23	–	5 099	–	60,9	–	–
376	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	22,1	1263,71	51,32	27 928	1 134	14 088	1,06	23
		м2 покрытия		894,88	24,87	19 777	550	60,9	0,0294	1

14.10 По типу 250, S=10,7 м2 (мусорокамеры)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,856	20621,89	4,82	17 652	4	2 316	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2884,23	–	2 469	–	60,9	–	–
379	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,7	659,8	19,38	7 060	207	2 224	0,36	4
		м2 стяжки		272,88	10,45	2 920	112	60,9	0,0127	–
380	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство	10,7	1273,45	47,17	13 626	505	3 708	0,416	4
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	4 839	93	60,9	0,0098	–
381	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	10,7	811,63	23,67	8 684	253	2 255	0,25	3
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	2 919	53	60,9	0,01	–
382	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,3	659,8	19,38	6 796	200	2 141	0,36	4
		м2 стяжки		272,88	10,45	2 811	108	60,9	0,0127	–
383	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	10,7	1263,71	51,32	13 522	549	6 821	1,06	11
		м2 покрытия		894,88	24,87	9 575	266	60,9	0,0294	0,3
		14.11 По типу 9, S=45,9 м2 (машинное помещение лифтов)								
385	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм)	45,9	659,8	19,38	30 285	890	9 540	0,356	16
		м2 стяжки		272,88	10,45	12 525	480	60,9	0,0127	1
386	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,000;	275,4	98,33	3,29	27 079	905	2 040	0,0044	1
		м2 стяжки		3,37	1,73	929	476	60,9	0,0021	1
		14.12 По типу 174, S=27,9 м2 (электрощитовая, узел управления)								
387	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,232	20621,89	4,83	46 028	11	6 038	3,66	8
		м3 подстилающего слоя								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство		2884,23	–	6 438	–	60,9	–	–
		м2 покрытия	27,9	926,11	70,58	25 838	1 969	6 448	0,361	10
389	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		276,72	25,5	7 720	711	60,9	0,0284	1
		м2 покрытия	55,8	-95,26	-2,84	-5 316	-159	-563	-0,0104	-1
	14.13 По типу 11, S=387,72м2 (лоджии)			-7,97	-1,56	-445	-87	60,9	-0,0019	–
390	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство								
		м2 стяжки	387,72	659,804	19,38	255 819	7 514	80 584	0,356	138
391	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		272,88	10,45	105 803	4 051	60,9	0,0127	5
		м2 стяжки	775,44	98,33	3,29	76 246	2 549	5 744	0,0044	3
	14.14 По типу 12, S=492,6 м2 (техподполье)			3,37	1,73	2 616	1 340	60,9	0,0021	2
392	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием								
		м2 площади уплотнения	492,6	155,79	23,15	76 741	11 405	23 035	0,0681	34
	Раздел 15 Внутренняя отделка			55,08	8,17	27 134	4 026	60,9	0,0088	4
396	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям								
		м2 окрашиваемой поверхности	4496,68	216,26	1,84	972 448	8 263	385 778	0,154	692
397	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		133,22	0,92	599 030	4 129	54,8	0,0008	4
		м2 окрашиваемой поверхности	72,3	276,58	0,52	19 997	38	3 853	0,092	7
				72,5	0,27	5 242	19	54,8	0,0003	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности	7	336,63	1,09	2 356	8	804	0,208	1
400	11-150405-0101	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		175,6	0,55	1 229	4	54,8	0,0006	–
		м2 окрашиваемой поверхности	10968,34	195,09	1,65	2 139 820	18 093	843 847	0,14	1 514
401	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску		119,38	0,83	1 309 351	9 053	54,8	0,0009	10
		м2 окрашиваемой поверхности	1695,5	305,2	1,09	517 469	1 840	179 461	0,192	326
402	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		162,09	0,55	274 827	927	54,8	0,0003	1
		м2 окрашиваемой поверхности	173,95	276,58	0,52	48 111	90	9 271	0,09	16
403	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		72,5	0,27	12 611	47	54,8	–	–
		м2 поверхности	38,05	4403,74	13,53	167 562	515	45 798	2,00	76
405	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1773,08	7,13	67 466	271	54,8	0,01	–
		м2 окрашиваемой поверхности	225,93	291,63	2,03	65 889	458	28 713	0,231	52
406	11-340108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство		199,82	1,01	45 146	228	54,8	0,0011	0
		м2 площади	473,1	3977	54,80	1 881 518	25 924	473 056	1,43	677
407	11-340108-0705	Стояки труб. Облицовка гипсокартоном ГКЛВ		1252,87	31,3	592 731	14 809	62,1	0,0337	16
		м2 поверхности	473,1	1342,21	19,87	634 999	9 399	267 253	0,887	420
				777,13	7,62	367 659	3 603	62,1	0,0082	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям								
		м2 окрашиваемой поверхности	473,1	291,63	2,03	137 972	958	60 126	0,231	109
				199,82	1,01	94 537	478	54,8	0,0011	1
409	11-110101-4001	Плинтус-коробов пластиковых для закрытия труб отопления проходящих по периметру жилых помещений. Устройство на клее КН-2								
		м плинтуса	1085,8	85,32	0,56	92 636	612	62 538	0,09	98
				84,75	0,28	92 023	303	60,9	–	–
410	29-000000-0000	Плинтус-короба пластиковые								
		м	1096,658	193,95		212 697		9 018		
411	29-000000-0000	Соединитель для пластиковых плинтусов								
		шт	90	48,4		4 356		185		
412	29-000000-0000	Соединитель для пластиковых плинтусов, угол наружный вставной								
		шт	36	123,6		4 449		189		
413	29-000000-0000	Соединитель для пластиковых плинтусов, угол внутренний вставной								
		шт	126	123,6		15 573		660		
414	29-000000-0000	Люк-дверца								
		шт	72	474,5		34 164		1 449		
	Раздел 16 Наружная отделка									
415	11-150402-0203	Окраска нижних поверхностей плит лоджий и боковых поверхностей парапетных плит акриловыми красками								
		м2 окрашиваемой поверхности	375,84	151,31	1,01	56 867	379	19 457	0,09	33
				78,93	0,46	29 666	175	54,8	0,0005	–
	Раздел 17 Лоджии									
423	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;								
		м2	171,72	137,99	1,66	23 696	285	4 662	0,0426	7
				37,32	0,37	6 409	64	54,2	0,0004	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	11-150403-0305	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней ограждений лоджий								
		м2 окрашиваемой поверхности	359,42	1241,22	1,84	446 120	660	245 754	1,26	453
425	11-090304-0101	Монтаж стремянок ИМС-28		1103,92	0,92	396 772	330	54,8	0,001	–
		т конструкций	0,8256	51541,02	17507,02	42 552	14 454	18 499	28,9	24
427	11-090601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ		26222,42	5630,33	21 649	4 648	60,9	5,25	4
		т конструкций	0,97376	72128,42	3160,72	70 236	3 078	45 529	82,1	80
429	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		67545,31	1288,54	65 773	1 255	60,9	1,22	1
		м2	48,573	137,99	1,66	6 703	81	1 319	0,04	2
430	11-090306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм		37,32	0,37	1 813	18	54,2	0,0004	–
		м2	481,356	576,78	13,93	277 636	6 707	143 012	0,48	230
				423,77	5,72	203 982	2 753	60,9	0,01	2

Раздел 18 Разные работы

18.1 Шкаф квартирного узла ввода системы отопления (72 шт)

434	21-070508-1709	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм								
		100м2	1,5768	60430,37		95 287		4 040		
435	21-090404-1005	Ручки								
		пара	72	3420,65		246 287		10 443		
436	21-050302-0101	Мебельная фурнитура								
		т	0,04	205870,68		8 235		349		

18.3 Приямок

444	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	2,64	659,8	19,38	1 742	51	549	0,36	1
445	11-080201-0703	Решетки приямков металлические.Установка		272,88	10,45	720	28	60,9	0,01	–
		т металлических конструкций	0,07752	419763,28	5870,01	32 540	455	2 959	42,30	3
				36150,85	2312,86	2 802	179	50,8	2,49	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,002	305221,51	43821,22	610	88	375	253,00	1
447	23-010201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, д 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		252901,33	17027,68	506	34	62,1	16,57	–
		м	2,008	651,04		1 307		55		
448	11-110101-0204	Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	4	7790,2	1239	31 161	4 957	9 102	3,24	13
449	11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованно1 стали. Устройство		2553,25	510,87	10 213	2 043	60,9	0,55	2
		м2 покрытия	2,8	2412,93	8,52	6 756	24	1 607	0,97	3
450	11-340108-0713	Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм		799,68	2,51	2 239	7	56,4	–	–
		м2 поверхности	2,8	3532,55	6,20	9 891	17	1 797	0,85	2
451	29-000000-0000	Полигаль толщ. 10 мм		757,92	2,04	2 122	6	62,1	–	–
		м2	2,8	2057,87		5 762		244		
452	29-000000-0000	Профиль алюминиевый торцевой толщ. 10 мм								
		м	10,4	1656,61		17 229		730		
	18.4 Шахта лифта									
455	11-110101-1503	Покрытия цементные М100, толщина 20 мм (50мм). Устройство								
		м2 покрытия	18,88	678,71	65,15	12 814	1 230	3 299	0,27	5
456	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503		206,2	23,73	3 893	448	60,9	0,03	–
		м2 покрытия	113,28	94,38	2,84	10 691	322	1 122	0,01	1
	18.5 Машинное помещение лифта			7,74	1,56	877	177	60,9	–	–
461	11-090601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ								
		т конструкций	0,06842	72128,42	3160,72	4 935	216	3 199	82,1	6
				67545,31	1288,54	4 621	88	60,9	1,22	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	21-060405-0501	Крышки люка МКЛ	0,06842	269967,55		18 471		783		
		т								
463	11-090304-0101	Монтаж стремянки ЛВ6.12	0,02342	51541,02	17507,02	1 207	410	525	28,9	1
		т конструкций		26222,42	5630,33	614	132	60,9	5,246	–
464	21-060208-0501	Стремянка ЛВ6.12	0,02342	299970,9		7 025		298		
		т								
465	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,64	137,99	1,66	88	1	17	0,04	–
		м2		37,32	0,37	24	–	54,2	–	–
	18.6 Вход в техподполье									
466	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	2	1193,37	556,85	2 387	1 114	896	0,48	1
		шт. сборных конструкций		401,85	211,72	804	423	62,1	0,1988	–
467	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	6	1691,79	781,66	10 151	4 690	3 779	0,67	4
		шт. сборных конструкций		563,95	298,23	3 384	1 789	62,1	0,28	2
468	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4	2538,74	1237,83	10 155	4 951	3 764	0,937	4
		шт. сборных конструкций		810,54	476,9	3 242	1 908	62,1	0,4482	2
472	11-060101-0114	Монолитные заделки в фундаментных бетон кл В7,5. Устройство	0,374	17345,2	713,53	6 487	267	462	0,97	–
		м3		798,04	188,72	298	71	48,5	0,2015	–
473	11-060101-0115	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15. Устройство	0,89	19557,56	1016,84	17 406	905	1 522	1,79	2
		м3		1472,67	270,43	1 311	241	48,5	0,2878	–
474	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,01964	179437,81		3 524		149		
		т								
475	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	8,4	1017,28	35,91	8 545	302	5 592	1,08	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м ступеней								
476	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	8,4	946,22	15,52	7 948	130	62,1	0,0147	–
		м		2407,26		20 221		857		
477	11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	2,01	700,47	19,38	1 408	39	421	0,356	–
		м2 стяжки		272,88	10,45	548	21	60,9	0,0127	–
478	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,13	744,47	10,94	6 053	89	1 103	0,212	2
		м2 поверхности		194,71	1,86	1 583	15	50,8	0,002	–
479	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,76	659,8	19,38	1 161	34	366	0,356	1
		м2 стяжки		272,88	10,45	480	18	60,9	0,0127	–
480	11-080201-0101	Стены наружные простые из керамического утолщеного кирпича М100. Кладка т.ч. п.3.1:	0,782	20541,37	1441	16 063	1 127	2 343	4,54	4
		м3 кладки		3640,67	371,54	2 847	291	50,8	0,4	–
481	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,1	70160,18	944,21	7 016	94	1 427	22,1	2
		м3 древесины в конструкции		17722,21	391,23	1 772	39	59,8	0,37	–
482	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,014	65557,12	707,48	918	10	201	22,5	0,3
		м3 древесины в конструкции		18199,13	334,39	255	5	59,8	0,36	–
483	11-100102-0205	Устройство лобовой доски	0,8	2625,93	17,12	2 101	14	680	1,43	1
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1176,49	8,36	941	7	59,8	0,009	–
484	11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	6,72	1829,22	40,68	12 292	273	1 599	0,285	2
		м2 покрытия		240,61	16,75	1 617	113	59,8	0,015	–
485	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	6,72	211,54	1,92	1 422	13	166	0,029	–
		м2 обработанной поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство		24,48	0,82	165	6	59,8	0,00079	–
		м2 покрытия	8,4	2412,93	8,52	20 269	72	4 821	0,972	8
487	11-150403-0301			799,68	2,51	6 717	21	56,4	0,0027	–
		Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;								
		м2 окрашиваемой поверхности	0,8	629,71	1,65	504	1	235	0,53	–
	18.5 Крыльца №1,2			466,1	0,83	373	1	54,8	–	–
501	11-080201-0101	Стены наружные крылец и пандуса из керамического утолщеного кирпича М100. Кладка т.ч. п.3.1:								
		м3 кладки	41,2	20738,09	1441	854 409	59 369	123 762	4,54	187
502	11-060101-0115	Устройство монолитных бетонных крылец и пандуса армированных из бетона кл.В12.5		3640,67	371,54	149 996	15 308	50,8	0,4	16
		м3	8,95	19075,68	1016,84	170 727	9 101	15 126	1,79	16
504	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50мм). Бетон В25 Устройство		1472,67	270,43	13 180	2 420	48,5	0,2878	3
		м2 покрытия	44	1017,26	70,58	44 760	3 106	10 339	0,361	16
505	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;		276,72	25,5	12 176	1 122	60,9	0,0284	1
		м2 покрытия	44	441,83	11,38	19 440	501	1 890	0,0416	2
506	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		31,89	6,25	1 403	275	60,9	0,0076	–
		м2 покрытия	32,85	953,54	65,78	31 326	2 161	14 144	0,726	24
509	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		582,19	32,29	19 126	1 061	60,9	0,0377	1
		м ограждения	35	8808,39	54,75	308 294	1 916	22 139	0,415	15
				376,55	23,65	13 179	828	62,1	0,0259	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511	11-070107-0103	Установка закладных изделий ЗД1	0,083	419599,8	4747,3	34 882	395	3 794	42,7	4
		т стальных элементов		42061,21	956,73	3 497	80	62,1	1,03	–
		Всего прямые затраты				**20 192 779**				**10 075**
										263
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 530 000				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				548 928				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				234 352				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 113 850				
		Накладные расходы, тенге				6 211 277				
		Итого, тенге				26 404 056				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 112 324				
		Всего				**28 516 380**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				256 647				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				489 141				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				303 699				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**29 565 867**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,033				**30 541 541**				
		НДС (12 %)				3 664 985				
		Всего по акту с учетом НДС				**34 206 526**				

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

Кругликова О.И.

ТЕХНАДЗОР
Руководитель

ТОО "Техна-С"

Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №179 от 15 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №3 от 10 февраля 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эт.ж/дома по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.20)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.20)

Акт № 26
приемки выполненных работ за июль 2018 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодный водопровод (ниже 0.000)								
3	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	1	3228,78	83,9	3 229	84	846	1,22	1
		счетчик (водомер)		1106,97	18,58	1 107	19	60,4	0,02	–
6	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	1017,97	157,72	1 018	158	604	0,94	1
		фильтр		840,71	49,47	841	49	60,4	0,05	–
8	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2302,29	–	2 302	–	234	0,23	–
		комплект		216,92	–	217	–	60,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка								
		шт.	5	1139,29	37,6	5 696	188	2 782	0,9	5
14	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка		788,52	18,58	3 943	93	60,4	0,02	–
		кран	3	463,76	–	1 391	–	585	0,3	1
17	11-160501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка		278,66	–	836	–	60,4	–	–
		м трубопровода	4	1722,81	415,13	6 891	1 661	3 892	1,4	6
19	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		1285,83	143,62	5 143	574	60,4	0,1736	1
		м трубопровода	110	552,04	31,89	60 724	3 508	37 587	0,56	61
20	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		492,03	13,51	54 123	1 486	60,4	0,01	2
		м трубопровода	23,45	336,07	13,69	7 881	321	5 040	0,34	8
21	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		313,03	5,7	7 341	134	60,4	0,01	–
		м трубопровода	21,5	335,2	13,69	7 207	294	4 620	0,34	7
22	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		313,03	5,7	6 730	123	60,4	0,01	–
		м трубопровода	29,5	334,34	13,69	9 863	404	6 338	0,34	10
27	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		313,03	5,7	9 234	168	60,4	0,01	–
		м трубопровода	74,45	60,22	1,76	4 483	131	2 826	0,05	4
				56,23	–	4 186	–	60,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	110	65,73	1,76	7 230	194	4 201	0,05	6
				56,23	–	6 185	–	60,4	–	–
29	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex								
		м трубопровода	188,45	428,21	47	80 696	8 859	27 886	0,21	40
				201,99	23,22	38 065	4 376	55,3	0,03	5
35	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000;								
		м2	66,3	40,49	1,35	2 684	90	649	0,02	1
				14,02	0,28	930	19	54,2	0,0003	–
37	13-120701-0502	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования								
		шт.	2	479,02	1,62	958	3	434	0,5	1
				464,43	0,65	929	1	40,6	0,0006	–
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)									
41	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка								
		шт.	3	1139,29	37,6	3 418	113	1 669	0,9	3
				788,52	18,58	2 366	56	60,4	0,02	–
46	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	50,5	441,15	24,03	22 278	1 214	14 059	0,43	22
				402,2	10,25	20 311	518	60,4	0,01	1
47	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
		м трубопровода	25,7	336,07	13,69	8 637	352	5 373	0,34	9
				313,03	5,7	8 045	146	60,4	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	27,9	335,2	13,69	9 353	382	5 995	0,34	9
		м трубопровода		313,03	5,7	8 734	159	60,4	0,01	–
49	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	36	334,71	13,69	12 050	493	7 735	0,34	12
		м трубопровода		313,03	5,7	11 269	205	60,4	0,01	–
54	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	140,1	60,22	1,76	8 437	246	5 318	0,05	7
		м трубопровода		56,23	–	7 878	–	60,4	–	–
55	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	140,1	428,21	47	59 992	6 585	20 732	0,21	30
		м трубопровода		201,99	23,22	28 299	3 253	55,3	0,03	4
60	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерные в 2слоя	36	40,49	1,35	1 458	49	353	0,02	1
		м2		14,02	0,28	505	10	54,2	0,0003	–
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0.000)									
64	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	50	337,31	13,69	16 866	684	10 749	0,34	17
		м трубопровода		313,03	5,7	15 651	285	60,4	0,01	–
66	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	50	60,22	1,76	3 011	88	1 898	0,05	3
		м трубопровода		56,23	–	2 812	–	60,4	–	–
67	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	50	428,21	47	21 411	2 350	7 399	0,21	11
		м трубопровода		201,99	23,22	10 100	1 161	55,3	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000;								
		м2	14	40,49	1,35	567	19	137	0,02	–
				14,02	0,28	196	4	54,2	0,0003	–
	Раздел 4 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									
73	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
		м трубопровода	131,7	336,07	13,69	44 261	1 803	28 305	0,34	44
				313,03	5,7	41 226	751	60,4	0,01	1
74	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка								
		м трубопровода	226,6	335,2	13,69	75 957	3 102	48 693	0,34	76
				313,03	5,7	70 932	1 292	60,4	0,01	1
75	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
		м трубопровода	453	334,34	13,69	151 454	6 202	97 327	0,34	153
				313,03	5,7	141 801	2 583	60,4	0,01	3
79	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	811,3	58,25	1,76	47 257	1 425	30 727	0,05	41
				56,23	–	45 621	–	60,4	–	–
80	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза								
		м2	129	208,61	1,02	26 911	131	2 630	0,02	3
				20,15	0,28	2 600	36	54,2	0,0003	–
82	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	126	402,52	18,8	50 718	2 369	32 399	0,41	52
		счетчик (водомер)		372,02	9,29	46 875	1 170	60,40	0,01	1
85	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	2	463,76	–	928	–	390	0,3	1
		кран		278,66	–	557	–	60,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex								
		м трубопровода	14	428,21	47	5 995	658	2 072	0,21	3
90	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		201,99	23,22	2 828	325	55,3	0,03	–
		м2	1,6	40,49	1,35	65	2	15	0,02	–
				14,02	0,28	22	–	54,2	0,0003	–
	Раздел 5 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									
94	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка								
		счетчик (водомер)	126	402,52	18,8	50 718	2 369	32 399	0,41	52
97	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		372,01	9,29	46 874	1 170	60,4	0,01	1
		м трубопровода	132,5	336,07	13,69	44 529	1 814	28 477	0,34	45
98	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		313,03	5,7	41 476	756	60,4	0,01	1
		м трубопровода	31,5	336,07	13,69	10 586	431	6 770	0,34	11
99	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		313,03	5,7	9 860	180	60,4	0,01	–
		м трубопровода	57,5	335,2	13,69	19 274	787	12 356	0,34	19
100	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		313,03	5,7	17 999	328	60,4	0,01	–
		м трубопровода	8	334,71	13,69	2 678	110	1 719	0,34	3
101	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		313,03	5,7	2 504	46	60,4	0,01	–
		м трубопровода	361,7	335,2	13,69	121 242	4 952	77 724	0,34	122
				313,03	5,7	113 222	2 062	60,4	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	282	334,71	13,69	94 389	3 860	60 592	0,34	95
		м трубопровода		313,03	5,7	88 273	1 608	60,4	0,01	2
103	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	490	334,34	13,69	163 825	6 707	105 276	0,34	165
		м трубопровода		313,03	5,7	153 382	2 794	60,4	0,01	3
108	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1363,2	60,22	1,76	82 089	2 395	51 744	0,05	68
		м трубопровода		56,23	–	76 657	–	60,4	–	–
109	11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	72	6542,83	18,97	471 084	1 366	46 080	0,61	44
		шт.		566,6	9,29	40 796	669	60,40	0,01	1
110	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	873,2	428,21	47	373 913	41 043	129 215	0,21	184
		м трубопровода		201,99	23,22	176 378	20 277	55,3	0,03	22
114	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя	165	40,49	1,35	6 681	222	1 616	0,02	3
		м2		14,02	0,28	2 313	46	54,2	0,0003	–
115	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	56	208,61	1,02	11 682	57	1 142	0,02	1
		м2		20,15	0,28	1 129	15	54,2	0,0003	–
117	11-170201-0103	Смесители. Установка	216	675,21	0,08	145 845	17	94 608	0,02	5
		м2		650,20	–	140 443	–	60,4	0,0003	–

Раздел 6 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0.000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	77,5	337,31	13,69	26 142	1 061	16 661	0,34	26
		м трубопровода		313,03	5,7	24 260	442	60,4	0,01	–
125	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	77,5	60,22	1,76	4 667	136	2 942	0,05	4
		м трубопровода		56,23	–	4 358	–	60,4	–	–
126	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	77,5	428,21	47	33 186	3 643	11 468	0,21	16
		м трубопровода		201,99	23,22	15 654	1 800	55,3	0,03	2
128	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная	21,8	90,73	1,35	1 978	29	260	0,02	–
		м2		14,02	0,28	306	6	54,2	0,0003	–
129	13-110203-0102	Автомотический сбросник воздуха д=15мм. Установка	2	885,12	–	1 770	–	849	1	2
		шт.		844,23	–	1 688	–	44	–	–
	Раздел 7 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)									
132	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	98	543,37	2,11	53 250	207	35 379	0,56	55
		м трубопровода		536,09	0,71	52 537	70	60,4	0,0007	–
133	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	11,5	562,19	0,88	6 465	10	4 324	0,58	7
		м трубопровода		559,06	0,31	6 429	4	60,4	0,0003	–
136	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	2	963,64	50,27	1 927	101	1 038	0,79	2
		комплект		733,8	25,88	1 468	52	60,4	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка								
		воронка	1	1139,29	37,6	1 139	38	545	0,9	1
142	11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка		788,52	18,58	789	19	60,4	0,02	–
		воронка	1	850,04	–	850	–	483	0,83	1
149	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		709,34	–	709	–	60,4	–	–
		км трубопровода	0,016	455031,57	149518,73	7 281	2 392	3 669	306	5
151	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.		271281,24	53192,4	4 340	851	62,1	63,4	1
		м трубопровода	16,5	543,37	2,11	8 966	35	5 957	0,56	9
				536,09	0,71	8 845	12	60,4	0,0007	–
Раздел 8 Водосток К2 (ниже 0.000)										
153	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм (108*4). Прокладка								
		м трубопровода	21	787,21	45,28	16 531	951	9 959	0,73	15
155	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (28*2,5). Прокладка		683,48	16,76	14 353	352	60,4	0,02	–
		м трубопровода	14	569,41	26,12	7 972	366	5 022	0,55	8
162	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза		521,33	10,07	7 299	141	60,4	0,01	–
		м2	17,4	208,61	1,02	3 630	18	355	0,02	–
Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0.000)				20,15	0,28	351	5	54,2	0,0003	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	11-160501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	40	1426,57	316,43	57 063	12 657	31 574	1,14	46
		м трубопровода		1047,03	110,61	41 881	4 424	60,4	0,13	5
175	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	365,4	543,37	2,11	198 547	771	131 915	0,56	205
		м трубопровода		536,09	0,71	195 887	261	60,4	0,0007	–
176	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	522	562,19	0,88	293 464	457	196 285	0,58	305
		м трубопровода		559,06	0,31	291 831	162	60,4	0,0003	–
186	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	88	428,21	47	37 682	4 136	13 022	0,21	19
		м трубопровода		201,99	23,22	17 775	2 043	55,3	0,03	2
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0.000)									
191	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	110	543,37	2,11	59 771	232	39 712	0,56	62
		м трубопровода		536,09	0,71	58 970	78	60,4	0,0007	–
198	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	40	428,21	47	17 128	1 880	5 919	0,21	8
		м трубопровода		201,99	23,22	8 080	929	55,3	0,03	1
		Всего прямые затраты				**3 211 219**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 277 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139 409
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 594
- материалы, изделия и конструкции, тенге	794 258
Накладные расходы, тенге	1 589 558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого, тенге				4 800 777				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				384 062				
		Всего				**5 184 839**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				46 664				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				88 936				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				55 219				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**5 375 658**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,033				**5 553 054**				
		НДС (12 %)				666 367				
		Всего по акту с учетом НДС				**6 219 421**				

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Кругликова О.И.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Техна-С"

Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №179 от 15 ноября 2017 г.

Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2017 г.

Доп.соглашение №3 от 10 февраля 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эт.ж/дома по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.20)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.20)

Акт № 27
приемки выполненных работ за июль 2018 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка								
		м трубопровода	1982	1150,58	12,31	2 280 451	24 398	346 162	0,30591	606
				284,15	5,01	563 185	9 930	60,4	0,00515	10
2	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка								
		м трубопровода	210	1154,59	12,32	242 464	2 587	36 677	0,30591	64
				284,15	5,01	59 672	1 052	60,4	0,00515	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
		м трубопровода	70,5	1393,58 / 284,15	12,32 / 5,01	98 247 / 20 033	869 / 353	12 313 / 60,4	0,30591 / 0,00515	22 / 0
4	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	20	1505,43 / 284,15	12,33 / 5,03	30 109 / 5 683	247 / 101	3 493 / 60,4	0,30591 / 0,00515	6 / 0,1
5	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	16,5	1421,06 / 536,97	26,91 / 10,39	23 447 / 8 860	444 / 171	5 455 / 60,4	0,56959 / 0,01092	9 / 0,2
11	11-180301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка								
		м труб нитки регистра	14	1937,71 / 215,64	21,14 / 9,86	27 128 / 3 019	296 / 138	1 907 / 60,4	0,24617 / 0,01009	3 / 0,1
12	13-110203-0102	Прим.Радиаторный терморегулятор д=20 мм. Установка								
		шт.	218	885,11 / 844,23	– / –	192 954 / 184 042	– / –	80 979 / 44	1 / –	218 / –
15	13-110203-0102	Автоматический балансировочный клапан д=20 мм. Установка								
		шт.	6	885 / 844,17	– / –	5 310 / 5 065	– / –	2 229 / 44	1 / –	6 / –
17	13-110203-0103	Автоматический балансировочный клапан д=32 мм. Установка								
		шт.	2	1025 / 844	– / –	2 050 / 1 688	– / –	743 / 44	1 / –	2 / –
19	13-110203-0104	Автоматический балансировочный клапан д=40 мм. Установка								
		шт.	6	2822,33 / 2532,67	206,83 / 102,17	16 934 / 15 196	1 241 / 613	6 956 / 44	3 / 0,11	18 / 1
21	13-110203-0102	Автоматический балансировочный клапан д= 20 мм. Установка								
		шт.	6	885 / 844,17	– / –	5 310 / 5 065	– / –	2 229 / 44	1 / –	6 / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	13-110203-0103	Автоматический балансировочный клапан д=32 мм. Установка								
		шт.	2	1025	–	2 050	–	743	1	2
25	13-110203-0104	Автоматический балансировочный клапан д=40 мм. Установка		844	–	1 688	–	44	–	–
		шт.	6	2822,33	206,83	16 934	1 241	6 956	3	18
27	11-160601-0101	Шаровый кран диаметром до 25 мм. Установка		2532,67	102,17	15 196	613	44	0,11	1
		шт.	40	1677,18	67,05	67 087	2 682	32 281	1,5141	61
30	11-160601-0102	Шаровый кран диаметром до 50 мм. Установка		1326,55	9,58	53 062	383	60,4	0,0103	0,4
		шт.	6	1696,33	86,33	10 178	518	4 877	1,5141	9
33	11-160601-0103	Шаровый кран диаметром 65 мм. Установка		1326,5	19,17	7 959	115	60,4	0,0206	0,1
		шт.	2	3038,5	195,5	6 077	391	2 885	2,678	5
36	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 разаК=2,000;		2346,5	41,5	4 693	83	60,4	0,0412	0,1
		м2	1221,2	208,61	1,02	254 755	1 246	13 522	0,023	28
37	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		20,15	0,28	24 607	342	54,2	0,0003	0,4
		м2	75,35	69,94	1,02	5 270	77	1 246	0,0295	2
38	11-130301-1420	Прим.Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в 2 слояК=2,000;		30,31	0,19	2 284	14	54,2	0,0002	0,02
		м2	150,7	311,49	1,02	46 942	154	1 010	0,0138	2
39	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		12,09	0,28	1 822	42	54,2	0,0003	0,05
		м трубопровода	226	428,21	47	96 775	10 622	28 146	0,211	48
				201,99	23,22	45 650	5 248	55,3	0,025	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	49,5	249,7		12 360				
41	21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	33	291,94		9 634				
42	21-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	13,75	331,46		4 558				
43	21-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	14,85	374,12		5 556				
44	21-110403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	27,5	494,87		13 609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	21-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	66	621,18	40 998				
46	21-110403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	44	1185,28	52 152				
		Всего прямые затраты				**3 569 339**				**1 136**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 028 468				**20**
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				47 012				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 199				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 493 858				
		Накладные расходы I уровня, тенге				590 807				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 160 146				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				176 390				
		Итого, тенге				4 336 536				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				346 923				
		Всего				**4 683 459**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				42 151				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				80 335				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				49 879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**4 855 824**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,033				**5 016 066**				
		НДС (12 %)				601 928				
		Всего по акту с учетом НДС				**5 617 994**				

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Крупикова О.И.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Техна-С"

Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №179 от 15 ноября 2017 г.

Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2017 г.

Доп.соглашение №3 от 10 февраля 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эт.ж/дома по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.20)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.20)

Акт № 28
приемки выполненных работ за июль 2018 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Комплектное устройство.									
	*Вводно распределительное опросный лист ЭЛ 14*14*									
1	13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу / *шт.*	3	10591,7	2536,42	31 775	7 609	7 666	4	12
				3829,2	891,64	11 488	2 675	42,8	0,82	2
3	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании / *шт.*	2	896,87	58,51	1 794	117	839	0,87	2
				832,85	21,75	1 666	43	42,8	0,02	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу								
		шт.	2	10591,7	2536,42	21 183	5 073	5 111	4	8
				3829,2	891,64	7 658	1 783	42,8	0,82	2
11	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции								
		шт.	2	3994,72	124,95	7 989	250	2 940	3	6
				2871,9	43,49	5 744	87	42,8	0,04	0,1
13	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования								
		шт.	4	1093,62	119,16	4 374	477	1 971	1	4
				957,3	43,49	3 829	174	42,8	0,04	0,2
	Щиток этажный (ЩЗ) на 4 квартры 18 шт.									
15	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции								
		шт.	18	3994,72	124,95	71 905	2 249	26 461	3	54
				2871,9	43,49	51 694	783	42,8	0,04	0,7
17	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
		шт.	72	3152,6	81,21	226 987	5 847	69 329	2	144
				1836,9	21,75	132 257	1 566	42,8	0,02	1,4
19	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании								
		шт.	72	896,87	58,51	64 574	4 213	30 190	0,87	63
				832,85	21,75	59 965	1 566	42,8	0,02	1,4
	Щиток квартирный нестандартный (ШК) 72 шт.									
20	13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции								
		шт.	72	4427,78	124,95	318 800	8 997	107 167	3	216
				2871,9	43,49	206 777	3 132	42,8	0,04	3
22	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
		шт.	72	3152,6	81,21	226 987	5 847	69 329	2	144
				1836,9	21,75	132 257	1 566	42,8	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	288	1878,28	17,52	540 944	5 047	140 948	1	288
		шт.		918,45	–	264 514	–	42,8	–	–
28	13-080303-1011	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу	1	3605,03	77,44	3 605	77	991	2	2
		шт.		1857,72	21,75	1 858	22	42,8	0,02	–
		Шкаф в комплекте ШУЭ-12-14-NQ-ОВ для учета эл.энергии потребляемой лифтами 1шт								
30	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2946,58	955,62	2 947	956	1 138	2	2
		шт.		1914,6	356,58	1 915	357	42,8	0,36	–
34	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1878,28	17,52	7 513	70	1 958	1	4
		шт.		918,45	–	3 674	–	42,8	–	–
		3. Светотехническое оборудование								
38	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	74	1364,94	443,61	101 005	32 827	37 971	0,76	56
		шт.		727,55	292,87	53 839	21 672	42,8	0,346	26
40	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	65	1756,15	479,72	114 150	31 182	26 389	0,41	27
		шт.		392,49	350,57	25 512	22 787	42,8	0,4256	28
43	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	38	1381,55	556,72	52 499	21 155	20 814	0,75	29
		шт.		717,98	378,41	27 283	14 380	42,8	0,4512	17
47	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	7	1381,55	556,72	9 671	3 897	3 834	0,75	5
		шт.		717,98	378,41	5 026	2 649	42,8	0,4512	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования								
		шт.	36	484,43	7,81	17 439	281	8 315	0,49	18
52	13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования		469,08	2,61	16 887	94	42,8	0,0024	0,1
		шт.	162	1391,94	8,18	225 494	1 325	43 669	0,49	79
59	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		469,08	2,83	75 991	458	42,8	0,0026	0,4
		шт.	72	1381,55	556,72	99 472	40 084	39 436	0,75	54
62	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		717,98	378,41	51 694	27 245	42,8	0,45	32
		шт.	18	1381,55	556,72	24 868	10 021	9 859	0,75	14
5	**Электромонтажные изделия**			717,98	378,41	12 924	6 811	42,8	0,4512	8
86	13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования								
		шт.	30	355,71	53,09	10 671	1 593	3 556	0,24	7
88	13-080201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках		222,93	8,92	6 688	267	42,8	0,0082	0,2
		шт.	60	26,61	6,44	1 596	386	629	0,02	1
91	13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям		18,58	2,39	1 115	144	42,8	0,0022	0,1
		т	0,156	64295,6	10860,11	10 030	1 694	4 261	57	9
93	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		51718,95	3392,58	8 068	529	42,8	3,12	0,5
		м	1	623,51	37,14	624	37	146	0,29	0,3
				263,13	4,78	263	5	42,8	0,0044	0,004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 50*50*5. Монтаж по строительным основаниям								
		м	4	588,48	19,07	2 354	76	401	0,18	1
				163,32	5,44	653	22	42,8	0,005	0,02
6	**Провода и кабели**									
115	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
		м кабеля	295	207,06	91,02	61 082	26 850	19 180	0,1	30
				92,89	33,16	27 401	9 783	42,8	0,0378	11
7	**Трубы**									
120	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами								
		м	3955	323,3	10,65	1 278 634	42 129	410 662	0,22	870
				199,62	2,39	789 485	9 461	42,8	0,0022	9
122	13-080206-1710	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола								
		м	2	632,65	116,2	1 265	232	463	0,46	1
				417,38	41,1	835	82	42,8	0,0378	0,1
8	**Заземление**									
123	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	11	1245,63	–	13 702	–	9 022	1,54	17
				1245,63	–	13 702	–	59,1	–	–
124	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	11	714,73	–	7 862	–	5 177	0,972	11
				714,73	–	7 862	–	59,1	–	–
125	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования (Контур заземления)								
		м	55	519,98	17,01	28 599	936	4 447	0,14	8
				127,03	4,78	6 987	263	42,8	0,0044	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям								
		м	15	435,69	15,56	6 535	233	1 276	0,16	2
				145,18	4,13	2 178	62	42,8	0,0038	0,1
127	13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	75	1693,3	80,4	126 997	6 030	27 219	0,7	53
				635,15	17,4	47 636	1 305	42,8	0,016	1
128	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям								
		м	535	303,38	10,88	162 306	5 821	44 270	0,17	91
				154,25	2,39	82 523	1 280	42,8	0,0022	1
	9 Насосная (узел управления)									
129	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка								
		шт.	1	2946,58	955,62	2 947	956	1 138	2	2
				1914,6	356,58	1 915	357	42,8	0,36	0,4
131	13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг (датчик -реле уровня с тремя датчиками). Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах								
		шт.	1	486,17	–	486	–	240	0,5	1
				478,65	–	479	–	44	–	–
133	13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. (звонок) Монтаж оборудования								
		шт.	1	1195,09	234,04	1 195	234	504	1	1
				928,86	86,99	929	87	42,8	0,08	0,1
135	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
		шт.	1	4272,47	76,03	4 272	76	1 391	3	3
				2690,85	21,75	2 691	22	42,8	0,02	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования								
		шт.	1	944,38	99,39	944	99	401	0,82	1
144	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный со медными жилами до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		784,99	24,36	785	24	42,8	0,0224	0,02
		м кабеля	65	675,02	18,7	43 876	1 215	13 596	0,44	29
146	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		399,23	5,44	25 950	353	42,8	0,005	0,3
		м	5	293,62	1,76	1 468	9	388	0,16	1
				145,18	0,65	726	3	42,8	0,0006	0,003
		Всего прямые затраты				**3 943 425**				**2 366**
		в том числе								**151**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 183 320				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				276 208				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				133 899				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 483 897				
		Накладные расходы , тенге				1 204 692				
		Итого с накладными расходами , тенге				5 148 117				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				411 849				
		Всего				**5 559 966**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				50 040				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				95 370				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				59 214				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**5 764 590**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,033				**5 954 822**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- зарплата рабочих-строителей, тенге								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				810 200				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				304 434				
		Накладные расходы I уровня, тенге				179 920				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				990 120				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				41 981				
		Итого, тенге				1 032 101				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				82 568				
		Всего				**1 114 669**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				10 032				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				19 120				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				11 871				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**1 155 692**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,033				**1 193 830**				
		НДС (12 %)				143 260				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 337 090**				

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Кругликова О.И.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Техна-С"

_____ Сламбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №179 от 15 ноября 2017 г.

Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2017 г.

Доп.соглашение №3 от 10 февраля 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эт.ж/дома по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.20)"
Наименование объекта: Благоустройтсво

Акт № 29
приемки выполненных работ за июль 2018 г
Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение пригодного грунта) *м3 грунта*	5594,14	32,75 / –	32,75 / 12,3	183 208 / –	183 208 / 68 808	40 665 / 59,1	– / 0,0115	– / 64
6	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; (перемещение пригодного грунта) *м3 грунта*	22376,6	28,02 / –	28,02 / 10,53	626 992 / –	626 992 / 235 626	139 255 / 59,1	– / 0,00984	– / 220
		Всего прямые затраты				**810 200**				–
		в том числе								**285**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				714 579				
		Всего по акту с учетом НДС				**6 669 401**				

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

Кругликова О.И.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель

ТОО "Техна-С"

Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №179 от 15 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2017 г.
Доп.соглашение №3 от 10 февраля 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти эт.ж/дома по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.20)"
Наименование объекта: Жилой дом (поз.20)

Акт № 30
приемки выполненных работ за июль 2018 г
Техническое решение №1. Добавляемые работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *м2 стен (за вычетом проемов)*	206,2	1487,43 691,7	9,89 3,7	306 708 142 629	2 039 763	85 748 59,8	0,7895 0,0034	163 1
2	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 *м2*	75,69	5745,65 516,04	66,22 25,17	434 888 39 059	5 012 1 905	22 203 54,2	0,589 0,0271	45 2
		Итого прямые затраты по смете				**741 596**				**207**
		в том числе								**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				181 688				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 052				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 668				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				552 857				
		Накладные расходы I уровня, тенге				107 951				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				849 547				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				36 021				
		Итого, тенге				885 568				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				70 845				
		Всего				**956 413**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				8 608				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				16 405				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				10 186				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**991 612**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,033				**1 024 335**				
		НДС (12 %)				122 920				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 147 255**				

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
_____ Кругликова О.И.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Техна-С"
_____ Слямбеков С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
_____ Дускужанова С.Ж.