Форма 2 в

Наименование стройки - Благоустройство новой площади в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области

Наименование объекта - Благоустройство новой площади в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области

АКТ

приемки выполненных работ за Май 2017 года

на благоустроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение (7-1-6)								
1	Е0101-195-1	**Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	157	41,73	34,30	6552	5385	2203	0,05	8
		дерево		7,43	12,61	1167	1980	70	0,04	6
2	Е0101-195-11	**Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.)**	97	77,25	65,08	7493	6313	2189	0,08	8
		дерево		12,17	20,07	1180	1947	70	0,07	6
3	Е0101-199-1	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	254	18,70	18,70	4750	4750	1154	--	--
		яма		--	6,49	--	1648	70	0,02	5
4	Е0101-202-1	**Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см**	254	15,76	12,11	4003	3076	1439	0,03	6
		пень		3,65	4,44	927	1128	70	0,01	4
5	Е0101-202-3	**Вывозка пней тракторными прицепами 2 т, добавлять на каждые последующие 100 м, диаметр деревьев до 32 см**	22860	2,72	2,09	62179	47777	22403	0,0043	98
		пень		0,63	0,77	14402	17602	70	0,0145	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			84977	67301			120
			Тенге			17676	24305			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				41981			
		Накладные расходы -	Тенге			29388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4408			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				46389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			121227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				46389			
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка (7-1-1)								
6	Е0101-25-2 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	9132	9,51	9,51	86845	86845	23031	--	--
		м3		--	2,60	--	23743	97	0,01	78
7	Е0101-25-10 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	36528	7,99	7,99	291859	291859	77242	--	--
		м3		--	2,18	--	79631	97	0,01	261
8	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	41	11,19	11,19	459	459	121	--	--
		м3		--	3,06	--	125	97	0,01	--
9	Е0101-25-10 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	164	7,99	7,99	1310	1310	347	--	--
		м3		--	2,18	--	358	97	0,01	1
10	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1258	32,27	32,27	40596	38709	11910	0,01	12
		м3		1,42	8,34	1786	10492	97	0,03	36
11	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	2201,5	84,26	84,26	185498	195498	37095	--	--
		т		--	16,85	--	37095	100	0,04	78
12	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	9132	12,51	12,51	114241	114241	37912	--	--
		м3		--	4,28	--	39085	97	0,01	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			720808	728921			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1786	190529			582
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			720808				
	Материалы -		Тенге			101				
	Всего заработная плата -		Тенге				192315			
		Накладные расходы -	Тенге			187658				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			962974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							688
		Сметная заработная плата -	Тенге				220464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			962974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							688
		Сметная заработная плата -	Тенге				220464			
		РАЗДЕЛ 3.Поливочный водопровод (6-1-1)								
		Земляные работы								
13	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2640,75	32,55	30,98	85956	81810	26998	0,01	28
		м3		1,53	9,01	4040	23793	97	0,03	81
14	Е0101-164-2 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	74	262,72	--	19441	--	21968	1,85	137
		м3		262,72	--	19441	--	113	--	--
15	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,5	218,93	--	547	--	618	1,54	4
		м3		218,93	--	547	--	113	--	--
16	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	4621,3125	84,26	84,26	389392	389392	77869	--	--
		т		--	16,85	--	77869	100	0,04	164
17	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	2640,75	3,77	3,24	9956	8556	4099	--	9
		м3		0,48	1,12	1268	2958	97	--	10
18	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2410,93	32,55	30,98	78476	74691	24649	0,01	26
		м3		1,53	9,01	3689	21722	97	0,03	74
19	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	4219,1275	84,26	84,26	355504	355504	71092	--	--
		т		--	16,85	--	71092	100	0,04	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е022-41-2	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах**	12,34	36687,31	2104,76	452721	25973	47901	0,01	26
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,50	623,48	29153	7694	97	0,03	74
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1391993	935926			230
			Тенге			58138	205128			552
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1391993				
	Материалы -		Тенге			397929				
	Всего заработная плата -		Тенге				263266			
		Накладные расходы -	Тенге			275194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1767218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							920
		Сметная заработная плата -	Тенге				304545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1767218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							920
		Сметная заработная плата -	Тенге				304545			
		РАЗДЕЛ 4.Освещение площади (4-1-1)								
		Кл-0,4кВ								
21	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	1907,6	33,67	32,10	64229	61234	25721	0,01	21
		м3		1,57	12,33	2995	23521	97	0,05	95
22	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	476,4	218,93	--	104298	--	117857	1,54	734
		м3		218,93	--	104298	--	113	--	--
23	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	1430,7	3,20	3,20	4578	4578	1443	--	--
		м3		--	1,04	--	1486	97	--	6
24	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1430,7	21,55	4,52	30832	6467	23634	0,11	155
		м3		17,03	--	24365	--	97	--	--
25	С151601-551 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	0,303	890211,00	--	269734	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-550 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	0,274	735302,00	--	201473	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-549 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	0,118	609341,00	--	71902	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	С151601-544 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	0,155	200696,00	--	31108	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-486 Изм. и доп. вып. 24	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	1,944	137342,00	--	266993	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-542 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,761	109965,00	--	83683	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-177-1	**Муфта концевая для кабеля напряжением 35 кВ**	4	10870,00	201,00	43480	804	11724	15,00	60
		компл		3038,00	47,30	12152	189	95	0,27	1
32	С99-1-1пл	**Муфта концевая термоусаживающая кабельная, тип 4КВТп-1**	4	2218,28	--	8873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С99-1-1пл	**Наконечник 16-8-5,4-А-УХЛ3**	452	11,09	--	5013	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С99-1-1пл	**Наконечник 25-8-5,4-А-УХЛ3**	8	12,40	--	99	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	**Песок природный**	57,3	838,00	--	48017	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1234312	73083			970
			Тенге			143810	25196			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1234312				
	Всего заработная плата -		Тенге				169006			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1017419				
		Накладные расходы -	Тенге			180379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1499572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1162
		Сметная заработная плата -	Тенге				196063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1499572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1162
		Сметная заработная плата -	Тенге				196063			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Поливочный водопровод (6-1-1)								
		Сети водопровода								
36	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	218,16	228,00	--	49740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	245,43	163,00	--	40005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	147,46	105,00	--	15483	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	638,32	67,00	--	42767	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	126,25	49,00	--	6186	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	102,01	32,00	--	3264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	326,23	32,00	--	10439	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	9-1-2 (пл)	**Сплинклер роторный PGJ-04 Hunter**	104	1700,83	--	176886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			344770	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			344770				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			344770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20686				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			365456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			365456				
		РАЗДЕЛ 6.Общестроительные работы (2-1-1)								
		Земляные работы								
44	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	543,95	32,55	30,98	17706	16852	5561	0,01	6
		м3		1,53	9,01	832	4901	97	0,03	17
45	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	7,2	262,72	--	1892	--	2138	1,85	13
		м3		262,72	--	1892	--	113	--	--
46	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	135,75	218,93	--	29720	--	33584	1,54	209
		м3		218,93	--	29720	--	113	--	--
47	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	951,9125	84,26	84,26	80208	80208	16040	--	--
		т		--	16,85	--	16040	100	0,03539	34
48	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	543,95	3,77	3,24	2051	1762	844	--	2
		м3		0,48	1,12	261	609	97	--	2
49	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	376,17	32,55	30,98	12244	11654	3846	0,01	4
		м3		1,53	9,01	576	3389	97	0,03	12
50	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	658,2976	84,26	84,26	55468	55468	11092	--	--
		т		--	16,85	--	11092	100	0,03539	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	94	122,18	--	11485	--	12978	0,89	83
		м3		122,18	--	11485	--	113	--	--
52	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	282,17	6,48	6,48	1828	1828	575	--	--
		м3		--	2,10	--	593	97	0,01	2
53	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	282,17	21,55	4,52	6081	1275	4661	0,11	30
		м3		17,03	--	4805	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			218683	169047			347
			Тенге			49571	36624			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218683				
	Всего заработная плата -		Тенге				86195			
	Местные материалы -		Тенге			65				
		Накладные расходы -	Тенге			91319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				99893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			328602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				99893			
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие (7-1-2)								
		В пределах участка (сечение 1-1)								
54	**Е0127-82-2**	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	960	33,43	29,06	32093	27898	14416	0,01	9
		м2		1,03	10,26	989	9850	133	0,05	48
		Тротуар								
55	**Е0127-82-1**	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	3046	19,95	15,58	60768	47457	26454	0,01	30
		м2		1,03	5,50	3137	16753	133	0,03	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
			3046	**207,05**	**33,29**	**630674**	**101401**	**66844**	**0,03**	**91**
		м2		**5,00**	**11,50**	**15230**	**35029**	**133**	**0,02**	**61**
		Сечение 2-2								
57	**Е0127-82-1**	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**								
			9318,9	**19,95**	**15,58**	**185912**	**145188**	**118592**	**0,01**	**93**
		м2		**1,03**	**5,50**	**9598**	**51254**	**133**	**0,03**	**280**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**909447**	**321944**			**223**
			Тенге			**28954**	**112886**			**480**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**909447**				
	Материалы -		Тенге			**72026**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**141840**			
	Местные материалы -		Тенге			**615079**				
		Накладные расходы -	Тенге			**270950**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**142**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**40643**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**70824**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1251221**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182483**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1251221**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182483**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4904990**	**2296222**			**1332**
			Тенге			**299935**	**594668**			**1314**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4904990**				
	Материалы -		Тенге			**84581**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**894603**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1415449**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1034888**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**517**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**155233**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**356393**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6296271**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2982**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1049836**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**6296271**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2982**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1049836**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г	**Тенге**			**6 296 271**				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			75 555				
		Итого	Тенге			6 371 826				
		Дополнительные затраты при прозводстве работ в зимнее время 3,78%	Тенге							
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге			63 718				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге			25 487				
		Итого в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			**6 461 031**				
		Итого по смете в текущих ценах 2016 года к=2,737	**Тенге**			**17 683 842**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			353 677				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**Тенге**			**18 037 519**				
		НДС (12%)	Тенге			2 164 502				
		Всего по акту с учетом НДС	**Тенге**			**20 202 020**				
		Итого по договору (скидка 1,000000061%)				**202 020**	**1,000000%**			
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ				**20 000 000,00**				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Технадзор: _____