Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акмол Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Акмол, с.Акмол, Гагарина, 2** — **991240000310**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район «САРЫАРКА» жилой массив Өндіріс,, Жанажол, 19, тел.: 87172515981** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 28.02.2017г,Доп.согл №2 от 25.08.17

Номер документа	Дата составления
19	21.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство и озеленение населенных пунктов (Благоустройство новой площади с. Акмол)			работа	1	813 900,20	813 900,20
				Итого	1	x	813 900,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мамашфаров Б.О. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2018

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ"Аппарат акима селького округа Акмол Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"

Наименование строительства и его адрес:«Благоустройство новой площади в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области»

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ДЕКАБРЬ 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		1	28.02.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**252 575 489,20**									
в том числе за 2018 год:	**81 999 999,20**	**726 696**							**87 204**	**813 900,2**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Акмол Целиноградского района"

_____ 2018 года

м.п

Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"

_____ 2018 года

м.п

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1. Поливочный водопровод								
27	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 ,65мм *задвижка или клапан*	8	242,08 144	6,95 2,25	1937 1152	56 18	1521 130	0,88 0,01	7 –
28	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *шт*	3	12967		38901				
29	9-2-342	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	18089		36178				
30	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	2	276,46 186,75	17,71 6,75	553 374	35 14	504 130	1,07 0,03	2 –
31	9-4-424	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 DN 32 ГОСТ 21345-2005 *шт*	2	3246		6492				
32	Е24-11-1	Установка резиновых фланцевых компенсаторов из труб диаметром 32,50,65 *компенсатор*	10	777,3 587,25	95,55 9	7773 5873	956 90	7752 130	3,05 0,04	31 –
33	9-5-26	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86(применительно) *шт*	4	3264		13056				

34	9-5-27	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86 (применительно) *шт*	4	3936		15744			
35	9-5-25	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 27036-86 (применительно) *шт*	2	2736		5472			
36	Е18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 65 мм *фильтр*	1	7617,07	91,69	7617	92	285	1,11	1
				189	33,75	189	34	128	0,17	–
37	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм *счетчик (водомер)*	1	1069,83	60,08	1070	60	404	1,68	2
				292,5	22,5	293	23	128	0,11	–
38	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-65 *шт*	1	15600		15600				
39	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 ,65мм *задвижка или клапан*	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	–
40	9-3-698	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91 *шт*	1	1852		1852				
41	9-3-697	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91 *шт*	1	1489		1489				
42	8-10-271	Хомуты для крепления труб *шт*	1	154,92		155				
43	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм-переходы и отводы *т фасонных частей*	0,00742	247994,13	49389,75	1840	366	785	312,7	2
				62775	18657	466	138	130	91,12	1
44	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм *т фасонных частей*	0,0462	107786,81	398,18	4980	18	415	42,1	2
				6750	150,75	312	7	130	0,74	–
45	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 32,50,65 мм *фланец*	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
				63	–	630	–	130	–	–

46 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	5	202		1010				
	шт								
47 8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	268		1072				
	шт								
48 8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	1	171		171				
	шт								
49 Е22-40-1	Монтаж свободных фланцев д.32,50	5	64,13	–	321	–	410	0,32	2
	фланец		63	–	315	–	130	–	–
50 Е22-40-2	Монтаж свободных фланцев д.75	3	102,38	–	307	–	377	0,46	1
	фланец		96,75	–	290	–	130	–	–
51 8-9-7	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	3	171		513				
	шт								
52 8-9-9	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
	шт								
53 8-9-11	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 75 ГОСТ 12816-80	3	272		816				
	шт								
54 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов-втулки	8	300,56	225,63	2404	1805	1336	0,414	3
	шт		69,53	58,98	556	472	130	0,226	2
55 8-4-3378	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	316		948				
	шт								
56 8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	244		488				
	шт								
57 8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	244		732				
	шт								
58 Ц12-594-2	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой	104	86,9	–	9038	–	7582	0,5	52
	шт		81	–	8424	–	90	–	–
85 Е22-36-1	Установка шарнирного соединения	104	276,46	17,71	28752	1842	26161	1,07	111

	задвижка или клапан									
				186,75	6,75	19422	702	130	0,03	3
86	99-1-2(пл)ТС Соединение шарнирное SJ 7512 Hunter		104	182,68		18999				
		шт								
98	71-1-67(об) Шланг для полива		38,2565	370		14155				
		м								
	Итого по разделу 2					**242064**	**5343**			**221**
						38584	**1503**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге					0				
	оборудования, тенге					14155				
	Накладные расходы, тенге					48732				
	- заработная плата, тенге					7310				
	- трудоемкость, чел-ч					24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					14524				
	Всего по разделу, тенге					**256588**				
	Сметная заработная плата, тенге					51237				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					251				
	Всего по АКТУ, тенге					**256587,7**				
	Сметная заработная плата, тенге					51237				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					251				

	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г	**Тенге**			242 432,8		14154,9		
	Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**			2 909,2				
	Итого	**Тенге**			245 342,0				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**Тенге**			2 453,4				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**Тенге**			981,4				
	Итого в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			248 776,8				
	Итого по смете в текущих ценах 2016 года-2,737	**Тенге**			719 644,1				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	**Тенге**			14 392,9				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**Тенге**			734 037,0				
	НДС (12%)	**Тенге**			88 084,4				
	Всего по акту с учетом НДС	**Тенге**			822 121,4				
	Итого по договору (скидка 1,000000061%)				8 221,2				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ				813 900,2				

Заказчик
ГУ"Аппарат акима сельского округа Акмол Целиноградского района" _____

Технадзор
ТОО "Ордаинжиниринг" _____

Подрядчик
ТОО "Қазбайлық Астана" _____