Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» 10 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Отес Актобе" г.Актобе, район Алматы, ул.Смагулова 1 Е**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Сулейменова Гульмира Туганбайкызы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Реконструкция внутриквартальных тепловых стей сетевого района № 1 (12 объектов) г.Актобе"**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе" Руководитель**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии сутвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организаций _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Актобе Строй Эксперт"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства г.Актобе" 03-8/754 от 26.11.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность					
тепловых сетей ø32мм-325мм	м	2615		2609	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **рабочим проектом "Реконструкция внутриквартальных тепловых стей сетевого района № 1 (12 объектов) г.Актобе" предусмотрена замена изношенных стальных трубопровод в изоляции из минеральной ваты в непроходных каналах при подземной прокладке на новые стальные трубопроводы предизолированные с тепловой изоляцией из пенополиуретана ППУ в полиэтиленовой оболочке типа Ст ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006. Существующая тепловая сеть двухтрубная открытая подземная в проложенная в непроходных лотковых каналах из сборных железобетонных элементов серии 3.006-1-8. Надземные участки проложены непосредственно по земле на опорах из железобетонных блоков высотой 0,5-0,8 м и опорах из стальных труб высотой 0,5 м, 3 м, 4 м и 5 м. Рабочим проект При надземной прокладке - на стальные предизолированных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана ППУ в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали типа Ст ППУ-ОЦ по ГОСТ 30732-2006.**

Объем работ по участкам:

Участок тепловой сети от задвижек РМТС диаметром 300 мм по ул. Алтынсарина до ТК-1 по ул. Яншина, протяженностью 750 м подземный: прокладка в канале КЛ, замена труб ПЭ диаметром 325х7,0 мм, 273х7,0мм , 219х6 мм, 159х4,5 мм, наращивание лотков канала КЛ 150х90 и КЛ 120х60 кирпичной кладкой; расширение тепловых камер.

Участок тепловой сети от НСС №5 до подземной т/трассы напротив дома №1 по ул. Ломоносова протяженностью 165 м надземная: прокладка по опорам из железобетонных блоков ФБС, замена труб ОЦ, диаметром 273х7 мм.

Участок тепловой сети от ТК 6 направление Айтеки би, 45, до подземной теплотрассы направление дома №81 по ул. Некрасова протяженностью 90 м надземный прокладка по опорам из железобетонных блоков ФБС, замена труб ОЦ, диаметром 159х4,5 мм.

Участок тепловой сети от ТК 37 по ул. Уалиханова до ТК 22 пер. Центральный и на дома №20 ул. Патоличева, №27 ул. Шернияза протяженностью 335 м – подземный: прокладка в канале КЛ, трубы ПЭ диаметром 219х6 мм, 159х4,5 мм, 108х4 мм; расширение тепловых камер; монтаж сильфонного компенсатора.

Участок тепловой сети от ТК 2 ул.Шернияза д. 70 до ТК 6 по ул. Карасай батыра, 5 протяженность 175 м – подземный: прокладка в канале КЛ, трубы ПЭ диаметром 108х4 мм, диаметром 89х4 мм, 32х3 мм.

Участок от ТК 35 (СШ №35) до ТК 37 (дома 96) 11 микрорайона протяженностью 151 м: Подземный - надземный прокладка в канале КЛ, замена труб ПЭ диаметром 219х6 мм; прокладка по опорам из железобетонных блоков ФБС, замена труб ОЦ, диаметром 219х6 мм; расширение тепловой камеры; монтаж сильфонного компенсатора.

Участок тепловой сети от ТК 33 до ТК 35Б (дома 101-105) 11 микрорайона протяженностью 235 м подземный: прокладка в канале КЛ замена труб ПЭ диаметром 325х7мм, 219х6 мм; наращивание лотков канала КЛ 150х90 и КЛ 120х60 кирпичной кладкой; монтаж сильфонного компенсатора.

Участок тепловой сети от задвижки диаметром 150 мм надземной теплотрассы д. 25 до ТК 15, 11 микрорайон протяженностью 138 м подземный – надземный: прокладка канале КЛ, замена труб ПЭ диаметром 219х6 мм; прокладка по опорам из железобетонных блоков ФБС, замена труб ОЦ, диаметром 219х6 мм.

Участок тепловой сети от ТК 8 до ТК 10 направление д. 37а, 11 микрорайон протяженностью 140 м подземный: прокладка подземная в канале КЛ замена труб диаметром 219х6мм; расширение тепловых камер.

Участок тепловой сети от ТК 38 по тех. подполью дома 83 до II подъезда дома 82 (11 микрорайон) протяженностью 115 м подземный – надземный: прокладка в канале КЛ, замена труб ПЭ диаметром 159х4,5 мм, прокладка по тех подполью по опорам из железобетонных блоков ФБС, замена труб ОЦ, диаметром 108х4 мм; расширение тепловой камеры

Участок тепловой сети от поры №6 РМТС по ул. Кунаева до опоры №13 направление ул. Кобозева протяженность 210 м, надземный: прокладка по опорам из железобетонных блоков ФБС, замена труб ОЦ, диаметром 219х6 мм.

Участкам от т.к. РМТС до т.к. 13 по ул. Алтынсарина 24 протяженность 105 м, надземный: прокладка по опорам из железобетонных блоков ФБС, замена труб ОЦ, диаметром 159х4,5 мм.

общая протяженность тепловых сетей - 2609 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июня 2020 год;**

месяц, год

окончание работ **октября 2020 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;

фактически, месяц: **4 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заместитель Генерального директора по теплоснабжению-главный инженер АО «Aqtobe su-energy group» Даулбаев А.А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии) М.П.

дата"_____"_____2020г

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Реконструкция внутриквартальных тепловых стей сетевого района № 1 (12 объектов) г.Актобе"** завершенным

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сулейменова Гульмира Туганбайкызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии) М.П.

дата"_____"_____2020г