Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«7» 12 2020 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», и.о. руководителя Алдияров Бауржан Шиндаулетович
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
« 7 » 12 2020 г. ТОО «Отес Актобе» ГСЛ №15012748 от 08.07.2015г. Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Смагулова, 1 Е, Сулейменова Гульмира Туганбайкызы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
« 7 » 12 2020 г. ТОО «Строй-мах» Тасименов Бисенбай Абильхаирович аттестаты эксперта KZ69VJE00033293 от 14.12.2017г., KZ41VJE00034476 от 26.01.2018г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
« 7 » 12 2020 г. ПрК "Актюбгражданпроект", Абдрахманова Э.Р.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство сетей электроснабжения поселка "Акшат-3" г. Актобе»,
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: п. "Акшат-3" города Актобе Актюбинской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «16» марта 2018 года №1755 Акимата города Актобе;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» талон KZ32REA00180034 от 18.06.2020 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ПрК "Актюбгражданпроект", № 18724464

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Отдел строительства города Актобе", № 241 от 16.09.2019 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.2020 г.;

месяц, год

окончание работ 12.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ-10 кВ	метр	15 130,8		15 130,8	
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	метр	32 356		32 356	
Протяженность КЛ-10 кВ	метр	2 435		2 204,5	
Протяженность	метр	1 950		1 950	

КЛ-0,4 кВ					
КТПГ с трансформатором	комплект	13		13	
Светодиодные светильники	шт	592		592	
РП	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Внеплощадочные сети электроснабжения 10кВ. *Внеплощадочные сети 10кВ выполнены от РУ-10кВ ПС220/110/10кВ Акжар-2 до распределительного пункта 10кВ. Согласно технических условий на электроснабжение № 01-24-02-05/5476 от 06.09.2018, выданных АО «KEGOC» точкой подключения внеплощадочных сетей 10кВ являются существующие ячейки №10 и №13 в ЗРУ-10кВ ПС220/110/10кВ Акжар-2. Выход с ЗРУ-10кВ ПС220/110/10кВ Акжар-2, пересечения с автомобильной дорогой выполнены кабельными вставками по типовому проекту А5-92 «Прокладка кабелей до 35кВ в траншее». Кабели приняты марки АСБ3х240мм2 и укладываются на постель из мелкого просеянного песка, обратная засыпка траншей выполняется грунтом не содержащим строительного мусора, камней. Защита кабелей от механических повреждений выполняется строительным кирпичом. ВЛ-10кВ выполнены двумя одноцепными ВЛ с проводом марки СИП-3 сечением 1х120мм2, в стесненных условиях ВЛ-10кВ выполнены двухцепной ВЛ-10кВ с проводом марки СИП-3 сечением 1х120мм2 на ж/б стойках СВ-105-5, СВ110-5, СВ164. Заземление опор ВЛ-10кВ выполнено из стали круглой диаметром 16мм и круглой стали диаметром 10мм согласно типовой серии 3-407-150. Проектом предусматривается защита подземной части ж/б стоек от коррозии обмазкой мастикой БМЗЭС.*

РП-10кВ совмещенное с ТП-10/0,4кВ. *Источником электроснабжения поселка Акшат-3 является РП- 10кВ совмещенный с ТП-10кВ и запитанный по двум линиям 10кВ от РУ -10кВ ПС220/110/10кВ Акжар-2. РП совмещенный с ТП10/0,4кВ размещается в отдельно стоящем здании, в котором в разных помещениях размещаются: распределительное устройство 10кВ (РУ -10кВ), два трансформатора мощностью 250кВА каждый, и распределительное устройство 0,4кВ (РУ-0,4кВ). На напряжение 10кВ принята одинарная секционированная выключателем на две секции система сборных шин. РУ- 10кВ выполнено из камер КСО-2-10. РУ-0,4кВ принято двухсекционным и состоит из панелей ЩО-70. Во всех помещениях РП-10кВ предусматривается рабочее освещение на 220В, ремонтное освещение и внутреннее освещение камер КСО-2-10 выполнены на напряжение 36В. Для оборудования камер КСО-2-10 в РУ-10кВ предусмотрен технологический подогрев помещения с помощью электрических печей ЭВУБ -1,0 мощностью 1кВт каждая, в остальных помещениях РП обогрев не требуется. Заземляющее устройство РП-10 принято общим для напряжения 10 и 0,4кВ и выполнено*
из полосовой стали, укладываемой на дно котлована._

Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 и 0,4 кВ. *Источником электроснабжения потребителей поселка Акшат-3 являются комплектные трансформаторные подстанции типа КТПГ и 2КТПГ, запитанные по линиям 10кВ от РП- 10кВ. Линии 10кВ выполнены воздушными изолированными проводами марки СИП-3 на типовых ж/б опорах, выходы с РП-10 и КТПГ выполнены кабелем марки АСБ. Прокладка КЛ-10кВ выполняется типовому проекту А5-92 «Прокладка кабелей до 35кВ в траншее». Кабели укладываются на постель из мелкого просеянного песка, обратная*
засыпка траншей выполняется грунтом, не содержащим строительного мусора камней.
Защита кабелей от механических повреждений выполняется строительным кирпичом. Линии 0,4кВ к жилым домам выполнены воздушными изолированными проводами марки СИП-2 на типовых ж/б опорах. Заземление опор ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ выполнено из стали
круглой диаметром 16мм и круглой стали диаметром 10мм согласно типовой серии 3-407-150. Проектом предусматривается защита подземной части ж/б стоек ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ от коррозии обмазкой битумной мастикой. Наружное освещение поселка выполнено светильниками типа «Кобра», устанавливаемыми на опорах ВЛ-0,4кВ.

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **812 697,14** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **553 671,94** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **131 345,83** тысяч тенге,
прочие затраты **127 679,37** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **732 246,46432** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **485 170,163** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **131 345,83** тысяч тенге,
прочие затраты **115 730,47132** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство сетей электроснабжения поселка "Акшат-3" г. Актобе» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Алдияров Бауржан Шиндаулетович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Тасименов Бисенбай Абильхаирович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Абдрахманова Э.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сулейменова Гульмира Туганбайкызы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	км	32,356
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	15,1308
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	1,95
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	2,2045
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	1732
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:	шт	592
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	592
9	Арматура уличного освещения:	шт	592
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники светодиодные	шт	592
10	Кабели:		
	1) марки напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик
Руководитель
Алдияров Бауржан Шиндаулетович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор
Абдрахманова Э.Р. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.