Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,10** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №217 от 30.04.2020

Номер документа	Дата составления
00000000085	29.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту Строительство сетей электроснабжения поселка "Акшат-3" г.Актобе			работа	1	41 919 721,00	41 919 721,00
				Итого	1	x	41 919 721,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения поселка "Акшат-3" г.Актобе

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			217	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**539 646 681**							
В том числе за отчетный месяц		**41 919 721**		**37 428 322,32**			**4 491 398,68**	**41 919 721**
АКТ 1 Внутрипл. Электроснабжение		**8 020 075**		**7 160 781,25**			**859 293,75**	**8 020 075**
АКТ 2 Сети 0,4 кВ		**14 529 348**		**12 972 632,14**			**1 556 715,86**	**14 529 348**
АКТ 3 Внеплощадочные сети 10 кВ		**19 370 298**		**17 294 908,93**			**2 075 389,07**	**19 370 298**

ЗАКАЗЧИК

И.о. Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Алдияров Б.Ш.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____Сулейменова Г.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперты ТОО "Строй-мах"

_____ Тасименов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП ПК "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____ Абдрахманова Э.Р.

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",**

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения поселка "Акшат-3" г.Актобе** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ3-10кв** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 217 от 30.04.2020 г** (наименование)

Акт выполненных работ № 1

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-3 Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ3 10 кВ**

Форма 4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителе	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 2.Сети ВЛ3-10кв в траншеях										
			РАЗДЕЛ 4.Монтаж										
1	31	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	861	680,03 237,12	398,14 125,49	585503 204160	342795 108043	38548	224786 64823	875112	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
2	32	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	761	513,25 74,88	438,37 151,25	390584 56984	333601 115099	0	123899 41159	555643	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
3	33	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля	147	260,58 37,44	223,14 76,99	38305 5504	32801 11317	0	12111 4033	54449	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
4	34	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	761	447,36 74,88	372,48 128,51	340444 56984	283460 97799	0	111444 36151	488039	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
5	35	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	147	447,36 74,88	372,48 128,51	65763 11007	54755 18892	0	21527 6983	94273	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
6	36	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,084	1213920,14 179550,00	-- --	101969 15082	0 0	86887	11462 9075	122506	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%										
7	37	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	84	1005,57 386,88	573,20 177,96	84468 32498	48149 14948	3821	34161 9490	128120	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
8	38	1308-0201-0706 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	448	1692,79 399,36	1038,65 338,85	758370 178913	465314 151806	114143	238118 79719	1076207	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
9	39	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	54	42412,99 9984,00	32354,14 11249,68	2290302 539136	1747124 607483	4042	825565 249269	3365136	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									
		Стоимость оборудования									
10	50	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**								
		НР - 72%; СП - 8%									
11	51	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**								
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									
12	59	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**								
		НР - 72%; СП - 8%									
13	60	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**								
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8									
		ИТОГО ПО АКТУ									
		Временыые здания и сооружения 2,4 %									
		итого									
		Удорожание в зимнее время 2,74%									
		итого									
		Непредвиденные расходы 2%									
		итого									
		В текущих ценах на 1.01.2020 г 1,0499									
		с коэффициентом к договорной цене 0,9									
		НДС 12 %									
		Итого на выполнение									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй-мах"

Тасименов Б.А.

Подпись, место печати (при наличии)

		Тенге									
					4655708	**3307999**	**247441**	**1603073**	**6759485**		
					1100268	**1125387**	**0**	**500702**	**0**		
		Тенге									

РАЗДЕЛ 6.Строительные работы

м3 грунта	**150,21**	**50,91**	**50,91**		**7647**	**7647**	**0**	**1843**	**10249**	**Казахстан**	
		--	17,04		0	2559		759			
м3 грунта	**150,21**	**738,09**	--		**110868**	**0**	**0**	**79825**	**205949**	**Казахстан**	
		738,09	--		**110868**	**0**		**15256**			
Тенге					**118515**	**7647**	**0**	**81668**	**216198**		
					110868	**2559**	**0**	**16015**	**0**		

РАЗДЕЛ 8.Строительные работы

м3 грунта	**60**	**50,91**	**50,91**		**3055**	**3055**	--	**736**	**4094**	**Казахстан**	
		--	17,04		--	1022		303			
м3 грунта	**60**	**738,09**	--		**44285**	--	--	**31885**	**82265**	**Казахстан**	
		738,09	--		**44285**	--		**6094**			
Тенге					**47340**	**3055**	**0**	**32621**	**86359**		
					44285	**1022**	**0**	**6397**			
Тенге					**4821563**	**3318701**	**247441**	**1717362**	**7062042**		
					1255421	**1128968**	**0**	**523114**	**0**		
							169 489				
							7 231 531				
							198 144				
							7 429 675				
							148 593				
							7 578 268				
							7 956 424				
							7 160 781,25				
							859 293,75				
							8 020 075				

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

И.о. Руководитель Алдияров Б.Ш.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ПК "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ"

Абдрахманова Э.Р.

Подпись, место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения поселка "Акшат-3" г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кв**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 217 от 30.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 2

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-4 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителе	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Сети 0,4кв по железобетонным опорам										
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	17	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	10,54592	660140,56 64896,00	17943,50 5273,94	6961790 684388	189231 55619	6088171	532805 599568	8094162	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6961790 684388	189231 55619	6088171 0	532805 599568	8094162 0	
			РАЗДЕЛ 3.Строительные работы										
2	44	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	21,96	50,91 --	50,91 17,04	1118 0	1118 374	0	269 111	1498	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
3	45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	21,96	738,09 738,09	-- --	16208 16208	0 0	0	11670 2230	30109	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17326 16208	1118 374	0 0	11939 2341	31607 0	
			ОТДЕЛ 2.Сети 0,4кв в траншее										
			РАЗДЕЛ 4.Монтаж										
4	46	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	502	336,19 137,28	154,14 45,47	168769 68915	77379 22826	22475	66053 18786	253607	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
5	47	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	502	363,61 149,76	169,08 50,62	182531 75180	84876 25413	22475	72426 20397	275354	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										
6	48	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	534	513,25 74,88	438,37 151,25	274076 39986	234090 80766	0	86941 28881	389899	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%										

7	49	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	534	150,59	125,63	80413	67084	0	26261	115208	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			24,96	43,34	13329	23145		8534		
8	50	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	534	447,36	372,48	238892	198906	0	78201	342461	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			74,88	128,51	39986	68627		25367		
9	51	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	534	260,58	223,14	139149	119156	0	43995	197796	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			37,44	76,99	19993	41111		14652		
10	52	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,12	1213920,14	--	145670	0	124124	16375	175009	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			179550,00	--	21546	0		12964		
11	53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	316,24	145,95	18975	8757	2730	7256	28329	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	7488	2590		2098		
12	54	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	440,49	207,80	26429	12468	2729	10743	40147	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			187,20	61,49	11232	3689		2974		
13	55	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	413	835,96	406,46	345252	167867	105226	91049	471205	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			174,72	131,47	72159	54298		34904		
14	57	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	27	20986,46	15919,61	566634	429829	2021	204651	832988	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4992,00	5535,32	134784	149454		61703		
15	58	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	24723,24	18408,39	494465	368168	1497	182026	730610	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			6240,00	6400,68	124800	128014		54119		
16	59	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7	30476,79	22913,94	213338	160398	524	77895	314531	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			7488,00	7967,28	52416	55771		23299		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2894593	1928978	283801	963872	4167144	
								681814	655704	0	308678	0	
			РАЗДЕЛ 6.Строительные работы										
17	68	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	144,18	50,91	50,91	7340	7340		1769	9838	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,04	0	2457		729		
18	69	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	144,18	738,09	--	106418			76621	197682	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	106418			14643		
19	70	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,121	44650,00	--	50053		50053	0	54057	Казахстан
			СП - 8%			--	--	0			4004		
20	71	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,02	1696,00	--	27170		27170	0	29344	Казахстан

		СП - 8%				--	--	0			2174		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**190981**	**7340**	**77223**	**78390**	**290921**	
								106418	**2457**	**0**	**21550**	**0**	
					РАЗДЕЛ 7.Заземление									
21	**73**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,93015**	**240429,00**	**--**	**223635**	**--**	**223635**	**--**	**241526**	**Казахстан**
		СП - 8%				--	--	--	--		17891		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**223635**	**0**	**223635**	**0**	**241526**	
								0	**0**	**0**	**17891**		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**					**10270999**	**2125549**	**6672830**	**1575067**	**12793753**	
								1472620	**713780**		**947687**		
		Временыые здания и сооружения 2,4 %								**307 050**			
		итого								**13 100 803**			
		Удорожание в зимнее время 2,74%								**358 962**			
		итого								**13 459 765**			
		Непредвиденные расходы 2%								**269 195**			
		итого								**13 728 960**			
		В текущих ценах на 1.01.2020 г 1,0499								**14 414 036**			
		с коэффициентом к договорной цене 0,9								**12 972 632,14**			
		НДС 12 %								**1 556 715,86**			
		Итого на выполнение								**14 529 348**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т. _____
Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

И.о. Руководитель Алдияров Б.Ш. _____
Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-мах"

Тасименов Б.А. _____
Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ПК "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ"

Абдрахманова Э.Р. _____
Подпись, место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения поселка "Акшат-3" г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети электроснабжения 10кв**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 217 от 30.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 3

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-5 Внеплощадочные сети 10кВ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителе	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Сети ВЛИ-10кв по железобетонным опорам										
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1	1133-0103-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры одноцепные анкерно-концевые двухстоечные.Установка	м3	3,76	55186,37 28201,40	26751,96 7041,07	207501 106037	100587 26474	877	106009 25081	338591	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%										
2	2	1133-0103-0103 РСНБ РК 2015	Опоры двухцепные промежуточные одностоечные.Установка	м3	156,95	27474,19 10396,27	16403,31 4122,37	4312075 1631695	2574500 647006	105880	1822960 490803	6625838	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%										
3	3	1133-0103-0105 РСНБ РК 2015	Опоры двухцепные анкерные двух и трехстоечные.Установка	м3	63,5	35915,14 12594,80	22792,93 5469,89	2280612 799770	1447351 347338	33491	917686 255864	3454162	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%										
4	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1105	853,43 260,55	19,95 2,50	943044 287906	22042 2758	633096	270317 97069	1310430	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7743232 2825408	4144480 1023576	773344	3116972 868817	11729021	
			РАЗДЕЛ 2.Заземление										
5	49	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	13,02	221633,00 --	-- --	2885662 --	-- --	2885662	-- 230853	3116515	Казахстан
			СП - 8%										
6	50	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	9,357	218780,00 --	-- --	2047124 --	-- --	2047124	-- 163770	2210894	Казахстан
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4932786 0	0 0	4932786	0 394623	5327409	

ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**12676018**	**4144480**	**5706130**	**3116972**	**17056430**
		2825408	**1023576**	**0**	**1263440**	
Временыые здания и сооружения 2,4 %				**409 354**		
итого				**17 465 784**		
Удорожание в зимнее время 2,74%				**478 562**		
итого				**17 944 347**		
Непредвиденные расходы 2%				**358 887**		
итого				**18 303 234**		
В текущих ценах на 1.01.2020 г 1,0499				**19 216 565**		
с коэффициентом к договорной цене 0,9				**17 294 908,93**		
НДС 12 %				**2 075 389,07**		
Итого на выполнение				**19 370 298**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй-мах"

Тасименов Б.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

И.о. Руководитель Алдияров Б.Ш.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ПК "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ"

Абдрахманова Э.Р.

Подпись, место печати (при наличии)