Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«7» 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Отес Актобе» Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Смагулова, 1 Е

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сулейменова Гульмира Туганбайкызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей электроснабжения поселка "Акшат-3" г. Актобе», п. "Акшат-3" города Актобе Актюбинской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», и.о. руководителя Алдияров Бауржан Шиндаулетович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ПрК "Актюбгражданпроект", № 18724464

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства города Актобе", № 241 от 16.09.2019 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ-10 кВ	метр	15 130,8		15 130,8	
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	метр	32 356		32 356	
Протяженность КЛ-10 кВ	метр	2 435		2 204,5	
Протяженность КЛ-0,4 кВ	метр	1 950		1 950	
КТПГ с трансформатором	комплект	13		13	
Светодиодные светильники	шт	592		592	
РП	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Внеплощадочные сети электроснабжения 10кВ. *Внеплощадочные сети 10кВ выполнены от РУ-10кВ ПС220/110/10кВ Акжар-2 до распределительного пункта 10кВ. Согласно технических условий на электроснабжение № 01-24-02-05/5476 от 06.09.2018, выданных АО «KEGOC» точкой подключения внеплощадочных сетей 10кВ являются существующие ячейки №10 и №13 в ЗРУ-10кВ ПС220/110/10кВ Акжар-2. Выход с ЗРУ-10кВ ПС220/110/10кВ Акжар-2, пересечения с автомобильной дорогой выполнены кабельными вставками по типовому проекту А5-92 «Прокладка кабелей до 35кВ в траншее». Кабели приняты марки АСБ3х240мм2 и укладываются на постель из мелкого просеянного песка, обратная засыпка траншей выполняется грунтом не содержащим строительного мусора, камней. Защита кабелей от механических повреждений выполняется строительным кирпичом. ВЛ-10кВ выполнены двумя одноцепными ВЛ с проводом марки СИП-3 сечением 1х120мм2, в стесненных условиях ВЛ-10кВ выполнены двухцепной ВЛ-10кВ с проводом марки СИП-3 сечением 1х120мм2 на ж/б стойках СВ-105-5, СВ110-5, СВ164. Заземление опор ВЛ-10кВ выполнено из стали круглой диаметром 16мм и круглой стали диаметром 10мм согласно типовой серии 3-407-150. Проектом предусматривается защита подземной части ж/б стоек от коррозии обмазкой мастикой БМЗЭС.*

РП-10кВ совмещенное с ТП-10/0,4кВ. *Источником электроснабжения поселка Акшат-3 является РП- 10кВ совмещенный с ТП-10кВ и запитанный по двум линиям 10кВ от РУ -10кВ ПС220/110/10кВ Акжар-2. РП совмещенный с ТП10/0,4кВ размещается в отдельно стоящем здании, в котором в разных помещениях размещаются: распределительное устройство 10кВ (РУ -10кВ), два трансформатора мощностью 250кВА каждый, и распределительное устройство 0,4кВ (РУ-0,4кВ). На напряжение 10кВ принята одинарная секционированная выключателем на две секции система сборных шин. РУ- 10кВ выполнено из камер КСО-2-10. РУ-0,4кВ принято двухсекционным и состоит из панелей ЩО-70. Во всех помещениях РП-10кВ предусматривается рабочее освещение на 220В, ремонтное освещение и внутреннее освещение камер КСО-2-10 выполнены на напряжение 36В. Для оборудования камер КСО-2-10 в РУ-10кВ предусмотрен технологический подогрев помещения с помощью электрических печей ЭВУБ -1,0 мощностью 1кВт каждая, в остальных помещениях РП обогрев не требуется. Заземляющее устройство РП-10 принято общим для напряжения 10 и 0,4кВ и выполнено*

из полосовой стали, укладываемой на дно котлована._

Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 и 0,4 кВ. *Источником электроснабжения потребителей поселка Акшат-3 являются комплектные трансформаторные подстанции типа КТПГ и 2КТПГ, запитанные по линиям 10кВ от РП- 10кВ. Линии 10кВ выполнены воздушными изолированными проводами марки СИП-3 на типовых ж/б опорах, выходы с РП-10 и КТПГ выполнены кабелем марки АСБ. Прокладка КЛ-10кВ выполняется типовому проекту А5-92 «Прокладка кабелей до 35кВ в траншее». Кабели укладываются на постель из мелкого просеянного песка, обратная*

засыпка траншей выполняется грунтом, не содержащим строительного мусора камней.

Защита кабелей от механических повреждений выполняется строительным кирпичом. Линии 0,4кВ к жилым домам выполнены воздушными изолированными проводами марки СИП-2 на типовых ж/б опорах. Заземление опор ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ выполнено из стали

круглой диаметром 16мм и круглой стали диаметром 10мм согласно типовой серии 3-407-150. Проектом предусматривается защита подземной части ж/б стоек ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ от коррозии обмазкой

осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей электроснабжения поселка "Акшат-3" г. Актобе» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Отес Актобе» в лице директора Сулейменова Гульмира Туганбайкызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

МП

(при наличии)