Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Эргешева Хилола Хикматовна, ИИН 830130402131, город Шымкент, Енбекшинский район**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИБО-Строй", БИН 040640015889, город Кызылорда, пр. Астана, №74**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства медицинского центра и магазина расположенный по адресу: город Шымкент, Абайский район, улица Орынбай акына, 184**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **Декабрь 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		06/23	28.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства медицинского центра и магазина расположенный по адресу: город Шымкент, Абайский район, улица Орынбай акына, 184	**37 061 404,3**	**33 090 539,6**				**0,0**			**3 970 864,7**	**37 061 404,3**
Итого по суммарной смете	**37 061 404,3**	**33 090 539,6**							**3 970 864,7**	**37 061 404,3**

Принял (Заказчик)

Эргешева Хилола Хикматовна, ИИН 830130402131
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эргешева Х.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Регион Технадзор", БИН 180340010706
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт

Айдарбек Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ВИБО-Строй", БИН 040640015889
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Атабаев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Эргешева Хилола Хикматовна, ИИН 830130402131, город Шымкент, Енбекшинский район**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИБО-Строй", БИН 040640015889, город Кызылорда, пр. Астана, №74**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства медицинского центра и магазина расположенный по адресу: город Шымкент, Абайский район, улица Орынбай акына, 184**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №06/23 от 28.03.2023г.

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э1406003: общестроительные работы по чертежам - АС [02-01-01]										
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	226,50276	525,0 0,0	525,0 108,0	118 914,0 0,0	118 914,0 24 462,0			118 914,0	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	7,00524	7 244,0 7 244,0	0,0 0,0	50 746,0 50 746,0	0,0 0,0			50 746,0	
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1 (погрузка вытесненного грунта)	м^3	67,4	436,0 0,0	436,0 90,0	29 386,0 0,0	29 386,0 6 066,0			29 386,0	
5	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3	67,4	65,0 12,0	53,0 13,0	4 381,0 809,0	3 572,0 876,0			4 381,0	
6	6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	141,1918	56,0 0,0	56,0 14,0	7 907,0 0,0	7 907,0 1 977,0			7 907,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	141,1918	652,0 401,0	251,0 80,0	92 057,0 56 618,0	35 439,0 11 295,0			92 057,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	24,9162	3 744,0 3 744,0	0,0 0,0	93 286,0 93 286,0	0,0 0,0			93 286,0	
9	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	7,7	9 495,0 3 996,0	5 494,0 1 693,0	73 112,0 30 769,0	42 304,0 13 036,0	39,0		73 112,0	
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	7,7	10 388,0 5 789,0	2 847,0 553,0	79 988,0 44 575,0	21 922,0 4 258,0	13 490,0		79 988,0	
13	13	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2 изолируемой поверхности	89	508,0 166,0	2,0 1,0	45 212,0 14 774,0	178,0 89,0	30 260,0		45 212,0	
14	14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	19,3	30 753,0 19 535,0	4 993,0 950,0	593 533,0 377 026,0	96 365,0 18 335,0	120 142,0		593 533,0	
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	70,13	1 593,0 1 278,0	44,0 6,0	111 717,0 89 626,0	3 086,0 421,0	19 005,0		111 717,0	
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,09	9 495,0 3 996,0	5 494,0 1 693,0	855,0 360,0	494,0 152,0			855,0	
22	22	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		0,46	88 279,0	13 807,0	40 608,0	6 351,0	3 846,0		40 608,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	$м^3$	0,0085	66 110,0 1 118 713,0 1 114 566,0	4 040,0 4 147,0 1 293,0	30 411,0 9 509,0 9 474,0	1 858,0 35,0 11,0			9 509,0	
29	29	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	296 415,0 204 944,0	24 705,0 6 778,0	10 938,0 7 562,0	912,0 250,0	2 464,0		10 938,0	
31	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 593,0 1 278,0	44,0 6,0	5 448,0 4 371,0	151,0 21,0	927,0		5 448,0	
33	33	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5 566,0 1 844,0	2 939,0 589,0	16 698,0 5 532,0	8 817,0 1 767,0	2 349,0		16 698,0	
34	34	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	6 206,0 2 133,0	2 882,0 578,0	86 884,0 29 862,0	40 348,0 8 092,0	16 674,0		86 884,0	
35	35	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8 249,0 3 246,0	3 671,0 736,0	82 490,0 32 460,0	36 710,0 7 360,0	13 320,0		82 490,0	
36	36	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	37	13 382,0 4 945,0	6 439,0 1 290,0	495 134,0 182 965,0	238 243,0 47 730,0	73 926,0		495 134,0	
39	39	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-5)	т металлических изделий	0,04826	57 463,0 56 224,0	1 239,0 340,0	2 773,0 2 713,0	59,0 16,0			2 773,0	
41	41	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,37	23 095,0 16 303,0	3 426,0 717,0	8 545,0 6 032,0	1 267,0 265,0	1 245,0		8 545,0	
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	207,04	1 593,0 1 278,0	44,0 6,0	329 815,0 264 597,0	9 110,0 1 242,0	56 108,0		329 815,0	
45	45	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,22	60 910,0 40 714,0	10 534,0 1 978,0	378 860,0 253 241,0	65 521,0 12 303,0	60 098,0		378 860,0	
47	47	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	85 778,0 81 306,0	873,0 118,0	45 720,0 43 336,0	465,0 63,0	1 918,0		45 720,0	
51	51	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	31,1	6 037,0 999,0	19,0 5,0	187 751,0 31 069,0	591,0 156,0	156 091,0		187 751,0	
53	53	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	146,77	19 124,0 18 688,0	434,0 140,0	2 806 829,0 2 742 838,0	63 698,0 20 548,0	293,0		2 806 829,0	
56	56	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	120	3 790,0 3 739,0	51,0 16,0	454 800,0 448 680,0	6 120,0 1 920,0			454 800,0	
59	59	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,34	399 579,0 56 224,0	1 239,0 340,0	535 436,0 75 340,0	1 661,0 456,0	458 435,0		535 436,0	
60	60	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	30 753,0 19 535,0	4 993,0 950,0	193 744,0 123 070,0	31 456,0 5 985,0	39 218,0		193 744,0	
63	63	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	15,2	6 037,0 999,0	19,0 5,0	91 762,0 15 185,0	289,0 76,0	76 289,0		91 762,0	
65	65	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	307 795,0 281 683,0	15 122,0 3 140,0	15 365,0 14 062,0	755,0 157,0	549,0		15 365,0	
68	68	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1 733,0 787,0	625,0 122,0	110 912,0 50 368,0	40 000,0 7 808,0	20 544,0		110 912,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7 779,0 4 332,0	3 384,0 659,0	15 558,0 8 664,0	6 768,0 1 318,0	126,0		15 558,0	
77	77	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	21	9 940,0 4 223,0	3 683,0 712,0	208 740,0 88 683,0	77 343,0 14 952,0	42 714,0		208 740,0	
79	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1 481 540,0 281 683,0	15 122,0 3 140,0	52 061,0 9 898,0	531,0 110,0	41 632,0		52 061,0	
81	81	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	44 254,0 30 002,0	5 908,0 1 130,0	65 496,0 44 403,0	8 743,0 1 672,0	12 350,0		65 496,0	
86	86	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	2,515	218 729,0 90 758,0	585,0 137,0	550 103,0 228 256,0	1 472,0 345,0	320 375,0		550 103,0	
87	87	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	2,653	137 496,0 8 260,0	503,0 137,0	364 777,0 21 914,0	1 334,0 363,0	341 529,0		364 777,0	
88	88	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	5,168	4 262,0 4 076,0	185,0 59,0	22 026,0 21 065,0	956,0 305,0	5,0		22 026,0	
92	92	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	152,328	163,0 155,0	8,0 3,0	24 829,0 23 611,0	1 219,0 457,0			24 829,0	
96	96	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,26	46 064,0 39 482,0	6 580,0 1 280,0	11 977,0 10 265,0	1 711,0 333,0	1,0		11 977,0	
99	99	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	4 345,0 4 147,0	62,0 18,0	855 965,0 816 959,0	12 214,0 3 546,0	26 792,0		855 965,0	
103	103	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	137 496,0 8 260,0	503,0 137,0	46 474,0 2 792,0	170,0 46,0	43 512,0		46 474,0	
104	104	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	4 262,0 4 076,0	185,0 59,0	1 441,0 1 378,0	63,0 20,0			1 441,0	
108	108	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 733,0 787,0	625,0 122,0	10 398,0 4 722,0	3 750,0 732,0	1 926,0		10 398,0	
110	110	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	67,05	5 077,0 4 935,0	38,0 8,0	340 413,0 330 892,0	2 548,0 536,0	6 973,0		340 413,0	
112	112	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,71	9 495,0 3 996,0	5 494,0 1 693,0	6 741,0 2 837,0	3 901,0 1 202,0	4,0		6 741,0	
114	114	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	2,7	31 874,0 21 220,0	5 337,0 1 059,0	86 060,0 57 294,0	14 410,0 2 859,0	14 356,0		86 060,0	
117	117	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,17642	359 246,0 301 023,0	53 438,0 13 255,0	63 378,0 53 106,0	9 427,0 2 338,0	844,0		63 378,0	
119	119	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,17384	270,0 192,0	4,0 0,0	2 477,0 1 761,0	37,0 0,0	679,0		2 477,0	
120	120	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,17384	414,0 224,0	8,0 2,0	3 798,0 2 055,0	73,0 18,0	1 670,0		3 798,0	
121	121	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	4,1	5 801,0 4 147,0	62,0 18,0	23 784,0 17 003,0	254,0 74,0	6 527,0		23 784,0	
123	123	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,92	7 854,0 4 935,0	38,0 8,0	30 788,0 19 345,0	149,0 31,0	11 294,0		30 788,0	
124	124	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм		8,7	955,0	49,0	8 309,0	426,0	270,0		8 309,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	4,45	875,0 3 803,0 3 312,0	16,0 285,0 96,0	7 612,0 16 923,0 14 738,0	139,0 1 268,0 427,0	917,0		16 923,0	
129	129	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,25	3 077,0 2 460,0	248,0 77,0	13 077,0 10 455,0	1 054,0 327,0	1 568,0		13 077,0	
131	131	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,423368	414,0 224,0	8,0 2,0	589,0 319,0	12,0 3,0	259,0		589,0	
133	133	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	9 495,0 3 996,0	5 494,0 1 693,0	57 920,0 24 376,0	33 513,0 10 327,0	31,0		57 920,0	
135	135	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	14 399,0 9 174,0	4 416,0 890,0	265 950,0 169 444,0	81 563,0 16 438,0	14 942,0		265 950,0	
138	138	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	328 610,0 260 277,0	52 345,0 15 638,0	36 804,0 29 151,0	5 862,0 1 751,0	1 791,0		36 804,0	
140	140	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	359 246,0 301 023,0	53 438,0 13 255,0	131 994,0 110 602,0	19 634,0 4 870,0	1 758,0		131 994,0	
144	144	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,8597	270,0 192,0	4,0 0,0	3 472,0 2 469,0	51,0 0,0	952,0		3 472,0	
145	145	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,8597	414,0 224,0	8,0 2,0	5 324,0 2 881,0	103,0 26,0	2 340,0		5 324,0	
146	146	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,11	137 496,0 8 260,0	503,0 137,0	15 125,0 909,0	55,0 15,0	14 161,0		15 125,0	
147	147	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 262,0 4 076,0	185,0 59,0	469,0 448,0	20,0 6,0			469,0	
151	151	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	5 801,0 4 147,0	62,0 18,0	83 534,0 59 717,0	893,0 259,0	22 925,0		83 534,0	
153	153	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	7 854,0 4 935,0	38,0 8,0	75 398,0 47 376,0	365,0 77,0	27 658,0		75 398,0	
154	154	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	955,0 875,0	49,0 16,0	36 004,0 32 988,0	1 847,0 603,0	1 169,0		36 004,0	
156	156	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 803,0 3 312,0	285,0 96,0	137 821,0 120 027,0	10 328,0 3 479,0	7 465,0		137 821,0	
159	159	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	34,4	3 077,0 2 460,0	248,0 77,0	105 849,0 84 624,0	8 531,0 2 649,0	12 694,0		105 849,0	
161	161	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,353374	414,0 224,0	8,0 2,0	4 700,0 2 543,0	91,0 23,0	2 066,0		4 700,0	
163	163	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	359 246,0 301 023,0	53 438,0 13 255,0	159 742,0 133 853,0	23 762,0 5 894,0	2 128,0		159 742,0	
166	166	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	270,0 192,0	4,0 0,0	5 223,0 3 714,0	77,0 0,0	1 431,0		5 223,0	
167	167	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	414,0 224,0	8,0 2,0	8 008,0 4 333,0	155,0 39,0	3 520,0		8 008,0	
169	169	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	19 124,0 18 688,0	434,0 140,0	48 575,0 47 468,0	1 103,0 356,0	4,0		48 575,0	
172	172	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0347	399 579,0	1 239,0	13 865,0	43,0	11 871,0		13 865,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т металлических изделий		56 224,0	340,0	1 951,0	12,0				
173	173	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,063952	307 795,0 281 683,0	15 122,0 3 140,0	19 684,0 18 014,0	967,0 201,0	703,0		19 684,0	
178	178	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	5 077,0 4 935,0	38,0 8,0	143 171,0 139 167,0	1 072,0 226,0	2 933,0		143 171,0	
180	180	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	37 777,0 33 119,0	2 685,0 854,0	41 555,0 36 431,0	2 953,0 939,0	2 170,0		41 555,0	
182	182	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,4	7 700,0 5 599,0	0,0 0,0	187 880,0 136 616,0	0,0 0,0	51 264,0		187 880,0	
183	183	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	274 321,0 171 324,0	69 571,0 19 188,0	14 566,0 9 097,0	3 694,0 1 019,0	1 775,0		14 566,0	
185	185	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	414,0 224,0	8,0 2,0	1 143,0 619,0	23,0 6,0	503,0		1 143,0	
186	186	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5,7	9 495,0 3 996,0	5 494,0 1 693,0	54 122,0 22 777,0	31 316,0 9 650,0	29,0		54 122,0	
188	188	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10488	67 491,0 62 946,0	4 387,0 1 368,0	7 078,0 6 602,0	460,0 143,0	17,0		7 078,0	
190	190	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,84	10 388,0 5 789,0	2 847,0 553,0	71 054,0 39 597,0	19 474,0 3 783,0	11 984,0		71 054,0	
			ИТОГО по смете Э1406003: общестроительные работы по чертежам - АС [02-01-01]					28 716 525,0 8 219 578,0	1 309 914,0 293 995,0	19 127 801,0 0,0	0,0 0,0		
192	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	2 434,0 910,0	59,0 9,0	386 032,0 144 326,0	9 357,0 1 427,0	232 349,0		386 032,0	
193	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	1 462,0 593,0	51,0 8,0	231 873,0 94 050,0	8 089,0 1 269,0	129 735,0		231 873,0	
194	3	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	$м^2$	158,6	2 517,0 2 407,0	110,0 29,0	399 196,0 381 750,0	17 446,0 4 599,0			399 196,0	
196	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) (л.14)	$м^2$	158,6	1 541,0 1 032,0	282,0 59,0	244 403,0 163 675,0	44 725,0 9 357,0	36 002,0		244 403,0	
198	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	158,6	206,0 100,0	106,0 23,0	32 672,0 15 860,0	16 812,0 3 648,0			32 672,0	
200	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,27755	67 491,0 62 946,0	4 387,0 1 368,0	18 732,0 17 471,0	1 218,0 380,0	44,0		18 732,0	
202	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	46,82	508,0 166,0	2,0 1,0	23 785,0 7 772,0	94,0 47,0	15 919,0		23 785,0	
203	12	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	408,0 316,0	92,0 26,0	32 281,0 25 002,0	7 279,0 2 057,0			32 281,0	
205	14	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,3296	23 165,0 16 135,0	14,0 0,0	146 625,0 102 128,0	89,0 0,0	44 408,0		146 625,0	
207	16	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1 573,0 1 487,0	85,0 31,0	124 456,0 117 651,0	6 725,0 2 453,0	79,0		124 456,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	18	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	129,0 72,0	57,0 20,0	10 206,0 5 697,0	4 509,0 1 582,0			10 206,0	
211	20	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	5 380,0 2 911,0	176,0 26,0	425 666,0 230 318,0	13 925,0 2 057,0	181 422,0		425 666,0	
213	22	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	3 038,0 1 756,0	90,0 16,0	240 367,0 138 935,0	7 121,0 1 266,0	94 311,0		240 367,0	
215	24	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	79,12	1 573,0 1 487,0	85,0 31,0	124 456,0 117 651,0	6 725,0 2 453,0	79,0		124 456,0	
217	26	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	79,12	6 173,0 4 571,0	404,0 130,0	488 408,0 361 658,0	31 965,0 10 286,0	94 786,0		488 408,0	
219	28	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	408,0 316,0	92,0 26,0	20 796,0 16 107,0	4 689,0 1 325,0			20 796,0	
221	30	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	23 165,0 16 135,0	14,0 0,0	94 458,0 65 792,0	57,0 0,0	28 608,0		94 458,0	
223	32	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1 573,0 1 487,0	85,0 31,0	80 176,0 75 792,0	4 332,0 1 580,0	51,0		80 176,0	
225	34	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	129,0 72,0	57,0 20,0	6 575,0 3 670,0	2 905,0 1 019,0			6 575,0	
227	36	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	2 113,0 1 743,0	67,0 22,0	107 700,0 88 841,0	3 415,0 1 121,0	15 444,0		107 700,0	
229	38	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	408,0 316,0	92,0 26,0	4 998,0 3 871,0	1 128,0 319,0			4 998,0	
231	40	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	23 165,0 16 135,0	14,0 0,0	28 377,0 19 765,0	17,0 0,0	8 595,0		28 377,0	
233	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1 573,0 1 487,0	85,0 31,0	19 269,0 18 216,0	1 042,0 380,0	12,0		19 269,0	
235	44	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	12,25	2 612,0 1 566,0	38,0 9,0	31 997,0 19 184,0	465,0 110,0	12 348,0		31 997,0	
236	45	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	12,25	-203,0 -188,0	-15,0 -4,0	-2 487,0 -2 303,0	-184,0 -49,0			-2 487,0	
238	47	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	605,0 370,0	7,0 2,0	49 610,0 30 340,0	574,0 164,0	18 696,0		49 610,0	
239	48	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	854,0 831,0	1,0 0,0	4 270,0 4 155,0	5,0 0,0	110,0		4 270,0	
241	50	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	11 556,0 9 972,0	153,0 48,0	60 091,0 51 854,0	796,0 250,0	7 441,0		60 091,0	
242	51	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	5 735,0 3 964,0	40,0 13,0	33 997,0 23 499,0	237,0 77,0	10 261,0		33 997,0	
245	54	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	16,282202	5 799,0 4 451,0	186,0 58,0	94 420,0 72 472,0	3 028,0 944,0	18 920,0		94 420,0	
248	57	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,63	9 334,0 6 124,0	1 880,0 408,0	5 880,0 3 858,0	1 184,0 257,0	838,0		5 880,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	59	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	10 988,0 5 736,0	30,0 9,0	6 922,0 3 614,0	19,0 6,0	3 290,0		6 922,0	
251	60	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	23,749	8 096,0 4 350,0	556,0 189,0	192 272,0 103 308,0	13 205,0 4 489,0	75 759,0		192 272,0	
253	62	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,8335	9 300,0 5 453,0	562,0 191,0	35 652,0 20 904,0	2 154,0 732,0	12 593,0		35 652,0	
255	64	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,144	12 180,0 7 364,0	547,0 186,0	13 934,0 8 424,0	626,0 213,0	4 884,0		13 934,0	
259	68	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,144	12 180,0 7 364,0	547,0 186,0	13 934,0 8 424,0	626,0 213,0	4 884,0		13 934,0	
263	72	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	12 765,0 6 942,0	555,0 186,0	7 245,0 3 940,0	315,0 106,0	2 990,0		7 245,0	
267	76	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	12 180,0 7 364,0	547,0 186,0	8 983,0 5 431,0	403,0 137,0	3 148,0		8 983,0	
270	79	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	$м^2$	8,9751	5 626,0 640,0	15,0 5,0	50 494,0 5 744,0	135,0 45,0	44 615,0		50 494,0	
271	80	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля(примечание п.5)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,783	3 806,0 3 757,0	49,0 12,0	14 398,0 14 213,0	185,0 45,0			14 398,0	
273	82	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,6754	6 948,0 5 827,0	112,0 35,0	18 589,0 15 590,0	300,0 94,0	2 699,0		18 589,0	
277	86	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4 383,0 996,0	16,0 5,0	71 881,0 16 334,0	262,0 82,0	55 284,0		71 881,0	
279	88	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	119,01	3 088,0 3 022,0	18,0 5,0	367 503,0 359 648,0	2 142,0 595,0	5 712,0		367 503,0	
281	90	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	19,86	2 339,0 2 279,0	12,0 3,0	46 453,0 45 261,0	239,0 60,0	953,0		46 453,0	
283	92	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	126,62	1 357,0 1 347,0	10,0 3,0	171 823,0 170 557,0	1 266,0 380,0			171 823,0	
285	94	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	12,25	807,0 798,0	9,0 3,0	9 886,0 9 776,0	111,0 37,0			9 886,0	
287	96	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	7,61	7 008,0 5 989,0	52,0 14,0	53 331,0 45 576,0	396,0 107,0	7 359,0		53 331,0	
289	98	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	7 088,0 6 878,0	102,0 35,0	53 940,0 52 342,0	776,0 266,0	822,0		53 940,0	
292	101	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	88,9	1 177,0 1 150,0	0,0 0,0	104 635,0 102 235,0	0,0 0,0	2 400,0		104 635,0	
294	103	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную		215,85	4 170,0	0,0	900 094,0	0,0	135 338,0		900 094,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3 543,0	0,0	764 757,0	0,0				
295	104	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	215,85	1 395,0 1 335,0	12,0 3,0	301 111,0 288 160,0	2 591,0 648,0	10 361,0		301 111,0	
297	106	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	36,35	2 339,0 2 279,0	12,0 3,0	85 023,0 82 842,0	436,0 109,0	1 745,0		85 023,0	
299	108	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	36,35	7 008,0 5 989,0	52,0 14,0	254 741,0 217 700,0	1 890,0 509,0	35 150,0		254 741,0	
301	110	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,35	7 700,0 5 599,0	0,0 0,0	279 895,0 203 524,0	0,0 0,0	76 371,0		279 895,0	
302	111	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	178,55	3 727,0 3 431,0	293,0 128,0	665 456,0 612 605,0	52 315,0 22 854,0	536,0		665 456,0	
304	113	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	138,99	8 427,0 7 871,0	46,0 15,0	1 171 269,0 1 093 990,0	6 394,0 2 085,0	70 885,0		1 171 269,0	
306	115	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	252,2	1 207,0 1 197,0	10,0 3,0	304 405,0 301 883,0	2 522,0 757,0			304 405,0	
308	117	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	39,56	723,0 715,0	8,0 2,0	28 602,0 28 285,0	316,0 79,0			28 602,0	
310	119	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1 320,0 1 192,0	33,0 10,0	33 000,0 29 800,0	825,0 250,0	2 375,0		33 000,0	
312	121	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	3,42	955,0 875,0	49,0 16,0	3 266,0 2 993,0	168,0 55,0	106,0		3 266,0	
314	123	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,69	7 441,0 6 132,0	0,0 0,0	258 128,0 212 719,0	0,0 0,0	45 409,0		258 128,0	
315	124	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	34,69	4 445,0 4 354,0	52,0 15,0	154 197,0 151 040,0	1 804,0 520,0	1 353,0		154 197,0	
317	126	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	34,69	1 207,0 1 197,0	10,0 3,0	41 871,0 41 524,0	347,0 104,0			41 871,0	
319	128	1113-1001-0302 *РСНБ РК 2022*	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция штукатурная из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство (2 слоя)	$м^2$ поверхности	838,34	2 585,0 2 142,0	132,0 39,0	2 167 109,0 1 795 724,0	110 661,0 32 695,0	260 724,0		2 167 109,0	
320	129	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	419,17	638,0 569,0	52,0 17,0	267 430,0 238 508,0	21 797,0 7 126,0	7 126,0		267 430,0	
322	131	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	419,17	3 485,0 3 288,0	28,0 9,0	1 460 807,0 1 378 231,0	11 737,0 3 773,0	70 840,0		1 460 807,0	
324	133	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	33,1	3 637,0 3 508,0	129,0 58,0	120 385,0 116 115,0	4 270,0 1 920,0			120 385,0	
326	135	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	452,27	711,0 658,0	2,0 1,0	321 564,0 297 594,0	904,0 452,0	23 066,0		321 564,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
328	137	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микромиперала до 1,8 мм	$м^2$	9,384	3 485,0 3 288,0	28,0 9,0	32 703,0 30 855,0	262,0 84,0	1 586,0		32 703,0	
330	139	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,384	711,0 658,0	2,0 1,0	6 672,0 6 175,0	18,0 9,0	479,0		6 672,0	
332	141	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	131,6	569,0 499,0	3,0 1,0	74 880,0 65 668,0	395,0 132,0	8 817,0		74 880,0	
335	144	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	9,47	4 445,0 4 354,0	52,0 15,0	42 094,0 41 232,0	492,0 142,0	369,0		42 094,0	
337	146	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	186	3 374,0 2 947,0	26,0 7,0	627 564,0 548 142,0	4 836,0 1 302,0	74 586,0		627 564,0	
340	149	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	105,402	2 719,0 2 268,0	139,0 45,0	286 588,0 239 052,0	14 651,0 4 743,0	32 885,0		286 588,0	
341	150	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)	м	13,26	1 243,0 1 208,0	10,0 2,0	16 482,0 16 018,0	133,0 27,0	332,0		16 482,0	
			ИТОГО по смете Э1406013: общестроительные работы по чертежам - АР [02-01-02]					25 501 091,0 12 215 514,0	462 693,0 138 360,0	12 822 884,0 0,0	0,0 0,0		
343	1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	4 193,0 4 148,0	0,0 0,0	4 193,0 4 148,0	0,0 0,0	45,0		4 193,0	
348	6	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	46 597,0 45 148,0	1 366,0 452,0	46 597,0 45 148,0	1 366,0 452,0	83,0		46 597,0	
350	8	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18 967,0 18 368,0	125,0 39,0	18 967,0 18 368,0	125,0 39,0	474,0		18 967,0	
352	10	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64 148,0 46 293,0	1 115,0 255,0	64 148,0 46 293,0	1 115,0 255,0	16 740,0		64 148,0	
364	22	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2 077,0 1 997,0	63,0 18,0	20 770,0 19 970,0	630,0 180,0	170,0		20 770,0	
366	24	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2 076,0 1 997,0	63,0 18,0	4 152,0 3 994,0	126,0 36,0	32,0		4 152,0	
368	26	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6 728,0 6 690,0	24,0 0,0	13 456,0 13 380,0	48,0 0,0	28,0		13 456,0	
370	28	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 231,0 6 198,0	19,0 0,0	186 930,0 185 940,0	570,0 0,0	420,0		186 930,0	
372	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	380,0 376,0	2,0 0,0	16 720,0 16 544,0	88,0 0,0	88,0		16 720,0	
374	32	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 231,0 6 198,0	19,0 0,0	186 930,0 185 940,0	570,0 0,0	420,0		186 930,0	
376	34	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	380,0 376,0	2,0 0,0	11 400,0 11 280,0	60,0 0,0	60,0		11 400,0	
377	35	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12 248,0 11 555,0	279,0 94,0	61 240,0 57 775,0	1 395,0 470,0	2 070,0		61 240,0	
380	38	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9 837,0 9 103,0	177,0 58,0	9 837,0 9 103,0	177,0 58,0	557,0		9 837,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
383	41	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 854,0 5 866,0	699,0 235,0	6 854,0 5 866,0	699,0 235,0	289,0		6 854,0	
386	44	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 934,0 5 313,0	55,0 18,0	5 934,0 5 313,0	55,0 18,0	566,0		5 934,0	
388	46	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3 487,0 3 446,0	9,0 3,0	94 149,0 93 042,0	243,0 81,0	864,0		94 149,0	
390	48	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3 611,0 3 594,0	3,0 0,0	90 275,0 89 850,0	75,0 0,0	350,0		90 275,0	
400	58	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 931,0 2 726,0	108,0 36,0	2 931,0 2 726,0	108,0 36,0	97,0		2 931,0	
403	61	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 487,0 3 446,0	9,0 3,0	10 461,0 10 338,0	27,0 9,0	96,0		10 461,0	
406	64	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 855,0 4 432,0	404,0 108,0	4 855,0 4 432,0	404,0 108,0	19,0		4 855,0	
			ИТОГО по смете Э1406023: водопровод, канализация [02-01-03]					1 981 315,0 829 450,0	7 881,0 1 977,0	456 699,0 687 285,0	0,0 0,0		
408	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	18,48	3 069,0 3 028,0	41,0 12,0	56 715,0 55 957,0	758,0 222,0			56 715,0	
411	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	14	814,0 789,0	0,0 0,0	11 396,0 11 046,0	0,0 0,0	350,0		11 396,0	
413	6	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1 215,0 1 201,0	2,0 1,0	17 010,0 16 814,0	28,0 14,0	168,0		17 010,0	
417	10	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4 445,0 4 420,0	5,0 0,0	288 925,0 287 300,0	325,0 0,0	1 300,0		288 925,0	
419	12	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4 426,0 4 406,0	5,0 0,0	159 336,0 158 616,0	180,0 0,0	540,0		159 336,0	
421	14	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4 419,0 4 401,0	4,0 0,0	92 799,0 92 421,0	84,0 0,0	294,0		92 799,0	
423	16	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122	380,0 376,0	2,0 0,0	46 360,0 45 872,0	244,0 0,0	244,0		46 360,0	
424	17	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	108	1 252,0 1 121,0	78,0 24,0	135 216,0 121 068,0	8 424,0 2 592,0	5 724,0		135 216,0	
432	25	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	1 828,0 1 760,0	54,0 15,0	40 947,0 39 424,0	1 210,0 336,0	314,0		40 947,0	
434	27	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1 829,0 1 760,0	54,0 15,0	9 145,0 8 800,0	270,0 75,0	75,0		9 145,0	
436	29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27,4	380,0 376,0	2,0 0,0	10 412,0 10 302,0	55,0 0,0	55,0		10 412,0	
437	30	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	27,4	1 993,0 1 330,0	234,0 76,0	54 608,0 36 442,0	6 411,0 2 082,0	11 755,0		54 608,0	
440	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	270,0 192,0	4,0 0,0	270,0 192,0	4,0 0,0	74,0		270,0	
441	34	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза		1	602,0	4,0	602,0	4,0	33,0		602,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		565,0	1,0	565,0	1,0				
443	36	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	14	2 019,0 1 992,0	2,0 1,0	28 266,0 27 888,0	28,0 14,0	350,0		28 266,0	
445	38	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9 824,0 8 271,0	194,0 30,0	29 472,0 24 813,0	582,0 90,0	4 077,0		29 472,0	
447	40	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 259,0 6 329,0	1 861,0 576,0	8 259,0 6 329,0	1 861,0 576,0	69,0		8 259,0	
450	43	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 509,0 1 491,0	5,0 1,0	1 509,0 1 491,0	5,0 1,0	13,0		1 509,0	
452	45	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 259,0 6 329,0	1 861,0 576,0	8 259,0 6 329,0	1 861,0 576,0	69,0		8 259,0	
454	47	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	8 930,0 8 335,0	152,0 46,0	21 432,0 20 004,0	364,0 110,0	1 063,0		21 432,0	
456	49	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,1	5 396,0 3 781,0	403,0 131,0	11 332,0 7 940,0	846,0 275,0	2 545,0		11 332,0	
459	52	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 259,0 6 329,0	1 861,0 576,0	8 259,0 6 329,0	1 861,0 576,0	69,0		8 259,0	
461	54	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8 930,0 8 335,0	152,0 46,0	11 216,0 10 469,0	191,0 58,0	556,0		11 216,0	
463	56	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 396,0 3 781,0	403,0 131,0	5 936,0 4 159,0	443,0 144,0	1 333,0		5 936,0	
466	59	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6 251,0 6 009,0	97,0 30,0	6 251,0 6 009,0	97,0 30,0	145,0		6 251,0	
468	61	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	7	6 251,0 6 009,0	97,0 30,0	43 757,0 42 063,0	679,0 210,0	1 015,0		43 757,0	
470	63	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	22	8 930,0 8 335,0	152,0 46,0	196 460,0 183 370,0	3 344,0 1 012,0	9 746,0		196 460,0	
472	65	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	16,15	5 396,0 3 781,0	403,0 131,0	87 145,0 61 063,0	6 509,0 2 116,0	19 574,0		87 145,0	
475	68	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 509,0 1 491,0	5,0 1,0	3 018,0 2 982,0	10,0 2,0	26,0		3 018,0	
477	70	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	28 764,0 28 554,0	15,0 0,0	28 764,0 28 554,0	15,0 0,0	195,0		28 764,0	
481	74	6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	30 195,0 21 635,0	508,0 168,0	60 390,0 43 270,0	1 016,0 336,0	16 104,0		60 390,0	
483	76	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	82 556,0 75 523,0	1 114,0 302,0	165 112,0 151 046,0	2 228,0 604,0	11 838,0		165 112,0	
486	79	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	21 542,0 19 634,0	1 798,0 487,0	21 542,0 19 634,0	1 798,0 487,0	110,0		21 542,0	
489	82	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1 983,0 1 831,0	0,0 0,0	7 932,0 7 324,0	0,0 0,0	608,0		7 932,0	
491	84	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5	1 953,0 1 928,0	0,0 0,0	9 765,0 9 640,0	0,0 0,0	125,0		9 765,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э1406033: отопление, вентиляция [02-01-04]					**4 343 789,0**	**41 735,0**	**1 764 835,0**	**0,0**		
								1 555 525,0	**12 539,0**	**981 693,0**	**0,0**		
496	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 105,0 10 012,0	167,0 51,0	12 105,0 10 012,0	167,0 51,0	1 926,0		12 105,0	
498	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	30,0		6 548,0	
500	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 778,0 5 506,0	232,0 72,0	5 778,0 5 506,0	232,0 72,0	40,0		5 778,0	
502	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	20	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	130 960,0 130 360,0	0,0 0,0	600,0		130 960,0	
508	13	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	30,0		6 548,0	
510	15	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	30,0		6 548,0	
512	17	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	30,0		6 548,0	
514	19	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	685	852,0 818,0	3,0 0,0	583 620,0 560 330,0	2 055,0 0,0	21 235,0		583 620,0	
520	25	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3 358,0 3 282,0	25,0 7,0	147 752,0 144 408,0	1 100,0 308,0	2 244,0		147 752,0	
525	30	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указатели светового настенного	шт.	8	3 207,0 3 142,0	49,0 15,0	25 656,0 25 136,0	392,0 120,0	128,0		25 656,0	
527	32	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	26 192,0 26 072,0	0,0 0,0	120,0		26 192,0	
530	35	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15 845,0 7 821,0	4 002,0 1 314,0	95 070,0 46 926,0	24 012,0 7 884,0	24 132,0		95 070,0	
533	38	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 822,0 6 329,0	469,0 144,0	6 822,0 6 329,0	469,0 144,0	24,0		6 822,0	
535	40	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	51	1 198,0 1 193,0	1,0 0,0	61 098,0 60 843,0	51,0 0,0	204,0		61 098,0	
536	41	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1 063,0 1 047,0	1,0 0,0	7 441,0 7 329,0	7,0 0,0	105,0		7 441,0	
549	54	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	6 037,0 6 037,0	0,0 0,0	38 033,0 38 033,0	0,0 0,0			38 033,0	
550	55	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 493,0 826,0	59,0 16,0	22 395,0 12 390,0	885,0 240,0	9 120,0		22 395,0	
551	56	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 744,0 3 744,0	0,0 0,0	23 587,0 23 587,0	0,0 0,0			23 587,0	
552	57	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 765,0 2 750,0	0,0 0,0	2 765,0 2 750,0	0,0 0,0	15,0		2 765,0	
554	59	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 326,0 767,0	146,0 39,0	19 890,0 11 505,0	2 190,0 585,0	6 195,0		19 890,0	
561	66	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	100	1 457,0 1 062,0	52,0 14,0	145 700,0 106 200,0	5 200,0 1 400,0	34 300,0		145 700,0	
			ИТОГО по смете Э1406043: электрооборудование [02-01-05]					**6 492 612,0**	**36 760,0**	**5 212 064,0**	**0,0**		
								1 243 788,0	**10 804,0**	**0,0**	**0,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	10 877,0 10 793,0	0,0 0,0	32 631,0 32 379,0	0,0 0,0	252,0		32 631,0	
566	4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 855,0 5 773,0	0,0 0,0	5 855,0 5 773,0	0,0 0,0	82,0		5 855,0	
569	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	307,0 271,0	34,0 8,0	18 420,0 16 260,0	2 040,0 480,0	120,0		18 420,0	
571	9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 696,0 4 605,0	91,0 30,0	4 696,0 4 605,0	91,0 30,0			4 696,0	
574	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	16 928,0 16 918,0	10,0 0,0	50 784,0 50 754,0	30,0 0,0			50 784,0	
578	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	30,0		6 548,0	
582	20	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	319,0 303,0	1,0 0,0	15 950,0 15 150,0	50,0 0,0	750,0		15 950,0	
584	22	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	50	1 161,0 1 137,0	4,0 0,0	58 050,0 56 850,0	200,0 0,0	1 000,0		58 050,0	
587	25	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	27 980,0 26 983,0	0,0 0,0	27 980,0 26 983,0	0,0 0,0	997,0		27 980,0	
590	28	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	30,0		6 548,0	
592	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 241,0 1 193,0	1,0 0,0	3 723,0 3 579,0	3,0 0,0	141,0		3 723,0	
594	32	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	14 600,0 10 793,0	3 337,0 1 009,0	43 800,0 32 379,0	10 011,0 3 027,0	1 410,0		43 800,0	
597	35	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	307,0 271,0	34,0 8,0	15 350,0 13 550,0	1 700,0 400,0	100,0		15 350,0	
599	37	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16 171,0 12 897,0	1 165,0 267,0	16 171,0 12 897,0	1 165,0 267,0	2 109,0		16 171,0	
601	39	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	6 548,0 6 518,0	0,0 0,0	30,0		6 548,0	
604	42	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	2	4 150,0 3 886,0	0,0 0,0	8 300,0 7 772,0	0,0 0,0	528,0		8 300,0	
606	44	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 241,0 1 193,0	1,0 0,0	3 723,0 3 579,0	3,0 0,0	141,0		3 723,0	
609	47	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	307,0 271,0	34,0 8,0	15 350,0 13 550,0	1 700,0 400,0	100,0		15 350,0	
			ИТОГО по смете Э1406053: система связи [02-01-06]					**1 390 353,0** **315 614,0**	**16 993,0** **4 604,0**	**692 290,0** **365 456,0**	**0,0** **0,0**		
611	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 279,0 17 194,0	13,0 3,0	17 279,0 17 194,0	13,0 3,0	72,0		17 279,0	
613	3	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	17	3 046,0 3 020,0	11,0 3,0	51 782,0 51 340,0	187,0 51,0	255,0		51 782,0	
618	8	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3 207,0 3 142,0	49,0 15,0	32 070,0 31 420,0	490,0 150,0	160,0		32 070,0	
622	12	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2		128	398,0	2,0	50 944,0	256,0	2 176,0		50 944,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		379,0	0,0	48 512,0	0,0				
625	15	6119-0301-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовой бороздке по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	150	899,0 890,0	3,0 0,0	134 850,0 133 500,0	450,0 0,0	900,0		134 850,0	
			ИТОГО по смете Э1406063: автоматическая пожарная сигнализация [02-01-07]					**445 061,0**	**1 396,0**	**161 699,0**	**0,0**		
								281 966,0	**204,0**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по суммарной смете					**68 870 746,0**	**1 877 372,0**	**40 238 272,0**	**0,0**	**31 046 847,0**	
								24 661 435,0	**462 483,0**	**2 034 434,0**	**0,0**		
												620 937	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**31 667 784**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33 090 540**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04492754									3 970 865	
			НДС (12%)									**37 061 404**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ВИБО-Строй", БИН 040640015889
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Атабаев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Эргешева Хилола Хикматовна, ИИН 830130402131
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эргешева Х.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Time Проект", БИН 181140022498
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Керимкулова А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Регион Технадзор", БИН 180340010706
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт Айдарбек Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.