Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» ноября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Энергохолдинг LTD" Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Аль-Фараби, 97**

наименование организации, юридический адрес

В лице **Божимов М.К. Заместитель директора ТОО " Энергохолдинг LTD "**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту *Капитальный ремонт ГУ «Айменская сш с дошкольным миницентром» в с.Аймен Енбекшиказахского района Алматинской области*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел образование Енбекшиказахского района», в лице Руководителя Амановой Б.М., г. Есик, Ауезова,100

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

-

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архсфера» Альбом 1. Генеральный план, Альбом 2. Архитектурно-строительные решения. Альбом 3 Конструктивное решение. Альбом 4. Отопление и вентиляция. Альбом 5. Водопровод и канализация. Альбом 6. Электрооборудование и электроосвещение. Альбом 7. Электроснабжение и наружное освещение. Альбом 8. Пожарная сигнализация. Альбом 9. Видеонаблюдение.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района" № 13 от 05.05.2020 года*

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

6

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	учащийся	420		420	
Общая площадь, в	М2	3552,83		3552,83	
Строительный объем	М3	21402,85		21402,85	

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2	3552,83	3552,83
Число этажей	Этаж	1-2	1-2
Общий строительный объем	М3	21402,85	21402,85
В том числе подземной части	М3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2		

Показатель	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир,м2		Число квартир	Площадь квартир,м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных Четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объемно-планировочное решение здания.

Существующее здание школы на 420 учеников состоит из пяти блоков (1-5), разделенных антисейсмическими швами. Согласно заданию на проектирование, проектом предусматривается капитальный ремонт зданий школы. За условную отметку 0,000 во всех блоках школы принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует относительной отметки 869,20 на генплане.

Блок 1 - 2-х этажное здание с техническим подпольем, прямоугольной формы в плане, непосредственно примыкающее к блоку 2, разделенный антисейсмическим швом от остальных блоков.

На первом этаже располагаются служебные кабинеты школы и учебные классы. Блок имеет два отдельных выхода с тамбуром непосредственно на улицу с лестничной клеткой на два этажа. Высота этажа - 3 м.

Проектом предусматривается снятие штукатурки внутренних стен до основания, очистка стен и потолка от известковой побелки, демонтаж пола, окон и дверей.

Блок 2 - 2-х этажное здание с техническим подпольем, прямоугольной формы в плане, непосредственно примыкающее к блокам 1 и 3, отделенное от них антисейсмическими швами.

На первом этаже блока расположен основной холл с главным входом школы, учебные классы и часть малого спортивного зала с отдельным выходом. На втором этаже расположены учебные классы. Высота этажа - 3 м.

Проектом предусматривается снятие штукатурки внутренних стен до основания, очистка стен и потолков от известковой побелки, демонтаж пола, окон и дверей.

Блок 3 - 2-х этажное здание с техническим подпольем, прямоугольной формы в плане.

Высота этажа в чистоте 3,0 м. К зданию примыкают три блока. В блоке расположен малый спортзал и дошкольный миницентр с отдельным входом. Миницентр имеет игровой зал, спальное помещение и кухню-раздаточную. Питание для миницентра готовится в школьной столовой, которая расположена в блоке №4.

Проектом предусматривается снятие штукатурки внутренних стен до основания, очистка стен и потолка от известковой побелки, демонтаж пола, окон и дверей.

Блок 4 - одноэтажное здание с техническим подпольем, прямоугольной формы в плане. В блоке расположен холл, раздевальные и душевые основного спортивного зала школы, актовый зал, школьная столовая и вспомогательные помещении для кухни. В актовый зал и в кухню предусмотрены отдельные входы с тамбуром. Высота актового зала и столовой - 5,4 м.

Проектом предусматривается снятие штукатурки внутренних стен до основания, очистка стен и потолка от известковой побелки, демонтаж пола, окон и дверей.

Блок 5 - одноэтажное здание спортивного зала, без подвала, прямоугольной формы в плане. Высота этажа до низа выступающих конструкции в чистоте составляет 6,0 м. Вход в спортзал предусмотрен с холла 4 блока. Зал также имеет непосредственный эвакуационный выход на улицу.

Проектом предусматривается снятие штукатурки внутренних стен до основания, очистка стен и потолка от известковой побелки, демонтаж пола, окон и дверей.

Витражи. Окна и двери.

Оконные блоки предусмотрены из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, при этом запроектированы стеклопакеты с двойным остеклением с низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием, цвет профиля - белый, толщина профиля 70мм. Двери наружные - металлические утепленные с порогом. Внутренние двери - деревянные, глухие и с остеклением по мере функциональной необходимости.

5.4 *Внутренняя отделка* - типы и виды материалов для внутренней отделки помещений школы используются в соответствии с их назначением, согласно санитарно- гигиеническим и противопожарным требованиям. Внутренняя отделка помещений здания школы включает в себя улучшенную штукатурку, левкас 2мм по стенам, перегородкам с последующей окраской в/эмульсионной краской, акриловой интерьерной краской. Отделка потолков - левкас 2мм с последующей окраской в/эмульсионной краской. В санузлах, помещениях столовой - стены отделаны керамической плиткой на клею. В помещениях электрощитовой, теплового узла, водомерного узла внутренняя отделка - улучшенная штукатурка с последующей известковой окраской.

Наружные стены и отделка.

Наружные стены выполнены из керамзитобетонных панелей толщиной 300мм, и, согласно теплотехническому расчету, подлежат утеплению. В качестве теплоизоляции для наружных стен используется жесткая м/ватная плита ISOTERM П-100 толщиной 100мм. В отделке фасадов всех блоков применены современные экологически чистые относительно недорогие отделочные материалы казахстанских производителей - декоративная штукатурка "Мюнхенская" (зерно 2,5мм). Выбранные цвета теплой палитры делают здание школы своеобразным и ярким в сочетании с окружающей средой.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; нет
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; да
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2020 года.***
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2020 года.***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6,5;***
фактически, месяц: ***6,5;***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) _____
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

ГУ «Отдел занятости и социальных программ Енбекшиказахского района»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П. 01.12.2020

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Капитальный ремонт ГУ «Айменская сш с дошкольным миницетром» в с.Аймен Енбекшиказахского района Алматинской области***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Заместитель Директора ТОО " *Энергохолдинг LTD*"

Божимов М.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П. 01.12.2020