Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"
Договор: №7 от 05.10.2024г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №24 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №24 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	27 764,37	24 789,62							2 974,75	27 764,37
Всего по стройке	27 764,37	24 789,62							2 974,75	27 764,37

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"
Директор _____ **Аликулов Т. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "KazStroy Capital"
Директор _____ **Алдияров Б.О.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №24 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" договор №7 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20529**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1944*
		машины и механизмы	тенге			4032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12961
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1. Ответвления к вводам в здания				**20529**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1944*
		машины и механизмы	тенге			4032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12961
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0023**	**3 432 778**	**7895**
		Формула объема = (2,3).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
		из них:			1 537 448	3536
1.1		затраты на труд рабочих			845 313	1944
		в том числе оплата труда рабочих				
1.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,724914	4 878	3536
		машины и механизмы			1 753 210	4032
1.2		в том числе оплата труда машинистов			441 449	1015
		Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,1498866	26 875	4028
1.2.1	322-301-0301	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.*	*чел.-ч*	*0,2997732*	*6 774*	*1015*
		Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0098077	426	4
1.2.2	322-201-0403	материалы, изделия и конструкции			142 120	327
1.3		Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,04738	193	9
1.3.1	261-404-0414	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18952	228	43
1.3.2	261-404-0447	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,04738	126	6
1.3.3	261-404-0563	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,04738	5 668	269
1.3.4	261-404-0303	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**0,918**	**246**	**226**
2	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	Формула объема = 0,9.1.02				
3	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	**м**	**1,428**	**1 986**	**2836**
		Формула объема = 1,4.1.02				
		Линейная арматура				
4	**252-207-3106** *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**3**	**1 718**	**5154**
5	**252-207-1109** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**2**	**2 209**	**4418**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20529**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1944*
		машины и механизмы	тенге			4032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12961
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**20529**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1416,50**
		Итого				**21945,50**
		Сметная прибыль - 5%				**1097,28**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**438,91**
		Итого				**23481,69**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**24789,62**
		НДС- 12%				**2974,75**
		Стоимость строительства				**27764,37**

Заказчик/Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор
Аликулов Г.А.

Подрядчик/Субподрядчик:
ТОО "KazStroy Capital"

Директор
Алдияров Б.О.