Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» 10 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АГС-ПЛАСТ», пр. Суюнбая 463 В**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Устенова Нурлана Толегеновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту: **«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»;**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы», руководитель Беркимбаев Айдар Чарлизович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «СПЕЦВЕНТ» ГСЛ №00868 от 17.02.2006**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Проектный институт «Здравпроект», Заключение РГП «Госэкспертиза» № 02-0256/17 от 20.12.2017 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", № 04-36/492 от 26.12.2017 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водопровода	м	148		150,97	
Наружные сети канализаций	м	214		239,1	
Внутриплощадочные тепловые сети	м	42,5		41,1	
Внеплощадочные электрические сети	м	270		278	
Внутриплощадочные электрические сети	м	530		530	
Наружные сети газа	м	68		68	
Наружные слаботочные сети	м	1535		1578,05	
Котельная	шт.	1		1	

Пожарное депо имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	4570,59	4570,59
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	20497,78	20497,78
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурное решение:

Здание пожарного депо на 6 автомобилей трех- четырехэтажное прямоугольной формы, четвертый этаж предусмотрен над частью здания и имеет Г-образную форму. К основному зданию примыкает башня с шахтой для сушки рукавов. Кровля здания – над трехэтажной частью пожарного депо бесчердачная вентилируемая с кровлей из рулонных материалов, над четырехэтажной частью (жилой) пожарного депо чердачная, с холодным чердаком, с кровлей их профнастила. На первом этаже здания размещены – помещения пожарной техники с местами для стоянки, с постами техобслуживания и мойки общей вместимостью на 10 автомобилей, группа административно-служебных и бытовых помещений (диспетчерская, комната для персонала, санузлы, кладовая, мойка и т.д.) и пункт связи. На втором этаже здания размещены – помещения группы административно-служебных и бытовых помещений (кабинеты начальника и замначальника, учебный класс, гардероб, санузлы, душевые, столовая и т.д.). На третьем этаже здания размещены – помещения группы административно-служебных и бытовых помещений (зал собраний, комната психологической разгрузки, служебные кабинеты, спортивный зал, санузлы и т.д.) и общежитие на 40 мест состоящее из 20 двухместных комнат временного проживания. На четвертом этаже здания размещены – квартиры для проживания сотрудников пожарного депо: 3 – однокомнатные, 3-двухкомнатные, 1 – трехкомнатная. Полы – бетонные наливные, коммерческий линолеум, керамические плиты с нескользящей поверхностью. Стены и перегородки – водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой. Потолки – подвесной потолок типа Армстронг, водоэмульсионная окраска. Двери – внутренние деревянные, металлические, металлопластиковые. Наружная отделка – декоративная штукатурка с последующей окраской фасадной краской. Окна – металлопластиковые с заполнением однокамерными стеклопакетами, витражи алюминиевые с заполнением однокамерными стеклопакетами. Установлены покрытия из тактильной плитки сигнального цвета для использования маломобильными группами населения (МГН), а так же санузел на первом этаже.

Конструктивные решения:

Сваи буронабивные из монолитного ж/бетона длиной 16,5 метров, диаметром 600 мм с уширением на конце до 1200 мм с армированием из пространственных арматурных каркасов.

Фундамент – плита из монолитного ж/бетона толщиной 700 мм, под фундамент предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм.

Плиты перекрытия – монолитные ж/бетонные толщиной 200 мм.

Наружные стены подвала – монолитный ж/бетон толщиной 250 мм, заполнение стен верхних этажей из газоблоков на клеевом растворе.

Колонны – стальные составные коробчатого сечения из листовой стали.

Ригели – стальные прокатные двутавровые балки.

Внутренние перегородки – каменная кладка из кирпичей.

Лестница – балки из швеллеров.

Кровля – профнастил.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2019 года**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2021 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18 мес.**
фактически, месяц: **22 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Алматы СУ» 30.11.2020 ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

АО «АЖК», Управляющий директор по распределительным сетям города Алматы, Торгаев Ш.Б. ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

РДТ «Алматытелеком», генеральный директор Раздыков Ш.П. ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Первый заместитель директора АлПФ АО «КазТрансГаз Аймак», Алишев Ж.Е. ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы», заместитель руководителя _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»;**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АГС-ПЛАСТ», директор Устенов Н.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)