Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №6 от 22.10.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190219/00	06.11.2019 г.				
		040740002533/190219/02	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	912 897 454									
в том числе за октябрь 2020 г.		94 661 678							11 359 401	106 021 079

М.П. **Заказчик:** И.о заместителя руководителя КГУ ""Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" (должность ф.и.о. подпись) Карменов Р.Д. " 22 " октября 2020 года

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" (должность ф.и.о. подпись) Устенов Н.Т. " 22 " октября 2020 года

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Сейсмостройзащита" (должность ф.и.о. подпись) Касымжанов Б.Н. " 22 " октября 2020 года

работы: выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы не рассматривались

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ" (должность ф.и.о. подпись) Брехушов Д.С. " 22 " октября 2020 года

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»

Договор: № 040740002533/190219/00 от 06.11.2019 года

Р Е Е С Т Р
Актов выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2020 года

Объект: *«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»*

Договорная стоимость 1 738 928 654,16
Тендерная скидка 10%

№ п/п	№ АВР	№ сметы	№ ОФ АВР	Наименование выполненных работ	Стоимость, тенге
1	№ 26	4-1-1	3-009	Котельная (Конструкции железобетонные)	1 842 853
2	№ 27	2-1-1	3-009	Общестроительные работы	65 694 667
3	№ 28	2-1-36	3-009	Общестроительные работы (Корректировка)	15 744 192
4	№ 29	2-1-5	3-009	Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный	3 846 174
5	№ 30	2-1-7	3-009	Горячее водоснабжение. (Т3, Т4)	2 009 220
6	№ 31	2-1-13	3-009	Отопление	2 271 438
7	№ 32	2-1-14	3-009	Вентиляция	2 513 097
8	№ 33	2-1-20	3-009	Структурированная кабельная сеть	4 716 131
9	№ 34	2-1-19	3-009	Охранно-пожарная сигнализация	4 324 221
10	№ 35	2-1-16	3-009	Электроосвещение	3 059 086
				ИТОГО по КС-3 № 6	**106 021 079**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Тихонова М.В.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Котельная

Акт №26
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.
(локальная смета 4-1-1)
Конструкции железобетонные

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1	11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	29	191,86	172,03	5564	4989	1571	0,0212	0,6148
			м3 грунта		19,76	71,93	573	2086	59,1	0,0609	1,7661

2	2 11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *м3 грунта*	24	115,08	108,04	2762	2593	748	0,00845	0,2028
				7,04	45,71	169	1097	59,1	0,0387	0,9288
3	3 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; *м3 грунта*	2	1650	–	3300	–	1950	1,848	3,696
				1650	–	3300	–	59,1	–	–
4	4 41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *т*	42	1067,66		44842				
5	5 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	29	13,76	11,45	399	332	110	0,00272	0,07888
				2,28	4,14	66	120	59,1	0,00303	0,08787
6	6 11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м *м2 уплотненной поверхности основания*	126	611,69	492,46	77073	62050	19003	0,113	14,238
				90,26	164,93	11373	20781	59,1	0,12973	16,34598
7	7 11-080101-0203	Основание под подушку гравийное. Устройство *м3 основания*	22	1998,73	1255,05	43972	27611	14592	0,85	18,7
				739,5	566,18	16269	12456	50,8	0,54	11,88
8	8 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	16	1953,58		31257				
9	9 11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	22	48,68	48,68	1071	1071	232	–	–
				–	17,86	–	393	59,1	0,0135	0,297
10	10 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	10	789,1	–	7891	–	4664	0,972	9,72
				789,1	–	7891	–	59,1	–	–

11	11	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	22	23,82	23,82	524	524	124	–	–
					–	9,5	–	209	59,1	0,00806	0,17732
12	12	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	22	138,45	55,73	3046	1226	1425	0,108	2,376
					82,73	26,91	1820	592	59,1	0,02625	0,5775
			Раздел 2 Фундаменты								
			2.1 Фундамент Фм-1								
13	13	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	0,94	16925,53	680,85	15910	640	596	1,35	1,269
					1121,28	186,17	1054	175	48,5	0,1813	0,17042
14	14	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *м3*	10,2	23314,02	700,78	237803	7148	18885	3,94	40,188
					3548,53	269,02	36195	2744	48,5	0,2285	2,3307
15	15	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *т*	0,0435	211218,39	919,54	9188	40	1192	58	2,523
					56091,95	413,79	2440	18	48,5	0,36	0,01566
16	16	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,9	70,34	1,03	204	3	53	0,0295	0,08555
					33,45	–	97	–	54,2	0,0002	0,00058
17	17	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; *м2*	5,8	68,28	0,86	396	5	66	0,0213	0,12354
					20,52	0,34	119	2	54,2	0,0002	0,00116
18	18	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	33,1	472,99	27,46	15656	909	5794	0,243	8,0433
					283,23	4,2	9375	139	60,9	0,0043	0,14233
19	19	11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 *м2 изолируемой поверхности*	33,1	169,58	14,29	5613	473	1974	0,082	2,7142
					95,59	2,36	3164	78	60,9	0,0024	0,07944
			2.2 Фундамент Фм-2								

20	20 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	4,03	15806,45 1121,84	681,64 185,86	63700 4521	2747 749	2556 48,5	1,35 0,1813	5,4405 0,73064
21	21 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *м3*	16,83	21158,35 1625,85	1058,17 298,63	356095 27363	17809 5026	15709 48,5	1,79 0,2878	30,1257 4,84367
22	22 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,046	194460,49		8945				
23	23 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,636	196207,4		124788				
24	24 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *т*	0,0485	346659,79 191525,77	927,84 412,37	16813 9289	45 20	4515 48,5	198 0,36	9,603 0,01746
25	25 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	3,2	70,31 33,44	1,25 –	225 107	4 –	58 54,2	0,0295 0,0002	0,0944 0,00064
26	26 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; *м2*	6,4	68,28 20,63	0,78 0,31	437 132	5 2	73 54,2	0,0213 0,0002	0,13632 0,00128
27	27 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	37,4	473,02 283,24	27,49 4,2	17691 10593	1028 157	6547 60,9	0,243 0,0043	9,0882 0,16082
28	28 11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 *м2 изолируемой поверхности*	37,4	169,57 95,59	14,28 2,35	6342 3575	534 88	2231 60,9	0,082 0,0024	3,0668 0,08976
29	29 11-080101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	23,1	769,35	12,64	17772	292	2547	0,212	4,8972

					214,98	2,03	4966	47	50,8	0,002	0,0462
	2.3 Фундамент Фм-3										
30	30 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,55	15805,45	681,82	8693	375	349	1,35	0,7425
		м3								
				1121,82	187,27	617	103	48,5	0,1813	0,09972
31	31 11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,7	23322,43	447,57	86293	1656	6853	4,05	14,985
		м3								
				3647,57	171,35	13496	634	48,5	0,1465	0,54205
32	32 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,041	196207,4		8045				
		т								
33	33 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,025	196207,4		4905				
		т								
34	34 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0355	194460,49		6903				
		т								
35	35 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,04082	346668,3	930,92	14151	38	3800	198	8,08236
		т								
				191523,76	416,46	7818	17	48,5	0,36	0,0147
36	36 11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	0,7	18474,29	977,14	12932	684	2279	4,87	3,409
		м2 настила								
				4822,86	420	3376	294	62,1	0,41	0,287
37	37 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,9	70,41	1,22	345	6	90	0,0295	0,14455
		м2								
				33,47	0,41	164	2	54,2	0,0002	0,00098
38	38 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	9,8	68,37	0,92	670	9	111	0,0213	0,20874
		м2								
				20,61	0,2	202	2	54,2	0,0002	0,00196
39	39 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	5,5	472,91	27,45	2601	151	963	0,243	1,3365
		м2 изолируемой поверхности								

				283,27	4,18	1558	23	60,9	0,0043	0,02365
40	40	11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	5,5	169,64	14,36	933	79	328	0,082	0,451
			м2 изолируемой поверхности								
					95,64	2,36	526	13	60,9	0,0024	0,0132
41	41	11-080101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12,1	769,34	12,64	9309	153	1334	0,212	2,5652
			м2 поверхности								
					214,96	2,07	2601	25	50,8	0,002	0,0242
			Раздел 3 Пандус ПДМ								
			3.0 Подраздел без наименования								
42	42	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,47	21157,82	1057,82	31102	1555	1372	1,79	2,6313
			м3								
					1625,85	298,64	2390	439	48,5	0,2878	0,42307
43	43	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,021	196207,4		4120				
			т								
44	44	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,008	194460,49		1556				
			т								
			Всего прямые затраты				**1311837**				**202**
											42

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	187 199
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	136 784
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	943 012
- перевозка грузов, тенге	44 842
Накладные расходы I уровня, тенге	124 694
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 436 531
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	60 334

Итого, тенге	1 496 865
Сметная прибыль (8 %), тенге	119 749
Всего	**1 616 614**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	40 415
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	22 370
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 679 399**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**818 875**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 009 352**
Всего:	**1 828 227**
НДС (12 %)	219 387
Всего по акту с учетом НДС	**2 047 615**
Тендерная скидка 10 %	**-204 761**
Всего с учетом тендерной скидки	**1 842 853**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №27
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 6 Перегородки ниже 0,000								
			6.2 Гипсокартонные толщиной 100мм								
1	147	11-100401-0203	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм. Устройство с заделкой стыков гермитом по периметру	6	5586,83	49,33	33521	296	8000	2,43	14,58
			м2 перегородок		2207,17	22,5	13243	135	59,8	0,0193	0,1158

		Раздел 7 Окна ниже 0,000									
2	149	11-100501-0103									
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	2,9754	3163,61	127,38	9413	379	2275	1,303	3,87695
		м2		1214,29	64,19	3613	191	59,8	0,0659	0,19608
3	150	21-090201-0102									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (прим. с троиным остек.)	2,9754	17739,2		52781				
		м2								
		Раздел 8 Двери ниже 0,000									
4	151	11-100501-0203									
		Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	40,11	1704,84	138,79	68381	5567	21981	0,92	36,9012
		м2		846,2	70,21	33941	2816	59,8	0,0727	2,916
5	152	21-090202-0101									
		Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами, однопольные ГОСТ 30970-2014	40,11	23109,05		926904				
		м2								
		Раздел 9 Полы подвала (на отм. -2,700, -3,000)									
		9.2 Тип 15									
6	160	11-110101-0204									
		Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,389	7383,69	1290,73	32407	5665	9042	3,24	14,22036
		м3 подстилающего слоя		2818,87	563,91	12372	2475	60,9	0,55	2,41395
7	161	11-110101-0209									
		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,389	17566,42	5,47	77099	24	8511	3,66	16,06374
		м3 подстилающего слоя		3184,1	–	13975	–	60,9	–	–
8	162	11-110101-0405									
		Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	43,89	473	27,48	20760	1206	7684	0,243	10,66527

			м2 изолируемой поверхности								
					283,25	4,22	12432	185	60,9	0,0043	0,18873
9	163	11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	43,89	169,58	14,29	7443	627	2617	0,082	3,59898
			м2 изолируемой поверхности								
					95,58	2,35	4195	103	60,9	0,0024	0,10534
10	164	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	43,89	601,53	20,94	26401	919	8361	0,356	15,62484
			м2 стяжки								
					301,28	11,53	13223	506	60,9	0,0127	0,5574
			Раздел 11 Наружная отделка ниже 0,00								
			11.3 Отделка приямков ПР1, ПР2 (АР1 л.12)								
11	183	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	46,5	1642,3	25,44	76367	1183	29019	1,15	53,475
			м2 оштукатуриваемой поверхности								
					1125,57	13,25	52339	616	54,8	0,0144	0,6696
12	185	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4,8	601,67	21,04	2888	101	914	0,356	1,7088
			м2 стяжки								
					301,25	11,46	1446	55	60,9	0,0127	0,06096
			Раздел 15 Стены								
			15.0 Подраздел без наименования								
13	248	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,32663	54685,73	1472,61	17862	481	8921	56,4	18,42193
			т металлических изделий								
					53213,12	554,14	17381	181	50,8	0,54	0,17638
14	249	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0423	240500,97		10173				
			т								
15	250	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,2724	240500,97		65512				
			т								
16	251	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0115	196207,4		2256				

				т							
17	252	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	11,7959	59687,26	5364,07	704065	63274	347894	42,7	503,68493
			т стальных элементов		46436,22	1056,21	547757	12459	62,1	1,03	12,14978
18	253	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,3556	200051,76		71138				
				т							
19	254	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	11,4402	154210,74		1764202				
				т							
20	255	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	378,64979	70,2	1,07	26582	407	6909	0,0295	11,17017
				м2	33,46	0,21	12669	78	54,2	0,0002	0,07573
21	256	11-130301-1702	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1100	378,64979	285,13	1,06	107965	400	2763	0,0136	5,14964
				м2	13,15	0,31	4981	117	54,2	0,0003	0,11359
			Раздел 16 Перегородки выше 0,000								
			16.2 Гипсокартонные толщиной 100мм АР1, л.6								
22	277	11-100401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	982,3	5933,3	50,89	5828283	49992	1587668	2,84	2789,732
				м2 перегородок	2679,6	23,21	2632168	22796	59,8	0,0199	19,54777
			Раздел 18 Чердак на отм. 14,02								
			18.1 Покрытие								
23	403	11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	595	541,81	6,76	322374	4024	29433	0,093	55,335
				м2 изолируемой поверхности	86,68	1,03	51574	612	56,4	0,0009	0,5355

24	404	11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	595	939,23	4,19	558839	2495	13004	0,0411	24,4545
			м2 изолируемой поверхности		38,31	0,45	22792	265	56,4	0,0004	0,238
			18.4 Решетка Р-1 (32шт), металлическая рама РМ1(31шт) АР2, л.81								
25	414	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2 (металлическая рама РМ1(31шт). Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	0,21886	47221,97	7063,88	10335	1546	5474	37,389	8,18296
			т конструкций		38339,58	2732,34	8391	598	60,9	2,3175	0,50721
26	415	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,21886	187468,68		41029				
			т								
27	416	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (решетка Р1 32 шт). Монтаж	0,15022	47803,22	2210,09	7181	332	3905	46,6	7,00025
			т конструкций		42324,59	359,47	6358	54	60,9	0,31	0,04657
28	417	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,1344	200051,76		26887				
			т								
29	418	21-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	7,36	1251,05		9208				
			м2								
			18.5 Решетка Р-2 (8шт), металлическая рама РМ2(8шт) АР2, л.81								

30	419	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2 (металлическая рама РМ1(31шт). Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	0,10368	47212,58	7060,19	4895	732	2593	37,389	3,87649
			т конструкций		38339,12	2729,55	3975	283	60,9	2,3175	0,24028
31	420	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,10368	187468,68		19437				
			т								
32	421	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,04716	47752,33	2184,05	2252	103	1226	46,6	2,19766
			т конструкций		42324	360,47	1996	17	60,9	0,31	0,01462
33	422	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,042	200051,76		8402				
			т								
34	423	21-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	2,4	1251,05		3003				
			м2								
			Раздел 20 Окна выше 0,000								
			20.1 Окна								
35	453	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	41,3	2006,51	124,65	82869	5148	20398	0,8165	33,72145
			м2		760,99	64,94	31429	2682	59,8	0,0669	2,76297

36	455	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	41,3	17254,89		712627				
			м2								
			20.2 Двери балконные								
37	457	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	11,36437	3164,1	131,73	35958	1497	8612	1,2876	14,63276
			м2		1200,07	67,14	13638	763	59,8	0,0693	0,78755
38	458	21-090203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	11,36437	17425,04		198025				
			м2								
			Раздел 23 Витражи и перегородки остекленные								
			23.1 Витражи В1-В16; В16/1-В22,4 (АР2 л. 35,36)								
39	472	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке. Монтаж	393,768	5606,75	339,77	2207758	133790	1306175	4,98	1960,96464
			м2		5263,16	183,67	2072465	72322	60,9	0,1955	76,98164
40	473	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	393,768	27687,02		10902262				
			м2								
41	474	21-130510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	533,768	5167,88		2758449				
			м2								
			23.5 Перегородки остекленные пластиковые ПОП1-ПОП13 (АР2 л.42,43)								
42	484	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке. Монтаж	58,18	5606,75	339,77	326201	19768	192990	4,98	289,7364
			м2		5263,17	183,67	306211	10686	60,9	0,1955	11,37419

43	485	21-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	58,18	18294,08		1064350				
			м2								
			Раздел 24 Полы выше 0,000								
			24.1 Тип 1 (отм. 0,000; 10,800)								
44	486	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон Y=800кг/м2, толщ.45мм). Устройство	122,72	826,16	20,98	101386	2575	29581	0,45	55,224
			м2 стяжки		384,26	11,54	47157	1416	60,9	0,0127	1,55854
45	487	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=5,000;	613,6	112,29	3,56	68904	2182	2116	0,0044	2,69984
			м2 стяжки		3,76	1,91	2305	1170	60,9	0,0021	1,28856
46	488	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	122,72	601,52	20,94	73818	2570	23378	0,356	43,68832
			м2 стяжки		301,27	11,54	36972	1416	60,9	0,0127	1,55854
			24.2 Тип 2 (отм. 0,000)								
47	491	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон Y=800кг/м2, толщ.57мм). Устройство	141,33	826,17	20,99	116762	2966	34066	0,45	63,5985
			м2 стяжки		384,26	11,53	54308	1630	60,9	0,0127	1,79489
48	492	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=7,400;	1045,842	112,29	3,56	117442	3718	3608	0,0044	4,6017
			м2 стяжки		3,76	1,91	3929	1995	60,9	0,0021	2,19627
49	493	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	141,33	601,52	20,94	85013	2960	26923	0,356	50,31348
			м2 стяжки		301,27	11,53	42578	1630	60,9	0,0127	1,79489

		24.3 Тип 3 (отм. 0,000)									
50	497	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон Y=800кг/м2, толщ.25мм). Устройство	57,83	826,18	20,99	47778	1214	13939	0,45	26,0235
			м2 стяжки		384,26	11,53	22222	667	60,9	0,0127	0,73444
51	498	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	57,83	112,28	3,54	6493	205	199	0,0044	0,25445
			м2 стяжки		3,75	1,9	217	110	60,9	0,0021	0,12144
52	499	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (30мм, В5). Устройство	57,83	570,57	20,46	32996	1183	11117	0,366	21,16578
			м2 стяжки		304,12	11,53	17587	667	60,9	0,0127	0,73444
53	500	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=2,000;	115,66	68,47	3,55	7919	411	392	0,0044	0,5089
			м2 стяжки		3,66	1,91	423	221	60,9	0,0021	0,24289
		24.4 Тип 4 (отм. 0,000; 3,600; 7,200; 10,800)									
54	504	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	182,68	601,51	20,94	109884	3825	34800	0,356	65,03408
			м2 стяжки		301,27	11,53	55036	2107	60,9	0,0127	2,32004
55	505	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	182,68	76,86	3,56	14041	650	626	0,0044	0,80379
			м2 стяжки		3,72	1,9	680	348	60,9	0,0021	0,38363
56	506	11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	182,68	2484,96	52,45	453953	9581	172208	1,38	252,0984
			м2 изолируемой поверхности		1500,75	47,16	274157	8615	60,9	0,0516	9,42629
57	507	11-110101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	182,68	1342,83	46,36	245309	8469	121777	0,966	176,46888
			м2 изолируемой поверхности								

					1050,53	44,08	191910	8053	60,9	0,0485	8,85998
58	508	11-110101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	182,68	601,51	20,94	109884	3825	34800	0,356	65,03408
			м2 стяжки								
					301,27	11,53	55036	2107	60,9	0,0127	2,32004
		24.6 Тип 6 (отм. 3,600; 7,200; 10,800)									
59	521	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон Y=800кг/м2, толщ.57мм). Устройство	683,49	826,16	20,98	564670	14341	164750	0,45	307,5705
			м2 стяжки								
					384,26	11,53	262641	7884	60,9	0,0127	8,68032
60	522	11-110101-1106									
			Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=7,400;	5057,826	112,3	3,56	567971	17983	17448	0,0044	22,25443
			м2 стяжки								
					3,76	1,91	19004	9647	60,9	0,0021	10,62143
61	523	11-110101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	683,49	601,52	20,94	411130	14314	130203	0,356	243,32244
			м2 стяжки								
					301,27	11,53	205914	7884	60,9	0,0127	8,68032
		24.7 Тип 7 (отм. 3,600; 7,200)									
62	526	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон Y=800кг/м2, толщ.45мм). Устройство	238,55	826,15	20,98	197079	5005	57501	0,45	107,3475
			м2 стяжки								
					384,26	11,54	91666	2752	60,9	0,0127	3,02959
63	527	11-110101-1106									
			Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=5,000;	1192,75	112,3	3,56	133940	4241	4114	0,0044	5,2481
			м2 стяжки								
					3,76	1,91	4481	2275	60,9	0,0021	2,50478
64	528	11-110101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	238,55	601,51	20,94	143491	4995	45444	0,356	84,9238
			м2 стяжки								
					301,27	11,54	71868	2752	60,9	0,0127	3,02959
		24.8 Тип 8 (отм. 0,000; 3,600; 7,200; 10,800)									
65	531	11-110101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	213,01	601,52	20,94	128129	4461	40578	0,356	75,83156

		м2 стяжки								
				301,27	11,53	64173	2457	60,9	0,0127	2,70523
66	532	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	213,01	76,86	3,56	16373	758	730	0,0044	0,93724
			м2 стяжки							
					3,72	1,91	793	406	60,9	0,0021	0,44732
		24.9 Тип 9 (отм. 7,200)								
67	535	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	70,63	601,51	20,94	42485	1479	13455	0,356	25,14428
			м2 стяжки							
					301,27	11,54	21279	815	60,9	0,0127	0,897
68	536	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	70,63	76,88	3,57	5430	252	242	0,0044	0,31077
			м2 стяжки							
					3,72	1,91	263	135	60,9	0,0021	0,14832
69	537	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол. Устройство первого слоя	70,63	853,09	54,54	60254	3852	21886	0,416	29,38208
			м2 изолируемой поверхности							
					499,24	9,59	35261	677	60,9	0,0098	0,69217
70	538	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	70,63	627,28	27,17	44305	1919	13192	0,251	17,72813
			м2 изолируемой поверхности							
					301,22	5,48	21275	387	60,9	0,0056	0,39553
71	539	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон Y=800кг/м2, толщ.50мм). Устройство	70,63	826,16	20,98	58352	1482	17025	0,45	31,7835
			м2 стяжки							
					384,27	11,54	27141	815	60,9	0,0127	0,897
72	540	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=6,000;	423,78	112,3	3,56	47589	1507	1462	0,0044	1,86463
			м2 стяжки							
					3,76	1,91	1592	808	60,9	0,0021	0,88994

Раздел 25 Внутренняя отделка выше 0,000

		25.1 Потолок								
74	582	11-150203-0504								
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1500	541,08	23,42	811627	35133	401309	0,45	675
		м2 оштукатуриваемой поверхности		468,35	19,86	702527	29788	54,8	0,0218	32,7
		25.4 Стены и перегородки								
75	590	11-150203-0501								
		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	472,9	428,07	3,92	202435	1854	89956	0,37	174,973
		м2 оштукатуриваемой поверхности		344,85	2,27	163080	1074	54,8	0,0025	1,18225
76	591	11-150203-0203								
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	4100	1040,38	62,75	4265569	257260	1778549	0,74	3034
		м2 оштукатуриваемой поверхности		741,27	50,32	3039218	206309	54,8	0,0554	227,14
		25.5 Низ стен или перегородок								
77	593	11-150203-0203								
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	182,8	1040,38	62,75	190182	11470	79298	0,74	135,272
		м2 оштукатуриваемой поверхности		741,27	50,32	135505	9199	54,8	0,0554	10,12712
		25.6 Колонны								
78	596	11-150203-0503								
		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	994,5	529,67	20,05	526761	19938	206642	0,37	367,965
		м2 оштукатуриваемой поверхности		362,14	17,03	360146	16938	54,8	0,0187	18,59715
		Раздел 26 Наружная отделка								
		26.1 Наружная отделка АР2 л.84								
79	611	11-150207-0201								
		Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	555,36	226,83	4,92	125972	2735	67035	0,223	123,84528
		м2 оштукатуриваемой поверхности		218,26	2	121214	1112	54,8	0,0021	1,16626

80	612 21-050308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками No100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	555,36	166,26		92334				
		м2								
81	613 11-150201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором "Алинекс декор 0320" по камню	555,36	1922,13	29,74	1067474	16517	466582	1,43	794,1648
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1511,31	21,8	839321	12106	54,8	0,024	13,32864
	26.2 Фрагмент 1, 2									
82	616 11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	0,3458	45850,2	6862,35	15855	2373	8398	36,3	12,55254
		т конструкций		37223,83	2654,71	12872	918	60,9	2,25	0,77805
83	617 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,335	260270,52		87191				
		т								
84	618 21-050304-9903	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00779	205597,13		1602				
		т								
85	619 21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,00301	206011,38		620				
		т								
86	620 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5982	68,54	–	41	–	11	0,0295	0,01765
		м2		33,43	–	20	–	54,2	0,0002	0,00012
87	621 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	1,1964	67,7	–	81	–	14	0,0213	0,02548
		м2		20,9	–	25	–	54,2	0,0002	0,00024
	26.3 Фрагмент 3, 4									

88	637	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2 (уз.2,8). Монтаж	0,45998	45845,47	6858,99	21088	3155	11170	36,3	16,69727
			т конструкций		37223,36	2652,29	17122	1220	60,9	2,25	1,03496
89	638	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,38323	260270,52		99743				
			т								
90	639	21-050304-9903	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00834	205597,13		1715				
			т								
91	640	21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,00408	206011,38		841				
			т								
92	641	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,06433	187468,68		12060				
			т								
93	642	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,25977	70,13	0,96	439	6	114	0,0295	0,18466
			м2		33,39	0,32	209	2	54,2	0,0002	0,00125
94	643	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	12,51954	68,29	0,88	855	11	141	0,0213	0,26667
			м2		20,61	0,16	258	2	54,2	0,0002	0,0025
	26.4 Фрагмент 5, 6, 10										
95	659	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2 (уз.2,8). Монтаж	2,27023	45846,02	6860,54	104081	15575	55133	36,3	82,40935
			т конструкций		37223,98	2653,48	84507	6024	60,9	2,25	5,10802

96	660	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	2,2539	260270,52		586624				
			т								
97	661	21-050304-9903	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,01178	205597,13		2422				
			т								
98	662	21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,00455	206011,38		937				
			т								
99	663	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,90448	69,65	–	63	–	16	0,0295	0,02668
			м2		33,17	–	30	–	54,2	0,0002	0,00018
100	664	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	1,80896	67,99	1,11	123	2	20	0,0213	0,03853
			м2		20,45	–	37	–	54,2	0,0002	0,00036
		26.5 Фрагмент 7, 8, 9, 11									
101	678	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2 (уз.2,8). Монтаж	0,04441	45845,53	6867,82	2036	305	1078	36,3	1,61208
			т конструкций		37221,35	2634,54	1653	117	60,9	2,25	0,09992
102	679	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,03623	187468,68		6792				
			т								
103	680	21-050304-9903	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0065	205597,13		1336				
			т								

104	681	21-050101-0402 Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *т*	0,00168	206011,38		346					
105	682	11-130301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	3,5799	70,39 33,52	1,12 –	252 120	4 –	65 54,2	0,0295 0,0002	0,10561 0,00072
106	683	11-130301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; *м2*	7,1598	68,3 20,67	0,84 0,28	489 148	6 2	81 54,2	0,0213 0,0002	0,1525 0,00143
		26.6 Фрагмент 12, 13, 14, 15, 16, 17									
107	696	11-090606-0113 Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2 (уз.2,8). Монтаж *т конструкций*	0,09608	45847,21 37229,39	6869,28 2654,04	4405 3577	660 255	2334 60,9	36,3 2,25	3,4877 0,21618
108	697	21-050201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,08828	187468,68		16550					
109	698	21-050304-9903 Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 *т*	0,00542	205597,13		1114					
110	699	21-050101-0402 Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *т*	0,00238	206011,38		490					
111	700	11-130301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	8,07068	70,25 33,45	1,12 0,25	567 270	9 2	147 54,2	0,0295 0,0002	0,23809 0,00161

112	701	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	16,14136	68,33	0,87	1103	14	183	0,0213	0,34381
			м2		20,63	0,25	333	4	54,2	0,0002	0,00323
113	702	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	4,332	941,46		4078				
			кг								
114	703	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	0,04366	1215531,96		53070				
			т								
			Раздел 27 Учебная башня								
			27.9 Устройство теплоиз. под плитой покрытия шахты для сушки рукавов								
115	788	11-340108-0714	Каркасы потолков. Облицовка гипсокартонными листами.	13,5	2568,96	28,67	34681	387	9262	1,13	15,255
			м2 поверхности		1093,04	11,7	14756	158	62,1	0,0114	0,1539
116	789	11-340108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	13,5	713,63	8,52	9634	115	5949	0,729	9,8415
			м2 поверхности		705,11	4,44	9519	60	62,1	0,0043	0,05805
117	790	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	1,62	23086,19		37400				
			м3								
			27.10 Плоская кровля башни								
118	791	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	30	527,13	74,27	15814	2228	3753	0,243	7,29
			м2 стяжки		201,93	19,9	6058	597	56,4	0,0194	0,582
119	792	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=40,000;	1200	14,64	1,1	17570	1315	714	0,0009	1,08
			м2 стяжки		0,75	0,31	897	369	56,4	0,0003	0,36

120	793	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	30	86,67	0,8	2600	24	710	0,0446	1,338
			м2 кровли		41,57	0,4	1247	12	56,4	0,0004	0,012
121	794	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00276	11956,52	1086,96	33	3	16	11,6	0,03202
			т		10869,57	724,64	30	2	48,5	0,38	0,00105
122	795	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00276	240500,97		664				
			т								
123	796	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	30	1389,17	9,93	41675	298	2392	0,138	4,14
			м2 кровли		138,23	3,17	4147	95	56,4	0,0029	0,087
		27.11 Примыкание кровли к парапету									
124	797	11-120101-0403	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	14,4	2772,29	37,78	39921	544	4469	0,554	7,9776
			м примыканий		542,22	7,99	7808	115	56,4	0,0073	0,10512
		27.13 Полы тип 16,16а,16б									
125	802	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками-для 16аК=0,100;	0,98	7382,65	1289,8	7235	1264	2018	3,24	3,1752
			м3 подстилающего слоя		2818,37	563,27	2762	552	60,9	0,55	0,539
126	803	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками для 16аК=0,100;	0,98	17566,33	5,1	17215	5	1901	3,66	3,5868
			м3 подстилающего слоя		3184,69	–	3121	–	60,9	–	–
127	804	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство для 16,16б	61,7	601,51	20,94	37113	1292	11754	0,356	21,9652
			м2 стяжки		301,26	11,54	18588	712	60,9	0,0127	0,78359
128	805	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство для 16а	13,5	601,48	20,96	8120	283	2572	0,356	4,806
			м2 стяжки								

					301,26	11,56	4067	156	60,9	0,0127	0,17145
129	806	11-110101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=10,000;	135	76,86	3,56	10376	480	463	0,0044	0,594
		м2 стяжки									
				3,73	1,91	503	258	60,9	0,0021	0,2835
		27.14 Наружная отделка (АР2 л.74)									
130	810	11-150207-0201									
		Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	410	226,83	4,92	92999	2019	49488	0,223	91,43
		м2 оштукатуриваемой поверхности									
				218,26	2	89487	820	54,8	0,0021	0,861
131	811	21-050308-9901									
		Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	410	877,2		359652				
		м2									
132	812	11-150201-0501									
		Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	410	1551,75	29,74	636216	12194	344459	1,43	586,3
		м2 оштукатуриваемой поверхности									
				1511,31	21,8	619637	8938	54,8	0,024	9,84
		Всего прямые затраты				**42927805**				**13862**
										537

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 791 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	812 357
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	500 757
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 324 197
Накладные расходы I уровня, тенге	8 282 125
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	51 209 930
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	2 150 817
Итого, тенге	53 360 747
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 268 860
Всего	**57 629 607**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	1 440 740
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	797 450

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**59 867 797**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**29 191 538**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**35 981 743**
Всего:	**65 173 281**
НДС (12 %)	7 820 794
Всего по акту с учетом НДС	**72 994 075**
Тендерная скидка 10 %	**-7 299 407**
Всего с учетом тендерной скидки	**65 694 667**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___»_____20___

_____ Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №28
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-36)
Общестроительные работы Корректировка

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Перегородки ниже 0,000									
1		11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	20,475	6463,25	1646,69	132335	33716	40282	3,72	76,167
			м3 кладки		3421,59	451,18	70057	9238	50,8	0,44	9,009
2		21-030302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	2825,55	132,17		373453				
			шт.								
3		11-061601-0601	Установка в стенах отдельных стержней диам. 12 мм	2,021	26778,82	2409,7	54120	4870	24214	28,29	57,17409
			т		23940,62	762,49	48384	1541	48,5	0,713	1,44097

4	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,82	196207,4		357097				
		т								
5	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,2093	205515,55		43014				
		т								
6	11-080301-0111	Засыпка пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М-150	3,75375	2033,17	882,05	7632	3311	2664	1,22	4,57958
		м3 кладки		1151,12	246,15	4321	924	50,8	0,24	0,9009
7	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,97244	12687,86		25026				
		м3								
8	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	1,8564	13643,39		25328				
		м3								
	Раздел 15 Стены									
	15.1 Стены									
9	11-080301-0303									
		Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м	100	6045,02	312,95	604502	31295	234737	4,744	474,4
		м3		4530,57	90,24	453057	9024	50,8	0,088	8,8
10	21-030301-0403									
		Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	98	15203,64		1489957				
		м3								
	15.3 Утепление по фасадам									
11	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	133,85	2789,85	2,34	373422	313	15956	0,2357	31,54845
		м2		216,79	0,74	29018	99	54,8	0,00054	0,07228
12	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	62,3	1635,54	2,34	101894	146	7426	0,2357	14,68411
		м2		216,79	0,74	13506	46	54,8	0,00054	0,03364
	Раздел 16 Перегородки выше 0,000									
13	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	50	6463,22	1646,68	323161	82334	98369	3,72	186
		м3 кладки								

				3421,58	451,2	171079	22560	50,8	0,44	22
14	21-030302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	6899,99	132,17		911972				
		шт.								
15	11-061601-0601	Установка в стенах отдельных стержней диам. 12 мм	4,935	26778,72	2409,73	132153	11892	59127	28,29	139,61115
		т								
				23940,63	762,72	118147	3764	48,5	0,713	3,51866
16	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,444	196207,4		871946				
		т								
17	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,511	205515,55		105018				
		т								
18	11-080301-0111	Засыпка пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М-150	9,166	2033,06	881,96	18635	8084	6506	1,22	11,18252
		м3 кладки								
				1151,1	246,13	10551	2256	50,8	0,24	2,19984
19	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	4,816	12687,86		61105				
		м3								
20	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	4,533	13643,39		61845				
		м3								
	Раздел 18 Чердак на отметке 14,020									
	18.1 Покрытие									
21	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	595	592,04	16,58	352263	9863	53150	0,155	92,225
		м2 изолируемой поверхности								
				155,27	3,12	92384	1854	56,4	0,0028	1,666
22	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	89,25	11717,89	1241,15	1045822	110773	547449	10,58	944,265
		м3 изоляции								
				10476,74	615,27	935049	54913	55,3	0,6	53,55
23	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	91,035	23086,19		2101651				
		м3								

24	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	595	502,51	74,28	298995	44198	74436	0,243	144,585
		м2 стяжки		201,92	19,89	120141	11837	56,4	0,0194	11,543
25	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=25,000;	14875	13,45	1,1	200033	16300	8855	0,0009	13,3875
		м2 стяжки		0,75	0,31	11124	4576	56,4	0,0003	4,4625
26	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1,10075	11957,3	982,06	13162	1081	6081	11,6	12,7687
		т		10945,26	445,15	12048	490	48,5	0,38	0,41829
27	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,10075	240500,97		264731				
		т								
28	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	595	155,38	8,12	92452	4829	22487	0,0694	41,293
		м2 изолируемой поверхности		64,68	2,33	38486	1385	56,4	0,0021	1,2495
	Раздел 27 Учебная башня									
	27.14 Наружная отделка									
29	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	216	2789,86	2,34	602610	506	25749	0,2357	50,9112
		м2		216,79	0,74	46827	160	54,8	0,00054	0,11664
		Всего прямые затраты				**11045334**				**2295**
										121

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 174 179
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	363 511
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 507 644
Накладные расходы I уровня, тенге	1 227 488
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 272 822
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	515 459
Итого, тенге	12 788 281
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 023 062

Всего	**13 811 343**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	345 284
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	191 114
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**14 347 741**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**6 995 959**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**8 623 279**
Всего:	**15 619 238**
НДС (12 %)	1 874 309
Всего по акту с учетом НДС	**17 493 546**
Тендерная скидка 10 %	**-1 749 355**
Всего с учетом тендерной скидки	**15 744 192**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов формы №2
«__» _____ 20__

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №29
приемки выполненных работ за октябрь 2020
(локальная смета 2-1-5)
Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопроводы									
		1.1 Трубопроводы									
1	8	11-160301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	135	5105,7	52,44	689270	7079	56922	0,69	93,15
			м трубопровода		675,34	22,74	91171	3070	60,4	0,0218	2,943
2	9	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	10	3114	47,2	31140	472	4670	0,725	7,25
			м трубопровода								

				754,6	18,6	7546	186	60,4	0,0177	0,177
3	10 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	480	64,22	1,88	30827	904	17999	0,0501	24,048
				62,08	–	29799	–	60,4	–	–
4	12 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	5	70,4	1,2	352	6	92	0,0295	0,1475
				33,4	0,4	167	2	54,2	0,0002	0,001
5	13 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два разаК=2,000; *м2*	10	68,4	0,9	684	9	113	0,0213	0,213
				20,6	0,2	206	2	54,2	0,0002	0,002
6	14 11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	170	2087,02	337,3	354793	57341	190738	1,64	278,8
				1733,25	124,35	294653	21139	60,4	0,1364	23,188
7	15 23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899; *м*	152,83	129,97		19863				
8	16 11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	200	1584,08	208,15	316815	41630	173987	1,29	258
				1363,35	76,94	272670	15388	60,4	0,0842	16,84
9	17 23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929; *м*	185,8	204,75		38043				
10	18 11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	60	1243,42	122,03	74605	7322	41858	1,05	63
				1109,7	45,33	66582	2720	60,4	0,0494	2,964
11	19 23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	56,28	368,88		20761				

			м							
12	20 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	90	511,02		45992				
			кг							
13	30 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	624	315,44	49,5	196832	30886	85796	0,211	131,664
			м трубопровода							
				223	25,64	139150	15997	55,3	0,025	15,6
14	31 21-110403-0306									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	71,5	200,23		14316				
			м							
15	32 21-110403-0308									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	77	249,71		19228				
			м							
16	33 21-110403-0312									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	6,6	331,48		2188				
			м							
17	34 21-110403-0313									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	8,8	374,14		3292				
			м							

18	35 21-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	264	621,22	164002	
		м				
19	36 21-110403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	104,5	784,61	81992	
		м				
20	37 21-110403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	154	1185,32	182539	
		м				
21	38 21-110403-6703	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77К=1,500;	62,50005	2215,01	138438	
		рулон				
		Всего прямые затраты			**2425972**	**856**
						62
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			901 944	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			145 649	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			58 504	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 378 379	
		Накладные расходы I уровня, тенге			572 175	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 998 147	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			125 922	
		Итого, тенге			3 124 069	

Сметная прибыль (8 %), тенге	249 926
Всего	**3 373 995**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	84 350
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	46 688
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 505 033**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**1 709 054**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 106 595**
Всего:	**3 815 649**
НДС (12 %)	457 878
Всего по акту с учетом НДС	**4 273 527**
Тендерная скидка 10 %	**-427 353**
Всего с учетом тендерной скидки	**3 846 174**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2
«___»_____20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №30
приемки выполненных работ за октябрь 2020
(локальная смета 2-1-7)
Горячее водоснабжение. (Т3, Т4)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопроводы									
1	7	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	410	64,22 62,08	1,88 –	26331 25453	772 –	15374 60,4	0,0501 –	20,541 –
2	9	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	42	70,19	1,05	2948	44	766	0,0295	1,239

			м2								
					33,45	0,19	1405	8	54,2	0,0002	0,0084
3	10	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два разаК=2,000;	84	68,31	0,86	5738	72	948	0,0213	1,7892
			м2								
					20,61	0,21	1731	18	54,2	0,0002	0,0168
4	11	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	120	2087,03	337,31	250444	40477	134639	1,64	196,8
			м трубопровода								
					1733,25	124,36	207990	14923	60,4	0,1364	16,368
5	12	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	220	1584,07	208,15	348496	45793	191385	1,29	283,8
			м трубопровода								
					1363,35	76,94	299937	16926	60,4	0,0842	18,524
6	13	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	40	1243,45	122,05	49738	4882	27906	1,05	42
			м трубопровода								
					1109,7	45,35	44388	1814	60,4	0,0494	1,976
7	14	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	107,88	129,97		14021				
			м								
8	15	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	204,38	204,75		41847				
			м								
9	16	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	37,52	368,88		13840				
			м								
10	17	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	115	511,02		58767				
			кг								

11	18 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	410	451,71	49,5	185201	20293	56373	0,211	86,51
		м трубопровода		223	25,64	91429	10511	55,3	0,025	10,25
12	19 21-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	110	200,23		22025				
		м								
13	20 21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	93,5	249,71		23348				
		м								
14	21 21-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	22	291,96		6423				
		м								
15	22 21-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	44	331,48		14585				
		м								

16	23 21-110403-0313					
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	126,5	374,14	47329	
		м				
17	24 21-110403-0316					
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	55	504,44	27744	
		м				
		Всего прямые затраты			**1138825**	**633**
						47
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			672 333	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			112 333	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			44 200	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			354 159	
		Накладные расходы I уровня, тенге			427 391	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 566 216	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			65 781	
		Итого, тенге			1 631 997	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			130 560	
		Всего			**1 762 557**	
		Временные здания и сооружения (2,5 %)			44 064	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			24 389	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**1 831 010**	
		Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)			**892 800**	
		Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)			**1 100 474**	
		Всего:			**1 993 274**	

НДС (12 %)	239 193
Всего по акту с учетом НДС	**2 232 467**
Тендерная скидка 10 %	**-223 247**
Всего с учетом тендерной скидки	**2 009 220**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___»_____20___

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №31
приемки выполненных работ за октябрь 2020
(локальная смета 2-1-13)
Отопление

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Помещение пожарной техники								
1	15	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	365	66,14 63,94	1,94 –	24140 23338	708 –	14096 60,4	0,0516 –	18,834 –
2	19	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	82	70,21 33,46	1,07 0,2	5757 2744	88 16	1496 54,2	0,0295 0,0002	2,419 0,0164
3	20	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 разаК=2,000;	164	68,32	0,86	11204	141	1850	0,0213	3,4932

			м2								
					20,6	0,21	3379	34	54,2	0,0002	0,0328
	Раздел 2 Общежитие										
4	38	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	100	1101,49	12,88	110149	1288	19281	0,30591	30,591
			м трубопровода		313,7	5,53	31370	553	60,4	0,00515	0,515
5	39	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	124	1201,36	12,88	148969	1597	23909	0,30591	37,93284
			м трубопровода		313,7	5,53	38899	686	60,4	0,00515	0,6386
6	40	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	95	1160,4	12,88	110238	1224	18317	0,30591	29,06145
			м трубопровода		313,69	5,53	29801	525	60,4	0,00515	0,48925
7	41	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	89	1499,96	12,88	133496	1146	17160	0,30591	27,22599
			м трубопровода		313,7	5,53	27919	492	60,4	0,00515	0,45835
8	42	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	408	66,13	1,94	26983	791	15757	0,0516	21,0528
			м трубопровода		63,94	–	26087	–	60,4	–	–
9	43	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	170	511,02		86873				
			кг								
10	46	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	87	70,2	1,07	6107	93	1588	0,0295	2,5665
			м2		33,46	0,21	2911	18	54,2	0,0002	0,0174
11	47	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 разаК=2,000;	174	68,32	0,86	11887	150	1963	0,0213	3,7062
			м2		20,6	0,21	3585	36	54,2	0,0002	0,0348
	Раздел 3 Жилая часть										

12	59	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	433	1201,36	12,88	520189	5579	83489	0,30591	132,45903
			м трубопровода		313,7	5,53	135831	2396	60,4	0,00515	2,22995
13	60	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	30	1160,43	12,9	34813	387	5785	0,30591	9,1773
			м трубопровода		313,7	5,53	9411	166	60,4	0,00515	0,1545
14	61	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	82	1499,96	12,89	122997	1057	15810	0,30591	25,08462
			м трубопровода		313,7	5,52	25723	453	60,4	0,00515	0,4223
15	62	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	610	66,14	1,94	40343	1183	23558	0,0516	31,476
			м трубопровода		63,94	–	39003	–	60,4	–	–
16	63	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	200	511,02		102204				
			кг								
17	66	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	122	70,19	1,07	8563	130	2227	0,0295	3,599
			м2		33,46	0,21	4082	26	54,2	0,0002	0,0244
18	67	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 разаК=2,000;	244	68,31	0,86	16668	209	2752	0,0213	5,1972
			м2		20,6	0,2	5027	50	54,2	0,0002	0,0488
			Всего прямые затраты				**1521580**				**384**
											5
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				409 110				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 771				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 451				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 096 699				
			Накладные расходы I уровня, тенге				249 038				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 770 618				
			Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				74 366				

Итого, тенге	1 844 984
Сметная прибыль (8 %), тенге	147 599
Всего	**1 992 583**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	49 815
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	27 572
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 069 970**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**1 009 317**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 244 093**
Всего:	**2 253 411**
НДС (12 %)	270 409
Всего по акту с учетом НДС	**2 523 820**
Тендерная скидка 10 %	**-252 382**
Всего с учетом тендерной скидки	**2 271 438**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2
«___» _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №32
приемки выполненных работ за октябрь 2020
(локальная смета 2-1-14)
Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Вентиляция								
			1.3 ПЗ кабинеты								
1	52	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	4,2	3865,24	37,86	16234	159	3864	1,617	6,7914
			м2 поверхности воздуховодов		1507,14	15,95	6330	67	60,4	0,01365	0,05733

2	53	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	97	3729,89	30,34	361799	2943	81575	1,4805	143,6085
			м2 поверхности воздуховодов		1379,87	12,48	133847	1211	60,4	0,01071	1,03887
3	54	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	14	3694,71	30,36	51726	425	10202	1,281	17,934
			м2 поверхности воздуховодов		1193,93	12,5	16715	175	60,4	0,01071	0,14994
4	55	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	27	3391,78	28,3	91578	764	14840	0,9639	26,0253
			м2 поверхности воздуховодов		898,37	11,63	24256	314	60,4	0,00998	0,26946
5	56	11-200101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	48,6	3984,71	28,19	193657	1370	26626	0,9639	46,84554
			м2 поверхности воздуховодов		898,37	8,68	43661	422	60,4	0,00746	0,36256
6	57	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	205	237,66		48720				
			кг								
7	58	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	9,52381	5802,09	68,98	55258	657	3085	0,589	5,60952
			м2		569,73	27,82	5426	265	54,2	0,0271	0,2581
		1.4 П4 склады									
8	71	11-200101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	51,3	4688,62	30,37	240526	1558	43143	1,4805	75,94965
			м2 поверхности воздуховодов		1379,86	12,5	70787	641	60,4	0,01071	0,54942
9	72	11-200101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	33	4116,27	28,3	135837	934	24030	1,281	42,273
			м2 поверхности воздуховодов		1193,94	11,64	39400	384	60,4	0,00998	0,32934

10	73	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	100	237,66		23766				
11	74	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 *м2*	15,48	5802,07	68,99	89816	1068	5013	0,589	9,11772
					569,7	27,78	8819	430	54,2	0,0271	0,41951
		1.9 В3 зал									
12	156	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	2,1	3730,48	30,95	7834	65	1766	1,4805	3,10905
					1380	12,38	2898	26	60,4	0,01071	0,02249
13	157	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	33,3	3694,77	30,36	123036	1011	24265	1,281	42,6573
					1193,93	12,49	39758	416	60,4	0,01071	0,35664
14	158	11-200101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	33,6	4116,34	28,3	138309	951	24466	1,281	43,0416
					1193,93	11,61	40116	390	60,4	0,00998	0,33533
15	159	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 *м2*	6,43	5802,02	68,9	37307	443	2082	0,589	3,78727
					569,67	27,84	3663	179	54,2	0,0271	0,17425
16	160	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м3 изоляции*	1,35	36408,15	1011,11	49151	1365	11332	14,8	19,98
					14655,56	522,96	19785	706	55,3	0,51	0,6885

17	161 23-050301-1801					
		Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	57,1	237,66	13570	
		кг				
18	162 21-050308-0211					
		Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	0,2	1351,13	270	
		м2				
19	163 21-050201-0502					
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,023	187468,68	4312	
		т				
		Всего прямые затраты			**1682706**	**487**
						5
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			455 461	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			13 713	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5 626	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 213 532	
		Накладные расходы I уровня, тенге			276 289	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 958 995	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			82 278	
		Итого, тенге			2 041 273	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			163 302	
		Всего			**2 204 575**	
		Временные здания и сооружения (2,5 %)			55 114	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			30 506	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**2 290 195**	
		Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)			**1 116 699**	
		Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)			**1 376 453**	
		Всего:			**2 493 152**	

НДС (12 %)	299 178
Всего по акту с учетом НДС	**2 792 330**
Тендерная скидка 10 %	**-279 233**
Всего с учетом тендерной скидки	**2 513 097**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___» _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РД, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №33
приемки выполненных работ за октябрь 2020
(локальная смета 2-1-20)
Структурированная кабельная сеть

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кабельная продукция									
1	25	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *м кабеля*	8575	278,65 130,22	119,67 45,38	2389421 1116667	1026181 389111	644473 42,8	0,13 0,0378	1114,75 324,135
2	26	29-000005-0153(пр	Кабель категории 6U/UTP, 4 пары, с сепаратором, коробка 305мК=1,020; *м*	5910,9	96		567446				
3	27	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5К=1,020; *км*	2,8356	26432,18		74951				
			Всего прямые затраты				**3031818**				**1115** **324**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 116 667
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 026 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	389 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге	888 970
Накладные расходы I уровня, тенге	644 473
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 676 291
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	154 404
Итого, тенге	3 830 695
Сметная прибыль (8 %), тенге	306 456
Всего	**4 137 151**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	103 429
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	57 248
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 297 828**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 095 621**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 583 081**
Всего:	**4 678 702**
НДС (12 %)	561 444
Всего по акту с учетом НДС	**5 240 146**
Тендерная скидка 10 %	**-524 015**
Всего с учетом тендерной скидки	**4 716 131**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Форма №2 АКТІ үшін

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №34
приемки выполненных работ за октябрь 2020
(локальная смета 2-1-19)
Охранно-пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы									
1	16	13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	3405	517,68	62,77	1762694	213739	532791	0,38	1293,9
			м кабеля		367,56	17,84	1251538	60755	40,6	0,0174	59,247
2	17	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	900	578,24	270,4	520420	243361	82904	0,12	108

			м кабеля		123,06	92,17	110750	82950	42,8	0,086	77,4
		Раздел 2 Материалы									
3	36	29-000005-0134(пг	Кабель информационный J-(ST)-YY-2x2x0.8К=1,020;	3162	119		376278				
			м								
4	37	29-000005-0135(пг	Кабель силовой UTP 4x2x0.5К=1,020;	311,1	54		16799				
			м								
5	38	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2К=1,020;	0,51	56692,54		28913				
			км								
6	39	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,408	122531,2		49993				
			км								
			Всего прямые затраты				**2755097**				**1402**
											137
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 362 288				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				457 100				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				143 705				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				935 709				
			Накладные расходы I уровня, тенге				615 695				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 370 792				
			Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				141 573				
			Итого, тенге				3 512 365				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				280 989				
			Всего				**3 793 354**				
			Временные здания и сооружения (2,5 %)				94 834				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				52 491				
			Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**3 940 679**				
			Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)				**1 921 475**				
			Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)				**2 368 427**				

Всего:	**4 289 902**
НДС (12 %)	514 788
Всего по акту с учетом НДС	**4 804 690**
Тендерная скидка 10 %	**-480 469**
Всего с учетом тендерной скидки	**4 324 221**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с проектом
работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №35
приемки выполненных работ за октябрь 2020
(локальная смета 2-1-16)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроосвещение									
1	54	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *шт.*	270	523,83 520,39	– –	141434 140505	– –	57045 40,6	0,5 –	135 –
2	55	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 *шт.*	60	37,07		2224				

3	56	23-070202-0301	Коробки ответвительные для открытой установки, тип У994	10	579,22		5792				
			шт.								
4	57	23-070202-0201	Коробки установочная для скрытой установки КУВ-1М УХЛ3	200	373,39		74678				
			шт.								
		Раздел 2 Кабели и провода									
5	58	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2400	346,31	11,6	831141	27830	229085	0,22	528
			м		220,38	2,64	528908	6338	42,8	0,0022	5,28
6	59	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	2400	25,57		61368				
			м								
7	60	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2400	220,6	95,74	529441	229774	142943	0,1	240
			м кабеля		102,55	36,61	246110	87869	42,8	0,0378	90,72
8	61	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	2,1	122531,2		257316				
			км								
9	62	23-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,29999	173792,41		52136				
			км								
			Всего прямые затраты				**1955530**				**903**
											96

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	915 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	257 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	782 403
Накладные расходы I уровня, тенге	429 073
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 384 603
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	100 153
Итого, тенге	2 484 756

Сметная прибыль (8 %), тенге	198 780
Всего	**2 683 536**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	67 088
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	37 133
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 787 757**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**1 359 310**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 675 498**
Всего:	**3 034 808**
НДС (12 %)	364 177
Всего по акту с учетом НДС	**3 398 985**
Тендерная скидка 10 %	**-339 898**
Всего с учетом тендерной скидки	**3 059 086**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"

СПРАВКА №7 от 26.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190219/00	06.11.2019 г.				
		040740002533/190219/02	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			из них				дополнительные затраты			
		В отчётном месяце за ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	934 173 766									
в том числе за ноябрь 2020 г.		18 996 707							2 279 605	21 276 312

М.П. **Заказчик:** И.о заместителя руководителя
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ " 26 " ноября 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" Утепов Н.Т. " 26 " ноября 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Сейсмостройзащита" Касымжанов Б.Н. " 26 " ноября 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ" Брехунцов Д.С. " 26 " ноября 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»

Договор: № 040740002533/190219/00 от 06.11.2019 года

Р Е Е С Т Р
Актов выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Объект: *«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»*

Договорная стоимость 1 738 928 654,16
Тендерная скидка 10%

№ п/п	№ АВР	№ сметы	№ ОФ АВР	Наименование выполненных работ	Стоимость, тенге
1	№ 36	2-1-1	3-009	Общестроительные работы	21 276 312
				ИТОГО по КС-3 № 7	**21 276 312**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Тихонова М.В.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №36
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.6 Осмотровая канава ОК1 (2 шт)									
1	76	11-060101-0101	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	3,6	15893,61	681,67	57217	2454	2283	1,35	4,86
			м3		1121,67	185,83	4038	669	48,5	0,1813	0,65268
2	77	11-061001-0110	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	33	22504,85	2142,76	742660	70711	95074	5,68	187,44
			м3								

					5159,09	781,15	170250	25778	48,5	0,6622	21,8526
3	78	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,8452	196207,4		165834				
			т								
4	79	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0202	194460,49		3928				
			т								
5	80	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,6378	196207,4		321348				
			т								
6	81	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,1382	194460,49		26874				
			т								
7	82	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,5368	190878,34		102463				
			т								
8	83	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	84,535	769,36	12,68	65038	1072	9319	0,212	17,92142
			м2 поверхности								
					214,96	2,05	18172	173	50,8	0,002	0,16907
		Раздел 4 Лестницы Л1, Л2, Л3, Л4, Л5									
		4.1 Лестницы Л1, Л2, Л3, Л4, Л5									
9	121	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	1,04	19631,73	1310,58	20417	1363	1875	3,6	3,744
			м3								
					3397,12	319,23	3533	332	48,5	0,3064	0,31866
10	122	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,808	769,43	12,61	2930	48	420	0,212	0,8073
			м2 поверхности								
					215,07	2,1	819	8	50,8	0,002	0,00762

11	123 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=4,000;	т	0,03808	211239,5	945,38	8044	36	1044	58	2,20864
					56092,44	420,17	2136	16	48,5	0,36	0,01371
12	124 11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. В20. Устройство	м3	34,27	29842,54	1869,01	1022704	64051	184921	11,6	397,532
					10669,45	456,35	365642	15639	48,5	0,4416	15,13363
13	125 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,35456	194460,49		68948				
14	126 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	1,47967	196207,4		290322				
15	127 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,18834	205515,55		38707				
16	128 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,20592	196207,4		40403				
17	129 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0282	194460,49		5484				
18	130 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14877	240500,97		35779				
19	131 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,17026	379913,07	927,99	64684	158	15850	198	33,71148
					191518,85	422,88	32608	72	48,5	0,36	0,06129

Раздел 10 Внутренняя отделка подвала (на отм. -2,700)

		10.3 Низ стен или перегородок									
20	178	11-150107-0101									
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	70,8	4338,05	14,51	307134	1027	76253	2	141,6
		м2 поверхности облицовки		1957,5	7,87	138591	557	54,8	0,0086	0,60888
		Раздел 15 Стены								
21	248	11-080201-0701								
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,49285	54688,04	1473,06	26953	726	13462	56,4	27,79674
		т металлических изделий		53214,97	553,92	26227	273	50,8	0,54	0,26614
22	249	21-050309-0301								
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,06399	240500,97		15390				
		т								
23	250	21-050309-0301								
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,41143	240500,97		98949				
		т								
24	251	21-050301-3201								
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01742	196207,4		3418				
		т								
25	252	11-070107-0103								
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	17,81187	59687,22	5364,01	1063141	95543	525322	42,7	760,56685
		т стальных элементов		46436,22	1056,21	827116	18813	62,1	1,03	18,34623
26	253	21-050106-2403								
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,53707	200051,76		107442				
		т								
27	254	21-130210-0102								
		Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	17,2748	154210,74		2663960				
		т								

28	255	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	571,76118	70,2	1,07	40139	614	10433	0,0295	16,86695
			м2		33,46	0,21	19131	118	54,2	0,0002	0,11435
29	256	11-130301-1702	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1100	571,76118	285,13	1,06	163025	604	4172	0,0136	7,77595
			м2		13,15	0,31	7521	176	54,2	0,0003	0,17153
			Раздел 17 Кровля								
			17.1 Кровля КВ-1 (142м2)								
30	282	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	0,8905	79669,85	15267,83	70946	13596	31811	58,195	51,82265
			т конструкций		54239,19	4418,87	48300	3935	60,9	3,71624	3,30931
31	283	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	0,8905	2417,74	402,02	2153	358	943	1,3802	1,22907
			т		1737,23	1,12	1547	1	60,9	0,00103	0,00092
32	284	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,8535	293451,63		250461				
			т								
33	285	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,037	187468,68		6936				
			т								
34	286	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,55645	70,22	1,08	2848	44	740	0,0295	1,19642
			м2		33,46	0,2	1357	8	54,2	0,0002	0,00811
35	287	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	81,1129	68,3	0,85	5540	69	914	0,0213	1,7277

		м2									
				20,6	0,2	1671	16	54,2	0,0002	0,01622
36	288 11-120101-1701	Заливка гофр цементно-песчаным раствором М100. Устройство	145	527,15	74,28	76437	10771	18140	0,243	35,235
		м2 стяжки								
				201,92	19,9	29278	2885	56,4	0,0194	2,813
37	289 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	725	14,64	1,1	10615	794	431	0,0009	0,6525
		м2 стяжки								
				0,75	0,31	542	223	56,4	0,0003	0,2175
38	290 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,10366	69477,14	983,99	7202	102	573	11,6	1,20246
		т								
				10949,26	443,76	1135	46	48,5	0,38	0,03939
39	291 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (М30, 30мм). Устройство	142	527,16	74,29	74857	10549	17764	0,243	34,506
		м2 стяжки								
				201,92	19,89	28672	2825	56,4	0,0194	2,7548
40	292 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	2130	14,64	1,1	31187	2334	1268	0,0009	1,917
		м2 стяжки								
				0,75	0,31	1593	655	56,4	0,0003	0,639
41	299 11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	152	1389,2	9,95	211159	1513	12121	0,138	20,976
		м2 кровли								
				138,24	3,15	21012	479	56,4	0,0029	0,4408
42	300 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	208,7	592,04	16,57	123558	3459	18642	0,155	32,3485
		м2 изолируемой поверхности								
				155,27	3,11	32404	650	56,4	0,0028	0,58436
43	303 11-110101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	149	1342,84	46,36	200083	6907	99326	0,966	143,934
		м2 изолируемой поверхности								
				1050,52	44,09	156528	6569	60,9	0,0485	7,2265

44	304 11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	149	223,09	6,77	33240	1008	7370	0,093	13,857
				86,68	1,03	12915	153	56,4	0,0009	0,1341
	17.3 Кровля КВ-2 (480м2)									
45	311 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03; *т конструкций*	2,98867	79668,88	15268	238104	45631	106764	58,195	173,92565
				54239,51	4419,02	162104	13207	60,9	3,71624	11,10662
46	312 11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03; *т*	2,98867	2419,14	402,52	7230	1203	3165	1,3802	4,12496
				1737,9	1	5194	3	60,9	0,00103	0,00308
47	313 21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *т*	2,85769	293451,63		838594				
48	314 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,13098	187468,68		24555				
49	315 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	136,25244	70,2	1,07	9565	146	2486	0,0295	4,01945
				33,46	0,21	4559	28	54,2	0,0002	0,02725
50	316 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; *м2*	272,50488	68,31	0,86	18615	234	3073	0,0213	5,80435
				20,6	0,21	5614	56	54,2	0,0002	0,0545
51	317 11-120101-1701	Заливка гофр цементно-песчаным раствором М100. Устройство *м2 стяжки*	480	527,15	74,28	253034	35655	60049	0,243	116,64

					201,92	19,89	96921	9549	56,4	0,0194	9,312
52	318	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	2400	13,45	1,1	32275	2630	1429	0,0009	2,16
			м2 стяжки		0,75	0,31	1795	738	56,4	0,0003	0,72
53	319	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,3504	217445,78	984,59	76193	345	1936	11,6	4,06464
			т		10944,63	445,21	3835	156	48,5	0,38	0,13315
54	320	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (М100, 30мм). Устройство	480	527,15	74,28	253034	35655	60049	0,243	116,64
			м2 стяжки		201,92	19,89	96921	9549	56,4	0,0194	9,312
55	321	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	7200	14,64	1,1	105420	7890	4286	0,0009	6,48
			м2 стяжки		0,75	0,31	5384	2215	56,4	0,0003	2,16
56	322	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	480	1389,21	9,95	666819	4778	38276	0,138	66,24
			м2 кровли		138,24	3,15	66354	1511	56,4	0,0029	1,392
57	323	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	613,2	592,04	16,58	363038	10166	54776	0,155	95,046
			м2 изолируемой поверхности		155,27	3,12	95209	1911	56,4	0,0028	1,71696
58	327	11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	613,2	223,08	6,76	136794	4147	30333	0,093	57,0276
			м2 изолируемой поверхности		86,68	1,03	53151	631	56,4	0,0009	0,55188
		Раздел 20 Окна выше 0,000									
		20.1 Окна									
59	452	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,74	3163,22	127,01	5504	221	1331	1,303	2,26722
			м2								

					1214,37	64,37	2113	112	59,8	0,0659	0,11467
60	453	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	93,86775	2006,49	124,64	188345	11700	46363	0,8165	76,64302
			м2		761,01	64,94	71434	6096	59,8	0,0669	6,27975
61	454	21-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,74	22445,67		39055				
			м2								
62	455	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	68,4	17254,89		1180234				
			м2								
63	456	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка (прим. 3-ое остекление) (ОП-7)ГОСТ 30674-99	25,46775	19461,15		495632				
			м2								
			20.2 Двери балконные								
64	457	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	11,36438	3164,1	131,73	35958	1497	8612	1,2876	14,63278
			м2		1200,07	67,14	13638	763	59,8	0,0693	0,78755
65	458	21-090203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	11,36438	17425,04		198025				
			м2								

Раздел 23 Витражи и перегородки остекленные

23.1 Витражи В1-В16; В16/1-В22,4 (АР2 л. 35,36)

66	472 11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке. Монтаж	м2	27,89	5606,78	339,8	156373	9477	92514	4,98	138,8922
					5263,18	183,65	146790	5122	60,9	0,1955	5,4525
67	473 21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	27,89	27687,02		772191				
68	474 21-130510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	27,89	5167,88		144132				

Всего прямые затраты	**14919276**	**2828**
		125
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 783 754	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	461 286	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 716	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 674 236	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 665 913	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 585 189	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	696 578	
Итого, тенге	17 281 767	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 382 541	
Всего	**18 664 308**	
Временные здания и сооружения (2,5 %)	466 608	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	258 267	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 389 183**	
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**9 454 166**	
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**11 653 287**	
Всего:	**21 107 452**	
НДС (12 %)	2 532 894	

Всего по акту с учетом НДС	23 640 347
Тендерная скидка 10 %	-2 364 035
Всего с учетом тендерной скидки	21 276 312

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___» _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сеисмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"

СПРАВКА №8 от 15.12.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190219/00	06.11.2019 г.				
		040740002533/190219/02	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 080 092 025,88									
в том числе за декабрь 2020 г.		130 284 160,61							15 634 099,27	145 918 259,88

М.П. Заказчик: И.о заместителя руководителя
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ " 15 " декабря 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. " 15 " декабря 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. Технический надзор: ТОО "Сейсмостройзащита" _____ Касымжанов Б.Н. " 15 " декабря 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. Авторский надзор: ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ-СИТИ" _____ Брехунцов Д.С. " 15 " декабря 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматриваются

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»

Договор: № 040740002533/190219/00 от 06.11.2019 года

РЕЕСТР
Актов выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2020 года

Объект: *«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»*

Договорная стоимость 1 738 928 654,16
Тендерная скидка 10%

№ п/п	№ АВР	№ сметы	№ ОФ АВР	Наименование выполненных работ	Стоимость, тенге
1	№ 37	2-1-40	3-009	Общестроительные работы (Корректировка)	27 872 876
2	№ 38	2-1-5	3-009	Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный	132 251
3	№ 39	2-1-8	3-009	Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)	1 806 158
4	№ 40	2-1-13	3-009	Отопление	5 733 240
5	№ 41	2-1-14	3-009	Вентиляция	6 196 298
6	№ 42	2-1-16	3-009	Электроосвещение	4 652 471
7	№ 43	2-1-17	3-009	Силовое электрооборудование	963 136
8	№ 44	2-1-1	3-009	Общестроительные работы	17 538 609
9	№ 45	2-1-1	3-009	Общестроительные работы	25 467 497,88
10	№ 46	7-1-1	3-009	Вертикальная планировка	29 171 288
11	№ 47	4-1-2	3-009	Котельное помещение	18 431 528
12	№ 48	2-1-5	3-009	Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный	916 992
13	№ 49	2-1-7	3-009	Горячее водоснабжение. (Т3, Т4)	413 104
14	№ 50	2-1-10	3-009	Узел управления	143 850
15	№ 51	2-1-11	3-009	Узел горячего водоснабжения	72 758
16	№ 52	2-1-14	3-009	Вентиляция	1 100 641
17	№ 53	2-1-17	3-009	Силовое электрооборудование	5 305 562
				ИТОГО по КС-3 № 8	**145 918 259,88**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Тихонова М.В.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**

наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №37
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-40)
Общестроительные работы Корректировка

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 15 Стены									
1		11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м *м3*	151	6045,02 4530,57	312,95 90,24	912798 684116	47256 13626	354453 50,8	4,744 0,088	716,344 13,288
2		21-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 *м3*	148,04	15203,64		2250747				
		Раздел 16 Перегородки выше 0,000									
3		11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	220,75	6463,23	1646,67	1426757	363503	434298	3,72	821,19

				3421,58	451,2	755314	99603	50,8	0,44	97,13
4	21-030302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	30463,50959	132,17		4026362				
		шт.								
5	11-061601-0601	Установка в стенах отдельных стержней диам. 12 мм	21,78957	26778,96	2409,87	583502	52510	261063	28,29	616,42694
		т								
				23940,67	762,66	521657	16618	48,5	0,713	15,53596
6	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	19,62266	196207,4		3850111				
		т								
7	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	2,25666	205515,55		463779				
		т								
8	11-080301-0111	Засыпка пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М-150	40,4715	2033,11	882	82283	35696	28726	1,22	49,37523
		м3 кладки								
				1151,11	246,1	46587	9960	50,8	0,24	9,71316
9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	21,26644	12687,86		269826				
		м3								
10	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	20,015	13643,39		273072				
		м3								
	Раздел 17 Парапет									
11	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	114	6463,22	1646,68	736807	187721	224280	3,72	424,08
		м3 кладки								
				3421,58	451,2	390060	51437	50,8	0,44	50,16
12	21-030302-0108	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	7451,952	226,9		1690848				
		шт.								
13	11-061601-0601	Установка в стенах отдельных стержней диам. 12 мм	11,25245	26778,97	2409,88	301329	27117	134817	28,29	318,33181
		т								
				23940,65	762,68	269391	8582	48,5	0,713	8,023
14	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,13333	196207,4		1988234				
		т								

15	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	1,16856	205515,55		240157				
		т								
16	11-080301-0111	Засыпка пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М-150	20,89999	2033,11	882,01	42492	18434	14835	1,22	25,49799
		м3 кладки		1151,1	246,12	24058	5144	50,8	0,24	5,016
17	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	10,98207	12687,86		139339				
		м3								
18	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	10,33599	13643,39		141018				
		м3								
19	11-060701-0201	Сейсмопояса в опалубке. Устройство	8,3	26108,67	3024,22	216702	25101	34713	8,25	68,475
		м3		7878,8	744,46	65394	6179	48,5	0,7231	6,00173
20	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,923	196207,4		181099				
		т								
21	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,23	194460,49		44726				
		т								
22	11-060501-0101	Сердечники. Устройство	7,2014	26875,89	3395,17	193544	24450	35749	9,96	71,72594
		м3		9283,06	952,31	66851	6858	48,5	0,9205	6,62889
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6	196207,4		117724				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,16	194460,49		31114				
		т								
		Всего прямые затраты				**20204370**				**3111**
										211
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 823 428				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				781 788				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	218 007
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 599 154
Накладные расходы I уровня, тенге	1 522 934
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	21 727 304
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	912 547
Итого, тенге	22 639 851
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 811 188
Всего	**24 451 039**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	611 276
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	338 341
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**25 400 656**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**12 385 360**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**15 266 302**
Всего:	**27 651 662**
НДС (12 %)	3 318 199
Всего по акту с учетом НДС	**30 969 862**
Тендерная скидка 10 %	**-3 096 986**
Всего с учетом тендерной скидки	**27 872 876**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №38
приемки выполненных работ за октябрь 2020
(локальная смета 2-1-5)
Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопроводы									
		1.1 Трубопроводы									
1	5	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	159	64,51	1,88	10257	299	5962	0,0501	7,9659
					62,08	–	9871	–	60,4	–	–
2	11	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	170	511,02		86873				

Всего прямые затраты	**97130**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	299
- материалы, изделия и конструкции, тенге	86 960
Накладные расходы I уровня, тенге	5 962
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	103 092
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	4 330
Итого, тенге	107 422
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 594
Всего	**116 016**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	2 900
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 605
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**120 521**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**58 766**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**72 436**
Всего:	**131 202**
НДС (12 %)	15 744
Всего по акту с учетом НДС	**146 946**
Тендерная скидка 10 %	**-14 695**
Всего с учетом тендерной скидки	**132 251**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №39
приемки выполненных работ за ноябрь 2020
(локальная смета 2-1-8)

Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канализация бытовая К1.									
1	12	11-160201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *м трубопровода*	50	5709,16 717,82	22,44 9,44	285458 35891	1122 472	21963 60,4	0,7 0,0092	35 0,46

2	13 11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	60	8500,92	33,27	510055	1996	29120	0,77	46,2
		м трубопровода		789,6	13,93	47376	836	60,4	0,0136	0,816
3	14 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	160	511,02		81763				
		кг								
4	23 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	100	622,85	2,89	62285	289	37362	0,584	58,4
		м трубопровода		617,21	1,37	61721	137	60,4	0,0003	0,03
5	24 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	200	605,53	6,54	121106	1307	71849	0,56	112
		м трубопровода		591,84	2,94	118368	588	60,4	0,0007	0,14
6	25 23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации Д-50х3 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	100	263,73		26373				
		м								
7	26 23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации Д-110х3,4 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	200	802,96		160592				
		м								
		Всего прямые затраты				**1247632**				**252**
										1

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 714
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	979 562
Накладные расходы I уровня, тенге	160 294
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 407 926
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	59 133
Итого, тенге	1 467 059
Сметная прибыль (8 %), тенге	117 365

Всего	**1 584 424**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	39 611
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	21 924
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 645 959**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**802 570**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**989 254**
Всего:	**1 791 824**
НДС (12 %)	215 019
Всего по акту с учетом НДС	**2 006 843**
Тендерная скидка 10 %	**-200 684**
Всего с учетом тендерной скидки	**1 806 158**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РД, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №40
приемки выполненных работ за ноябрь 2020
(локальная смета 2-1-13)
Отопление

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Помещение пожарной техники									
1	6	23-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	38	1230,06		46742				
2	7	23-040901-0502	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	8	1982,09		15857				
3	8	23-040901-0503	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	2847,72		5695				
		Раздел 2 Общежитие									

4	27	11-181101-0101	Указатели уровня кранового типа. Установка *комплект*	22	942,59 836,18	– –	20737 18396	– –	11111 60,4	0,8034 –	17,6748 –
5	28	23-041008-0402	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	22	6414,95		141129				
6	29	23-051207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss *шт.*	22	6679,9		146958				
7	30	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка *комплект*	24	240,08 134,42	– –	5762 3226	– –	1949 60,4	0,1236 –	2,9664 –
8	35	23-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	48	1230,06		59043				
9	36	23-040901-0502	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	4	1982,09		7928				
10	37	23-041009-0803	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	31190,5		62381				
		Раздел 3 Жилая часть									
11	51	11-181101-0101	Указатели уровня кранового типа. Установка *комплект*	26	942,54 836,15	– –	24506 21740	– –	13131 60,4	0,8034 –	20,8884 –
12	52	23-041008-0402	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	26	6414,95		166789				
13	53	23-051207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss *шт.*	26	6679,9		173677				

14	54	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка *комплект*	26	240,08	–	6242	–	2111	0,1236	3,2136
					134,42	–	3495	–	60,4	–	–
15	55	23-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	52	1230,06		63963				
16	56	23-040901-0502	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	21	1982,09		41624				
17	57	23-041009-0803	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	7	31190,5		218334				
18	58	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	65	1101,48	12,88	71596	837	12532	0,30591	19,88415
					313,69	5,52	20390	359	60,4	0,00515	0,33475
		Раздел 4 Кладовые, кабинеты									
19	71	11-181101-0101	Указатели уровня кранового типа. Установка *комплект*	45	942,53	–	42414	–	22727	0,8034	36,153
					836,16	–	37627	–	60,4	–	–
20	72	23-041008-0402	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	45	6414,95		288673				
21	73	23-051207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss *шт.*	45	6679,9		300596				
22	74	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка *комплект*	59	240,03	–	14162	–	4790	0,1236	7,2924
					134,41	–	7930	–	60,4	–	–
23	75	23-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	129	1230,06		158678				

24	76	23-040901-0502	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	9	1982,09		17839				
			шт.								
25	77	23-040901-0503	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	2847,72		5695				
			шт.								
26	78	23-040901-0504	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	2701,75		10807				
			шт.								
27	79	23-020902-4601	Тройник сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	7	681,38		4770				
			шт.								
28	80	23-041009-0801	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	16	30935,4		494966				
			шт.								
29	81	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	615	1101,5	12,89	677422	7925	118583	0,30591	188,13465
			м трубопровода		313,7	5,53	192925	3404	60,4	0,00515	3,16725
30	82	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	210	1201,37	12,89	252287	2706	40491	0,30591	64,2411
			м трубопровода		313,7	5,53	65877	1161	60,4	0,00515	1,0815
31	83	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	50	1160,4	12,88	58020	644	9641	0,30591	15,2955
			м трубопровода		313,7	5,54	15685	277	60,4	0,00515	0,2575
32	84	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	65	1499,95	12,88	97497	837	12532	0,30591	19,88415
			м трубопровода		313,69	5,52	20390	359	60,4	0,00515	0,33475
33	85	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	20	1629	12,9	32580	258	3857	0,30591	6,1182
			м трубопровода								

				313,7	5,55	6274	111	60,4	0,00515	0,103
34	86 11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	35	1974,31	23,89	69101	836	8535	0,38316	13,4106
		м трубопровода		392,91	10,8	13752	378	60,4	0,0103	0,3605
35	87 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	995	66,14	1,94	65806	1929	38426	0,0516	51,342
		м трубопровода		63,94	–	63620	–	60,4	–	–
36	88 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	475	511,02		242735				
		кг								
37	91 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	225	70,2	1,08	15795	242	4105	0,0295	6,6375
		м2		33,46	0,2	7528	46	54,2	0,0002	0,045
38	92 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 разаК=2,000;	450	68,31	0,86	30740	387	5075	0,0213	9,585
		м2		20,6	0,2	9271	92	54,2	0,0002	0,09
		Всего прямые затраты				**4159546**				**483**
										6

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	508 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 187
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 634 819
Накладные расходы I уровня, тенге	309 596
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 469 142
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	187 704
Итого, тенге	4 656 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	372 548
Всего	**5 029 394**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	125 735
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	69 594
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 224 723**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 547 575**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**3 140 163**
Всего:	**5 687 738**

НДС (12 %)	682 529
Всего по акту с учетом НДС	**6 370 267**
Тендерная скидка 10 %	**-637 027**
Всего с учетом тендерной скидки	**5 733 240**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №41
приемки выполненных работ за ноябрь 2020
(локальная смета 2-1-14)
Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция									
		1.1 П1									
1	5	11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка *клапан*	1	6636 5343	192 46	6636 5343	192 46	3255 60,4	5,733 0,042	5,733 0,042

2	6	23-050308-0423	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 800 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	1	58201,43		58201				
			шт.								
		1.2 П2									
3	27	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	3	4647,67	90,33	13943	271	7417	4,221	12,663
			клапан		4082,67	10,67	12248	32	60,4	0,0105	0,0315
4	29	23-050308-0410	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	3	43287,28		129862				
			шт.								
		1.3 П3 кабинеты									
5	43	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	1	4649	91	4649	91	2473	4,221	4,221
			клапан		4083	11	4083	11	60,4	0,0105	0,0105
6	45	23-050308-0415	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	1	47208,24		47208				
			шт.								
		1.4 П4 склады									
7	63	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	2	4648	90,5	9296	181	4946	4,221	8,442
			клапан		4083	11	8166	22	60,4	0,0105	0,021
8	64	23-050308-0402	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	1	37521,43		37521				
			шт.								
9	65	23-050308-0403	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	38451,14		38451				
			шт.								
		1.5 П5 аккумуляторная									
		1.6 П6 шахта для сушки рукавов									
		1.7 В1 гараж									
		1.8 В2 выхл. газы									
		1.9 В3 зал									

10	152	11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	1	1533	43	1533	43	773	1,344	1,344
			клапан		1268	11	1268	11	60,4	0,0105	0,0105
11	153	23-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде, сечением 400х300 мм	1	10394,09		10394				
			шт.								
		1.10 В4 склады									
12	174	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	2	4648	90,5	9296	181	4946	4,221	8,442
			клапан		4083	11	8166	22	60,4	0,0105	0,021
13	175	23-050308-0403	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	38451,14		38451				
			шт.								
14	176	23-050308-0405	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПК-1Н типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	39401,17		39401				
			шт.								
15	185	11-200101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	1,5	4383,33	30	6575	45	1262	1,4805	2,22075
			м2 поверхности воздуховодов		1380	12,67	2070	19	60,4	0,01071	0,01607
16	186	11-200101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	48	4688,58	30,35	225052	1457	40367	1,4805	71,064
			м2 поверхности воздуховодов		1379,88	12,48	66234	599	60,4	0,01071	0,51408
17	187	11-200101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	39	4116,28	28,31	160535	1104	28398	1,281	49,959
			м2 поверхности воздуховодов		1193,92	11,62	46563	453	60,4	0,00998	0,38922
18	188	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	16,67	5802,1	68,99	96721	1150	5399	0,589	9,81863
			м2								

					569,71	27,83	9497	464	54,2	0,0271	0,45176
19	189	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,56	36407,14	1010,71	20388	566	4701	14,8	8,288
			м3 изоляции		14655,36	523,21	8207	293	55,3	0,51	0,2856
20	190	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	115	237,66		27331				
			кг								
		1.11 В5 кабинеты									
21	202	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	2	4648	90,5	9296	181	4946	4,221	8,442
			клапан		4083	11	8166	22	60,4	0,0105	0,021
22	203	23-050308-0405	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	39401,17		39401				
			шт.								
23	204	23-050308-0408	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	41214,52		41215				
			шт.								
24	214	11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	43,8	3819,09	38,11	167276	1669	40292	1,617	70,8246
			м2 поверхности воздуховодов		1507,1	15,91	66011	697	60,4	0,01365	0,59787
25	215	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3	3865	38,33	11595	115	2760	1,617	4,851
			м2 поверхности воздуховодов		1507	16	4521	48	60,4	0,01365	0,04095

26	216	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	7,5	3729,87 1379,87	30,27 12,4	27974 10349	227 93	6307 60,4	1,4805 0,01071	11,10375 0,08033
27	217	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	46,2	3694,74 1193,94	30,35 12,49	170697 55160	1402 577	33665 60,4	1,281 0,01071	59,1822 0,4948
28	218	11-200101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	20,8	4116,35 1193,94	28,32 11,63	85620 24834	589 242	15146 60,4	1,281 0,00998	26,6448 0,20758
29	219	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 *м2*	4,05	5801,98 569,63	68,89 27,9	23498 2307	279 113	1312 54,2	0,589 0,0271	2,38545 0,10976
30	220	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м3 изоляции*	0,85	36405,88 14655,29	1010,59 523,53	30945 12457	859 445	7135 55,3	14,8 0,51	12,58 0,4335
		1.12 В6 санузлы									
31	233	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка *клапан*	4	4647,5 4082,75	90,25 10,75	18590 16331	361 43	9890 60,4	4,221 0,0105	16,884 0,042
32	234	23-050308-0401	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 *шт.*	3	36150,75		108452				

33	235	23-050308-0402	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	37521,43		37521				
			шт.								
34	241	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	6	3865,17	38,17	23191	229	5519	1,617	9,702
			м2 поверхности воздуховодов		1507,17	15,83	9043	95	60,4	0,01365	0,0819
35	242	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	11,5	3729,91	30,35	42894	349	9672	1,4805	17,02575
			м2 поверхности воздуховодов		1379,91	12,52	15869	144	60,4	0,01071	0,12317
36	243	11-200101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	8,8	4688,64	30,34	41260	267	7401	1,4805	13,0284
			м2 поверхности воздуховодов		1379,89	12,5	12143	110	60,4	0,01071	0,09425
37	244	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	1,67	5802,4	69,46	9690	116	541	0,589	0,98363
			м2		569,46	28,14	951	47	54,2	0,0271	0,04526
38	245	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,35	36405,71	1011,43	12742	354	2938	14,8	5,18
			м3 изоляции		14654,29	522,86	5129	183	55,3	0,51	0,1785
39	246	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	33	237,66		7843				
			кг								
			1.13 В7 гардероб, душ								
40	259	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	2	4648	90,5	9296	181	4946	4,221	8,442

			клапан								
					4083	11	8166	22	60,4	0,0105	0,021
41	260	23-050308-0408	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	2	41214,52		82429				
			шт.								
42	268	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	10,5	3864,86	38,1	40581	400	9659	1,617	16,9785
			м2 поверхности воздуховодов								
					1507,05	15,9	15824	167	60,4	0,01365	0,14333
43	269	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	11,5	3729,91	30,35	42894	349	9672	1,4805	17,02575
			м2 поверхности воздуховодов								
					1379,91	12,52	15869	144	60,4	0,01071	0,12317
44	270	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	18	3694,78	30,33	66506	546	13116	1,281	23,058
			м2 поверхности воздуховодов								
					1193,94	12,5	21491	225	60,4	0,01071	0,19278
45	271	11-200101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	6	4116,33	28,33	24698	170	4369	1,281	7,686
			м2 поверхности воздуховодов								
					1194	11,67	7164	70	60,4	0,00998	0,05988
46	272	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	1,14	5801,75	69,3	6614	79	369	0,589	0,67146
			м2								
					569,3	28,07	649	32	54,2	0,0271	0,03089
47	273	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,3	36413,33	1010	10924	303	2518	14,8	4,44
			м3 изоляции								
					14656,67	523,33	4397	157	55,3	0,51	0,153

48	274	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	61	237,66		14497				
		1.14 В8 термокамера, мойка и сушка спец. одежды									
49	282	11-200401-0101	Клапаны огнезадерживающие, диаметр до 355 мм. Установка *клапан*	3	1239,67	38,67	3719	116	1868	1,0815	3,2445
					1020,33	10,67	3061	32	60,4	0,0105	0,0315
50	283	23-050308-0305	Клапаны огнезадерживающие КПУ-1У, диаметром 250 мм *шт.*	3	59642,94		178929				
51	289	11-200101-0409	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	3,6	4688,89	30,56	16880	110	3028	1,4805	5,3298
					1380	12,5	4968	45	60,4	0,01071	0,03856
52	290	11-200101-0407	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	15,7	4380,89	32,8	68780	515	11401	1,281	20,1117
					1193,95	8,28	18745	130	60,4	0,00714	0,1121
53	291	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 *м2*	3,57	5801,96	68,91	20713	246	1156	0,589	2,10273
					569,75	27,73	2034	99	54,2	0,0271	0,09675
54	292	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	27	237,66		6417				
		1.15 В9 комната приема пищи									
55	298	11-200401-0101	Клапаны огнезадерживающие, диаметр до 355 мм. Установка *клапан*	1	1239	39	1239	39	623	1,0815	1,0815
					1020	11	1020	11	60,4	0,0105	0,0105
56	299	23-050308-0302	Клапан огнезадерживающий КПУ-1У, Dy 125 мм *шт.*	1	55787,39		55787				

57	304	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3	3865	38,33	11595	115	2760	1,617	4,851
			м2 поверхности воздуховодов		1507	16	4521	48	60,4	0,01365	0,04095
58	305	11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	4	4032	38,75	16128	155	3680	1,617	6,468
			м2 поверхности воздуховодов		1507	16	6028	64	60,4	0,01386	0,05544
59	306	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16	237,66		3803				
			кг								
			1.16 В10 санузлы								
60	311	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	3	4647,67	90,33	13943	271	7417	4,221	12,663
			клапан		4082,67	10,67	12248	32	60,4	0,0105	0,0315
61	312	23-050308-0401	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	3	36150,75		108452				
			шт.								
62	319	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	17,5	3864,91	38,06	67636	666	16098	1,617	28,2975
			м2 поверхности воздуховодов		1507,09	15,89	26374	278	60,4	0,01365	0,23888
63	320	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	37	237,66		8793				
			кг								
			1.17 В11 М. отсос аккумуляторная								
64	321	11-200401-0101	Клапаны огнезадерживающие, диаметр до 355 мм. Установка	1	1239	39	1239	39	623	1,0815	1,0815
			клапан		1020	11	1020	11	60,4	0,0105	0,0105
65	322	23-050308-0302	Клапан огнезадерживающий КПУ-1У, Dy 125 мм	1	55787,39		55787				
			шт.								

66	324	11-200101-0407	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	17	4380,88	32,71	74475	556	12344	1,281	21,777
			м2 поверхности воздуховодов		1193,94	8,24	20297	140	60,4	0,00714	0,12138
67	325	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	3,1	5802,26	69,03	17987	214	1004	0,589	1,8259
			м2		569,68	27,74	1766	86	54,2	0,0271	0,08401
68	326	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,15	36393,33	1006,67	5459	151	1259	14,8	2,22
			м3 изоляции		14653,33	520	2198	78	55,3	0,51	0,0765
69	327	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	41,8	237,66		9934				
			кг								
			1.18 В12 М. отсос мастерской								
70	331	11-200401-0101	Клапаны огнезадерживающие, диаметр до 355 мм. Установка	3	1239,67	38,67	3719	116	1868	1,0815	3,2445
			клапан		1020,33	10,67	3061	32	60,4	0,0105	0,0315
71	332	23-050308-0304	Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н, Dy 200 мм	3	58323,19		174970				
			шт.								
72	337	11-200101-0207	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	25,2	4938,73	32,78	124456	826	18298	1,281	32,2812
			м2 поверхности воздуховодов		1193,93	8,25	30087	208	60,4	0,00714	0,17993
73	338	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	4,76	5802,1	68,91	27618	328	1541	0,589	2,80364
			м2		569,75	27,73	2712	132	54,2	0,0271	0,129

74	339	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,3	36413,33	1010	10924	303	2518	14,8	4,44
			м3 изоляции		14656,67	523,33	4397	157	55,3	0,51	0,153
75	340	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	43	237,66		10219				
			кг								
			1.25 ВЕ3-ВЕ26 (кухня, ванная общежития)								
76	368	11-200101-0502	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	28,8	20910,45	38,09	602221	1097	29046	1,7745	51,1056
			м2 поверхности воздуховодов		1653,89	15,9	47632	458	60,4	0,01365	0,39312
			1.26 ВЕ27-ВЕ32 (кухня, ванная общежития)								
77	371	11-200101-0502	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	24	20910,5	38,13	501852	915	24205	1,7745	42,588
			м2 поверхности воздуховодов		1653,88	15,92	39693	382	60,4	0,01365	0,3276
			Всего прямые затраты				**4393257**				**767**
											7

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	720 538
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 651 635
Накладные расходы I уровня, тенге	436 847
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 830 104
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	202 864
Итого, тенге	5 032 968

Сметная прибыль (8 %), тенге	402 637
Всего	**5 435 605**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	135 890
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	75 215
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 646 710**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 753 336**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**3 393 786**
Всего:	**6 147 121**
НДС (12 %)	737 655
Всего по акту с учетом НДС	**6 884 776**
Тендерная скидка 10 %	**-688 478**
Всего с учетом тендерной скидки	**6 196 298**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

«__» _____ 20__

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №42
приемки выполненных работ за ноябрь 2020
(локальная смета 2-1-16)

Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кабели и провода									
1	58	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	4000	346,31	11,6	1385238	46384	381809	0,22	880
			м		220,38	2,64	881514	10564	42,8	0,0022	8,8
2	59	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	4000	25,57		102280				
			м								
3	60	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4000	220,6	95,74	882402	382958	238239	0,1	400
			м кабеля		102,55	36,61	410184	146449	42,8	0,0378	151,2
4	61	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	2	122531,2		245062				
			км								
5	62	23-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	1	173792,41		173792				
			км								
6	63	23-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	1,02	213573,32		217845				

км

Всего прямые затраты	**3006619**	**1280** **160**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 291 698	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	429 342	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	157 013	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 285 579	
Накладные расходы I уровня, тенге	620 048	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 626 667	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	152 320	
Итого, тенге	3 778 987	
Сметная прибыль (8 %), тенге	302 319	
Всего	**4 081 306**	
Временные здания и сооружения (2,5 %)	102 033	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	56 475	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 239 814**	
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 067 333**	
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 548 213**	
Всего:	**4 615 546**	
НДС (12 %)	553 866	
Всего по акту с учетом НДС	**5 169 412**	
Тендерная скидка 10 %	**-516 941**	
Всего с учетом тендерной скидки	**4 652 471**	

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №43
приемки выполненных работ за ноябрь 2020
(локальная смета 2-1-17)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электрооборудование									
		1.1 ЩС-1.1									
1	1	13-080304-0209	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише *шт.*	1	6322 2114	1380 504	6322 2114	1380 504	1121 42,8	2 0,42	2 0,42

2	2	23-070201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-56з-1 IP65, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10997,6		10998				
			шт.								
3	3	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3310	86	3310	86	878	2	2
			шт.		2028	24	2028	24	42,8	0,02	0,02
4	4	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	20	1947,5	20,75	38950	415	8680	1	20
			шт.		1014	–	20280	–	42,8	–	–
5	5	23-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1424,72		1425				
			шт.								
6	6	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	1094,12		7659				
			шт.								
7	7	23-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	365,55		1828				
			шт.								
8	8	23-070204-1611	Автоматы дифференциальные 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	2987,88		23903				
			шт.								
		1.2 ЩС-1.2									
9	9	13-080304-0209	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	1	6322	1380	6322	1380	1121	2	2
			шт.		2114	504	2114	504	42,8	0,42	0,42
10	10	23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-28з-1 IP65, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,84		5433				
			шт.								
11	11	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3310	86	3310	86	878	2	2
			шт.								

					2028	24	2028	24	42,8	0,02	0,02
12	12	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1947,5	20,75	7790	83	1736	1	4
			шт.								
					1014	–	4056	–	42,8	–	–
13	13	23-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1139,66		1140				
			шт.								
14	14	23-070204-1611	Автоматы дифференциальные 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	2987,88		11952				
			шт.								
		1.3 ЩС-2.1									
15	15	13-080304-0209	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	1	6322	1380	6322	1380	1121	2	2
			шт.								
					2114	504	2114	504	42,8	0,42	0,42
16	16	23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-28з-1 IP65, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,84		5433				
			шт.								
17	17	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3310	86	3310	86	878	2	2
			шт.								
					2028	24	2028	24	42,8	0,02	0,02
18	18	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1947,5	20,67	11685	124	2604	1	6
			шт.								
					1014	–	6084	–	42,8	–	–
19	19	23-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1139,66		1140				
			шт.								
20	20	23-070204-1611	Автоматы дифференциальные 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2987,88		8964				
			шт.								
21	21	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	365,55		1097				

			шт.							
	1.4 ЩС-2.2									
22	22 13-080304-0209	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	1	6322	1380	6322	1380	1121	2	2
		шт.		2114	504	2114	504	42,8	0,42	0,42
23	23 23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-28з-1 IP65, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432,84		5433				
		шт.								
24	24 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3310	86	3310	86	878	2	2
		шт.		2028	24	2028	24	42,8	0,02	0,02
25	25 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	1947	20,67	5841	62	1302	1	3
		шт.		1014	–	3042	–	42,8	–	–
26	26 23-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1139,66		1140				
		шт.								
27	27 23-070204-1611	Автоматы дифференциальные 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2987,88		8964				
		шт.								
	1.5 ЩС-3									
28	28 13-080304-0209	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	1	6322	1380	6322	1380	1121	2	2
		шт.		2114	504	2114	504	42,8	0,42	0,42
29	29 23-070201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-56з-1 IP65, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10997,6		10998				
		шт.								
30	30 13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3650	87	3650	87	955	2	2

			шт.								
					2207	24	2207	24	42,8	0,02	0,02
31	31	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	3310,5	86,9	33105	869	8783	2	20
			шт.								
					2028	24,1	20280	241	42,8	0,02	0,2
32	32	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1947,43	20,71	13632	145	3038	1	7
			шт.								
					1014	–	7098	–	42,8	–	–
33	33	23-070204-1127	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	11607,93		11608				
			шт.								
34	34	23-070204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	10	381,03		3810				
			шт.								
35	35	23-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	365,55		731				
			шт.								
36	36	23-070204-1611	Автоматы дифференциальные 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	2987,88		14939				
			шт.								
		1.11 ЩОтех, ЩО-1.1, ЩО-2, ЩО-3									
37	69	13-080305-0906	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	4	5611,5	192	22446	768	7361	4	16
			шт.								
					4227,5	72	16910	288	42,8	0,06	0,24
38	70	23-070201-0701	Щиты осветительные встраиваемый в нишу, IP20, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	4	7768,54		31074				
			шт.								
39	71	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	3310,25	86,75	13241	347	3513	2	8
			шт.								
					2028	24	8112	96	42,8	0,02	0,08

40	72	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	21	1947,52	20,71	40898	435	9114	1	21
			шт.		1014	–	21294	–	42,8	–	–
41	73	23-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1139,66		4559				
			шт.								
42	74	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	21	365,55		7677				
			шт.								
		1.12 ЩО-1.2									
43	75	13-080305-0906	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	1	5609	191	5609	191	1840	4	4
			шт.		4227	72	4227	72	42,8	0,06	0,06
44	76	23-070201-0701	Щиты осветительные встраиваемый в нишу, IP20, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7768,54		7769				
			шт.								
45	77	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3310	86	3310	86	878	2	2
			шт.		2028	24	2028	24	42,8	0,02	0,02
46	78	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1947,5	20,7	19475	207	4340	1	10
			шт.		1014	–	10140	–	42,8	–	–
47	79	23-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1139,66		1140				
			шт.								
48	80	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	10	365,55		3656				
			шт.								
		1.13 ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3									
49	81	13-080305-0906	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	3	5611	191,67	16833	575	5520	4	12
			шт.		4227,33	72	12682	216	42,8	0,06	0,18

50	82	23-070201-0701	Щиты осветительные встраиваемый в нишу, IP20, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	7768,54		23306			
			шт.							
51	83	13-080303-0602								
			Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3310	86,67	9930	260	2635	2	6
			шт.							
					2028	24	6084	72	42,8	0,02	0,06
52	84	13-080303-0601								
			Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	19	1947,42	20,74	37001	394	8246	1	19
			шт.							
					1014	–	19266	–	42,8	–	–
53	85	23-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1139,66		3419				
			шт.							
54	86	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	19	365,55		6945				
			шт.							
		1.15 ЩЭ-4.1, 4.2									
55	97	13-080305-0902								
			Щиты этажные распределительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	2	3648	66,5	7296	133	2735	3	6
			шт.							
					3170,5	24,5	6341	49	42,8	0,02	0,04
56	98	23-070201-0203								
			Щиты этажные распределительные встраиваемые модели IP30, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3819,04		7638				
			шт.							
57	99	13-080303-0602								
			Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	3310,43	87	23173	609	6148	2	14
			шт.							
					2028	24	14196	168	42,8	0,02	0,14
58	100	13-080303-0601								
			Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1946	20	1946	20	434	1	1
			шт.							
					1014	–	1014	–	42,8	–	–

59	101 23-070204-0734	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	960,25		6722				
		шт.								
60	102 23-070204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	728,01		728				
		шт.								
61	103 13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка	8	425,63	60,75	3405	486	1313	0,34	2,72
		шт.		359,38	24	2875	192	42,8	0,02	0,16
62	104 23-070501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 220 В, 5(60) А, 50Гц	8	6649,06		53192				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**660486**				**202**
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				206 898				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 540				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 058				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				440 048				
		Накладные расходы I уровня, тенге				90 292				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				750 778				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				31 533				
		Итого, тенге				782 311				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				62 585				
		Всего				**844 896**				
		Временные здания и сооружения (2,5 %)				21 122				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				11 691				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**877 709**				
		Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)				**427 971**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)				**527 521**				
		Всего:				**955 492**				
		НДС (12 %)				114 659				

Всего по акту с учетом НДС	1 070 151
Тендерная скидка 10 %	-107 015
Всего с учетом тендерной скидки	963 136

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____Жумагалиев Е.Н.

«___»_____20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №44
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 23 Витражи и перегородки остекленные								
			23.1 Витражи В1-В16; В16/1-В22,4 (АР2 л. 35,36)								
1	472	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке. Монтаж *м2*	94,622	5606,74 5263,16	339,76 183,68	530521 498011	32149 17380	313873 60,9	4,98 0,1955	471,21756 18,4986

2	473	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	94,622	27687,02		2619801				
			м2								
3	474	21-130510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	94,622	5167,88		488995				
			м2								
			23.3 Витражи ПОА1-5;10, внутренние (АР2, л. 38)								
4	478	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке. Монтаж	218,52	5606,75	339,77	1225187	74247	724857	4,98	1088,2296
			м2		5263,16	183,67	1150106	40135	60,9	0,1955	42,72066
5	479	21-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	218,52	24785,42		5416110				
			м2								
6	480	21-130510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	191,1	5167,88		987582				
			м2								
			Раздел 25 Внутренняя отделка выше 0,000								
			25.1 Потолок								
7	582	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	280	541,08	23,42	151503	6558	74911	0,45	126
			м2 оштукатуриваемой поверхности		468,35	19,86	131138	5561	54,8	0,0218	6,104
			25.4 Стены и перегородки								
8	591	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	225	1040,38	62,75	234086	14118	97603	0,74	166,5
			м2 оштукатуриваемой поверхности		741,27	50,32	166786	11322	54,8	0,0554	12,465
			Раздел 26 Наружная отделка								

26.1 Наружная отделка АР2 л.84

9	611 11-150207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	246,2	226,83	4,93	55846	1213	29717	0,223	54,9026
		м2 оштукатуриваемой поверхности		218,26	2	53736	493	54,8	0,0021	0,51702
10	612 21-050308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками No100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	246,2	166,26		40933				
		м2								
11	613 11-150201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором "Алинекс декор 0320" по камню	246,2	1922,13	29,74	473228	7322	206843	1,43	352,066
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1511,31	21,8	372084	5367	54,8	0,024	5,9088
		Всего прямые затраты				**12223792**				**2259**
										86
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 371 861				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				135 607				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				80 258				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 716 324				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 447 804				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 671 596				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				574 207				
		Итого, тенге				14 245 803				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 139 664				
		Всего				**15 385 467**				
		Временные здания и сооружения (2,5 %)				384 637				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				212 896				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**15 983 000**				
		Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)				**7 793 311**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)				**9 606 103**				
		Всего:				**17 399 413**				

НДС (12 %)	2 087 930
Всего по акту с учетом НДС	**19 487 343**
Тендерная скидка 10 %	**-1 948 734**
Всего с учетом тендерной скидки	**17 538 609**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

«___» _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор -
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ерманбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №45
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 12 Разные работы ниже 0,000								
			12.10 Заполнение ворот								
1	225	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	2,32686	18986,1	8000,48	44178	18616	16352	9,35	21,75614
			т конструкций		9151,39	2388,2	21294	5557	60,9	2,03	4,72353

2	226	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,12864	32579,29	13852,61	4191	1782	1396	14,3	1,83955
			т конструкций		13992,54	3824,63	1800	492	60,9	3,24	0,41679
3	227	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,01964	77240,33	14816,7	1517	291	681	56,5	1,10966
			т конструкций		52647,66	4276,99	1034	84	60,9	3,608	0,07086
4	228	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,47514	2348,55	390,68	5813	967	2545	1,34	3,31669
			т		1687,18	1,21	4176	3	60,9	0,001	0,00248
5	229	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,13476	257911,51		34756				
			т								
6	230	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,01352	200051,76		2705				
			т								
7	231	21-050304-9903	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	2,32686	205597,13		478396				
			т								
8	232	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	56,30224	70,19	1,07	3952	60	1028	0,0295	1,66092
			м2		33,46	0,21	1884	12	54,2	0,0002	0,01126
9	233	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2, толщиной 2,5ммК=2,500;	140,7556	5802,09	68,98	816676	9709	45583	0,589	82,90505
			м2		569,72	27,79	80191	3911	54,2	0,0271	3,81448

Раздел 22 Ворота

22.0 Подраздел без наименования

10	468	11-090403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. МонтажК=10,000;	10,45	111541,63	51963,54	1165610	543019	346466	41,4	432,63
			т конструкций		44388,23	10052,92	463857	105053	60,9	7,92	82,764
11	469	29-000006-0001(пр	Ворота промышленные секционные 3,74х4,53м с электроприводом	10	459299		4592990				
			шт								

Раздел 23 Витражи и перегородки остекленные

23.4 Витражи ПОА6-9, 11,12 внутренние (АР2, л. 38)

12	481	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке. Монтаж	158,46	5606,75	339,76	888445	53839	525632	4,98	789,1308
			м2		5263,16	183,67	834001	29105	60,9	0,1955	30,97893
13	482	21-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	158,46	24785,42		3927498				
			м2								
14	483	21-130510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	137,92	5167,88		712754				
			м2								

23.5 Перегородки остекленные пластиковые ПОП1-ПОП13 (АР2 л.42,43)

15	484	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке. Монтаж	144,94	5606,75	339,77	812642	49246	480783	4,98	721,8012
			м2		5263,16	183,66	762843	26620	60,9	0,1955	28,33577
16	485	21-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	144,94	18294,08		2651544				
			м2								

Раздел 24 Полы выше 0,000

24.5 Тип 5 (отм. 0,000)

17	511	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	89,809	7383,77	1290,79	663129	115925	185018	3,24	290,98116
			м3 подстилающего слоя		2818,8	564,01	253154	50653	60,9	0,55	49,39495
18	512	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В7,5К=0,100;	73,824	17566,64	5,42	1296840	400	143158	3,66	270,19584
			м3 подстилающего слоя		3184,19	–	235070	–	60,9	–	–

Всего прямые затраты	**18103636**
	2617
	201
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 659 304
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	793 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 490
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 650 478
Накладные расходы I уровня, тенге	1 748 642
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	19 852 278
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	833 796
Итого, тенге	20 686 074
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 654 886
Всего	**22 340 960**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	558 524
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	309 143
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**23 208 627**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**11 316 527**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**13 948 849**
Всего:	**25 265 376**
НДС (12 %)	3 031 845
Всего по акту с учетом НДС	**28 297 221**

Тендерная скидка 10 %	-2 829 722
Всего с учетом тендерной скидки	25 467 497,88

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с ПД, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**

наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Вертикальная планировка

Акт №46
приемки выполненных работ за декабрь 2020
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	11-010104-0101	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами с перемещением до 10 м	2725	29,05	29,05	79161	79161	18714	–	–
			м3 грунта		–	11,62	–	31665	59,1	0,00984	26,814
2	2	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000;	5450	26,9	26,9	146605	146605	34657	–	–
			м3 грунта		–	10,76	–	58642	59,1	0,00911	49,6495
3	3	11-010102-0307	Погрузка растительного грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	2725	106,68	99,96	290703	272391	62096	0,008	21,8

			м3 грунта								
					6,65	31,91	18114	86955	59,1	0,0232	63,22
4	4	11-010104-0102	Планировка территории бульдозером с перемещением до 10 м (выемка)	11850	33,95	33,95	402308	402308	95105	–	–
			м3 грунта								
					–	13,58	–	160923	59,1	0,0115	136,275
5	5	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	47400	29,05	29,05	1376970	1376970	325516	–	–
			м3 грунта								
					–	11,62	–	550788	59,1	0,00984	466,416
6	6	11-010104-0102	Планировка территории бульдозером с перемещением до 10 м (насыпь)	980	33,95	33,95	33271	33271	7865	–	–
			м3 грунта								
					–	13,58	–	13308	59,1	0,0115	11,27
7	7	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	3920	29,05	29,05	113876	113876	26920	–	–
			м3 грунта								
					–	11,62	–	45550	59,1	0,00984	38,5728
8	8	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (откосы выемки)	190	29,05	29,05	5520	5520	1305	–	–
			м3 грунта								
					–	11,62	–	2208	59,1	0,00984	1,8696
9	9	11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	13360	1,03	1,03	13761	13761	3237	–	–
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера								
					–	0,41	–	5478	59,1	0,00035	4,676
10	10	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	480	111,72	–	53626	–	31692	0,123	59,04
			м2 спланированной площади								
					111,72	–	53625	–	59,1	–	–
11	11	11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	480	670,05	1,66	321624	797	79702	0,332	159,36
			м2								
					280,96	–	134860	–	59,1	–	–

12	12 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11060	106,68	99,96	1179881	1105558	252030	0,008	88,48
		м3 грунта		6,65	31,91	73522	352925	59,1	0,0232	256,592
13	13 41-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	19355	908,76		17589050				
		т								
14	14 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	11060	13,78	11,47	152407	126858	41834	0,00272	30,0832
		м3 грунта		2,26	4,14	24997	45788	59,1	0,00303	33,5118

Всего прямые затраты	**21758763**	**359**
		1089
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	305 118	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 677 076	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 354 230	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 484	
- перевозка грузов, тенге	17 589 050	
Накладные расходы I уровня, тенге	980 673	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 739 436	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	955 056	
Итого, тенге	23 694 492	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 895 559	
Всего	**25 590 051**	
Временные здания и сооружения (2,5 %)	639 751	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	354 102	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**26 583 904**	
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**12 962 312**	
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**15 977 458**	
Всего:	**28 939 770**	
НДС (12 %)	3 472 772	
Всего по акту с учетом НДС	**32 412 542**	

Тендерная скидка 10 %	-3 241 254
Всего с учетом тендерной скидки	29 171 288

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ Жумагалиев Е.Н.

Для Актов формы №2

«___» _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в объеме
работ не рассматривались

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**

наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Котельная

Акт №47

приемки выполненных работ за декабрь 2020

(локальная смета 4-1-2)

Котельное помещение блочного типа 10000х2400х2,600 "Буран-Бойлер" (заводского изготовления)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	59-000001-0020(пл)	Водогрейный котел тепловой мощностью 350 кВт BB-3560 V. Предохранительные клапана 3/4". Бинарная горелка, ECOFLAM Multicalor P 45 AB. Мембранный расширительный бак 400 L. Насос рециркуляции колта VA 65/180 M. Насос сетевой циркуляционный BPH 180/360.80 T. Водоподготовительная установка автомат. AF/DIGIT/T/M5. Насос подпиточный Aquajet 92 M. Бак ХВО безнапорный 0,5 м3. Теплообменник пластинчатый Q=80 кВт Z2-7 PL. Насос греющей воды A 56/180 XM. Насос рециркуляции сети ГВС VA 65/180 M. Насос топливный CAM 60 E. Промежуточная топливная емкость 0,5 м3. *шт*	1	16796721		16796721			
			Всего прямые затраты	–							

Технологическое оборудование, тенге	16 796 721
Всего	**16 796 721**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**16 796 721**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**8 190 081**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**10 095 165**
Всего:	**18 285 246**
НДС (12 %)	2 194 230
Всего по акту с учетом НДС	**20 479 476**
Тендерная скидка 10 %	**-2 047 948**
Всего с учетом тендерной скидки	**18 431 528**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с ПД, вышеуказанные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №48
приемки выполненных работ за декабрь 2020
(локальная смета 2-1-5)

Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Трубопроводы								
			1.1 Трубопроводы								
1	21	23-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	142	1017,18		144440				
2	22	23-040905-0202	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	27	1355,94		36610				
3	23	23-040905-0205	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	4317,98		4318				

			шт.							
4	24	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	15	3219,47	209,73	48292	3146	23188	2,6	39
			шт.		2514,87	44,53	37723	668	60,4	0,04	0,6
5	25	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	1	6325,97		6326				
			шт.								
6	26	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	10	10172,6		101726				
			шт.								
7	27	23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	4	14604,43		58418				
			шт.								
8	28	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	3219,5	209,83	19317	1259	9276	2,6	15,6
			шт.		2514,83	44,67	15089	268	60,4	0,04	0,24
9	29	23-041012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	6	14423,89		86543				
			шт.								
10	39	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленсвых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	0,8	1242,5	121,25	994	97	558	1,05	0,84
			м трубопровода		1110	45	888	36	60,4	0,0494	0,03952
11	40	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,8	187,15		150				
			м								

12	41 11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	12	1243,33	122	14920	1464	8371	1,05	12,6
				1109,67	45,33	13316	544	60,4	0,0494	0,5928
13	42 23-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	12	286,85		3442				
14	43 11-160501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка *м трубопровода*	2,4	1657,92	368,33	3979	884	2035	1,25	3
				1267,5	136,25	3042	327	60,4	0,1491	0,35784
15	44 23-010501-1512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	2,4	1435,04		3444				
16	45 11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка *м трубопровода*	1,6	1521,88	370	2435	592	1221	1,11	1,776
				1125,63	137,5	1801	220	60,4	0,1498	0,23968
17	46 23-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	1,6	2105,11		3368				
18	47 11-160501-0210	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка *м трубопровода*	2,8	1522,86	327,5	4264	917	2162	1,14	3,192
				1156,07	122,14	3237	342	60,4	0,1329	0,37212
19	48 23-010501-1514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	2,8	2739,95		7672				

20	49 11-160501-0210	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка	6,4	1522,81	327,5	9746	2096	4940	1,14	7,296
		м трубопровода		1155,94	122,03	7398	781	60,4	0,1329	0,85056
21	50 23-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	6,4	3428,6		21943				
		м								
22	51 11-160501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	10,8	1533,61	327,5	16563	3537	8337	1,14	12,312
		м трубопровода		1155,93	122,13	12484	1319	60,4	0,1329	1,43532
23	52 23-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	10,8	4483,63		48423				
		м								
24	53 11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,02	83600	5700	1672	114	871	73,6	1,472
		т конструкций		71200	300	1424	6	60,9	0,27	0,0054
25	54 21-060510-1004	Опоры металлические	0,02	242237,83		4845				
		т								
		Всего прямые затраты				**653850**				**97**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				96 402				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 106				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 511				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				543 342				
		Накладные расходы I уровня, тенге				60 959				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				714 809				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				30 022				
		Итого, тенге				744 831				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				59 586				

Всего	**804 417**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	20 110
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	11 131
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**835 658**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**407 467**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**502 247**
Всего:	**909 714**
НДС (12 %)	109 166
Всего по акту с учетом НДС	**1 018 880**
Тендерная скидка 10 %	**-101 888**
Всего с учетом тендерной скидки	**916 992**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с НД, выполненные объемы работ не рассматривались _____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №49
приемки выполненных работ за декабрь 2020
(локальная смета 2-1-7)
Горячее водоснабжение. (ТЗ, Т4)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопроводы									
1	26	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	22,8	1243,38	122,02	28349	2782	15906	1,05	23,94
					1109,69	45,31	25301	1033	60,4	0,0494	1,12632
2	27	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	22,8	187,15		4267				
3	28	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	7,6	1651,58	151,05	12552	1148	7050	1,4	10,64

		м трубопровода		1479,61	56,32	11245	428	60,4	0,0615	0,4674
4	29 23-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,6	286,85		2180				
		м								
5	30 11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	2,4	1649,17	338,33	3958	812	2051	1,22	2,928
		м трубопровода		1289,17	125,42	3094	301	60,4	0,1373	0,32952
6	31 23-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,4	448,2		1076				
		м								
7	32 11-160501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленсвых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	3,2	1602,5	340,94	5128	1091	2635	1,22	3,904
		м трубопровода		1237,19	125,94	3959	403	60,4	0,138	0,4416
8	33 23-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,2	710,54		2274				
		м								
9	34 11-160501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	2,4	1867,92	429,58	4483	1031	2288	1,4	3,36
		м трубопровода		1419,58	158,75	3407	381	60,4	0,1736	0,41664
10	35 23-010501-1511	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-75x6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,4	989,85		2376				
		м								
11	36 11-160501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	2,4	1657,92	368,33	3979	884	2035	1,25	3
		м трубопровода		1267,5	136,25	3042	327	60,4	0,1491	0,35784
12	37 23-010501-1512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,4	1435,04		3444				
		м								
13	38 11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	29	236,14	–	6848	–	2286	0,12	3,48

		комплект								
				130,52	–	3785	–	60,4	–	–
14	39 23-040905-0201	Краны прохсдные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	142	1017,18		144440				
		шт.								
15	40 23-040905-0202	Краны прохсдные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	10	1355,94		13559				
		шт.								
16	41 23-040905-0203	Краны прохсдные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	1694,73		1695				
		шт.								
17	42 23-040905-0205	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 40-50 ГОСТ 21345-2005	2	4317,98		8636				
		шт.								
18	43 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1798,75	94,25	7195	377	3484	1,47	5,88
		шт.								
				1421,75	20,5	5687	82	60,4	0,02	0,08
19	44 23-041012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	7613,05		15226				
		шт.								
20	45 23-041012-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	6309,27		12619				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**284284**				**57**
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				59 520				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 125				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 955				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				216 639				
		Накладные расходы I уровня, тенге				37 735				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	322 019
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	13 525
Итого, тенге	335 544
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 844
Всего	**362 388**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	9 060
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5 015
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**376 463**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**183 563**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**226 262**
Всего:	**409 825**
НДС (12 %)	49 179
Всего по акту с учетом НДС	**459 004**
Тендерная скидка 10 %	**-45 900**
Всего с учетом тендерной скидки	**413 104**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с проектом, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №50
приемки выполненных работ за декабрь 2020
(локальная смета 2-1-10)

Узел управления

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопрсводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. (патрубок) Прокладка	7,5	1191,73	12,4	8938	93	1404	0,297	2,2275
			м трубопровода		304,53	5,33	2284	40	60,4	0,005	0,0375
2	31	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	17	2422,59	47,18	41184	802	7938	0,725	12,325
			м трубопровода		754,59	18,47	12828	314	60,4	0,0177	0,3009
3	32	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	15	2082,8	32,6	31242	489	6303	0,656	9,84

		м трубопровода								
				682,73	13	10241	195	60,4	0,0124	0,186
4	33 11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	1614,25	27,5	6457	110	1418	0,553	2,212
		м трубопровода								
				575,5	11,25	2302	45	60,4	0,0106	0,0424
5	34 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	4	64	2	256	8	150	0,0501	0,2004
		м трубопровода								
				62	–	248	–	60,4	–	–
6	35 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	32	64,22	1,88	2055	60	1200	0,0501	1,6032
		м трубопровода								
				62,09	–	1987	–	60,4	–	–
7	38 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,49	70,19	1,04	1017	15	264	0,0295	0,42746
		м2								
				33,47	0,14	485	2	54,2	0,0002	0,0029
8	39 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 разаК=2,000;	28,98	68,32	0,86	1980	25	327	0,0213	0,61727
		м2								
				20,6	0,21	597	6	54,2	0,0002	0,0058
		Всего прямые затраты				**93129**				**29**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				30 972				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 602				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				602				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				60 555				
		Накладные расходы I уровня, тенге				19 004				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				112 133				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				4 710				
		Итого, тенге				116 843				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 347				

Всего	**126 190**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	3 155
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 746
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**131 091**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**63 920**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**78 788**
Всего:	**142 708**
НДС (12 %)	17 125
Всего по акту с учетом НДС	**159 833**
Тендерная скидка 10 %	**-15 983**
Всего с учетом тендерной скидки	**143 850**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №51
приемки выполненных работ за декабрь 2020
(локальная смета 2-1-11)
Узел горячего водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	1614,2	27,2	16142	272	3544	0,553	5,53
			м трубопровода		575,6	11,1	5756	111	60,4	0,0106	0,106
2	7	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	1614,2	27,2	16142	272	3544	0,553	5,53
			м трубопровода		575,6	11,1	5756	111	60,4	0,0106	0,106
3	8	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	20	64,2	1,9	1284	38	750	0,0501	1,002

		м трубопровода								
				62,1	–	1242	–	60,4	–	–
4	11 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,2	70,31	1,25	225	4	58	0,0295	0,0944
		м2								
				33,44	–	107	–	54,2	0,0002	0,00064
5	12 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 разаК=2,000;	6,4	68,28	0,78	437	5	73	0,0213	0,13632
		м2								
				20,63	0,31	132	2	54,2	0,0002	0,00128
6	13 11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0377	83607,43	5702,92	3152	215	1642	73,6	2,77472
		т конструкций								
				71193,63	318,3	2684	12	60,9	0,27	0,01018
7	14 21-060510-1601	Стальные крегежные элементы из швеллеров и уголков	0,0377	257911,51		9723				
		т								
		Всего прямые затраты				**47105**				**15**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 677				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				806				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				236				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 622				
		Накладные расходы I уровня, тенге				9 611				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				56 716				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				2 382				
		Итого, тенге				59 098				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 728				
		Всего				**63 826**				
		Временные здания и сооружения (2,5 %)				1 596				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				883				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**66 305**				
		Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)				**32 330**				

Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**39 851**
Всего:	**72 181**
НДС (12 %)	8 662
Всего по акту с учетом НДС	**80 843**
Тендерная скидка 10 %	**-8 084**
Всего с учетом тендерной скидки	**72 758**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматриваются

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №52
приемки выполненных работ за декабрь 2020
(локальная смета 2-1-14)
Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Вентиляция								
			1.20 В14. В16. В18. В20 (общежитие) - 4 шт								
1	352	11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	24	3819,08	38,13	91658	915	22077	1,617	38,808
			м2 поверхности воздуховодов		1507,08	15,92	36170	382	60,4	0,01365	0,3276
			1.21 В15. В17. В19. В21 (общежитие) - 4 шт								
2	355	11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	16,4	3819,02	38,11	62632	625	15086	1,617	26,5188
			м2 поверхности воздуховодов		1507,07	15,91	24716	261	60,4	0,01365	0,22386
			1.22 В22, В23 (общежитие) - 2 шт								
3	358	11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	3,8	3818,95	38,16	14512	145	3496	1,617	6,1446

			м2 поверхности воздуховодов								
					1507,11	16,05	5727	61	60,4	0,01365	0,05187
4	359	23-050301-1801									
			Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	109	237,66		25905				
			кг								
			1.23 ВЕ1 (кабинет инспекторов)								
5	362	11-200101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	3	20775	30,33	62325	91	2789	1,638	4,914
			м2 поверхности воздуховодов								
					1526,67	12,67	4580	38	60,4	0,01071	0,03213
			1.27 ВЕ33-ВЕ49 (кухня, ванная жилья)								
6	374	11-200101-0502	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	20,4	20910,39	38,14	426572	778	20574	1,7745	36,1998
			м2 поверхности воздуховодов								
					1653,87	15,88	33739	324	60,4	0,01365	0,27846
7	375	23-050301-1801									
			Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	94	237,66		22340				
			кг								
			1.28 В24 (тепловой пункт)								
8	386	11-200101-0407	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	13	4380,92	32,85	56952	427	9439	1,281	16,653
			м2 поверхности воздуховодов								
					1193,92	8,23	15521	107	60,4	0,00714	0,09282
9	387	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	2,48	5801,61	68,55	14388	170	803	0,589	1,46072
			м2								
					569,76	27,82	1413	69	54,2	0,0271	0,06721
10	388	23-050301-1801									
			Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	27	237,66		6417				
			кг								
			Всего прямые затраты				**783701**				**131**
											1
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				121 866				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 151				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 242				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	658 684
Накладные расходы I уровня, тенге	74 264
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	857 965
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	36 035
Итого, тенге	894 000
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 520
Всего	**965 520**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	24 138
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13 360
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 003 018**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**489 072**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**602 834**
Всего:	**1 091 905**
НДС (12 %)	131 029
Всего по акту с учетом НДС	**1 222 934**
Тендерная скидка 10 %	**-122 293**
Всего с учетом тендерной скидки	**1 100 641**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____Раипов А.Т.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Заказ 3-009

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №53
приемки выполненных работ за декабрь 2020
(локальная смета 2-1-17)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электрооборудование									
		1.14 ЩК 3.1-ЩК 3.20; ЩК 4.1-ЩК 4.7									
1	87	13-080305-0901	Щиты квартирные распределительные, наружной установки Монтаж *шт.*	27	2579 2113,7	64,04 24	69633 57070	1729 648	24703 42,8	2 0,02	54 0,54
2	88	23-070201-0109	Щиты квартирные распределительные соепень защиты IP20, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	27	3113,89		84075				
3	89	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	54	3310,41	86,94	178762	4695	47425	2	108

4	90	13-080303-0601				2027,96	24,02	109510	1297	42,8	0,02	1,08
			Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	88		1947,47	20,74	171377	1825	38190	1	88
			шт.									
						1013,98	–	89230	–	42,8	–	–
5	91	23-070204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	20		904,69		18094				
			шт.									
6	92	23-070204-0734	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7		960,25		6722				
			шт.									
7	93	23-070204-1614	Автоматы дифференциальные 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	20		2987,88		59758				
			шт.									
8	94	23-070204-1617	Автоматы дифференциальные 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	7		4161,78		29132				
			шт.									
9	95	23-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	61		365,55		22299				
			шт.									
10	96	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	27		365,55		9870				
			шт.									
			Раздел 2 Электроустановочные изделия									
			2.0 Подраздел без наименования									
11	121	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	280		523,83	–	146672	–	59158	0,5	140
			шт.									
						520,39	–	145709	–	40,6	–	–
12	122	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	70		37,07		2595				
			шт.									
13	123	24-040207-3972	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У3	20		247,86		4957				
			шт.									
14	124	23-070202-0601	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей штепсельных розеток при выполнении скрытой проводки, тип УХЛ3	150		90,19		13529				
			шт.									

15	125	23-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	*шт.*	40	929,23		37169				
		Раздел 3 Кабели и провода										
16	126	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	*м кабеля*	400	220,6	95,74	88241	38296	23824	0,1	40
						102,55	36,61	41018	14645	42,8	0,0378	15,12
17	129	23-060131-0926	Кабели силовые АВВГ 3х95+1х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	*км*	0,0765	1337021,89		102282				
18	130	23-060128-1017	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	*км*	0,0357	8246393,25		294396				
19	131	23-060133-0514	Кабели силовые ВБбШв 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	*км*	0,561	4296124,35		2410126				
		3.1 Трубы ПВХ										
20	149	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	*м*	400	346,31	11,6	138523	4639	38181	0,22	88
						220,38	2,64	88151	1056	42,8	0,0022	0,88
21	151	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	*м*	400	40,17		16068				
			Всего прямые затраты					**3904280**				**518**
			в том числе									**18**
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					530 688				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 184				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 646				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 322 408				
			Накладные расходы I уровня, тенге					231 481				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 135 761				
			Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					173 702				
			Итого, тенге					4 309 463				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					344 757				
			Всего					**4 654 220**				

Временные здания и сооружения (2,5 %)	116 356
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	64 403
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 834 979**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 357 536**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 905 919**
Всего:	**5 263 455**
НДС (12 %)	631 615
Всего по акту с учетом НДС	**5 895 069**
Тендерная скидка 10 %	**-589 507**
Всего с учетом тендерной скидки	**5 305 562**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

_____ 20__

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"

СПРАВКА №9 от 20.12.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190219/00	06.11.2019 г.				
		040740002533/190219/02	18.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 117 092 025,88									
в том числе за декабрь 2020 г.		33 035 714							3 964 286	37 000 000

М.П. **Заказчик:** И.о заместителя руководителя
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ " 20 " декабря 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. " 20 " декабря 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Сейсмостройзащита" _____ Касымжанов Б.Н. " 20 " декабря 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ" _____ Брехушков Д.С. " 20 " декабря 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»

Договор: № 040740002533/190219/00 от 06.11.2019 года

РЕЕСТР
Актов выполненных работ за ДЕКАБРЬ-2 2020 года

Объект: *«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»*

Договорная стоимость 1 738 928 654,16
Тендерная скидка 10%

№ п/п	№ АВР	№ сметы	№ ОФ АВР	Наименование выполненных работ	Стоимость, тенге
1	№ 54	2-1-1	3-009	Общестроительные работы	16 731 714
2	№ 55	2-1-43	3-009	Общестроительные работы (Корректировка)	5 332 203
3	№ 56	2-1-5	3-009	Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный	4 658 364
4	№ 57	2-1-8	3-009	Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)	1 196 407
5	№ 58	2-1-10	3-009	Узел управления	424 569
6	№ 59	2-1-14	3-009	Вентиляция	7 284 080
7	№ 60	2-1-17	3-009	Силовое электрооборудование	1 372 663
				ИТОГО по КС-3 № 9	**37 000 000**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Тихонова М.В.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №54
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.7 Резервуар отстойник Ро1									
1	84	11-060101-0101	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	1,5	15893,33	681,33	23840	1022	952	1,35	2,025
			м3		1122	186	1683	279	48,5	0,1813	0,27195
2	85	11-061301-0105	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	29	48631,1	6076,97	1410302	176232	377812	24,04	697,16
			м3		24652,07	2209,76	714910	64083	48,5	1,8769	54,4301
3	86	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,4877	196207,4		95690				

				т							
4	87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,2617	196207,4		51347				
				т							
5	88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01746	194460,49		3395				
				т							
6	89	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0274	211204,38	912,41	5787	25	751	58	1,5892
				т							
					56094,89	437,96	1537	12	48,5	0,36	0,00986
7	90	11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	0,6889	18472,93	976,92	12726	673	2243	4,87	3,35494
				м2 настила							
					4822,18	420,96	3322	290	62,1	0,41	0,28245
8	91	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	2	1898,5	–	3797	–	2103	1,8	3,6
				сальник							
					1741	–	3482	–	60,4	–	–
9	92	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	0,6889	132,09	–	91	–	10	0,0218	0,01502
				м2							
					26,13	–	18	–	54,2	0,0003	0,00021
10	93	11-130301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784, за 2 разаК=2,000;	1,3778	256,21	0,73	353	1	10	0,0138	0,01901
				м2							
					13,06	–	18	–	54,2	0,0003	0,00041
11	94	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	23,31	769,33	12,66	17933	295	2570	0,212	4,94172
				м2 поверхности							
					214,97	2,06	5011	48	50,8	0,002	0,04662
		Раздел 5 Лестницы, ограждения									
12	132	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	2,25234	57265,78	19193,37	128982	43230	49683	29,767	67,0454
				т конструкций							
					29818,32	6402,23	67161	14420	60,9	5,40338	12,17025

13	133	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	2,25234	299939,5		675566				
			m								
14	134	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	65,31786	70,18	1,07	4584	70	1192	0,0295	1,92688
			м2		33,45	0,21	2185	14	54,2	0,0002	0,01306
15	135	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	130,63572	68,3	0,86	8923	112	1473	0,0213	2,78254
			м2		20,6	0,2	2691	26	54,2	0,0002	0,02613
			Раздел 9 Полы подвала (на отм. -2,700, -3,000)								
			9.2 Тип 15								
16	165	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	43,89	3342,72	56,05	146712	2460	27390	1,07	46,9623
			м2 покрытия		997,27	27,46	43770	1205	60,9	0,045	1,97505
			Раздел 12 Разные работы ниже 0,000								
			12.2 Сточный лоток (109 п/м)								
17	206	11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. УстройствоК=109,000;	4,36	34110,32	4896,79	148721	21350	30649	13,2	57,552
			м3		12606,19	1887,84	54963	8231	48,5	1,6038	6,99257
18	207	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,05123	240500,97		12321				
			m								
			Раздел 17 Кровля								
			17.14 Кровля КС-3, КС-4 (71м2)								
19	381	11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	3,1	26520	1059,68	82212	3285	5794	3,63	11,253
			м3 утеплителя		3016,45	297,42	9351	922	56,4	0,29	0,899
			Раздел 18 Чердак на отм. 14,02								
			18.4 Решетка Р-1 (32шт), металлическая рама РМ1(31шт) АР2, л.81								
20	414	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2 (металлическая рама РМ1(31шт). Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	0,21886	47221,97	7063,88	10335	1546	5474	37,389	8,18296

		т конструкций								
				38339,58	2732,34	8391	598	60,9	2,3175	0,50721
21	415 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,21886	187468,68		41029				
		т								
22	416 11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (решетка Р1 32 шт). Монтаж	0,15023	47806,7	2209,94	7182	332	3906	46,6	7,00072
		т конструкций								
				42328,43	359,45	6359	54	60,9	0,31	0,04657
23	417 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,1344	200051,76		26887				
		т								
24	418 21-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	7,36	1251,05		9208				
		м2								
	Раздел 24 Полы выше 0,000									
	24.5 Тип 5 (отм. 0,000)									
25	512 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В7,5К=0,100;	15,985	17566,72	5,44	280804	87	30997	3,66	58,5051
		м3 подстилающего слоя								
				3184,17	–	50899	–	60,9	–	–
26	513 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (бетон В12,5, толщ. 30мм). Устройство	898,09	584,39	20,45	524831	18365	172646	0,366	328,70094
		м2 стяжки								
				304,12	11,54	273131	10360	60,9	0,0127	11,40574
27	514 11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=2,000;	1796,18	71,92	3,56	129181	6387	6086	0,0044	7,90319
		м2 стяжки								
				3,66	1,91	6567	3426	60,9	0,0021	3,77198
	Раздел 25 Внутренняя отделка выше 0,000									
	25.1 Потолок									

28	582	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1700	541,08	23,42	919843	39817	454817	0,45	765
			м2 оштукатуриваемой поверхности		468,35	19,86	796197	33761	54,8	0,0218	37,06
		25.4 Стены и перегородки									
29	591	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	2472,4182	1040,38	62,75	2572263	155136	1072517	0,74	1829,58947
			м2 оштукатуриваемой поверхности		741,27	50,32	1832736	124411	54,8	0,0554	136,97197
		Раздел 26 Наружная отделка									
		26.1 Наружная отделка АР2 л.84									
30	611	11-150207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	1049,64	226,83	4,92	238088	5169	126695	0,223	234,06972
			м2 оштукатуриваемой поверхности		218,26	2	229096	2100	54,8	0,0021	2,20424
31	612	21-050308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками No100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	1049,64	166,26		174513				
			м2								
32	613	11-150201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором "Алинекс декор 0320" по камню	1049,64	1922,13	29,74	2017545	31217	881848	1,43	1500,9852
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1511,31	21,8	1586331	22881	54,8	0,024	25,19136
		Всего прямые затраты					**9784991**				**5640**
											294

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 699 809
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	506 811
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	287 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 578 371
Накладные расходы I уровня, тенге	3 257 618
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 042 609
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	547 790
Итого, тенге	13 590 399
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 087 232

Всего	**14 677 631**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	366 941
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	203 102
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**15 247 674**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**7 434 766**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**9 164 157**
Всего:	**16 598 923**
НДС (12 %)	1 991 871
Всего по акту с учетом НДС	**18 590 794**
Тендерная скидка 10 %	**-1 859 079**
Всего с учетом тендерной скидки	**16 731 714**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ Жумагалиев Е.Н.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №55
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-43)
Общестроительные работы Корректировка

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 17 Кровля									
		17.1 Кровля КВ-1 (142м2)									
1		11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	21,3	11717,89	1241,13	249591	26436	130652	10,58	225,354
			м3 изоляции		10476,76	615,26	223155	13105	55,3	0,6	12,78

2	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	21,726	23086,19		501571				
		м3								
	17.3 Кровля КВ-2 (480м2)									
3	11-260201-0301									
		Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	72	11717,89	1241,15	843688	89363	441640	10,58	761,76
		м3 изоляции								
				10476,74	615,28	754325	44300	55,3	0,6	43,2
4	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	73,44	23086,19		1695450				
		м3								
	17.14 Кровля КС-3, КС-4 (71м2)									
5	11-260201-0301									
		Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	7,1	11717,89	1241,13	83197	8812	43550	10,58	75,118
		м3 изоляции								
				10476,76	615,21	74385	4368	55,3	0,6	4,26
6	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	7,242	23086,19		167190				
		м3								
		Всего прямые затраты				**3540687**				**1062**
										60

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 051 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 611
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 773
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 364 211
Накладные расходы I уровня, тенге	615 842
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 156 529
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	174 574
Итого, тенге	4 331 103

Сметная прибыль (8 %), тенге	346 488
Всего	**4 677 591**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	116 940
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	64 726
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 859 257**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 369 374**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 920 511**
Всего:	**5 289 884**
НДС (12 %)	634 786
Всего по акту с учетом НДС	**5 924 670**
Тендерная скидка 10 %	**-592 467**
Всего с учетом тендерной скидки	**5 332 203**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №56
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-5)
Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Трубопроводы								
			1.2 Кран поливочный внутренний								
1	55	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм (15 мм, внутренний). Установка	3	10984,33	–	32953	–	557	0,3	0,9
			кран		307,67	–	923	–	60,4	–	–
			1.3 Кран поливочный наружный								
2	56	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм (15 мм, наружный). Установка	3	34138,33	–	102415	–	557	0,3	0,9

			кран								
					307,67	–	923	–	60,4	–	–
		1.4 Пожарный кран									
3	57	11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 65 мм. Установка	37	25071,35	79,05	927640	2925	21313	0,9	33,3
			кран								
					922,92	30,76	34148	1138	60,4	0,03	1,11
4	58	11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	37	1010,89	76,03	37403	2813	13699	0,677	25,049
			изделие								
					578,11	41,03	21390	1518	59,8	0,042	1,554
5	59	23-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	37	8978,38		332200				
			шт.								
6	60	23-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	74	9928,19		734686				
			шт.								
		Раздел 2 Водомерные узлы									
		2.1 Водомерный узел В1-2									
7	61	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	12114	20	12114	20	254	0,41	0,41
			счетчик (водомер)								
					411	10	411	10	60,4	0,01	0,01
8	62	11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	1	28382	371	28382	371	1030	1,63	1,63
			фильтр								
					1614	91	1614	91	60,4	0,078	0,078
9	63	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	3219,5	209,83	19317	1259	9276	2,6	15,6
			шт.								
					2514,83	44,67	15089	268	60,4	0,04	0,24
10	64	23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	6	14604,43		87627				
			шт.								

11	65	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *шт.*	2	3219,5 2515	209,5 45	6439 5030	419 90	3092 60,4	2,6 0,04	5,2 0,08
12	66	23-041001-0903	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91 *шт.*	2	29702,22		59404				
13	67	11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *комплект*	1	2631 323	– –	2631 323	– –	195 60,4	0,31 –	0,31 –
14	68	23-040905-0304	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	4400,44		8801				
15	69	23-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	1	1671,53		1672				
16	70	13-121203-0205	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования *шт.*	2	9890,5 9126	517 76,5	19781 18252	1034 153	7472 40,6	9 0,07	18 0,14
17	71	51-010101-1003(об	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225 °С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	196861		393722				
		2.2 Водомерный узел 1									
18	72	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *счетчик (водомер)*	27	12113,07 410,7	19,81 10,26	327053 11089	535 277	6865 60,4	0,41 0,01	11,07 0,27
19	73	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм (20 мм). Установка	27	12849,81	116,19	346945	3137	12860	0,75	20,25

		фильтр									
				751,3	37,26	20285	1006	60,4	0,036	0,972
20	74 23-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	27	2231,88		60261				
		шт.								
	2.3 Водомерный узел 2									
21	75 11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	12114	20	12114	20	254	0,41	0,41
		счетчик (водомер)								
				411	10	411	10	60,4	0,01	0,01
22	76 11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм (15 мм). Установка	1	12849	115	12849	115	476	0,75	0,75
		фильтр								
				751	37	751	37	60,4	0,036	0,036
23	77 23-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1671,53		1672				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**3568081**				**134**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				130 639				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 648				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 598				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 031 072				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				393 722				
		Накладные расходы I уровня, тенге				77 900				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 645 981				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				153 131				
		Итого, тенге				3 799 112				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				303 929				
		Всего				**4 103 041**				
		Временные здания и сооружения (2,5 %)				91 499				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				50 645				

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 245 185**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 069 952**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 551 441**
Всего:	**4 621 393**
НДС (12 %)	554 567
Всего по акту с учетом НДС	**5 175 960**
Тендерная скидка 10 %	**-517 596**
Всего с учетом тендерной скидки	**4 658 364**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___» _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №57
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-8)

Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 2 Канализация бытовая К1.								
1	13	11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *м трубопровода*	61	8500,95 789,61	33,28 13,95	518558 48166	2030 851	29606 60,4	0,77 0,0136	46,97 0,8296
2	14	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	160	511,02		81763				

3	23 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	100	622,85	2,89	62285	289	37362	0,584	58,4
		м трубопровода		617,21	1,37	61721	137	60,4	0,0003	0,03
4	24 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	100	605,53	6,54	60553	654	35925	0,56	56
		м трубопровода		591,84	2,95	59184	295	60,4	0,0007	0,07
5	25 23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации Д-50х3 ГОСТ 22689-2014К=0,998; *м*	99,6	263,73		26268				
6	26 23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации Д-110х3,4 ГОСТ 22689-2014К=0,998; *м*	100	802,96		80296				
		Всего прямые затраты				**829723**				**161**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				169 071				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 973				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 283				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				657 679				
		Накладные расходы I уровня, тенге				102 893				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				932 616				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				39 170				
		Итого, тенге				971 786				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				77 743				
		Всего				**1 049 529**				
		Временные здания и сооружения (2,5 %)				26 238				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				14 523				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**1 090 290**				
		Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)				**531 625**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)				**655 286**				

Всего:	**1 186 911**
НДС (12 %)	142 429
Всего по акту с учетом НДС	**1 329 341**
Тендерная скидка 10 %	**-132 934**
Всего с учетом тендерной скидки	**1 196 407**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ Жумагалиев Е.Н.

Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов формы №2
«___»_____20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматриваем

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №58
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-10)
Узел управления

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	9	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт.*	4	1798,75 1421,75	94,25 20,5	7195 5687	377 82	3484 60,4	1,47 0,02	5,88 0,08
2	13	23-041009-0805	Клапан балан-сировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	44429,62		44430				
3	14	23-041009-0804	Клапан балан-сировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (для офисов)	2	35199,69		70399				

			шт.							
4	15 23-041009-0804	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (для гаража)	1	35199,69		35200				
		шт.								
5	16 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	3219,5	209,83	19317	1259	9276	2,6	15,6
		шт.		2514,83	44,67	15089	268	60,4	0,04	0,24
6	19 23-040901-0502	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (слив)	10	1982,09		19821				
		шт.								
7	20 23-040901-0503	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 (слив)	4	2847,72		11391				
		шт.								
8	23 11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	26	2630,5	–	68393	–	5067	0,31	8,06
		комплект		322,65	–	8389	–	60,4	–	–
9	24 11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	20	373,2	–	7464	–	3751	0,31	6,2
		комплект		310,55	–	6211	–	60,4	–	–
10	25 23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	12	1288,36		15460				
		шт.								
11	26 23-051501-0302	Термометры угловые в оправе	8	1288,64		10309				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**309379**				**36**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				35 376				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 636				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				350				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				272 367				
		Накладные расходы I уровня, тенге				21 578				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				330 957				

Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	13 900
Итого, тенге	344 857
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 589
Всего	**372 446**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	9 311
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5 154
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**386 911**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**188 658**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**232 541**
Всего:	**421 199**
НДС (12 %)	50 544
Всего по акту с учетом НДС	**471 743**
Тендерная скидка 10 %	**-47 174**
Всего с учетом тендерной скидки	**424 569**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___» _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

"SANA-2015", Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №59
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-14)
Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция									
		1.1 П1									
1	1	11-202501-0110	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка *камера*	1	90140 74199	7266 2785	90140 74199	7266 2785	46498 60,4	75,81 2,4045	75,81 2,4045
2	2	58-000002-0011(п	Приточная установка блочная (в комплекте с автоматикой) VS-100-R-H L=11000 м3/час, P=500Па *компл*	1	674075		674075				

3	3	11-201001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка	1	945	54	945	54	467	0,8085	0,8085
			пластина		763	11	763	11	60,4	0,0105	0,0105
4	4	23-050202-0210	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели LDR 100-50	1	31589,42		31589				
			шт.								
5	7	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 100х200 мм. Установка	6	2146,67	43,33	12880	260	3928	1,1235	6,741
			решетка		1073	10,83	6438	65	60,4	0,0105	0,063
6	8	11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 300х100 мм. Установка	3	2684	43,33	8052	130	1964	1,1235	3,3705
			решетка		1073	10,67	3219	32	60,4	0,0105	0,0315
7	9	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 300х150 мм Установка	2	3751,5	43,5	7503	87	1309	1,1235	2,247
			решетка		1073	11	2146	22	60,4	0,0105	0,021
8	10	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, АМП, размер 200х400 мм. Установка	15	3751,47	43,4	56272	651	9819	1,1235	16,8525
			решетка		1072,93	10,8	16094	162	60,4	0,0105	0,1575
9	11	23-050305-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	5	7234,6		36173				
			шт.								
10	12	23-050305-0309	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	1	10840,61		10841				
			шт.								
11	13	23-050305-0310	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2000 мм	1	16298,46		16298				
			шт.								
12	15	11-201101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	1	14968	263	14968	263	1419	2,1	2,1
			дверь		2284	65	2284	65	60,4	0,063	0,063

		1.2 П2									
13	23	11-202501-0109									
			Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	64086	4247	64086	4247	33805	55,755	55,755
			камера		54570	1399	54570	1399	60,4	1,2075	1,2075
14	24	51-050603-0101(от									
			Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS. L=2550 м3/час, P=350Па	1	730926		730926				
			комплект								
15	25	11-201001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка	1	945	54	945	54	467	0,8085	0,8085
			пластина		763	11	763	11	60,4	0,0105	0,0105
16	26	23-050202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели LDR 50-25	1	13603,49		13603				
			шт.								
17	30	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, AMP, размер 300х150 мм. Установка	8	3751,63	43,38	30013	347	5237	1,1235	8,988
			решетка		1073	10,75	8584	86	60,4	0,0105	0,084
18	31	23-050305-0309	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	1	10840,61		10841				
			шт.								
		1.3 П3 кабинеты									
19	39	11-202501-0109									
			Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	64086	4247	64086	4247	33805	55,755	55,755
			камера		54570	1399	54570	1399	60,4	1,2075	1,2075
20	40	58-000002-0013(пі									
			Приточная установка блочная (в комплекте с автоматикой) VS-40-R-H L=4910 м3/час, P=400Па	1	695336		695336				
			компл								
21	41	11-201001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка	1	945	54	945	54	467	0,8085	0,8085

		пластина								
				763	11	763	11	60,4	0,0105	0,0105
22	42	23-050202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели LDR 60-30	1	18244,52		18245			
			шт.							
23	46	23-050308-0417	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 600 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	1	49817,4		49817			
			шт.							
24	47	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 100х200 мм. Установка	1	2148	44	2148	44	655	1,1235	1,1235
			решетка							
					1073	11	1073	11	60,4	0,0105	0,0105
25	48	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 200х400; 400х150; 300х150; 300х100мм. Установка	23	3751,48	43,35	86284	997	15055	1,1235	25,8405
			решетка							
					1072,96	10,78	24678	248	60,4	0,0105	0,2415
26	49	23-050305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	1	1773,15		1773			
			шт.							
27	50	23-050305-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	5	7234,6		36173			
			шт.							
		1.4 П4 склады								
28	59	11-202501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	64086	4247	64086	4247	33805	55,755	55,755
			камера							
					54570	1399	54570	1399	60,4	1,2075	1,2075
29	60	58-000002-0014(п	Приточная установка блочная (в комплекте с автоматикой) VS-15-R-H-T, L=2300 м3/час, P=350Па	1	599488		599488			
			компл							
30	61	11-201001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка	1	945	54	945	54	467	0,8085	0,8085
			пластина							

					763	11	763	11	60,4	0,0105	0,0105
31	62	23-050202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели LDR 50-25	1	13603,49		13603				
			шт.								
32	66	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 100x200 мм. Установка	5	2146,8	43,4	10734	217	3273	1,1235	5,6175
			решетка								
					1073	10,8	5365	54	60,4	0,0105	0,0525
33	67	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 200x400; 400x100; 300x100 мм. Установка	6	3751,5	43,33	22509	260	3928	1,1235	6,741
			решетка								
					1073	10,83	6438	65	60,4	0,0105	0,063
34	68	23-050305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	1	1773,15		1773				
			шт.								
35	69	23-050305-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	2	7234,6		14469				
			шт.								
			1.5 П5 аккумуляторная								
			1.6 П6 шахта для сушки рукавов								
			1.7 В1 гараж								
36	99	11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	1	10658	677	10658	677	5533	9,828	9,828
			вентилятор								
					8927	234	8927	234	60,4	0,1995	0,1995
37	100	29-000001-0021(пр	Вентилятор радиальный L=10420 м3/ч, P=400Па ВРАН 6-7, 1-1-ПО-2,2x950-220/380-0-УХЛ2	1	167972		167972				
			шт								
38	101	11-202401-0105	Виброизолятор номер 42. Установка	4	1799,75	6,25	7199	25	1670	0,651	2,604
			виброизолятор								
					688	3,25	2752	13	60,4	0,00315	0,0126
39	102	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	0,73	5758,9	20,55	4204	15	2486	6,0375	4,40738
			м2								
					5627,4	10,96	4108	8	60,4	0,0105	0,00767
40	103	23-050307-0411	Вставки гибкие No 7,1 типа Н, В к радиальным вентиляторам	2	7394,12		14788				

			шт.								
41	106	11-201001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка	1	945	54	945	54	467	0,8085	0,8085
			пластина		763	11	763	11	60,4	0,0105	0,0105
42	107	23-050202-0210	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели LDR 100-50	1	31589,42		31589				
			шт.								
43	108	11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	1	6636	192	6636	192	3255	5,733	5,733
			клапан		5343	46	5343	46	60,4	0,042	0,042
44	109	23-050308-0426	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1Н типа Лиссант, размерами 900 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	1	60641,64		60642				
			шт.								
45	110	11-200401-0108	Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка	1	4405	130	4405	130	1835	3,1815	3,1815
			клапан		3002	36	3002	36	60,4	0,0315	0,0315
46	111	23-050302-0404	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде, сечением 800х500 мм	1	19709,39		19709				
			шт.								
47	112	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, АМР, АМН, размер 200х400; 300х150мм. Установка	4	3751,25	43,25	15005	173	2618	1,1235	4,494
			решетка		1073	10,75	4292	43	60,4	0,0105	0,042
48	113	23-050305-0310	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2000 мм	2	16298,46		32597				
			шт.								
49	115	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	20,5	3729,9	30,39	76463	623	17240	1,4805	30,35025
			м2 поверхности воздуховодов		1379,85	12,49	28287	256	60,4	0,01071	0,21956

50	116	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	109	3694,72	30,34	402725	3307	79425	1,281	139,629
					1193,93	12,49	130138	1361	60,4	0,01071	1,16739
51	117	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	75	3391,83	28,31	254387	2123	41224	0,9639	72,2925
					898,39	11,63	67379	872	60,4	0,00998	0,7485
52	118	11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	15	3207,53	28,2	48113	423	6657	0,7791	11,6865
					726,13	8,67	10892	130	60,4	0,00746	0,1119
53	119	11-200101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	11,2	7113,75	3626,79	79674	40620	13164	0,9639	10,79568
					898,39	1047,5	10062	11732	60,4	0,8925	9,996
54	120	11-200101-0412	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	26	3837,15	29,69	99766	772	11550	0,7791	20,2566
					726,15	9,31	18880	242	60,4	0,00798	0,20748
55	121	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 *м2*	5	5802,2	69	29011	345	1619	0,589	2,945
					569,8	27,8	2849	139	54,2	0,0271	0,1355
56	122	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлическсй сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м3 изоляции*	0,2	36405	1010	7281	202	1679	14,8	2,96
					14655	525	2931	105	55,3	0,51	0,102

57	123	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	195	237,66		46344				
		1.8 В2 выхл. газы									
		1.9 В3 зал									
58	143	11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка *вентилятор*	1	10658	677	10658	677	5533	9,828	9,828
					8927	234	8927	234	60,4	0,1995	0,1995
59	144	29-000001-0032(пр	Вентилятор радиальный L=2380 м3/ч, P=280Па ВРАН 6-4-1-ПО-0,37х1320-220/380-0-УХЛ2 *шт*	1	50441		50441				
60	145	11-202401-0102	Виброизолятор номер 39. Установка *виброизолятор*	4	904,75	2	3619	8	1182	0,462	1,848
					488,25	1	1953	4	60,4	0,00105	0,0042
61	146	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка *м2*	0,43	5760,47	20,93	2477	9	1465	6,0375	2,59613
					5627,91	11,63	2420	5	60,4	0,0105	0,00452
62	147	23-050307-0406	Вставки гибкие ВГ-Н-4 к радиальным вентиляторам *шт.*	3	4002,99		12009				
63	150	11-201001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка *пластина*	1	945	54	945	54	467	0,8085	0,8085
					763	11	763	11	60,4	0,0105	0,0105
64	151	23-050202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели LDR 50-30 *шт.*	1	14193,64		14194				
65	154	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 300х150мм. Установка *решетка*	6	3751,5	43,33	22509	260	3928	1,1235	6,741
					1073	10,83	6438	65	60,4	0,0105	0,063
		1.10 В4 склады									
66	164	11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка *вентилятор*	1	10658	677	10658	677	5533	9,828	9,828

67	165	29-000001-0037(пр				8927	234	8927	234	60,4	0,1995	0,1995
			Вентилятор радиальный L=1075 м3/ч, P=350Па ВРАН 9-3,55-1-ПО-0,25х1320-220/380-0-УХЛ2		1	50441		50441				
				шт								
68	166	11-202401-0101	Виброизолятор номер 38. Установка		4	730,5	2	2922	8	994	0,3885	1,554
				виброизолятор								
						410,5	1	1642	4	60,4	0,00105	0,0042
69	167	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,37	5759,46	21,62	2131	8	1260	6,0375	2,23388
				м2								
						5627,03	10,81	2082	4	60,4	0,0105	0,00389
70	168	23-050307-0405	Вставки гибкие ВГ-Н-3,55 типа Н к радиальным вентиляторам		1	3418,79		3419				
				шт.								
71	169	23-050307-0505	Вставки гибкие ВГ-В-3,55 типа В к радиальным вентиляторам		1	3910,43		3910				
				шт.								
72	170	29-000012-0040(пр	Фланец ФВ Dy 400, ФВ-3,55-Ц		1	2379		2379				
				шт								
73	171	29-000001-0041(пр	Фланец обратный ФОН 284х513 ФОН-3,55-Ц		1	2009		2009				
				шт								
74	172	11-201001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка		1	945	54	945	54	467	0,8085	0,8085
				пластина								
						763	11	763	11	60,4	0,0105	0,0105
75	173	23-050202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели LDR 40-20		1	10715,6		10716				
				шт.								
76	179	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 100х200 мм. Установка		3	2147	43,33	6441	130	1964	1,1235	3,3705
				решетка								
						1073	10,67	3219	32	60,4	0,0105	0,0315
77	180	11-200301-0206	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 100х300; 150х300 мм. Установка		7	2683,71	43,43	18786	304	4582	1,1235	7,8645
				решетка								
						1073	10,71	7511	75	60,4	0,0105	0,0735

78	181	23-050305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	1	1773,15		1773				
			шт.									
79	182	23-050305-0308	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	2	7234,6		14469				
			шт.									
		1.11 В5 кабинеты										
80	193	11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	1	10658	677	10658	677	5533	9,828	9,828
			вентилятор		8927	234	8927	234	60,4	0,1995	0,1995
81	194	29-000001-0043(пг	Вентилятор радиальный L=2730 м3/ч, P=430Па ВРАН 9-4-1-ПО-0,55х1400-220/380-0-УХЛ2	1	43059		43059				
			шт									
82	195	11-202401-0102	Виброизолятор номер 39. Установка	4	904,75	2	3619	8	1182	0,462	1,848
			виброизолятор		488,25	1	1953	4	60,4	0,00105	0,0042
83	196	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	0,43	5760,47	20,93	2477	9	1465	6,0375	2,59613
			м2		5627,91	11,63	2420	5	60,4	0,0105	0,00452
84	197	23-050307-0406	Вставки гибкие ВН-4 типа Н к радиальным вентиляторам	2	4002,99		8006				
			шт.									
85	198	29-000012-0035(пг	Фланец ФВ Dy 400, ФВ-4-Ц	1	2379		2379				
			шт									
86	199	29-000001-0036(пг	Фланец обратный ФОН 284х513 ФОН-4-Ц	1	2666		2666				
			шт									
87	200	11-201001-0302	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка	1	945	54	945	54	467	0,8085	0,8085
			пластина		763	11	763	11	60,4	0,0105	0,0105
88	201	23-050202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели LDR 50-30	1	14193,64		14194				
			шт.									

89	208 11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 100х200 мм. Установка	8	2146,75	43,38	17174	347	5237	1,1235	8,988
		решетка		1073	10,75	8584	86	60,4	0,0105	0,084
90	209 11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, АМР, размер 300х100; 300х150; 400х100; 400х150мм. Установка	12	3751,33	43,33	45016	520	7854	1,1235	13,482
		решетка		1072,92	10,75	12875	129	60,4	0,0105	0,126
91	211 23-050305-0301	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	1	3319,21		3319				
		шт.								
92	212 23-050305-0302	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	3	6064,73		18194				
		шт.								
93	213 23-050305-0309	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	1	10840,61		10841				
		шт.								

	Всего прямые затраты	**5343075**
		733
		21
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	698 052
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 964
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 212
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 868 234
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 699 825
	Накладные расходы I уровня, тенге	435 903
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 778 978
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	242 717
	Итого, тенге	6 021 695
	Сметная прибыль (8 %), тенге	481 736
	Всего	**6 503 431**
	Временные здания и сооружения (2,5 %)	86 629

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	47 949
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**6 638 009**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**3 236 693**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**3 989 576**
Всего:	**7 226 269**
НДС (12 %)	867 152
Всего по акту с учетом НДС	**8 093 422**
Тендерная скидка 10 %	**-809 342**
Всего с учетом тендерной скидки	**7 284 080**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___» _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №60
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.
(локальная смета 2-1-17)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Кабели и провода									
1	126	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	315	220,6 102,55	95,74 36,61	69489 32302	30158 11533	18761 42,8	0,1 0,0378	31,5 11,907
2	132	23-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0255	1196187,1		30503				

3	133	23-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,051	1929197,55		98389				
4	134	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020:	км	0,1938	724742,61		140455				
5	135	23-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,1632	507482,22		82821				
6	140	23-060128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,3366	426781,19		143655				
		3.1 Трубы ПВХ										
7	149	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1100	346,31	11,6	380941	12756	104997	0,22	242
						220,38	2,64	242416	2905	42,8	0,0022	2,42
			Всего прямые затраты					**946253**				**274**
												14
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					274 718				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 914				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 438				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					628 621				
			Накладные расходы I уровня, тенге					123 758				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 070 011				
			Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					44 940				
			Итого, тенге					1 114 951				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					89 196				
			Всего					**1 204 147**				
			Временные здания и сооружения (2,5 %)					30 104				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					16 662				
			Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**1 250 913**				
			Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)					**609 945**				

Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**751 824**
Всего:	**1 361 769**
НДС (12 %)	163 412
Всего по акту с учетом НДС	**1 525 181**
Тендерная скидка 10 %	**-152 518**
Всего с учетом тендерной скидки	**1 372 663**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___»_____20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**