Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"

СПРАВКА №12 от 29.04.2021 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/190219/00	06.11.2019 г.				
		040740002533/190219/07	11.03.2021 г.				
		040740002533/190219/08	23.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце за апрель без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	341 000 578									
в том числе за апрель 2021 г.		87 861 617							10 543 394	98 405 011

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ Жамбулов Б.Н. " 29 " апреля 2021 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. " 29 " апреля 2021 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "Сейсмостройзащита" _____ Касымжанов Б.Н. " 29 " апреля 2021 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ" _____ Брехунцов Д.С. " 29 " апреля 2021 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"
Подрядчик: ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Договор: № 040740002533/190219/00 от 06.11.2019 года

РЕЕСТР
Актов выполненных работ за АПРЕЛЬ 2021 года

Объект: *«Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы»*

Договорная стоимость 1 738 928 654,16
Тендерная скидка 10%

№ п/п	№ АВР	№ сметы	№ ОФ АВР	Наименование выполненных работ	Стоимость, тенге
1	№ 98	2-1-8	3-009	Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)	762 922
2	№ 99	2-1-12	3-009	Система теплоснабжения	612 893
3	№ 100	2-1-13	3-009	Отопление	12 587
4	№ 101	2-1-16	3-009	Электроосвещение	2 662
5	№ 102	2-1-17	3-009	Силовое электрооборудование	2 296 488
6	№ 103	2-1-18	3-009	Автоматизация комплексная	1 247 689
7	№ 104	2-1-19	3-009	Охранно-пожарная сигнализация	4 535 224
8	№ 105	2-1-22	3-009	Электрочасофикация	483 387
9	№ 106	2-1-23	3-009	Телевидение	1 511 846
10	№ 107	5-4-1	3-009	Охранное видионаблюдение	3 232 696
11	№ 108	6-4-1	3-009	Наружные сети газоснабжения	2 027 305
12	№ 109	2-1-1	3-009	Общестроительные работы	20 287 905
13	№ 110	7-2-1	3-009	Баскетбольная-волейбольная площадка. Металлическая пплощадка.	9 018 836
14	№ 111	7-8-1	3-009	Водопропускные трубы д-500 мм	6 125 206
15	№ 112	5-2-1	3-009	Проезды Тип-1	16 850 187
16	№ 113	7-6-1	3-009	Тротуар. Полоса препятствия Тип 3	2 140 972
17	№ 114	2-1-59	3-009	Корректировка	12 887 075
18	№ 115	7-10-1	3-009	Озеленение	5 590 950
19	№ 116	2-1-24	3-009	Технологическое оборудование	8 778 181
				ИТОГО по КС-3 № 12	**98 405 011**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Тихонова М.В.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №98
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-8)

Канализация бытовая К1, производственная К3, бытовая напорная К1Н, водосток (К2)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Канализация К1. Санитарные приборы.									
1	6	11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка	7	83065,43	315	581458	2205	13250	2,9	20,3
			комплект		2973,86	160	20817	1120	60,4	0,155	1,085
			Всего прямые затраты				**581458**				**20**
											1

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 20 817
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 120
- материалы, изделия и конструкции, тенге 558 436

Накладные расходы I уровня, тенге	13 250
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	594 708
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	24 978
Итого, тенге	619 686
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 575
Всего	**669 261**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	16 732
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	9 261
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**695 254**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**339 006**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**417 862**
Всего:	**756 867**
НДС (12 %)	90 824
Всего по акту с учетом НДС	**847 691**
Тендерная скидка 10 %	**-84 769**
Всего с учетом тендерной скидки	**762 922**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ **Илипбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №99
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-12)
Система теплоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система теплоснабжения установки П1 (гараж)									
1	1	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	16018	321	16018	321	8071	13,39	13,39
			насос		13259	103	13259	103	60,4	0,0824	0,0824
2	2	29-000001-0009(п	Насос циркуляционный TLCH 32-8L, Xylem Lowara; Q=5,2 m3/h, H=3 m, Pn=10,0 bar, T=-10°C+ +110°C, ~1x230, P=0,286kW, L=180mm	1	91158		91158				
			шт								
3	3	23-041012-1306	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	2	5374,84		10750				
			шт.								
		Раздел 2 Система теплоснабжения установки П2 (зал заседаний)									

4	25	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	16018	321	16018	321	8071	13,39	13,39
			насос		13259	103	13259	103	60,4	0,0824	0,0824
5	26	29-000001-0010(п	Насос циркуляционный ALPHA 2 25-60-130 Q=1.32 м3/час N=34Вт, H=2м. Grundfos	1	82415		82415				
			шт								
6	27	23-041012-1306	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	2	5374,84		10750				
			шт.								
		Раздел 3 Система теплоснабжения установки П3 (кабинеты)									
7	50	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	16018	321	16018	321	8071	13,39	13,39
			насос		13259	103	13259	103	60,4	0,0824	0,0824
8	51	29-000001-0010(п	Насос циркуляционный ALPHA 2 25-60-130 Q=1.32 м3/час N=34Вт, H=2м. Grundfos	1	82415		82415				
			шт								
9	52	23-041012-1306	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	2	5374,84		10750				
			шт.								
		Раздел 4 Система теплоснабжения установки П1 (кладовые)									
10	75	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	16018	321	16018	321	8071	13,39	13,39
			насос		13259	103	13259	103	60,4	0,0824	0,0824
11	76	29-000001-0010(п	Насос циркуляционный ALPHA 2 25-60-130 Q=1.32 м3/час N=34Вт, H=2м. Grundfos	1	82415		82415				
			шт								
12	77	23-041012-1306	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	2	5374,84		10750				
			шт.								
		Всего прямые затраты					**445475**				**54**
		в том числе									–
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 036				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 284				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					412				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	391 155
Накладные расходы I уровня, тенге	32 284
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	477 759
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	20 066
Итого, тенге	497 825
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 826
Всего	**537 651**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	13 441
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	7 440
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**558 532**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**272 340**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**335 689**
Всего:	**608 029**
НДС (12 %)	72 963
Всего по акту с учетом НДС	**680 993**
Тендерная скидка 10 %	**-68 099**
Всего с учетом тендерной скидки	**612 893**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Илипбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №100
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-13)
Отопление

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Общежитие									
1	34	23-040901-0602	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	1	9812,3		9812				
			Всего прямые затраты				**9812**				–
			в том числе								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 812				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 812				

Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	412
Итого, тенге	10 224
Сметная прибыль (8 %), тенге	818
Всего	**11 042**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	276
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	153
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**11 471**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**5 593**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**6 894**
Всего:	**12 488**
НДС (12 %)	1 499
Всего по акту с учетом НДС	**13 986**
Тендерная скидка 10 %	**-1 399**
Всего с учетом тендерной скидки	**12 587**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Илипбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №101
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-16)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроосвещение									
1	53	23-070202-1401	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72мм, тип У196 УХДЗ (потолочная д=65мм для монолитных перекрытий) *шт.*	56	37,07		2076				
			Всего прямые затраты				**2076**				
			в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге				2 076				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 076
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	87
Итого, тенге	2 163
Сметная прибыль (8 %), тенге	173
Всего	**2 336**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	58
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	32
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 426**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**1 183**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 458**
Всего:	**2 641**
НДС (12 %)	317
Всего по акту с учетом НДС	**2 958**
Тендерная скидка 10 %	**-296**
Всего с учетом тендерной скидки	**2 662**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №102
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-17)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электрооборудование									
		1.16 Электрооборудование									
1	105	13-080305-1301	Ящик силовой с рубильником и предохранителями. Монтаж	4	1198	124	4792	496	1891	1	4
			шт.		1056,75	48	4227	192	42,8	0,04	0,16
2	106	23-070203-0803	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП-25-У3	4	13333,54		53334				
			шт.								
3	107	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	1947,63	20,75	15581	166	3472	1	8
			шт.		1014	–	8112	–	42,8	–	–

4	108	23-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	8	1094,12		8753				
5	109	13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *шт.*	7	1300,86	243,29	9106	1703	3360	1	7
					1025,43	96	7178	672	42,8	0,08	0,56
6	110	23-080504-0808	Кнопочный пост с двумя кнопками с сигнализацией срабатывания *шт.*	7	2313,43		16194				
7	111	13-080303-1207	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 16. Установка в пожарном шкафу ПК1-ПК19 *шт.*	19	5258,42	20,74	99910	394	32983	4	76
					4055,89	–	77062	–	42,8	–	–
8	112	23-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 *шт.*	19	1434,55		27256				
9	113	23-070206-0101	Пускатели 0,6А; 1,0А, типа ИЭК *шт.*	5	2347,92		11740				
10	114	23-070206-0102	Пускатели 1,2А; 1,5А; 1,6А, типа ИЭК *шт.*	8	2522,77		20182				
11	115	23-070206-0103	Пускатели 6А, типа ИЭК *шт.*	2	3422,65		6845				
			Раздел 2 Электроустановочные изделия								
			2.0 Подраздел без наименования								
12	116	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	56	382,29	2,45	21408	137	8636	0,34	19,04
					359,34	0,96	20123	54	42,8	0,0008	0,0448
13	118	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	56	514,46		28810				

14	119 13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *шт.*	29	389,79	3,1	11304	90	4735	0,36	10,44
				380,48	0,97	11034	28	42,8	0,0008	0,0232
15	120 23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	29	320,64		9299				
	Раздел 3 Кабели и провода									
16	144 13-080401-0408	Кабель контрольный, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы *м кабеля*	300	330,33	5,32	99098	1597	39768	0,3	90
				307,64	2,08	92291	624	42,8	0,0019	0,57
17	145 23-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020; *км*	0,306	178430,8		54600				
18	146 13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	500	308,3	1,82	154152	912	34453	0,16	80
				160,28	0,72	80138	360	42,8	0,0006	0,3
19	147 13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *м*	500	67,51	0,61	33753	304	10770	0,05	25
				50,09	0,24	25043	120	42,8	0,0002	0,1
20	148 23-060902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,51	90225,16		46015				
	3.1 Трубы ПВХ									
21	149 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *м*	40	346,33	11,58	13853	463	3818	0,22	8,8

					220,38	2,65	8815	106	42,8	0,0022	0,088
		Раздел 4 Изделия для монтажа									
		4.0 Подраздел без наименования									
22	152	13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	90	384,22	59,37	34580	5343	9859	0,24	21,6
						246,11	9,84	22150	886	42,8	0,0082	0,738
23	153	23-061710-0601	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	90	454,78		40930				
24	154	13-080201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	70	28,54	6,69	1998	468	694	0,02	1,4
						20,51	2,64	1436	185	42,8	0,0022	0,154
25	155	23-061710-0403	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	70	313,55		21949				
26	156	13-080201-1208	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	30	41,33	18,23	1240	547	356	0,02	0,6
						20,5	7,2	615	216	42,8	0,006	0,18
27	157	23-061710-0405	Полки кабельные К 1162 У3	шт.	30	407,57		12227				
28	161	13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	180	227,42	25,09	40935	4517	7556	0,09	16,2
						90,16	7,92	16228	1426	42,8	0,0066	1,188
29	162	23-070202-1003	Перфокороб КГ-450	шт.	5	4720		23600				
30	163	23-070202-1003	Перфокороб КГ-300	шт.	20	3146,79		62936				
31	164	23-070202-1002	Перфокороб КГ-100	шт.	35	4715		165025				
32	165	23-061710-0203	Секция угловая 1УГ-450	шт.	2	5547		11094				
33	166	23-061710-0203	Секция угловая 1УГ-300	шт.	5	3697,75		18489				
34	167	23-061710-0202	Секция угловая 1УГ-150	шт.	5	4377		21885				
35	168	24-040201-0603	Скобы крепления крышки	шт.	180	1280,45		230481				

36	169	21-060902-1201	Профиль монтажный (швеллер) Дл=2м К225 У2	шт.	10	489,65		4897				
37	170	24-040207-1301	Полоса монтажная К106 У2	шт.	15	5308,08		79621				
38	171	21-060902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30- 40 мм, перфорированная	м	100	179,34		17934				
			Раздел 5 Оборудование для сушки пожарных рукавов, серия 5.416-1									
			5.1 Аппараты напряжением до 1000В									
39	172	13-080103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1	1618	146	1618	146	464	1	1
						1025	58	1025	58	42,8	0,05	0,05
40	173	23-021104-2108	Предохранитель разборный без наполнителя	шт.	1	1490,22		1490				
41	174	13-080303-1004	Пускатель магнитный	шт.	1	4525	81	4525	81	1282	3	3
						2971	24	2971	24	42,8	0,02	0,02
42	175	13-080303-1201	Пост для крепления к поверхности со степенью защиты IP54 пластмассовыми корпусными деталями (кожух, крышка)с тремя кнопочными элементами, с тремя цилиндрическими толкателями	шт.	1	2894	3	2894	3	868	2	2
						2028	–	2028	–	42,8	–	–
43	176	24-040207-2306	Пост для крепления к поверхности со степенью защиты IP54 пластмассовыми корпусными деталями	шт.	1	5369,28		5369				
			5.2 Выключатель									
44	177	13-080305-0104	Выключатель	шт.	16	399,63	3,06	6394	49	2685	0,37	5,92
						391,06	1	6257	16	42,8	0,0008	0,0128
45	178	23-070204-2101	Выключатель полевой	шт.	15	380,62		5709				
46	179	51-110101-9905(о	Выключатель путевой (конечный) системы открывания (закрывания) проемов	шт.	1	1102		1102				
			5.3 Кабельные изделия									
47	180	13-080206-2302	Провод с алюминиевой жилой		0,304	332,24	19,74	101	6	33	0,25	0,076

			м трубок								
					250	6,58	76	2	42,8	0,0066	0,00201
48	181	23-060134-2202	Кабели сечением 1х2,5мм	0,0003	918773,58		276				
			км								
		5.4 Изделия									
49	182	13-080303-2502									
			Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	1	6475	52	6475	52	1736	4	4
			шт.								
					4056	–	4056	–	42,8	–	–
50	183	23-070202-1301									
			Коробка с наборными зажимами на 16 зажимов	1	3388,69		3389				
			шт.								
51	184	23-061709-0501	Вводы гибкие	1	190,34		190				
			шт.								
52	185	13-080303-2505	Коробка ответвительная	9	3270,11	39,56	29431	356	7717	2	18
			шт.								
					2003,44	–	18031	–	42,8	–	–
53	186	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	9	37,07		334				
			шт.								
54	187	13-100902-0921	Защитная полоса. Монтаж на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая	2	2739	–	5478	–	2327	2,81	5,62
			шт.								
					2718	–	5436	–	42,8	–	–
55	188	24-040207-1302	Полоса К106 У2	0,01	1699,32		17				
			100 шт.								
56	189	21-130211-0801	Профиль К101 У2	1	125,46		125				
			шт.								
		Всего прямые затраты					**1610723**				**408**
											4
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					414 332				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 830				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 969				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 177 459
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 102
Накладные расходы I уровня, тенге	179 463
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 790 186
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	75 188
Итого, тенге	1 865 374
Сметная прибыль (8 %), тенге	149 230
Всего	**2 014 604**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	50 334
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	27 860
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 092 798**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**1 020 448**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 257 813**
Всего:	**2 278 262**
НДС (12 %)	273 391
Всего по акту с учетом НДС	**2 551 653**
Тендерная скидка 10 %	**-255 165**
Всего с учетом тендерной скидки	**2 296 488**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №103
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-18)
Автоматизация комплексная

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Кабели и провода									
1	148	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1045	220,6	95,74	230528	100047	62240	0,1	104,5
			м кабеля		102,55	36,61	107161	38260	42,8	0,0378	39,501
2	149	23-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,5508	178430,8		98280				
			км								
3	150	23-060201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,1122	216866,21		24332				
			км								
4	151	23-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,3162	292008,49		92333				
			км								
5	152	23-060201-0403	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,0153	418135,44		6397				

				км							
6	153	23-060201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,0714	143443,44		10242				
				км							
7	154	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	50	220,6	95,74	11030	4787	2978	0,1	5
				м кабеля							
					102,54	36,6	5127	1830	42,8	0,0378	1,89
8	155	23-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,051	173792,41		8863				
				км							
9	156	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	82	220,61	95,74	18090	7851	4884	0,1	8,2
				м кабеля							
					102,55	36,61	8409	3002	42,8	0,0378	3,0996
10	157	29-000001-0114(пр	Кабель для применения в воде с медными жилами сечением 3х1,5мм2К=1,020;	22,44	62		1391				
				м							
11	158	29-000001-0115(пр	Провод заземляющий 4521003R+T (медный) HO7V-K-1х50 мм2К=1,020;	61,2	1243		76072				
				м							
		Раздел 5 Материалы									
		5.1 Трубы									
12	159	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	1054	220,45	6,81	232357	7173	64456	0,14	147,56
				м							
					140,24	2,64	147814	2784	42,8	0,0022	2,3188
13	160	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	80	40,17		3214				
				м							
14	161	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	974	25,57		24905				
				м							
			Всего прямые затраты				**838034**				**265**
											47
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				268 511				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				119 858				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				45 876				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге	449 665
	Накладные расходы I уровня, тенге	134 558
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	972 592
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	40 849
	Итого, тенге	1 013 441
	Сметная прибыль (8 %), тенге	81 075
	Всего	**1 094 516**
	Временные здания и сооружения (2,5 %)	27 363
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	15 145
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 137 024**
	Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**554 413**
	Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**683 374**
	Всего:	**1 237 787**
	НДС (12 %)	148 534
	Всего по акту с учетом НДС	**1 386 322**
	Тендерная скидка 10 %	**-138 632**
	Всего с учетом тендерной скидки	**1 247 689**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №104
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-19)
Охранно-пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы									
1	1	13-080303-0505	Персональный компьютер. Установка	1	4388	11	4388	11	878	2	2
			комплект		2051	–	2051	–	42,8	–	–
2	2	13-310101-0803	Пульт оперативного управления. Монтаж оборудования програмного обеспечения	1	14941	–	14941	–	5829	14	14
			шт.		14356	–	14356	–	40,6	–	–
3	3	13-100409-0115	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	1	82749	13384	82749	13384	29023	66	66
			шт.		67680	3804	67680	3804	40,6	3,71	3,71

4	4	13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования		9	41279,67	1,67	371517	15	148875	38	342
				шт.								
						40742,89	–	366686	–	40,6	–	–
5	5	13-100701-0302	Устройство прибор сигнализации. Монтаж оборудования		7	5516,14	0,86	38613	6	15454	5	35
				шт.								
						5437,57	–	38063	–	40,6	–	–
6	6	13-100701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования		1	5236	1	5236	1	2082	5	5
				шт.								
						5127	–	5127	–	40,6	–	–
7	7	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		318	2138,67	1,61	680097	512	264790	2	636
				шт.								
						2050,92	–	652193	–	40,6	–	–
8	8	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования		88	2614,92	1,91	230113	168	89967	2	176
				шт.								
						2518,1	–	221593	–	40,6	–	–
9	9	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, ручной. Монтаж оборудования		9	1067,78	0,56	9610	5	3747	1	9
				шт.								
						1025,44	–	9229	–	40,6	–	–
10	10	13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		7	1073	–	7511	–	2914	1	7
				шт.								
						1025,43	–	7178	–	40,6	–	–
11	11	13-100701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или аккустический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования		13	1082,77	–	14076	–	5412	1	13
				шт.								

					1025,46	–	13331	–	40,6	–	–
12	12	13-100701-0303	Приборы и устройства сигнализирующие блок питания и контроля. Монтаж оборудования	2	5585,5	1,5	11171	3	4415	5	10
			шт.		5437,5	–	10875	–	40,6	–	–
13	13	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	20	6372,3	–	127446	–	43890	5	100
			шт.		5127,3	–	102546	–	42,8	–	–
14	14	13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	29	1858,97	0,17	53910	5	21154	1,7	49,3
			луч		1796,66	–	52103	–	40,6	–	–
15	15	13-100412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	4	5637	–	22548	–	8327	5	20
			шт.		5127,25	–	20509	–	40,6	–	–
		Раздел 2 Материалы									
16	18	29-000005-0124(пі	Персональный компьютер Intel Core2Duo T6550 2.33/m/1333 1024 MB DDR. 320 Gb Sata 2, PCL-Ex/GeForce 7600 GT 256 Mb, DVD-RW, Card-Reader, Case.	1	102522		102522				
			шт								
17	19	29-000005-0125(пі	Монитор 19" Samsung SM 940N TFT 5ms	1	29526		29526				
			шт								
18	20	29-000005-0126(пі	Програмное обеспечение АРМ "Орион Про" (болид)	1	48390		48390				
			шт								
19	21	29-000005-0127(пі	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М (Болид)	1	29859		29859				
			шт								
20	22	23-080303-1402	Прибор приемно-контрольный адресный	8	12294,72		98358				
			шт.								
21	23	23-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-4СП1 исполнение 01	1	9972,89		9973				
			шт.								
22	24	23-080303-0902	Прибор речевого оповещения "рупор" (болид)	7	14769,95		103390				
			шт.								

23	25	29-000005-0130(пр	Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ (болид) шт	1	14599	14599	
24	26	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 шт.	318	911,03	289708	
25	27	23-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101 шт.	88	637,67	56115	
26	28	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ шт.	9	1365,86	12293	
27	29	23-080301-0402	Извещатели акустические модели PRO457 шт.	13	4917,56	63928	
28	30	23-080301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14 шт.	7	191,77	1342	
29	31	29-000005-0131(пр	Сирена со стробом LD 96 шт	1	1230	1230	
30	32	23-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 шт.	10	13562,06	135621	
31	33	23-080303-1401	Модуль аккустический (колонка), настенный/потолочный АМ исп.1 Система "Орфей" (болид) шт.	29	5464,36	158466	
32	34	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч шт.	10	2012,6	20126	
33	35	29-000005-0133(пр	Шкаф пожарной сигнализации ШПС (болид) шт	4	9786	39144	
			Всего прямые затраты			**2888516**	**1484**
							4
			в том числе				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 583 520	
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			14 110	
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 804	
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 290 886	
			Накладные расходы I уровня, тенге			646 757	
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 535 273	

Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	148 481
Итого, тенге	3 683 754
Сметная прибыль (8 %), тенге	294 700
Всего	**3 978 454**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	99 461
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	55 052
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 132 967**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 015 235**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**2 483 996**
Всего:	**4 499 231**
НДС (12 %)	539 908
Всего по акту с учетом НДС	**5 039 138**
Тендерная скидка 10 %	**-503 914**
Всего с учетом тендерной скидки	**4 535 224**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ **Илипбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №105
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-22)
Электрочасофикация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	500	517,68	62,77	258839	31386	78237	0,38	190
			м кабеля		367,56	17,84	183779	8922	40,6	0,0174	8,7
2	6	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0,5	79459,6		39730				
			км								
			Всего прямые затраты				**298569**				**190**
											9

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 183 779
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 31 386

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	83 404
Накладные расходы I уровня, тенге	78 237
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	376 806
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	15 826
Итого, тенге	392 632
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 411
Всего	**424 043**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	10 601
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5 868
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**440 512**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**214 794**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**264 757**
Всего:	**479 550**
НДС (12 %)	57 546
Всего по акту с учетом НДС	**537 096**
Тендерная скидка 10 %	**-53 710**
Всего с учетом тендерной скидки	**483 387**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №106
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-23)
Телевидение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	13-100501-0107	Система из нескольких антенн. Монтаж оборудования	1	215198	–	215198	–	87370	195	195
			система		215198	–	215198	–	40,6	–	–
2	2	23-080101-0101	Антенна эфирная, комбинированная МВ/ДМВ DX UVE 4514	1	4191,58		4192				
			шт.								
3	3	13-100501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	3	3057	–	9171	–	3723	2,77	8,31
			усилитель		3057	–	9171	–	40,6	–	–
4	4	29-000005-0167(п	Усилитель VS 80A	3	13943		41829				
			шт								

5	5	13-080304-0401	Разветвитель. Разводка по устройствам и подключение	13	528,15	0,62	6866	8	883	0,15	1,95
			жила		158,54	0,23	2061	3	42,8	0,0002	0,0026
6	6	29-000005-0168(пр	Разветвитель телевизионный на 4 направления DM 36M 4013	9	533		4797				
			шт								
7	7	29-000005-0169(пр	Разветвитель телевизионный на 3 направления DM 39B	2	410		820				
			шт								
8	8	29-000005-0170(пр	Разветвитель телевизионный на 2 направления DM 35 C	2	426		852				
			шт								
9	9	13-080305-0109	Розетка телевизионная, коаксиальная. Монтаж при скрытой проводке	38	382,29	2,45	14527	93	5860	0,34	12,92
			шт.		359,34	0,97	13655	37	42,8	0,0008	0,0304
10	10	29-000005-0171(пр	Розетка телевизионная, коаксиальная. KSC 11-308	8	484		3872				
			шт								
11	11	13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	1050	517,68	62,77	543563	65911	164297	0,38	399
			м кабеля		367,56	17,84	385937	18735	40,6	0,0174	18,27
12	12	29-000005-0172(пр	Кабель телевизионный РК-75-9АКК=1,020;	408	66		26928				
			м								
13	13	29-000005-0173(пр	Кабель телевизионный РК-75-4АКК=1,020;	663	66		43758				
			м								
			Всего прямые затраты				**916373**				**617**
											18
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				626 022				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				66 012				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				18 775				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				224 339				
			Накладные расходы I уровня, тенге				262 133				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 178 506				

Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	49 497
Итого, тенге	1 228 003
Сметная прибыль (8 %), тенге	98 240
Всего	**1 326 243**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	33 156
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	18 352
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 377 751**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**671 791**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**828 056**
Всего:	**1 499 847**
НДС (12 %)	179 982
Всего по акту с учетом НДС	**1 679 829**
Тендерная скидка 10 %	**-167 983**
Всего с учетом тендерной скидки	**1 511 846**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Охранное видионаблюдение

Акт №107
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 5-4-1)
Охранное видионаблюдение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Строительные работы								
			1.1 Земляные работы под колодцы								
1	1	11-010205-0402	Ямы. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	14	2326,64	–	32573	–	19251	2,8	39,2
			м3 грунта		2326,64	–	32573	–	59,1	–	–
2	2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3	789	–	2367	–	1399	0,972	2,916
			м3 грунта		789	–	2367	–	59,1	–	–

3	3	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	11	495,27	–	5448	–	3220	0,62	6,82
					495,27	–	5448	–	59,1	–	–
4	4	41-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км *т*	19	908,76		17266				
5	5	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	11	16,82	14	185	154	51	0,00332	0,03652
					2,73	5,09	30	56	59,1	0,00369	0,04059
6	6	11-010201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м *м2 уплотненной поверхности основания*	12	526,83	456,75	6322	5481	1373	0,0514	0,6168
					41,08	152,5	493	1830	59,1	0,11986	1,43832
		1.2 Земляные работы под траншеи									
7	7	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	130	1375,17	–	178772	–	105655	1,54	200,2
					1375,18	–	178773	–	59,1	–	–
8	8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	14	2853,36	126,29	39947	1768	8027	1,02	14,28
					887,43	35,86	12424	502	62,1	0,035	0,49
9	9	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	110	789,06	–	86797	–	51297	0,972	106,92
					789,06	–	86797	–	59,1	–	–
10	10	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	34	495,24	–	16838	–	9951	0,62	21,08
					495,24	–	16838	–	59,1	–	–
11	11	41-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	60	908,76		54526				

				т							
12	12	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	34	16,82	13,97	572	475	157	0,00332	0,11288
			м3 грунта		2,76	5,06	94	172	59,1	0,00369	0,12546
		1.3 Трубопроводы									
13	13	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	14	2853,36	126,29	39947	1768	8027	1,02	14,28
			м3 основания		887,43	35,86	12424	502	62,1	0,035	0,49
14	14	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,665	121190,98	–	80592	–	49466	133	88,445
			канало-километр трубопровода		119783,46	–	79656	–	62,1	–	–
15	15	23-010501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	665	308,55		205186				
			м								
18	18	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	70	627,09	42,01	43896	2941	8862	0,29	20,3
			м		290,5	5,29	20335	370	42,8	0,0044	0,308
19	19	21-130814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм Р3-Ц-ХК=1,020;	71,4	86,26		6159				
			м								
		1.5 Колодцы									
20	24	11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство	0,7	3251,43	728,57	2276	510	352	0,78	0,546
			м3 основания		678,57	310	475	217	50,8	0,29	0,203
21	25	11-340201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	5	35272,2	2015,8	176361	10079	23520	6,91	34,55
			колодец		6763,2	811,6	33816	4058	62,1	0,59	2,95
22	26	21-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	5	51436,94		257185				
			м3								
23	27	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	10	2016,11		20161				
			шт.								
24	28	21-130201-0903	Болты строительные с гайками консольны	0,004	501709,54		2007				

			т								
25	29	21-130814-0401	Ерши металлические	12	189,72		2277				
			кг								
26	30	24-040207-1203	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98	0,05	47322,9		2366				
			100 шт.								
27	31	11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	13	818,08	–	10635	–	6114	0,783	10,179
			канал		757,38	–	9846	–	62,1	–	–
28	32	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	53,7	769,37	12,68	41315	681	5920	0,212	11,3844
			м2 поверхности		214,97	2,05	11544	110	50,8	0,002	0,1074
29	33	24-040207-2301	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККУ-130 ГОСТ Р 51177-98	2	759,9		1520				
			кг								
30	34	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	70	0,83	84	1	22	0,0295	0,0354
			м2		33,33	–	40	–	54,2	0,0002	0,00024
31	35	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	2,4	68,33	0,83	164	2	27	0,0213	0,05112
			м2		20,42	–	49	–	54,2	0,0002	0,00048
32	36	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,04	19375	1350	775	54	115	5,95	0,238
			м3 кладки		5275	375	211	15	50,8	0,36	0,0144
			1.6 Опры под видеокамеры								
33	37	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	3	2326,67	–	6980	–	4125	2,8	8,4
			м3 грунта		2326,67	–	6980	–	59,1	–	–
34	38	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1	789	–	789	–	466	0,972	0,972
			м3 грунта		789	–	789	–	59,1	–	–

35	39	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	2	495	–	990	–	585	0,62	1,24
			м3 грунта		495	–	990	–	59,1	–	–
36	40	41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	4	1067,66		4271				
			т								
37	41	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	2	17	14	34	28	9	0,00332	0,00664
			м3 грунта		3	5	6	10	59,1	0,00369	0,00738
38	42	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,2	15895	685	3179	137	127	1,35	0,27
			м3		1120	185	224	37	48,5	0,1813	0,03626
39	43	11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,5	18624,67	447,33	27937	671	2778	4,05	6,075
			м3		3647,33	171,33	5471	257	48,5	0,1465	0,21975
40	44	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,002	190878,34		382				
			т								
41	45	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12,4	769,35	12,66	9540	157	1367	0,212	2,6288
			м2 поверхности		215	2,02	2666	25	50,8	0,002	0,0248
42	46	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,29721	126916,99	28182,09	37721	8376	18633	91	27,04611
			т конструкций		93317,86	9626,19	27735	2861	60,9	7,34	2,18152
43	47	11-090402-0101	Фахверк. МонтажК=1,032;	0,30672	48190,53	15408,19	14781	4726	5685	25,3	7,76002
			т конструкций		27125,72	3309,21	8320	1015	60,9	2,778	0,85207

44	48	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=1,032;	0,00207	201377,78		417				
			т								
			Раздел 2 Монтажные работы								
			2.2 Кабель								
45	68	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	835	220,6	95,74	184203	79942	49732	0,1	83,5
			м кабеля		102,55	36,61	85626	30571	42,8	0,0378	31,563
46	69	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1180	238,74	101,02	281715	119205	76469	0,11	129,8
			м кабеля		112,8	38,61	133105	45560	42,8	0,04	47,2
			Раздел 4 Метериалы								
47	89	23-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5EK=1,020;	2,04	68344,07		139422				
			км								
48	90	29-000014-0050(пр	Кабель коаксиальный РК 75-4-322ф	15	103		1545				
			м								
49	91	23-070216-0802	Разъем BNC	20	436,26		8725				
			шт.								
			Всего прямые затраты				**2057150**				**840**
											88

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	776 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	237 156
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	967 787
- перевозка грузов, тенге	76 063
Накладные расходы I уровня, тенге	462 782
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 519 932
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	105 837
Итого, тенге	2 625 769
Сметная прибыль (8 %), тенге	210 062

Всего	**2 835 831**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	70 896
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	39 241
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 945 968**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**1 436 454**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 770 586**
Всего:	**3 207 040**
НДС (12 %)	384 845
Всего по акту с учетом НДС	**3 591 884**
Тендерная скидка 10 %	**-359 188**
Всего с учетом тендерной скидки	**3 232 696**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

_____ **Илипбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

Акт №108
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 6-4-1)
Наружные сети газоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1	11-010205-0402	Копание вручную без креплений без откосов. Группа грунтов 2	9	2326,67	–	20940	–	12376	2,8	25,2
			м3 грунта								
					2326,67	–	20940	–	59,1	–	–
2	2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7	789	–	5523	–	3264	0,972	6,804
			м3 грунта								
					789	–	5523	–	59,1	–	–
3	3	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	2	495	–	990	–	585	0,62	1,24
			м3 грунта								

					495	–	990	–	59,1	–	–
4	4	41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	4	1067,66		4271				
			т								
5	5	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	2	17	14	34	28	9	0,00332	0,00664
			м3 грунта								
					3	5	6	10	59,1	0,00369	0,00738
		Раздел 2 Конструкции железобетонные									
6	6	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	3	1675	113,67	5025	341	491	0,263	0,789
			м2 покрытия								
					230,67	38	692	114	60,9	0,033	0,099
7	7	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,6	16515,63	1058,13	26425	1693	1493	1,79	2,864
			м3								
					1625,63	298,75	2601	478	48,5	0,2878	0,46048
8	8	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,002	346500	1000	693	2	186	198	0,396
			т								
					191500	500	383	1	48,5	0,36	0,00072
9	9	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	3,8	472,89	27,37	1797	104	665	0,243	0,9234
			м2 изолируемой поверхности								
					283,16	4,21	1076	16	60,9	0,0043	0,01634
10	10	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2	70	–	14	–	4	0,0295	0,0059
			м2								
					35	–	7	–	54,2	0,0002	0,00004
11	11	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	0,4	62,5	–	25	–	4	0,0213	0,00852
			м2								
					20	–	8	–	54,2	0,0002	0,00008
		Раздел 3 ГРПШ									
		3.1 Обвязка									
12	12	11-160401-0302	Трубопроводы обвязки из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	45	1370,47	30,2	61671	1359	14612	0,503	22,635
			м трубопровода								
					523,51	14,09	23558	634	60,4	0,0135	0,6075

13	13 11-160401-0301	Трубопроводы обвязки из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	4	653,25	12,5	2613	50	953	0,374	1,496
		м трубопровода		389,25	5	1557	20	60,4	0,0047	0,0188
14	14 23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	301,02		903				
		шт.								
15	15 23-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	144,94		290				
		шт.								
16	18 23-040902-3211	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	2	1445,57		2891				
		шт.								
17	19 11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2318	–	2318	–	141	0,22	0,22
		комплект		233	–	233	–	60,4	–	–
18	20 11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	1	2623	–	2623	–	195	0,31	0,31
		комплект		323	–	323	–	60,4	–	–
19	21 23-020101-1401	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	2	86,75		174				
		шт.								
20	22 23-020101-0101	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (под манометр)	2	59,15		118				
		шт.								

3.2 Оборудование

21	23	13-080103-1607	Установка (шкаф) комплектная , масса до 100 кг.								
			Монтаж на установленных конструкциях	1	3085	1034	3085	1034	1052	2	2
			шкаф								
					2051	408	2051	408	42,8	0,34	0,34
22	24	58-000107-0024(пр	ГРПШ-1000-У1	1	1417757		1417757				
			шт								

Раздел 5 Опоры

5.0 Подраздел без наименования

23	25	11-090701-0103									
			Конструкции решетчатые (стойки, опоры, и пр.).								
			Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,173	126872,83	28184,97	21949	4876	10846	91	15,743
			т конструкций								
					93317,92	9624,28	16144	1665	60,9	7,34	1,26982
24	28	21-130816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	1,3	1255,62		1632				
			кг								
25	29	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой								
			ГФ-021 за один раз	11,3	68,94	1,06	779	12	206	0,0295	0,33335
			м2								
					33,45	0,18	378	2	54,2	0,0002	0,00226
26	30	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.								
			Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	22,6	63,72	0,84	1440	19	255	0,0213	0,48138
			м2								
					20,62	0,22	466	5	54,2	0,0002	0,00452

Всего прямые затраты	**1585980**	**81**
		3

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 518
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 501
- перевозка грузов, тенге	4 271
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 417 757
Накладные расходы I уровня, тенге	47 337
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 633 317
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	68 599
Итого, тенге	1 701 916
Сметная прибыль (8 %), тенге	136 153

Всего	**1 838 069**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	6 065
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 357
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 847 491**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**900 837**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 110 379**
Всего:	**2 011 216**
НДС (12 %)	241 346
Всего по акту с учетом НДС	**2 252 562**
Тендерная скидка 10 %	**-225 256**
Всего с учетом тендерной скидки	**2 027 305**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №109
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 10 Внутренняя отделка подвала (на отм. -2,700)								
			10.2 Стены или перегородки								
1	174	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	542,1	203,47	1,74	110300	944	39422	0,138	74,8098
			м2 окрашиваемой поверхности		131,79	0,91	71444	494	54,8	0,0009	0,48789
2	175	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	654,32	89,65	0,55	58660	362	28806	0,092	60,19744
			м2 окрашиваемой поверхности		80,04	0,29	52372	193	54,8	0,0003	0,1963

		10.4 Колонны									
3	180	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	83,77	207,64	1,74	17394	146	6092	0,138	11,56026
			м2 окрашиваемой поверхности		131,79	0,92	11040	77	54,8	0,0009	0,07539
		Раздел 12 Разные работы ниже 0,000									
		12.7 Утепление сейсмошва в перекрытиях									
4	217	11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	2,34	29622,65	645,73	69317	1511	12687	9,47	22,1598
			м3 изоляции		9486,32	317,95	22198	744	55,3	0,31	0,7254
		Раздел 15 Стены									
		15.1 К узлам 3, 18, 19, 20, 9, 10, 11, 8 (АР2 л.84)									
5	257	11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд (узлы 3,18,19,20,9)	41,9	133,22	1,98	5582	83	1620	0,0633	2,65227
			м шва		61,22	1,03	2565	43	62,1	0,001	0,0419
6	258	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клею	9,12	45269,63	1730,04	412859	15778	107211	20,04	182,7648
			м3 изоляции		20550,22	707,57	187418	6453	55,3	0,69	6,2928
7	259	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	306,187	2401,13	8,87	735194	2716	152939	0,972	297,61376
			м2 покрытия		882,86	2,77	270320	848	56,4	0,0027	0,8267
8	260	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	18,538	6348,15	8,9	117682	165	9259	0,972	18,01894
			м2 покрытия		882,84	2,75	16366	51	56,4	0,0027	0,05005
		15.2 К узлу 13 (АР2 л.86)									

9	262	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0336	239285,71	5386,9	8040	181	990	42,7	1,43472
			т стальных элементов		46428,57	1041,67	1560	35	62,1	1,03	0,03461
10	263	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	9,6	593,64		5699				
			кг								
11	264	11-340108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	48,90909	674,95	8,51	33011	416	20376	0,689	33,69836
			м2 поверхности		666,44	4,42	32595	216	62,1	0,0043	0,21031
12	265	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	5,38	23086,19		124204				
			м3								
13	266	11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	120	133,23	1,98	15987	238	4639	0,0633	7,596
			м шва		61,23	1,03	7347	123	62,1	0,001	0,12
14	267	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	3	745	16,33	2235	49	268	0,155	0,465
			м2 изолируемой поверхности		155,33	3	466	9	56,4	0,0028	0,0084

Раздел 16 Перегородки выше 0,000

16.3 Перегородки кабин санузлов ПР1-ПР3 (АР2 лист 92,93)

15	278	11-100103-0301	Перегородки из ДСП толщиной 19мм в санузлах. Устройство	19,5	2253,9	75,95	43951	1481	10119	0,889	17,3355
			м2 перегородок		828,56	39,18	16157	764	59,8	0,0382	0,7449
16	279	11-100103-0301	Двери Д1(Д1н) в санузлах. Устройство	14,57595	2046,73	75,88	29833	1106	7564	0,889	12,95802
			м2 перегородок		828,56	39,17	12077	571	59,8	0,0382	0,5568
17	280	21-130211-0501	Петля накладная	18	280,8		5054				
			шт.								
18	281	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	9	787,44		7087				
			шт.								

Раздел 17 Кровля

17.1 Кровля КВ-1 (142м2)

19	293	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	24	2401,17	8,88	57628	213	11988	0,972	23,328
			м2 покрытия		882,88	2,75	21189	66	56,4	0,0027	0,0648
20	294	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; кмат1=1,03;	0,10137	49225,61	2268,92	4990	230	2714	47,998	4,86556
			т конструкций		43592,78	365	4419	37	60,9	0,3193	0,03237
21	295	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,10137	228384,6		23151				
			т								
22	296	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00003	1215531,96		36				
			т								
23	297	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,1729	70,2	1,08	3452	53	897	0,0295	1,4506
			м2		33,45	0,2	1645	10	54,2	0,0002	0,00983
24	298	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	98,3458	68,29	0,84	6716	83	1109	0,0213	2,09477
			м2		20,6	0,2	2026	20	54,2	0,0002	0,01967

17.2 Накрывочный элемент парапета на кровле КВ-1

25	305	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	13,86	2401,08	8,87	33279	123	6923	0,972	13,47192
			м2 покрытия		882,83	2,74	12236	38	56,4	0,0027	0,03742
26	306	11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	0,01696	41509,43	2771,23	704	47	307	32,7	0,55459
			т металлических изделий		34551,89	1061,32	586	18	50,8	1,08	0,01832

27	307	21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *т*	0,01696	206011,38		3494				
28	308	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	1,4416	70,06 33,3	1,39 –	101 48	2 –	26 54,2	0,0295 0,0002	0,04253 0,00029
29	309	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; *м2*	2,8832	68,33 20,46	1,04 –	197 59	3 –	32 54,2	0,0213 0,0002	0,06141 0,00058
30	310	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм ГОСТ 28778-90 *шт.*	106	87,79		9306				
		17.3 Кровля КВ-2 (480м2)									
31	326	11-110101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя *м2 изолируемой поверхности*	613,2	1342,84 1050,53	46,36 44,09	823428 644182	28426 27034	408771 60,9	0,966 0,0485	592,3512 29,7402
		17.5 Накрывочный элемент парапета на кровле КВ-2 (АР2, л.78)									
32	340	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	47,355	2401,12 882,86	8,87 2,77	113705 41808	420 131	23654 56,4	0,972 0,0027	46,02906 0,12786
33	341	11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками *т металлических изделий*	0,0544	41525,74 34558,82	2775,74 1121,32	2259 1880	151 61	986 50,8	32,7 1,08	1,77888 0,05875
34	342	21-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *т*	0,0544	212528,08		11562				
35	343	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм ГОСТ 28778-90 *шт.*	340	87,79		29849				

36	344	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,624	70,29	1,08	325	5	84	0,0295	0,13641
			м2		33,52	–	155	–	54,2	0,0002	0,00092
37	345	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	9,248	68,34	0,87	632	8	105	0,0213	0,19698
			м2		20,65	0,22	191	2	54,2	0,0002	0,00185
			17.9 Кровля Кс-1 (17,4м2), КС-2(27,3м2)								
38	357	11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	1,94	26520,62	1059,79	51450	2056	3626	3,63	7,0422
			м3 утеплителя		3016,49	297,42	5852	577	56,4	0,29	0,5626
39	358	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,120;	5,328	35265,77	1241,18	187896	6613	32681	10,58	56,37024
			м3 изоляции		10476,73	615,24	55820	3278	55,3	0,6	3,1968
40	359	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	44,4	527,14	74,28	23405	3298	5555	0,243	10,7892
			м2 стяжки		201,91	19,91	8965	884	56,4	0,0194	0,86136
41	360	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	222	14,64	1,09	3250	243	133	0,0009	0,1998
			м2 стяжки		0,75	0,31	166	69	56,4	0,0003	0,0666
42	361	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	17,4	1388,45	10	24159	174	1387	0,138	2,4012
			м2 кровли		138,22	3,16	2405	55	56,4	0,0029	0,05046
43	362	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	27,3	1388,42	9,96	37904	272	2177	0,138	3,7674
			м2 кровли		138,24	3,15	3774	86	56,4	0,0029	0,07917
44	364	11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	44,4	223,11	6,78	9906	301	2196	0,093	4,1292
			м2 изолируемой поверхности		86,69	1,01	3849	45	56,4	0,0009	0,03996

		17.10 Защитное покрытие КС-2									
45	365	11-120101-1701									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ.20мм, М100). Устройство	18	527,11	74,28	9488	1337	2253	0,243	4,374
		м2 стяжки		201,94	19,94	3635	359	56,4	0,0194	0,3492
46	366	11-120101-1702								
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	90	14,64	1,1	1318	99	53	0,0009	0,081
		м2 стяжки		0,74	0,3	67	27	56,4	0,0003	0,027
47	367	11-110101-2705								
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	18	3099,33	56,06	55788	1009	11233	1,07	19,26
		м2 покрытия		997,28	27,44	17951	494	60,9	0,045	0,81
		17.11 Примыкание кровли к парапету и стенам (АР2, л.82)								
48	368	11-120101-0402								
		Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	36	1882,44	33	67768	1188	8466	0,42	15,12
		м примыканий		411,08	5,89	14799	212	56,4	0,0053	0,1908
49	369	11-070107-0103								
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,20654	59688,2	5364,58	12328	1108	6091	42,7	8,81926
		т стальных элементов		46436,53	1055,49	9591	218	62,1	1,03	0,21274
50	370	21-050201-0702								
		Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,20654	187469,04		38720				
		т								
		17.12 Накрывочные элементы парапета кровли КС-1, КС-2								
51	371	11-120101-1001								
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9,072	2401,23	8,93	21784	81	4532	0,972	8,81798
		м2 покрытия		882,83	2,87	8009	26	56,4	0,0027	0,02449
52	372	11-080201-0702								
		Своды. Крепление стальными затяжками	0,00864	41550,93	2777,78	359	24	156	32,7	0,28253

			т металлических изделий								
					34606,48	1041,67	299	9	50,8	1,08	0,00933
53	373	21-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,00864	212528,08		1836				
			т								
54	374	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	48	5,32		255				
			шт.								
55	375	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,32	70,26	0,86	163	2	42	0,0295	0,06844
			м2								
					33,62	–	78	–	54,2	0,0002	0,00046
56	376	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	4,64	68,32	0,86	317	4	52	0,0213	0,09883
			м2								
					20,69	–	96	–	54,2	0,0002	0,00093
			17.17 Стремянка С5 (АР2, л. 77)								
57	396	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,03117	55630,41	18671,8	1734	582	667	28,9	0,90081
			т конструкций								
					28938,08	6191,85	902	193	60,9	5,246	0,16352
58	397	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,03117	299939,5		9349				
			т								
59	398	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,01054	58538,9	16888,05	617	178	264	35,9	0,37839
			т конструкций								
					35104,36	5977,23	370	63	60,9	4,408	0,04646
60	399	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	0,0117	45384,62	6837,61	531	80	284	36,3	0,42471
			т конструкций								
					37264,96	2649,57	436	31	60,9	2,25	0,02633
61	400	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х150 мм ГОСТ 28778-90	16	87,79		1405				

				шт.							
62	401	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,32334	70,16	0,86	163	2	42	0,0295	0,06854
				м2							
					33,57	–	78	–	54,2	0,0002	0,00046
63	402	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	4,64668	68,44	0,86	318	4	52	0,0213	0,09897
				м2							
					20,66	–	96	–	54,2	0,0002	0,00093
		Раздел 18 Чердак на отм. 14,02									
		18.2 Элементы крепления и гидроизоляции чердака (145,6м)									
64	408	11-120101-0403	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	145,6	1940,04	37,77	282470	5499	45184	0,554	80,6624
				м примыканий							
					542,23	8,01	78948	1166	56,4	0,0073	1,06288
65	409	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79К=145,600;	43,68	322,32		14079				
				кг							
		18.8 Устройство защиты утеплителя л.11									
66	438	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида РКП-350б (РМ 350). Устройство в один слой	347,2	362,24	8,12	125770	2819	13123	0,0694	24,09568
				м2 изолируемой поверхности							
					64,68	2,33	22458	809	56,4	0,0021	0,72912
		18.9 Накрывочный элемент парапета стен чердака (123,6 и 12,7 п.м.) АР2 л.81									
67	439	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	80,31345	2401,1	8,87	192841	712	40116	0,972	78,06467
				м2 покрытия							
					882,85	2,78	70905	223	56,4	0,0027	0,21685
68	440	11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	0,08876	41550,25	2794,05	3688	248	1608	32,7	2,90245
				т металлических изделий							
					34553,85	1115,37	3067	99	50,8	1,08	0,09586
69	441	21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,08876	206011,38		18286				
				т							

70	442	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,5446	70,12	1,06	529	8	138	0,0295	0,22257
			м2		33,4	0,27	252	2	54,2	0,0002	0,00151
71	443	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	15,0892	68,26	0,8	1030	12	171	0,0213	0,3214
			м2		20,61	0,27	311	4	54,2	0,0002	0,00302
72	444	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм ГОСТ 28778-90	8	87,79		702				
			шт.								
			18.10 Устройство ендовы (48,26п.м.)								
73	445	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,9319	47804,49	2207,32	44549	2057	24226	46,6	43,42654
			т конструкций		42326,43	360,55	39444	336	60,9	0,31	0,28889
74	446	21-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,9319	212528,08		198055				
			т								
75	447	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	79,2115	70,2	1,09	5561	86	1445	0,0295	2,33674
			м2		33,45	0,2	2650	16	54,2	0,0002	0,01584
76	448	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	158,423	68,31	0,86	10822	136	1786	0,0213	3,37441
			м2		20,6	0,2	3264	32	54,2	0,0002	0,03168
			Раздел 22 Ворота								
77	470	11-090403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,92	111543,48	51965,22	102620	47808	30502	41,4	38,088
			т конструкций		44388,04	10052,17	40837	9248	60,9	7,92	7,2864
			Раздел 24 Полы выше 0,000								
			24.9 Тип 9 (отм. 7,200)								
78	541	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	70,63	699,01	8,01	49371	566	12765	0,322	22,74286

			м2 пола								
					292,47	4,29	20657	303	60,9	0,0044	0,31077
79	542	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	70,63	4273,01	35,11	301803	2480	24263	0,601	42,44863
			м2 покрытия								
					545,89	18,19	38556	1285	60,9	0,0186	1,31372
80	543	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. УстройствоК=1,070;	75,5741	309,19	1,59	23367	120	3236	0,0765	5,78142
			м плинтусов								
					69,48	0,82	5251	62	60,9	0,0008	0,06046
		24.11 Тип 11 (отм. 7,200)									
81	550	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	49,15	4273	35,12	210018	1726	16883	0,601	29,53915
			м2 покрытия								
					545,88	18,17	26830	893	60,9	0,0186	0,91419
82	551	11-110101-3605	Покрытия ковровые. Устройство на клее "Бустилат"	49,15	2511,43	15,4	123437	757	13408	0,4717	23,18406
			м2 покрытия								
					439,63	8,3	21608	408	60,9	0,0085	0,41778
83	552	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. УстройствоК=1,070;	52,5905	309,18	1,58	16260	83	2251	0,0765	4,02317
			м плинтусов								
					69,48	0,82	3654	43	60,9	0,0008	0,04207
		24.13 Тип 14 (отм. 0,000)									
84	560	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	4,347	7383,48	1290,55	32096	5610	8955	3,24	14,08428
			м3 подстилающего слоя								
					2818,73	564,07	12253	2452	60,9	0,55	2,39085
85	561	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные (В7,5). Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	4,347	17567,29	5,52	76365	24	8430	3,66	15,91002
			м3 подстилающего слоя								
					3184,27	–	13842	–	60,9	–	–
86	562	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	43,47	601,54	20,96	26149	911	8281	0,356	15,47532
			м2 стяжки								
					301,27	11,53	13096	501	60,9	0,0127	0,55207
87	563	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм (30мм). Устройство	43,47	656,66	67,91	28545	2952	6720	0,269	11,69343
			м2 покрытия								
					227,65	26,18	9896	1138	60,9	0,0264	1,14761

88	564	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503К=2,000;	86,94	88,83	3,07	7723	267	544	0,0101	0,87809
			м2 покрытия		8,55	1,73	743	150	60,9	0,0019	0,16519
			Раздел 25 Внутренняя отделка выше 0,000								
			25.1 Потолок								
89	583	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	3588	344,11	2,14	1234650	7667	490413	0,26	932,88
			м2 окрашиваемой поверхности		248,3	1,12	890910	4005	54,8	0,0011	3,9468
			25.4 Стены и перегородки								
90	592	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	4199	308,41	2,14	1294997	8972	510197	0,231	969,969
			м2 окрашиваемой поверхности		220,61	1,12	926330	4687	54,8	0,0011	4,6189
			25.6 Колонны								
91	597	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	994,5	308,41	2,14	306710	2125	120836	0,231	229,7295
			м2 окрашиваемой поверхности		220,61	1,12	219394	1110	54,8	0,0011	1,09395
			Раздел 26 Наружная отделка								
			26.2 Фрагмент 1, 2								
92	631	11-150201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором "Алинекс декор 0320" по камню	23,895	1922,16	29,76	45930	711	20075	1,43	34,16985
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1511,32	21,8	36113	521	54,8	0,024	0,57348
			26.3 Фрагмент 3, 4								
93	653	11-150213-0103	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (Узел 6,7,8,9,10)	85,412	5820,14	180,37	497110	15406	136648	2,5121	214,56349

		м2								
				2772,3	147,16	236788	12569	54,8	0,1435	12,25662
94	655	11-070107-0103								
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,94554	247156,06	5363,55	480852	10435	57380	42,7	83,07456
		т стальных элементов								
				46436,46	1056,26	90344	2055	62,1	1,03	2,00391
95	656	11-120101-1001								
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	213,10152	2401,12	8,87	511683	1890	106443	0,972	207,13468
		м2 покрытия								
				882,86	2,77	188138	590	56,4	0,0027	0,57537
96	657	21-130207-0602								
		Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	4,88	941,46		4594				
		кг								
97	658	21-130211-0301								
		Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	0,01004	1215531,96		12204				
		т								
		26.4 Фрагмент 5, 6, 10								
98	676	11-150213-0103								
		Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (Узел 4,5,6,9,11,12,27)	135,798	5820,15	180,38	790365	24495	217258	2,5121	341,13816
		м2								
				2772,3	147,15	376473	19983	54,8	0,1435	19,48701
		26.5 Фрагмент 7, 8, 9, 11								
99	690	11-150213-0103								
		Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	61,1	5820,18	180,38	355613	11021	97752	2,5121	153,48931
		м2								
				2772,31	147,15	169388	8991	54,8	0,1435	8,76785
100	692	11-100106-0803								
		Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	12,6	617,46	11,51	7780	145	2806	0,402	5,0652
		м2 проемов								
				369,76	2,62	4659	33	59,8	0,0026	0,03276
101	693	21-090205-0105								
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	7,6	1828,77		13899				
		м								

102	695	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	11,051	2401,14	8,87	26535	98	5520	0,972	10,74157
			м2 покрытия		882,82	2,81	9756	31	56,4	0,0027	0,02984
		26.6 Фрагмент 12, 13, 14, 15, 16, 17									
103	708	11-100106-0803	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	16,2	617,47	11,54	10003	187	3608	0,402	6,5124
			м2 проемов		369,75	2,65	5990	43	59,8	0,0026	0,04212
104	709	21-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	12	1828,77		21945				
			м								
105	711	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	38,84	2401,13	8,88	93260	345	19400	0,972	37,75248
			м2 покрытия		882,85	2,78	34290	108	56,4	0,0027	0,10487
106	712	11-150213-0103	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	86,9095	5820,13	180,37	505825	15676	139043	2,5121	218,32535
			м2		2772,3	147,15	240939	12789	54,8	0,1435	12,47151
		Раздел 27 Учебная башня									
		27.8 Люк Л3 и стремянка Л6									
107	784	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,06123	55593,66	18634,66	3404	1141	1311	28,9	1,76955
			т конструкций		28956,39	6206,11	1773	380	60,9	5,246	0,32121
108	785	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,06123	299939,5		18365				
			т								
109	786	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,18396	70,35	1,26	224	4	58	0,0295	0,09393
			м2		33,61	–	107	–	54,2	0,0002	0,00064
110	787	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	6,36792	68,31	0,79	435	5	72	0,0213	0,13564

			м2							
					20,57	0,31	131	2	54,2	0,0002	0,00127
		Раздел 28 Разные работы									
		28.2 Решетка жалюзийная Р3,Р4									
111	824	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,05574	47775,39	2206,67	2663	123	1449	46,6	2,59748
			т конструкций								
					42321,49	358,81	2359	20	60,9	0,31	0,01728
112	825	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,01324	187468,68		2482				
			т								
113	826	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,04081	200046,9		8164				
			т								
114	827	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,00169	260270,52		440				
			т								
115	828	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,17725	70,38	1,2	294	5	76	0,0295	0,12323
			м2								
					33,51	–	140	–	54,2	0,0002	0,00084
116	829	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	8,3545	68,35	0,84	571	7	94	0,0213	0,17795
			м2								
					20,59	0,24	172	2	54,2	0,0002	0,00167
117	830	11-070516-0109	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей	6,98	529,94	119,63	3699	835	1025	0,184	1,28432
			м шва								
					177,94	58,45	1242	408	62,1	0,0571	0,39856
		28.3 Вентиляционные шахты ВШ1-ВШ11									
118	832	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	136,93	889,16	59,29	121752	8119	50803	0,65	89,0045

		м2 оштукатуриваемой поверхности									
				628,72	48,32	86090	6616	54,8	0,0532	7,28468
119	833	11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	18	12803,61	163,89	230465	2950	25924	2,48	44,64
			зонт								
					2339,94	44,56	42119	802	60,4	0,04	0,72
120	834	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	8	13059,88	174,5	104479	1396	14074	3,04	24,32
			зонт								
					2868,25	44,5	22946	356	60,4	0,04	0,32
121	835	11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	1	10524	132	10524	132	1007	1,73	1,73
			зонт								
					1632	35	1632	35	60,4	0,03	0,03
		28.4 Вентиляционные шахты ВШ12 (2шт)									
122	838	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	2	13060,5	175	26121	350	3520	3,04	6,08
			зонт								
					2868,5	45	5737	90	60,4	0,04	0,08
		28.6 Стремянки С1,С2,С3									
123	844	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,11643	55595,64	18629,22	6473	2169	2494	28,9	3,36483
			т конструкций								
					28953,02	6218,33	3371	724	60,9	5,246	0,61079
124	845	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,11643	299939,5		34922				
			т								
125	846	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,066	70,06	0,99	425	6	111	0,0295	0,17895
			м2								
					33,47	0,33	203	2	54,2	0,0002	0,00121
126	847	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	12,132	68,25	0,82	828	10	137	0,0213	0,25841
			м2								
					20,61	0,16	250	2	54,2	0,0002	0,00243
		28.10 Стремянка С4									

127	872	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=4,000;	0,252	55599,21	18634,92	14011	4696	5396	28,9	7,2828
			т конструкций		28948,41	6214,29	7295	1566	60,9	5,246	1,32199
128	873	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=4,000;	0,252	299939,5		75585				
			т								
129	874	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=4,000;	10,962	70,24	1,09	770	12	200	0,0295	0,32338
			м2		33,48	0,18	367	2	54,2	0,0002	0,00219
130	875	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=8,000;	21,924	68,33	0,87	1498	19	247	0,0213	0,46698
			м2		20,62	0,18	452	4	54,2	0,0002	0,00438
			28.11 Тамбур ВТ1								
131	876	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,35501	77349,93	14824,93	27460	5263	12313	56,5	20,05807
			т конструкций		52660,49	4292,84	18695	1524	60,9	3,608	1,28088
132	877	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,35501	2349,23	391,54	834	139	365	1,34	0,47571
			т		1687,28	–	599	–	60,9	0,001	0,00036
133	878	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,35501	257911,51		91561				
			т								
134	879	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,07119	70,2	1,09	707	11	184	0,0295	0,2971
			м2		33,46	0,2	337	2	54,2	0,0002	0,00201
135	880	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	20,14238	68,31	0,84	1376	17	227	0,0213	0,42903
			м2		20,6	0,2	415	4	54,2	0,0002	0,00403
			28.12 Навес Н1 над приямком ПР1								

136	893	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,01768	77375,57	14762,44	1368	261	613	56,5	0,99892
			т конструкций		52658,37	4242,08	931	75	60,9	3,608	0,06379
137	894	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,1723	19007,54	8003,48	3275	1379	1211	9,35	1,61101
			т конструкций		9152,64	2385,37	1577	411	60,9	2,03	0,34977
138	895	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,19364	2344,56	387,32	454	75	199	1,34	0,25948
			т		1688,7	–	327	–	60,9	0,001	0,00019
139	896	21-050304-9903	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,1723	205597,13		35424				
			т								
140	897	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,01768	257911,51		4560				
			т								
141	898	11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0003	213333,33	–	64	–	5	33,1	0,00993
			т		33333,33	–	10	–	48,5	0,3726	0,00011
142	899	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00366	200046,9		732				
			т								
143	900	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,1	70,2	1,09	709	11	184	0,0295	0,29795
			м2		33,47	0,2	338	2	54,2	0,0002	0,00202
144	901	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	20,2	68,32	0,84	1380	17	228	0,0213	0,43026
			м2								

					20,59	0,2	416	4	54,2	0,0002	0,00404
		28.13 Навес Н2 над приямком ПР2 (2шт)									
145	905	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. МонтажК=2,000;	0,1014	18974,36	7998,03	1924	811	713	9,35	0,94809
			т конструкций								
					9151,87	2386,59	928	242	60,9	2,03	0,20584
146	906	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтажеК=2,000;	0,1014	2337,28	384,62	237	39	104	1,34	0,13588
			т								
					1686,39	–	171	–	60,9	0,001	0,0001
147	907	21-050304-9903	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,077	205597,13		15831				
			т								
148	908	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,0244	200046,9		4881				
			т								
149	909	11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонированииК=2,000;	0,00074	212162,16	1351,35	157	1	12	33,1	0,02449
			т								
					32432,43	–	24	–	48,5	0,3726	0,00028
150	910	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000;	0,2883	77346,51	14821,37	22299	4273	9999	56,5	16,28895
			т конструкций								
					52660,42	4290,67	15182	1237	60,9	3,608	1,04019
151	911	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтажеК=2,000;	0,2883	2348,25	391,95	677	113	296	1,34	0,38632
			т								

					1685,74	–	486	–	60,9	0,001	0,00029
152	912 21-050304-9903	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,26846	205597,13		55195				
		т								
153	913 21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголковК=2,000;	0,01984	257911,51		5117				
		т								
154	914 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	12,50938	70,19	1,04	878	13	228	0,0295	0,36903
		м2		33,49	0,16	419	2	54,2	0,0002	0,0025
155	915 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=4,000;	25,01876	68,27	0,84	1708	21	282	0,0213	0,5329
		м2		20,58	0,24	515	6	54,2	0,0002	0,005
		Всего прямые затраты				**12546607**				**5704**
										144
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 647 377				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				282 072				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				145 869				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 617 158				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 268 105				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 814 712				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				664 218				
		Итого, тенге				16 478 930				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 318 314				
		Всего				**17 797 244**				
		Временные здания и сооружения (2,5 %)				444 931				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				246 269				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**18 488 444**				
		Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)				**9 014 965**				

Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**11 111 925**
Всего:	**20 126 890**
НДС (12 %)	2 415 227
Всего по акту с учетом НДС	**22 542 117**
Тендерная скидка 10 %	**-2 254 212**
Всего с учетом тендерной скидки	**20 287 905**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____Раипов А.Т.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Баскетбольная-волейбольная площадка. Металлическая пплощадка.

Акт №110
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 7-2-1)
Баскетбольная-волейбольная площадка. Металлическая пплощадка.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1	11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	46	1504	–	69184	–	40888	1,81	83,26
			м3 грунта		1504	–	69184	–	59,1	–	–
2	2	11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	76,5	610,2	492,46	46680	37673	11538	0,113	8,6445
			м2 уплотненной поверхности основания		90,26	164,94	6905	12618	59,1	0,12973	9,92435

3	3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	53	789,06	–	41820	–	24716	0,972	51,516
			м3 грунта		789,06	–	41820	–	59,1	–	–
4	4	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7	148,71	138,71	1041	971	255	0,013	0,091
			м3 грунта		10	51,71	70	362	59,1	0,0376	0,2632
5	5	41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	26	1067,66		27759				
			т								
			Раздел 2 Фундаменты								
6	6	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	5,4	14545,19	681,67	78544	3681	3425	1,35	7,29
			м3		1121,85	185,93	6058	1004	48,5	0,1813	0,97902
7	7	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	33,3	18277,36	726,04	608636	24177	75184	4,9	163,17
			м3		4450,63	204,59	148206	6813	48,5	0,197	6,5601
8	8	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	123,8	763,43	12,68	94513	1570	13648	0,212	26,2456
			м2 поверхности		214,97	2,05	26613	254	50,8	0,002	0,2476
			Раздел 3 Металлоконструкции								
			3.1 Стойки СТМ1								
9	9	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	9,112	126790,06	28182,18	1155311	256796	571256	91	829,192
			т конструкций		93316,83	9626,87	850303	87720	60,9	7,34	66,88208
10	10	11-090402-0101	Фахверк. МонтажК=1,032;	9,40358	47900,16	15407	450433	144881	174310	25,3	237,91057
			т конструкций		27126,16	3311,5	255083	31140	60,9	2,778	26,12315
11	11	21-060408-0501	Стойки фахверкаК=1,032;	9,40358	253881,51		2387395				

			т							
12	12 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	443,92458	62,43	1,07	27714	475	8099	0,0295	13,09578
			м2	33,46	0,2	14853	89	54,2	0,0002	0,08878
13	13 11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	887,84916	104,83	0,86	93073	764	6380	0,0135	11,98596
			м2	13,06	0,2	11594	178	54,2	0,0002	0,17757
	3.2 Панели -ПМ1									
14	14 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,85734	126789,84	28182,52	108702	24162	53749	91	78,01794
			т конструкций	93316,54	9627,45	80004	8254	60,9	7,34	6,29288
15	15 11-090501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтажеК=1,032;	0,88477	45493,18	9904,27	40251	8763	18459	29,8	26,36615
			т	34256,36	2,26	30309	2	60,9	0,002	0,00177
16	16 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,529	187468,68		99171				
			т							
17	17 21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	118,8	474,67		56391				
			м2							
18	18 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0462	194460,49		8984				
			т							
19	19 21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0462	228384,6		10551				
			т							

20	20 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	55,1	62,43	1,07	3440	59	1005	0,0295	1,62545
		м2		33,47	0,2	1844	11	54,2	0,0002	0,01102
21	21 11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	110,2	104,83	0,86	11552	95	792	0,0135	1,4877
		м2		13,06	0,2	1439	22	54,2	0,0002	0,02204
	3.3 Панели -ПМ2									
22	22 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,72886	126212,17	28182,37	91991	20541	45694	91	66,32626
		т конструкций		93316,96	9627,36	68015	7017	60,9	7,34	5,34983
23	23 11-090501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтажеК=1,032;	0,75218	45493,1	9904,54	34219	7450	15693	29,8	22,41496
		т		34256,43	2,66	25767	2	60,9	0,002	0,0015
24	24 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016К=1,032;	0,05544	190134,6		10541				
		т								
25	25 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016К=1,032;	0,02952	190134,6		5613				
		т								
26	26 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=1,032;	0,03391	194460,49		6594				
		т								
27	27 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,06126	187468,68		11484				
		т								
28	28 29-000001-0010(п	Доплата за марку стали С245К=1,032;	0,6797	3901		2651				
		т								
29	29 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	23	62,43	1,09	1436	25	420	0,0295	0,6785

			м2							
					33,48	0,22	770	5	54,2	0,0002	0,0046
30	30	11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	887,84916	104,83	0,86	93073	764	6380	0,0135	11,98596
			м2							
					13,06	0,2	11594	178	54,2	0,0002	0,17757
	3.4 Панели -ПМ3										
31	31	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,01801	126762,91	28206,55	2283	508	1129	91	1,63891
			т конструкций							
					93337,03	9605,77	1681	173	60,9	7,34	0,13219
32	32	11-090501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтажеК=1,032;	0,01859	45508,34	9897,79	846	184	388	29,8	0,55398
			т							
					34265,73	–	637	–	60,9	0,002	0,00004
33	33	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,032;	0,47224	187468,68		88530				
			т							
34	34	21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	90,2	474,67		42815				
			м2							
35	35	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0418	194460,49		8128				
			т							
36	36	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,011	228384,6		2512				
			т							
37	37	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,2	62,44	1,08	2198	38	642	0,0295	1,0384
			м2							
					33,47	0,2	1178	7	54,2	0,0002	0,00704

38	38	11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	70,4	104,83	0,87	7380	61	506	0,0135	0,9504
			м2		13,05	0,2	919	14	54,2	0,0002	0,01408
		3.5 Панели -ПМ4									
39	39	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,04386	124601	28180,57	5465	1236	2750	91	3,99126
			т конструкций		93319,65	9621,52	4093	422	60,9	7,34	0,32193
40	40	11-100113-0308	Ворота решетчатые высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах	2,5	4464	550	11160	1375	3780	2,56	6,4
			м2 ворот		2305,6	222,8	5764	557	59,8	0,1642	0,4105
41	41	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из сетки без механизма открывания ГОСТ 31174-2003К=1,032;	0,04526	269936,15		12217				
			т								
42	42	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	62,33	1	187	3	55	0,0295	0,0885
			м2		33,33	0,33	100	1	54,2	0,0002	0,0006
43	43	11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	6	104,83	0,83	629	5	43	0,0135	0,081
			м2		13	0,17	78	1	54,2	0,0002	0,0012
		3.6 Калитка КМ1									
44	44	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,03329	126794,83	28176,63	4221	938	2087	91	3,02939
			т конструкций		93331,33	9612,5	3107	320	60,9	7,34	0,24435
45	45	21-060405-0501	Калитка КМ1 : рама, каркас, панель с заполнением из сеткии без механизма открывания ГОСТ 31174-2003К=1,032;	0,03436	269936,15		9275				
			т								
46	46	11-100113-0308	Калитка решетчатая высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах	1,7	4463,53	550	7588	935	2570	2,56	4,352
			м2 ворот								

				2305,88	222,35	3920	378	59,8	0,1642	0,27914
47	47 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	62,27	0,91	137	2	40	0,0295	0,0649
		м2		33,64	–	74	–	54,2	0,0002	0,00044
48	48 11-130301-1602	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110К=2,000;	4,4	104,77	0,91	461	4	31	0,0135	0,0594
		м2		12,95	0,23	57	1	54,2	0,0002	0,00088
	3.7 Соединительные элементы									
49	49 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,131	425625,95	5366,41	55757	703	3863	42,7	5,5937
		т стальных элементов		46435,11	1053,44	6083	138	62,1	1,03	0,13493

Всего прямые затраты	**5940536**	**1669**
		125
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 678 122	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	538 839	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	157 681	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 695 821	
- перевозка грузов, тенге	27 759	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 089 775	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 030 311	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	295 273	
Итого, тенге	7 325 584	
Сметная прибыль (8 %), тенге	586 047	
Всего	**7 911 631**	
Временные здания и сооружения (2,5 %)	197 791	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	109 477	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**8 218 899**	
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**4 007 535**	
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**4 939 723**	
Всего:	**8 947 258**	

НДС (12 %)	1 073 671
Всего по акту с учетом НДС	**10 020 929**
Тендерная скидка 10 %	**-1 002 093**
Всего с учетом тендерной скидки	**9 018 836**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Водопропускные трубы д-500 мм

Акт №111
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 7-8-1)
Водопропускные трубы д-500 мм

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	17,4	32774,6	13861,78	570278	241195	158124	11,8	205,32
			м3 железобетона звеньев		11413,68	3885,29	198598	67604	59,4	3,29	57,246
2	2	23-011202-0902	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые типа ТС-Ф, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	150	20422,61		3063392				
			м								
3	3	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	339,2	2525,39	96,04	856611	32578	126280	0,605	205,216
			м2 изолируемой поверхности		592,14	34,6	200855	11738	59,4	0,0331	11,22752
			Всего прямые затраты				**4490281**				**411**
											68

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	399 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	273 773
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 817 055
Накладные расходы I уровня, тенге	284 404
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 774 685
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	200 537
Итого, тенге	4 975 222
Сметная прибыль (8 %), тенге	398 018
Всего	**5 373 240**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	134 331
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	74 352
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 581 923**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 721 746**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**3 354 847**
Всего:	**6 076 593**
НДС (12 %)	729 191
Всего по акту с учетом НДС	**6 805 784**
Тендерная скидка 10 %	**-680 578**
Всего с учетом тендерной скидки	**6 125 206**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Проезды Тип1

Акт №112
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 5-2-1)
Проезды Тип1

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	1438	3352,94 122,96	844,64 176,85	4821522 176823	1214598 254305	259970 60,3	0,144 0,143	207,072 205,634
2	2	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *м2 основания*	7190	567,15 28,71	122,54 40,75	4077834 206425	881038 293019	301165 60,3	0,033 0,03236	237,27 232,6684

3	3 11-270403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения до толщины слоя 20 см к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303К=5,000;	35950	34,51	9,12	1240684	327959	64917	–	–
		м2 основания		–	2,99	–	107656	60,3	0,00251	90,2345
4	8 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	625	1470,43	21,63	919021	13521	240235	0,698	436,25
		м бортового камня		628,64	8,8	392900	5500	60,3	0,0065	4,0625
5	9 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	28,2	42894,1		1209614				
		м3								

	Всего прямые затраты	**12268675**
		881
		533
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	776 148
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 437 116
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	660 480
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 055 411
	Накладные расходы I уровня, тенге	866 287
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 134 962
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	551 668
	Итого, тенге	13 686 630
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 094 930
	Всего	**14 781 560**
	Временные здания и сооружения (2,5 %)	369 539
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	204 540
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**15 355 639**
	Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**7 487 410**
	Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**9 229 046**
	Всего:	**16 716 456**

НДС (12 %)	2 005 975
Всего по акту с учетом НДС	**18 722 430**
Тендерная скидка 10 %	**-1 872 243**
Всего с учетом тендерной скидки	**16 850 187**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ Илипбаев Е.К.

«___» _____ 20___

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление
акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Тротуар. Полоса препятствия Тип 3

Акт №113
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 7-6-1)
Тротуар. Полоса препятствия Тип 3

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	134,3	1262,6 122,96	844,64 176,84	169567 16514	113435 23749	24279 60,3	0,144 0,143	19,3392 19,2049
2	4	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	685	1470,43 628,64	21,63 8,8	1007246 430618	14818 6028	263298 60,3	0,698 0,0065	478,13 4,4525
3	5	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *м3*	5,04	40580,96		204528				
			Всего прямые затраты				**1381341**				**497** **24**
			в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге				447 132				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 253
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 777
- материалы, изделия и конструкции, тенге	805 956
Накладные расходы I уровня, тенге	287 577
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 668 918
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	70 095
Итого, тенге	1 739 013
Сметная прибыль (8 %), тенге	139 121
Всего	**1 878 134**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	46 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	25 989
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 951 076**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**951 345**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**1 172 636**
Всего:	**2 123 980**
НДС (12 %)	254 878
Всего по акту с учетом НДС	**2 378 858**
Тендерная скидка 10 %	**-237 886**
Всего с учетом тендерной скидки	**2 140 972**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

Раипов А.Т.

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №114
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-59)

Корректировка

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 18 Чердак на отм. 14,02								
			18.7 Устрйство вокруг вентшахт								
1		11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	82,5	903,82	27,37	74565	2258	29312	0,611	50,4075
			м2 оштукатуриваемой поверхности		626,56	21,79	51691	1798	54,8	0,024	1,98
			Раздел 24 Полы выше 0,000								
			24.8 Тип 8 (отм. 0,000; 3,600; 7,200; 10,800)								
2		11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	213,01	3099,26	56,05	660174	11939	132931	1,07	227,9207

		м2 покрытия								
				997,27	27,45	212429	5848	60,9	0,045	9,58545
3	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	227,9207	485,15	1,19	110575	271	33301	0,236	53,78929
		м плинтусов								
				239,3	0,61	54541	140	60,9	0,0006	0,13675
	24.14 Тип 14 (отм. 0,000)									
4	11-110101-2705									
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	43,47	3099,26	56,06	134725	2437	27127	1,07	46,5129
		м2 покрытия								
				997,26	27,44	43351	1193	60,9	0,045	1,95615
5	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	46,5129	485,16	1,18	22566	55	6796	0,236	10,97704
		м плинтусов								
				239,31	0,62	11131	29	60,9	0,0006	0,02791
	Раздел 25 Внутренняя отделка выше 0,000									
	25.1 Потолок Блок-1									
6	11-150203-0504									
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	943	541,08	23,42	510242	22087	252290	0,45	424,35
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				468,35	19,86	441655	18728	54,8	0,0218	20,5574
7	11-150405-0106									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	943	344,1	2,14	324491	2015	128891	0,26	245,18
		м2 окрашиваемой поверхности								
				248,3	1,12	234149	1053	54,8	0,0011	1,0373
	Раздел 28 Разные работы									
	28.4 Вентиляционные шахты ВШ12 (2 шт)									
8	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	72	903,81	27,36	65074	1970	25582	0,611	43,992
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				626,56	21,81	45112	1570	54,8	0,024	1,728
	Раздел 29 Вертикальная планировка									
	29									

9	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1008,393	106,68	99,96	107575	100799	22979	0,008	8,06714
		м3 грунта		6,65	31,91	6703	32178	59,1	0,0232	23,39472
10	41-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	1764,6871	908,76		1603677				
		т								
11	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	1008,393	13,78	11,47	13896	11566	3814	0,00272	2,74283
		м3 грунта		2,26	4,14	2279	4175	59,1	0,00303	3,05543
	Раздел 34 Озеленение									
12	11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	1659,235	441,59	9,21	732707	15274	319270	0,4	663,694
		м2		338,5	2,67	561658	4424	56,4	0,0026	4,31401
	Раздел 38 Вынос кабелей									
	38.1 Вынос электрических сетей									
13	11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	302	104,52	99,39	31565	30017	4111	0,00617	1,86334
		м3 грунта		5,13	17,91	1548	5408	59,1	0,01302	3,93204
14	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,225	121186,67	–	27267	–	16737	133	29,925
		канало-километр трубопровода		119782,22	–	26951	–	62,1	–	–
15	23-010803-0101	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	150	694,62		104193				
		м								
16	23-010802-9901	Трубы винипластовые диам.25мм ГОСТ Р 51613-2000	75	1662,6		124695				
		кг								
17	13-080201-0906	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	810	934,83	522,83	757209	423496	205249	0,38	307,8

		м кабеля								
				389,68	202,37	315637	163917	42,8	0,1934	156,654
18	23-060109-1007									
		Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	0,27	3947775,08		1065899				
		км								
19	23-060128-0305									
		Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,27	300059,34		81016				
		км								
20	23-060137-0680	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,27	1264527,1		341422				
		км								
21	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	302	23,79	23,79	7186	7186	1699	–	–
		м3 грунта								
				–	9,52	–	2875	59,1	0,00806	2,43412
	Раздел 40 Электроснабжение. Внеплощадочные сети. (доп.работы)									
22	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,229	121187,77	–	27752	–	17034	133	30,457
		канало-километр трубопровода								
				119781,66	–	27430	–	62,1	–	–
	40.2 Кабеля									
23	13-080201-2703									
		Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	1	8906	61	8906	61	3522	8	8
		шт.								
				8204	24	8204	24	42,8	0,02	0,02
24	13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	2	26044,5	19825	52089	39650	10665	6	12
		шт.								
				6153	6306	12306	12612	42,8	5,34	10,68
25	23-020201-6111									
		Муфта соединительная для кабелей в бумажной изоляции на напряжение 1 кВ СТП 10х3х50	1	23149,17		23149				
		комплект								

26	23-020201-6202	Муфта концевая внутренней установки для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ КВТПн-10х3х50	2	28848,03		57696				
		комплект								
	Раздел 41 Водопропускные трубы д-500мм									
	41.0 Подраздел без наименования									
27	11-090606-0108	Плиты чугунные. Монтаж	4,6	30493,7	4200,22	140271	19321	73766	24,1	110,86
		т конструкций		24713,48	1618,48	113682	7445	60,9	1,36	6,256
28	23-030101-0300	Люки чугунные водоприемный	40	38000		1520000				
		комплект								

	Всего прямые затраты	**8730582**
		2279
		248
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 170 457
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	690 402
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	263 417
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 266 043
	- перевозка грузов, тенге	1 603 677
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 315 076
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 045 658
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	421 918
	Итого, тенге	10 467 576
	Сметная прибыль (8 %), тенге	837 406
	Всего	**11 304 982**
	Временные здания и сооружения (2,5 %)	282 625
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	156 433
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**11 744 040**
	Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**5 726 394**
	Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**7 058 403**
	Всего:	**12 784 797**
	НДС (12 %)	1 534 176
	Всего по акту с учетом НДС	**14 318 972**

Тендерная скидка 10 %	-1 431 897
Всего с учетом тендерной скидки	12 887 075

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Илипбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Озеленение

Акт №115
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 7-10-1)
Озеленение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	11-470102-0113	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 %	93	971,18	55,1	90320	5124	46075	1,03	95,79
			яма		855,87	22,56	79596	2098	56,4	0,022	2,046
2	2	11-470108-0108	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 %	670	652,16	31,45	436947	21070	239385	0,747	500,49
			м траншеи		620,71	12,78	415877	8564	56,4	0,01	6,7

3	3 11-470102-0113	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 %	46	971,2	55,11	44675	2535	22790	1,03	47,38
		яма		855,87	22,57	39370	1038	56,4	0,022	1,012
4	4 11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	44	395,2	–	17389	–	9807	0,467	20,548
		м2		395,2	–	17389	–	56,4	–	–
5	6 11-470103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	139	1975,04	577,14	274531	80223	117366	1,254	174,306
		шт.		1285,93	211,16	178744	29351	56,4	0,167	23,213
6	7 11-470109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	670	1202,25	99,14	805507	66422	426583	1,152	771,84
		м изгороди		1100,17	28,71	737115	19238	56,4	0,028	18,76
7	8 11-470113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	44	1530,73	290,68	67352	12790	32007	1,3501	59,4044
		м2		1205,59	84,18	53046	3704	56,4	0,0821	3,6124
8	10 25-010103-0101	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой до 1 м	16	17418,18		278691				
		шт.								
9	11 25-010203-0303	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой от 2 м до 3 м	15	4553,7		68306				
		шт.								
10	12 25-010203-0604	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	15	4285,08		64276				
		шт.								
11	13 25-010204-0603	Кустарник для живой изгороди	4020	306,54		1232291				
		шт.								
12	14 25-010203-2901	Клен татарский, с комом, высотой до 1 м	93	902,45		83928				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**3464213**				**1670**
										55
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 521 137				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 164
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 993
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 754 912
Накладные расходы I уровня, тенге	894 013
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 358 226
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	183 045
Итого, тенге	4 541 271
Сметная прибыль (8 %), тенге	363 302
Всего	**4 904 573**
Временные здания и сооружения (2,5 %)	122 614
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	67 867
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 095 054**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**2 484 348**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**3 062 229**
Всего:	**5 546 578**
НДС (12 %)	665 589
Всего по акту с учетом НДС	**6 212 167**
Тендерная скидка 10 %	**-621 217**
Всего с учетом тендерной скидки	**5 590 950**

Заказчик:
Главный специалист отдела
водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергоэффективности
и инфраструктурного развития
города Алматы"

_____ **Илипбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Касымжанов Б.Н.**

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ **Брехунцов Д.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Ермаганбетов Е.Ж.**

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставлени
акта выполненных работ)

_____ **Раипов А.Т.**

Заказ 3-009

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы"**
наименование, адрес

Договор **№040740002533/190219/00 от: 2019-11-06**

Наименование объекта: Пожарное депо на 6 автомобилей

Акт №116
приемки выполненных работ за апрель 2021
(локальная смета 2-1-24)

Технологическое оборудование (протокол №6)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7	59-000005-0014(пр	Стол письменный рабочий однотумбовый. Габаритные размеры: 1200x700x750h. *шт*	14	23950		335300				
2	11	59-000005-0018(пр	Стол компьютерный рабочий. Габаритные размеры: 1200x700x750h. *шт*	8	15241		121928				
3	12	59-000005-0019(пр	Стол приставной рабочий Габаритные размеры: 1000x600x750h. *шт*	4	17418		69672				
4	16	59-000005-0023(пр	Шкаф канцелярский 2 в 1 для складирования документов и под файлы, двери верхней секции стеклянные на 3 полки, двери на 2 полки с замком. Материал ЛДСП. Габаритные размеры: 880x450/350x2200h	14	43109		603526				

				шт				
5	18	59-000005-0025(пл	Шкаф для личных вещей с замком. Материал ЛДСП. Габаритные размеры: 320x500x2000h	13	34836	452868		
				шт				
6	23	59-000005-0029(пл	Тумба кухонная. Материал ЛДСП. Габаритные размеры: 1000x600x850h	1	34836	34836		
				шт				
7	27	59-000005-0033(пл	Тумба мобильная прикроватная	24	17418	418032		
				шт				
8	65	59-000005-0066(пл	Шкаф кухонный 1200x600x900	2	39016	78032		
				шт				
9	66	59-000005-0067(пл	Шкаф кухонный 600x600x900	2	20727	41454		
				шт				
10	70	59-000005-0071(пл	Стол аудиторный	51	19595	999345		
				шт				
11	81	59-000005-0082(пл	Стол журнальный	2	40268	80536		
				шт				
12	88	59-000005-0088(пл	Тумба под мойки. Габаритные размеры 500x600x850h	20	25038	500760		
				шт				
13	91	59-000005-0090(пл	Шкаф кухонный 450x600x800	20	16493	329860		
				шт				
14	95	59-000005-0093(пл	Шкаф плательный	20	34292	685840		
				шт				
15	97	59-000005-0095(пл	Тумба прикроватная	40	18507	740280		
				шт				
16	98	59-000005-0096(пл	Стол однотумбовый 1200x600x750	20	22861	457220		
				шт				
17	99	59-000005-0097(пл	Тумба под телевизор	20	31788	635760		
				шт				
18	100	59-000005-0098(пл	Комод	20	70717	1414340		
				шт				
		Всего прямые затраты				**7 999 589**	–	
							–	

Технологическое оборудование, тенге 7 999 589

Всего **7 999 589**

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**7 999 589**
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иинф=1,060)	**3 900 600**
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иинф=1,113)	**4 807 913**
Всего:	**8 708 513**
НДС (12 %)	1 045 022
Всего по акту с учетом НДС	**9 753 534**
Тендерная скидка 10 %	**-975 353**
Всего с учетом тендерной скидки	**8 778 181**

Заказчик:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

«___» _____ 20__

_____ Илипбаев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Касымжанов Б.Н.

Ведущий авторский надзор
ТОО "Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ"

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ Ермаганбетов Е.Ж.

Зам.начальника ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный засоставление акта выполненных работ)

_____ Раипов А.Т.