Счет-фактура № 41 от 23 мая 2014 г.

Дата оборота по реализации: 23.05.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №73 от 21.03.2014г Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100027, Республика Казахстан, г.Караганда,, ул. Тулепова,14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011140002856, ИНН/КПП: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области",100027, Республика Казахстан, г.Караганда,, ул. Тулепова,14

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140002856, ИНН/КПП: , 100027, Республика Казахстан, г.Караганда,, ул. Тулепова,14

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км.165-180 (Нуринский район)	тг	1	26 185 821,43	26 185 821,43	12%	3 142 298,57	29 328 120,00	0	
Всего по счету:					**26 185 821,43**		**3 142 298,57**	**29 328 120,00**		

Руководитель: Мухамбетжанов К.У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Султанаева М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Султанаева М.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области",100027, Республика Казахстан, г.Караганда,, ул. Тулепова,14**	**011140002856**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14, тел.: (7172) 52-89-55**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №73 от 21.03.2014г Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
38	23.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км.165-180 (Нуринский район)		тг	1	29 328 120,00	29 328 120,00
			Итого	1	x	29 328 120,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области",100027, Республика Казахстан, г.Караганда,, ул. Тулепова,14**	**011140002856**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14, тел.: (7172) 52-89-55**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №73 от 21.03.2014г Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
38	23.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" км.165-180 (Нуринский район)		тг	1	29 328 120,00	29 328 120,00
			Итого	1	x	29 328 120,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Ф №3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

А К Т №1
выполненных работ от 23.05.2014г

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 73 от 21.03.2014г.	492 466 094,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса перечисленного исполнителю	14 773 982,82
4	Виды исполняемых работ- реконструкция а/д"Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" (Нуринский район)	реконструкция участка автодороги
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	29 328 120
7	Сумма выполненных работ с 25.04.2014г. по 23.05.2014г.	29 328 120
8	Сумма удержания перечисленного аванса	879 844
9	Сумма удержания резерва	1 466 406
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	26 981 870
11	в том числе НДС	2 890 915

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
ГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Прогресс KZ"
010000, г.Астана, район Сарыарка
мкр. Самал, д.6, кв.14
БИН 070340012412
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 198560000004006333
АО "Банк Центр Кредит"
тел. 8(7172) 418021, 578578

Заместитель руководителя управления

Кожанов М.Ж.

Директор

Мухамбетжанов К.У.

Реконструкция участка автомобильной дороги
"Караганды-Шахтинск-Есенгельды -Щербаковское-Киевка" км 155-180

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май месяц 2014г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по объекту			Выполнение 2014 года		в т.ч.за текущий месяц		Остаток	
			Объем	Общая сумма договора	Стоимость единицы	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Восстановление и закрепление оси трассы	км	15	1 160 782	77 385,478	7,6	588 130	7,6	588 130	7,4	572 652
1.	**Подготовительные работы**			**10 231 296**			**629 462**		**629 462**		**9 601 833**
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	39 983	2 870 645	71,797	4 134	296 771	4 134	296 771	35 850	2 573 874
	Подготовка сущ насыпи - рыхление грунта	м3	36 766	216 842	5,898	4 580	27 012	4 580	27 012	32 186	189 829
	Разборка существующей дорожной одежды	м3	2 080,5	2 160 553	1 038,488	294,4	305 679	294	305 679	1 786	1 854 874
	Очистка полосы от камыша и кустарника	га	0,2612	9 422	36 072,01					0,2612	9 422
2.	**Подготовительные работы на трубах**										
	Разборка существующей насыпи	м3	2 443	404 370	165,522					2 443	404 370
	Разборка бет.кладки опор мостов и ж/б труб	м3	13,86	319 498	23 051,791					13,86	319 498
	Разборка ж/б кладки опор мостов и ж/б труб	м3	8,71	508 289	58 356,940					8,71	508 289
	Демонтаж двухочковых ж/б труб д=2х1,5н	м3	37,78	331 040	8 762,321					37,78	331 040
	Демонтаж трехочковых ж/б труб д=6х1,5 н	м3	126,50	1 208 452	9 552,978					126,50	1 208 452
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д= 1,0 н	м3	68,81	495 926	7 207,173					68,81	495 926
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д= 1,5н	м3	52,01	309 549	5 951,714					52,01	309 549
	Погрузка, перевозка стр. мусора на свалку	тн	767,718	667 015	868,828					767,72	667 015
	Разработка грунта с послойным уплотнением	м3	2 443	729 696	298,688					2 443	729 696
3.	**Подготовительные работы по разделам**			**381 611**			**-**		**-**		**381 611**
	Демонтаж дорожных знаков	шт	32	78 971	2 467,856					32	78 971
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	455	32 667	71,797					455	32 667
	Демонтаж существующего автопавильона	м3	11	210 058	19 096,178					11	210 058
	Разборка существующей дорожной одежды	м3	36	34 408	955,764					36	34 408
	Разборка з/полотна сущ. полевых съездов и	м3	83	25 506	307,307					83	25 506
	Переустройство ВЛ-10 кв на ПК772+05,7	**шт**	**1**	**774 744**	**774 743,6**					**1**	**774 744**
4.	**Земляные работы**			**142 718 169**			**-**		**-**	**-**	**142 718 169**
	Устройство дорожных насыпей, грунт 2 гр.	м3	9 176	651 154	70,963					9 176	651 154
	Устройство дорожных насыпей, грунт 3 гр.	м3	25 168	1 720 237	68,350					25 168	1 720 237
	Срезка грунта с перемещением в насыпь	м3	4 676	1 874 024	400,775					4 676	1 874 024
	Разработка грунта 4 гр.экскаваторами, перев.	м3	157 391	61 501 252	390,755					157 391	61 501 252
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	153 127	40 992 107	267,700					153 127	40 992 107
	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	34 254	9 521 927	277,980					34 254	9 521 927
	Планировка верха земполотна и откосов 2 гр.	м2	27 613,19	1 146 376	41,516					27 613	1 146 376
	Планировка верха земполотна и откосов 3 гр.	м2	477 288,9	24 965 402	52,307					477 289	24 965 402
	Планировка откосов, полотна выемок	м2	3 083,12	345 689	112,123					3 083	345 689

5.	**Дополнительные земляные работы**			**79 619 149**			-		-		**79 619 149**
	Укрепление откосов насыпи			**77 956 240**			-		-		**77 956 240**
	Обратная надвижка почвенно-плод. слоя	м3	38 540	1 503 085	39,001					38 540	1 503 085
	Укр.откосов насыпи посевом трав с поливом	м2	256 931	76 453 155	297,563					256 931	76 453 155
	Водоотводные дамбы			**1 662 909**			-		-		**1 662 909**
	Снятие плодородного слоя грунта	м3	346	24 842	71,797					346	24 842
	Разработка грунта 4 гр. экскаватором с погр.	м3	2 143	844 111	393,892					2 143	844 111
	Устройство дорожных насыпей, грунт 3 гр.	м3	2 143	131 269	61,255					2 143	131 269
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	2 021	541 022	267,700					2 021	541 022
	Планировка верха з/полот. и откосов 2-3 гр.	м2	2 326	121 665	52,307					2 326	121 665
6.	**Рекульт. временно-занимаемых земель**			**10 807 888**							**10 807 888**
7.	**Устройство дорожной одежды**			**814 918 016**	-		-		-		**814 918 016**
	Тип I - новая дорожная одежда			**710 669 023**			-		-		**710 669 023**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=23см)	м3	35 464	64 821 485	1 827,811					35 464	64 821 485
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	116 131	179 493 899	1 545,616					116 131	179 493 899
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	105 225	236 113 640	2 243,893					105 225	236 113 640
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного м/з асфальтобетона Н=5 см	м2	105 225	214 796 093	2 041,303					105 225	214 796 093
	Укрепление обочин	м2	53 476	15 443 906	288,801					53 476	15 443 906
	Тип II - новая дорожная одежда			**104 248 993**			-		-		**104 248 993**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=32см)	м3	7 064	12 911 656	1 827,811					7 064	12 911 656
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	16 532	25 553 601	1 545,705					16 532	25 553 601
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	14 988	33 631 482	2 243,894					14 988	33 631 482
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	14 988	30 595 040	2 041,302					14 988	30 595 040
	Укрепление обочин	м2	5 392	1 557 213	288,801					5 392	1 557 213
8.	**Устройство присыпных обочин**	**м3**	**32 917**	**32 851 795**	998,019					**32 917**	**32 851 795**
9.	**Искуственные сооружения**			**58 364 685**			-		-		**58 364 685**
	Устройство новой круглой ж/б трубы д 1,0н фунд. на ПК 844+42, ПК 867,01	шт	2	5 749 262	2 874 630,9					2	5 749 262
	Укрепительные работы			1 211 473	605 736,7					-	1 211 473
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=1,0н фунд.на ПК805+17, ПК819+86,6 ПК827+03,85	шт	3	9 115 843	3 038 614,2					3	9 115 843
	Укрепительные работы			1 968 084	656 028,0					-	1 968 084
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=2х1,5к фундаментной на ПК 836+50,6	шт	3	10 001 428	3 333 809					3	10 001 428
	Укрепительные работы			1 455 419	485 140					-	1 455 419
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=3х1,5к фундаментной на ПК784+31,3	шт	1	15 374 076	15 374 076					1	15 374 076
	Укрепительные работы			2 446 183	2 446 183					-	2 446 183

	Устройство новой круглой ж/б трубы д=1,5н фундаментной на ПК774+90,2,ПК797+01,2	шт	2	9 328 556	4 664 278					2	9 328 556
	Укрепительные работы			1 714 362	857 181					-	1 714 362
10.	**Пересечения и примыкания**			**41 173 307**			**-**		**-**		**41 173 307**
	Земляные работы	м3	2 221	2 348 616	1 057,459					2 221	2 348 616
	Устройство присыпных обочин	м3	935	734 706	785,781					935	734 706
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	4 477	1 358 398	303,417					4 477	1 358 398
	Устройство дорожной одежды по типу 1			**25 099 309**			**-**		**-**		**25 099 309**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=15см)	м3	1 058	1 933 824	1 827,811					1 058	1 933 824
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	4 116	6 319 178	1 535,272					4 116	6 319 178
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	3 862	8 665 655	2 243,826					3 862	8 665 655
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	3 862	7 883 477	2 041,294					3 862	7 883 477
	Укрепление обочин	м2	1 029	297 176	288,801					1 029	297 176
	Устройство дорожной одежды капитального типа			**8 209 524**			**-**		**-**		**8 209 524**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=15см)	м3	229	418 569	1 827,811					229	418 569
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	1 356	2 086 126	1 538,441					1 356	2 086 126
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=6 см	м2	1 258	2 446 385	1 944,662					1 258	2 446 385
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=4 см	м2	1 258	2 084 975	1 657,373					1 258	2 084 975
	Укрепление обочин	м2	535	140 453	262,529					535	140 453
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	0,24	703 805	2 932 522,2					0,24	703 805
	Устройство дорожной одежды посадочной площадки	м2	80,00	329 211	4 115,1					80	329 211
	Искуственные сооружения			**3 422 753**			**-**		**-**		**3 422 753**
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=0,75н без фундаментной на ПК 815+20 слева, ПК 851+19 слева	шт	2	2 616 105	1 308 052,6					2	2 616 105
	Укрепительные работы			806 648	403 324,1					-	806 648
11.	**Обустройство**			**12 745 960**			**-**		**-**		**12 745 960**
	Установка дор. знаков и присыпных берм	шт	58	4 514 070	77 828,793					58	4 514 070
	Сигнальные столбики	шт	356	2 129 789	5 982,553					356	2 129 789
	Металлические ограждения	м	148	1 690 255	11 420,639					148	1 690 255
	Разметка проезжей части краской	км	46,020	1 735 835	37 719,154					46,020	1 735 835
	Устройство автопавильона	шт	1	841 826	841 825,79					1	841 826
	Установка бортовых камней	м	215	1 450 662	6 747,27					215	1 450 662
	Устройство газонов	м2	816	383 522	470,00					816	383 522
12.	**Временная объездная дорога**	**км**		**106 716 854**			**28 110 528**		**28 110 528**		**78 606 325**
	Устройство стальных труб	км	0,108	4 289 808	39 720 445,9	-	-		-	0,108	4 289 808
	Срезка грунта 2,3 группы бульдозерами	м3	4 913	223 389	45,469	1 965	89 356	1 965	89 356	2 948	134 033
	Нарезка кюветов в грунтах 2,3 группы	м3	2 800	4 117 382	1 470,494	1 120	1 646 953	1 120	1 646 953	1 680	2 470 429

	Уплотнение грунта за 4 проходов с поливом	м3	41 661	10 399 096	249,612	16 664	4 159 638	16 664	4 159 638	24 997	6 239 457
	Разработка грунта 4 гр.экскават., перевозка	м3	14 [illegible]	7 547 129	527,697	5 721	3 018 852	5 721	3 018 852	8 581	4 528 277
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	13 487	3 500 961	259,580	5 395	1 400 384	5 395	1 400 384	8 092	2 100 576
	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 2,3 гр.	м2	141 710	6 857 765	48,393	56 684	2 743 106	56 684	2 743 106	85 026	4 114 659
	Планировка откосов,полотна кюветов из грунтов 2,3 гр.	м2	38 561	3 907 727	101,339	15 424	1 563 091	15 424	1 563 091	23 137	2 344 636
	Устройство дорожной одежды	км	15,519	41 867 621	2 697 829,8	5	13 489 149	5	13 489 149	11	28 378 472
	Разборка дорожной одежды	м3	20 951	17 850 916	852,032					20 951	17 850 916
	Разборка насыпи на временной объездной дороге	м3	13 487	6 028 276	446,969					13 487	6 028 276
	Демонтаж металлических труб	км	0,108	126 786	1 173 943,6					0,108	126 786
	ВСЕГО			**1 312 464 255**			**29 328 120**		**29 328 120**		**1 283 136 135**

Заказчик:

Зам. руководителя управления Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела Тусупов Е.К.

Гл. специалист ФИРДИ Ким В.М.

Представитель тех.надзора Тусупова Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

К.Мухамбетжанов