Ф №3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

А К Т №1
выполненных работ от 28.05.2015г

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 73 от 21.03.2014г., д/с №3 от 18.05.2015г.	436 044 893
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса перечисленного исполнителю	11 581 346,79
4	Виды исполняемых работ- реконструкция а/д"Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" (Нуринский район)	реконструкция участка автодороги
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	31 328 141
7	Сумма выполненных работ с 30.04.2015г. по 28.05.2015г.	31 328 141
8	Сумма удержания перечисленного аванса	939 844
9	Сумма удержания резерва	1 566 407
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	28 821 890
11	в том числе НДС	3 088 060

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
ГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Прогресс KZ"
010000, г.Астана, район Сарыарка
ул.Степана Кубрина, д.23/1, кв.74
БИН 070340012412
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 198560000004006333
АО "Банк Центр Кредит"
тел. 8(7172) 418021, 578578

Заместитель руководителя управления

Кожанов М.Ж.

Директор

Мухамбетжанов К.У.

Реконструкция участка автомобильной дороги
"Караганды-Шахтинск-Есенгельды -Щербаковское-Киевка" км 165-180

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май месяц 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по объекту			Остаток на 2015-2016 годы		Выполнение 2015 года		в т.ч.за текущий месяц	
			Объем	Общая сумма договора	Стоимость единицы	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Восстановление и закрепление оси трассы	км	15	1 160 782	77 385,478	7,4	572 652	5	386 927	5	386 927
1.	**Подготовительные работы**			**10 231 296**			**2 874 943**		**1 427 187**		**1 427 187**
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	39 983	2 870 645	71,797	16 236	1 165 690	5 000	358 983	5 000	358 983
	Подготовка сущ насыпи - рыхление грунта	м3	36 766	216 842	5,898	15 367	90 633	5 122	30 211	5 122	30 211
	Разборка существующей дорожной одежды	м3	2 080,5	2 160 553	1 038,488	833	865 330	278	288 353	278	288 353
	Очистка полосы от камыша и кустарника	га	0,2612	9 422	36 072,01	0,2612	9 422	0,16	5 772	0,16	5 772
2.	**Подготовительные работы на трубах**										
	Разборка существующей насыпи	м3	2 443	404 370	165,522	469	77 630	469	77 630	469	77 630
	Разборка бет.кладки опор мостов и ж/б труб	м3	13,86	319 498	23 051,791	-	-				
	Разборка ж/б кладки опор мостов и ж/б труб	м3	8,71	508 289	58 356,940	-	-				
	Демонтаж двухочковых ж/б труб д=2х1,5н	м3	37,78	331 040	8 762,321	37,78	331 040	37,78	331 040	37,78	331 040
	Демонтаж трехочковых ж/б труб д=6х1,5 н	м3	126,50	1 208 452	9 552,978	-	-				
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д= 1,0 н	м3	68,81	495 926	7 207,173	12,06	86 919	12,06	86 919	12,06	86 919
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д= 1,5н	м3	52,01	309 549	5 951,714	-	-				
	Погрузка, перевозка стр. мусора на свалку	тн	767,718	667 015	868,828	124,53	108 194	124,53	108 194	124,53	108 194
	Разработка грунта с послойным уплотнением	м3	2 443	729 696	298,688	469	140 085	469,00	140 085	469	140 085
3.	**Подготовительные работы по разделам**			**381 611**			**171 553**				**-**
	Демонтаж дорожных знаков	шт	32	78 971	2 467,856	32	78 971				
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	455	32 667	71,797	455	32 667				
	Демонтаж существующего автопавильона	м3	11	210 058	19 096,178						
	Разборка существующей дорожной одежды	м3	36	34 408	955,764	36	34 408				
	Разборка з/полотна сущ. полевых съездов и	м3	83	25 506	307,307	83	25 506				
	Переустройство ВЛ-10 кв на ПК772+05,7	**шт**	**1**	**774 744**	**774 743,6**	**-**	**- 0**				
4.	**Земляные работы**			**142 718 169**		**-**	**79 020 878**		**20 074 784**		**20 074 784**
	Устройство дорожных насыпей, грунт 2 гр.	м3	9 176	651 154	70,963	7 026	498 584	2 188	155 266	2 188	155 266
	Устройство дорожных насыпей, грунт 3 гр.	м3	25 168	1 720 237	68,350	8 707	595 124	4 682	320 016	4 682	320 016
	Срезка грунта с перемещением в насыпь	м3	4 676	1 874 024	400,775	61	24 447				
	Разработка грунта 4 гр.экскаваторами, перев.	м3	157 391	61 501 252	390,755	89 754	35 071 915	21 113	8 257 910	21 133	8 257 910
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	153 127	40 992 107	267,700	87 322	23 376 299	20 561	5 504 102	20 561	5 504 102
	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	34 254	9 521 927	277,980	15 643	4 348 441	6 870	1 909 723	6 870	1 909 723
	Планировка верха земполотна и откосов 2 гр.	м2	27 613,19	1 146 376	41,516	12 610	523 522	5 538	229 918	5 538	229 918
	Планировка верха земполотна и откосов 3 гр.	м2	477 288,9	24 965 402	52,307	272 180	14 236 857	64 087	3 352 160	64 087	3 352 160
	Планировка откосов, полотна выемок	м2	3 083,12	345 689	112,123	3 083	345 689	3 083	345 689	3 083	345 689

5.	**Дополнительные земляные работы**			**79 619 149**			**79 619 149**				
	Укрепление откосов насыпи			**77 956 240**			**77 956 240**				
	Обратная надвижка почвенно-плод. слоя	м3	38 540	1 503 085	39,001	38 540	1 503 085				
	Укр.откосов насыпи посевом трав с поливом	м2	256 931	76 453 155	297,563	256 931	76 453 155				
	Водоотводные дамбы			**1 662 909**			**1 662 909**				
	Снятие плодородного слоя грунта	м3	346	24 842	71,797	346	24 842				
	Разработка грунта 4 гр. экскаватором с погр.	м3	2 143	844 111	393,892	2 143	844 111				
	Устройство дорожных насыпей, грунт 3 гр.	м3	2 143	131 269	61,255	2 143	131 269				
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	2 021	541 022	267,700	2 021	541 022				
	Планировка верха з/полот. и откосов 2-3 гр.	м2	2 326	121 665	52,307	2 326	121 665				
6.	**Рекульт. временно-занимаемых земель**			**10 807 888**			**10 807 888**				
7.	**Устройство дорожной одежды**			**814 918 016**	**-**		**516 501 219**		**8 371 023**		**8 371 023**
	Тип I - новая дорожная одежда			**710 669 023**			**472 222 902**		**8 025 567**		**8 025 567**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=23см)	м3	35 464	64 821 485	1 827,811	17 167	31 377 328	4 391	8 025 567	4 391	8 025 567
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	116 131	179 493 899	1 545,616	58 851	90 961 200				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	105 225	236 113 640	2 243,893	53 320	119 644 375				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного м/з асфальтобетона Н=5 см	м2	105 225	214 796 093	2 041,303	105 225	214 796 093				
	Укрепление обочин	м2	53 476	15 443 906	288,801	53 476	15 443 906				
	Тип II - новая дорожная одежда			**104 248 993**			**60 452 263**		**345 456**		**345 456**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=32см)	м3	7 064	12 911 656	1 827,811	2 777	5 075 831	189	345 456	189	345 456
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	16 532	25 553 601	1 545,705	6 489	10 030 082				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	14 988	33 631 482	2 243,894	5 880	13 194 096				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	14 988	30 595 040	2 041,302	14 988	30 595 040				
	Укрепление обочин	м2	5 392	1 557 213	288,801	5 392	1 557 213				
	Заготовка материалов						**16 173 945**				
	Отсев	м3			4 030,22	570,46	2 299 081				
	Щебень фр.5-20	м3			6 257,82	855,80	5 355 445				
	Щебень фр.20-40	м3			5 329,63	1 598,5	8 519 419				
8.	**Устройство присыпных обочин**	**м3**	**32 917**	**32 851 795**	998,019	**23 481**	**23 434 280**				
9.	**Искуственные сооружения**			**58 364 685**			**14 220 491**		**1 068 220**		**1 068 220**
	Устройство новой круглой ж/б трубы д 1,0н фунд. на ПК 844+42, ПК 867,01	шт	2	5 749 262	2 874 630,9	1	2 874 631	1	2 874 631	1	2 874 631
	Укрепительные работы			1 211 473	605 736,7	-	1 211 473				
	Заготовка ЖБИ	шт					- 1 806 411		- 1 806 411		- 1 806 411
	Устр-во нов. ж/б трубы д=1,0н фунд.на ПК805+17, ПК819+86,6 ПК827+03,85	шт	3	9 115 843	3 038 614,2	-	-				
	Укрепительные работы			1 968 084	656 028,0	-	1 968 084				
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=2х1,5к фундаментной на ПК 836+50,6	шт	1	10 001 428	10 001 428	1	10 001 428				
	Укрепительные работы			1 455 419	1 455 419	-	1 455 419				
	Заготовка ЖБИ						- 5 644 678				
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=3х1,5к фундаментной на ПК784+31,3	шт	1	15 374 076	15 374 076	-	-				

	Укрепительные работы			2 446 183	2 446 183	-	2 446 183				
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=1,5н фундаментной на ПК774+90,2,ПК797+01,2	шт	2	9 328 556	4 664 278	-	-				
	Укрепительные работы			1 714 362	857 181	-	1 714 362				
10.	**Пересечения и примыкания**			**41 173 307**			**28 410 441**				
	Земляные работы	м3	2 221	2 348 616	1 057,459	1 399	1 479 385				
	Устройство присыпных обочин	м3	935	734 706	785,781	588	462 039				
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	4 477	1 358 398	303,417	4 477	1 358 398				
	Устройство дорожной одежды по типу 1			**25 099 309**			**14 675 531**				
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=15см)	м3	1 058	1 933 824	1 827,811	18	33 549				
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	4 116	6 319 178	1 535,272	1 226	1 881 682				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	3 862	8 665 655	2 243,826	2 041	4 579 648				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	3 862	7 883 477	2 041,294	3 862	7 883 477				
	Укрепление обочин	м2	1 029	297 176	288,801	1 029	297 176				
	Устройство дор. одежды капит. типа			**8 209 524**			**7 012 333**				
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=15см)	м3	229	418 569	1 827,811	155,46	284 148				
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	1 356	2 086 126	1 538,441	920,53	1 416 178				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=6 см	м2	1 258	2 446 385	1 944,662	1 056	2 053 563				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=4 см	м2	1 258	2 084 975	1 657,373	1 258	2 084 975				
	Укрепление обочин	м2	535	140 453	262,529	535	140 453				
	Устройство дор. одежды серпов. профиля	км	0,24	703 805	2 932 522,2	0,240	703 805				
	Устройство дор. одежды посад. площадки	м2	80	329 211	4 115,1	80	329 211				
	Искуственные сооружения			**3 422 753**			**3 422 753**				
	Устр-во круглой ж/б трубы д=0,75н без фунд. на ПК 815+20 слева, ПК 851+19 слева	шт	2	2 616 105	1 308 052,6	2	2 616 105				
	Укрепительные работы			806 648	403 324,1	-	806 648				
11.	**Обустройство**			**12 745 960**			**12 745 960**				
	Установка дор. знаков и присыпных берм	шт	58	4 514 070	77 828,793	58	4 514 070				
	Сигнальные столбики	шт	356	2 129 789	5 982,553	356	2 129 789				
	Металлические ограждения	м	148	1 690 255	11 420,639	148	1 690 255				
	Разметка проезжей части краской	км	46,020	1 735 835	37 719,154	46,020	1 735 835				
	Устройство автопавильона	шт	1	841 826	841 825,79	1	841 826				
	Установка бортовых камней	м	215	1 450 662	6 747,27	215	1 450 662				
	Устройство газонов	м2	816	383 522	470,00	816	383 522				
12.	**Временная объездная дорога**	**км**		**106 716 854**			**28 295 785**				
	Устройство стальных труб	км	0,108	4 289 808	39 720 445,9	0,108	4 289 808				
	Срезка грунта 2,3 группы бульдозерами	м3	4 913	223 389	45,469	-	-				
	Нарезка кюветов в грунтах 2,3 группы	м3	2 800	4 117 382	1 470,494	-	-				
	Уплотнение грунта за 4 проходов с поливом	м3	41 661	10 399 096	249,612	-	-				
	Разработка грунта 4 гр.экскават., перевозка	м3	14 302	7 547 129	527,697	-	-				
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	13 487	3 500 961	259,580	-	-				
	Планир.отк.,полотна насыпей из грунт. 2,3 гр.	м2	141 710	6 857 765	48,393	-	-				

	Планир.отк.,полотна кюветов из грун.2,3 гр.	м2	38 561	3 907 727	101,339	-	-				
	Устройство дорожной одежды	км	15,519	41 867 621	2 697 829,8	-	-				
	Разборка дорожной одежды	м3	20 951	17 850 916	852,032	20 951	17 850 916				
	Разборка насыпи на врем. объездной дороге	м3	13 487	6 028 276	446,969	13 487	6 028 276				
	Демонтаж металлических труб	км	0,108	126 786	1 173 943,6	0,108	126 786				
	ВСЕГО			**1 312 464 255**			**796 675 239**		**31 328 141**		**31 328 141**

Заказчик:

Зам. руководителя управления: Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела Тусупов Е.К.

Гл. специалист ФиРДИ: Ким В.М.

Представитель тех.надзора Тусупова А.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

К.Мухамбетжанов